Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г.Астана

Форма 4

Наименование объекта - Квартал D. Пятно ID. Жилое 7-и этажное здание

Объект номер - 4

Акт выполненных работ за июль 2015 2-1D-1
(Локальный сметный расчет)

на Пятно ID.Общестроительные работы. (КЖ ID)

Основание 130-D-ID-КЖ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость	8488.613	т
Нормативная трудоемкость	3789	
Сметная заработная плата	665.902	т

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, рабочих-строит	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслужив машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един	вс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		РАЗДЕЛ 1.КАРКАС								
		- КОЛОННЫ КМ1-КМ5 (КЖ36-43/1) -								
1	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, бетон В25	18,5394352	11798,59	990,15	218739	18357	39299	10,40	
		м3		1644,75	374,04	30493	6934	105	1,83	
2	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м	15,6661648	11864,38	990,15	185869	15512	34290	10,82	
		м3		1710,54	374,04	26798	5860	105	1,83	
3	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,12047	66000,00	--	73951	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
4	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,028392	64400,00	--	1828	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм							
		т	2,286232	62100,00	--	141975	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм							
		т	1,626456	59900,00	--	97425	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм							
		т	2,73273	59900,00	--	163691	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм							
		т	0,216996	59100,00	--	12824	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--
		- СТм1;- СТм9 (КЖ25-35; КЖ44-67)							
9	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25							
		м3	21,626747	12852,39	442,42	277955	9568	57443	14,00
		м3		2362,50	167,13	51093	3614	105	0,82
10	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м							
		м3	18,2750002	12946,89	442,42	236604	8085	50354	14,56
		м3		2457,00	167,13	44902	3054	105	0,82
11	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм							
		т	0,2970419	69000,00	--	20496	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм							
		т	3,2208589	72000,00	--	231902	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм							
		т	0,0986982	71100,00 --	-- --	7017 --	-- --	-- --	-- --
14	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм							
		т	0,6514842	68800,00 --	-- --	44822 --	-- --	-- --	-- --
15	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм							
		т	0,1953126	64400,00 --	-- --	12578 --	-- --	-- --	-- --
16	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм							
		шт	0,56832	10437,30 587,25	95,55 9,00	5932 334	54 5	441 130	3,05 0,04
17	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм							
		1сальник	0,56832	770,63 301,50	-- --	438 171	-- --	219 128	1,80 --
18	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, гильзы							
		т	0,0000682	196397,62 33075,00	304,24 114,75	13 2	-- --	2 105	198,00 0,56
19	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-3							
		т	0,0075776	172837,87 9675,00	304,24 114,75	1310 73	2 1	78 105	58,00 0,56
20	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры							
		т	0,0075776	40200,00 --	-- --	305 --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1735675	51579		
			Тенге			153866	19469		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1735237			
	Материалы -		Тенге			197851			
	Всего заработная плата -		Тенге				173164		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			808814			
	Местные материалы -		Тенге			523298			
		Накладные расходы -	Тенге			181906			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27286		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115029			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2032172			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				200456		
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			438			
		Материалы -	Тенге			267			
		Всего заработная плата -	Тенге				171		
		Накладные расходы -	Тенге			219			
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				33		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39			
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге			697			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				204		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2032869			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				200654		

РАЗДЕЛ 2.Плиты перекрытий на отм. 0,000 до 27,540 (КЖ70и6-КЖ131)

21	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25							
			130,095198	12182,76	241,10	1584918	31366	187631	8,06
		м3		1282,50	91,08	166847	11849	105	0,44
22	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м							
			109,932842	12234,06	241,10	1344925	26505	164473	8,38
		м3		1333,80	91,08	146628	10013	105	0,44
23	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6мм							
			0,732158	69000,00	--	50519	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
24	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм							
			0,264957	66000,00	--	17487	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
25	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм							
			0,879501	64700,00	--	56904	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	14.692202	72000.00	--	1057839	--	--	--
		т	--	--		--	--	--	--
27	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1.251439	71100.00	--	88977	--	--	--
		т	--	--		--	--	--	--
28	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5.225794	68800.00	--	359535	--	--	--
		т	--	--		--	--	--	--
29	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	3.304476	64500.00	--	213139	--	--	--
		т	--	--		--	--	--	--
30	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4.090016	64400.00	--	263397	--	--	--
		т	--	--		--	--	--	--
31	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1.656144	62100.00	--	102847	--	--	--
		т	--	--		--	--	--	--
		Закладные детали и обрамления отверстий перекрытий							
32	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1.5663928	18837.97	11119.34	29508	17417	19343	42.50
		т		7560.00	4200.75	11842	6580	105	20.52
33	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм - НКр-2; НКр-4	1.5663928	64400.00	--	100876	--	--	--
		т	--	--		--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	F0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-1, ЗД-40, гильзы	0,0429009	172837,87	304,24	7415	13	441	58,00
		т		9675,00	114,75	415	5	105	0,56
35	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий	0,0429009	40200,00	--	1725	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Ст. лифтовых шахт - СТм1;- СТм9 (КЖ25-35; КЖ44-67)							
36	F0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25	10,0028271	12852,39	442,42	128560	4425	26569	14,00
		м3		2362,50	167,13	23632	1672	105	0,82
37	F0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м	8,4525735	12946,89	442,42	109435	3740	23290	14,56
		м3		2457,00	167,13	20768	1413	105	0,82
38	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1373882	69000,00	--	9480	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
39	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,4897152	72000,00	--	107259	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
40	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,04565	71100,00	--	3246	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
41	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3013252	68800,00	--	20731	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
42	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0903362	64400,00	--	5818	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм							
			0,26286	10437,30	95,55	2744	25	204	3,05
		шт		587,25	9,00	154	2	130	0,04
44	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм							
			0,26286	770,63	--	203	--	101	1,80
		1сальник		301,50	--	79	--	128	--
45	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. вильзы							
			0,0000315	196397,62	304,24	6	--	1	198,00
		1т		33075,00	114,75	1	--	105	0,56
46	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. 3,1-3							
			0,0035048	172837,87	304,24	606	1	36	58,00
		1т		9675,00	114,75	34	--	105	0,56
47	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры							
			0,0035048	40200,00	--	141	--	--	--
		1		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5668236	83492		
			Тенге			370401	31534		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5668033			
	Материалы -		Тенге			929059			
	Всего заработная плата -		Тенге				401855		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2459918			
	Местные материалы -		Тенге			1825243			
		Накладные расходы -	Тенге			421987			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63298		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			365401			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6455422			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				465154		
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			203			
	Материалы -		Тенге			123			
	Всего заработная плата -		Тенге				79		
		Накладные расходы -	Тенге			101			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			322			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				94		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6455744			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				465248		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7403911	135071		
			Тенге			524267	51003		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7403271			
		Материалы -	Тенге			1126910			
		Всего заработная плата -	Тенге				575019		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3268732			
		Местные материалы -	Тенге			2348542			
		Накладные расходы -	Тенге			603894			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				90584		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			480430			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8487594			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				665603		
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			641			
		Материалы -	Тенге			390			
		Всего заработная плата -	Тенге				251		
		Накладные расходы -	Тенге			321			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1019			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				299		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8488613			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				665902		

	ИТОГО по смете:		8488613
	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	101 863
	Итого временные здания и сооружения		**8 590 476**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге	
	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	260 678
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	85 905
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года		34 362
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге	**8 971 421**
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	22 943 686
	НДС 12%	Тенге	23 402 559
			26 210 867

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Начальник участка:

Технический надзор:

Инженер ПТО:

Цнн. смет.

20 г.

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"