Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г. Астана

Наименование объекта - Квартал D. Пятно 7D. Жилое 8-и этажное здание

Объект номер - 4

Акт выполненных работ за июль 2015 2-7D-1
(Локальный сметный расчет)

на Пятно 7D.Общестроительные работы. (КЖ 7D)

Основание 130-D-7D-КЖ

Сметная стоимость	7195,955	1
Нормативная трудоемкость	3364	
Сметная заработная плата	593,031	1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п.п.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда рабочих-строит. / рабочих, обслужив. машины: на един.	в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		РАЗДЕЛ 1.КАРКАС								
		- КОЛОННЫ КМ1-КМ6 (КЖ38-43,КЖ44-57) -								
1	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, бетон В25**								
			16,492518	11798,59	990,15	194588	16330	34960	10,40	
		м3		1644,75	374,04	27126	6169	105	1,83	
2	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м**								
			13,936482	11864,38	990,15	165348	13799	30504	10,82	
		м3		1710,54	374,04	23839	5213	105	1,83	
3	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**								
			0,89478	66000,00	--	59055	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
4	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**								
			0,00189	64700,00	--	122	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		т		--	--	--	--	--	--
5	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм							
			0,02025	64400,00	--	1304	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
6	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм							
			1,9548	62100,00	--	121393	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
7	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм							
			3,32937	59900,00	--	199429	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
8	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм							
			0,05724	59100,00	--	3383	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		- СТм1:- СТм16 (КЖ38-43;КЖ58-106)							
9	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25							
			22,8425087	12852,39	442,42	293581	10106	60672	14,00
		м3		2362,50	167,13	53965	3818	105	0,82
10	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м							
			19,3023413	12946,89	442,42	249905	8540	53184	14,56
		м3		2457,00	167,13	47426	3226	105	0,82
11	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм							
			0,2266546	69000,00	--	15639	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
12	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм							
			3,1037968	72000,00	--	223473	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм							
			0,1063099	71100,00	--	7559	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
14	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм							
			0,7499767	68800,00	--	51598	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
15	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм							
			0,0683997	64500,00	--	4412	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
16	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм							
			0,0945335	64400,00	--	6088	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
17	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром до 100 мм							
			0,8066	10437,30	95,55	8419	77	625	3,05
		шт		587,25	9,00	474	7	130	0,04
18	Е0124-11-3	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 200 мм							
			0,16132	27685,09	1525,84	4466	246	352	6,90
		шт		1334,25	346,50	215	56	130	1,42
19	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм							
			0,8066	770,63	--	622	--	311	1,80
		1сальник		301,50	--	243	--	128	--
20	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм							
			0,16132	2017,57	1,57	325	--	81	2,36
		1сальник		393,75	--	64	--	128	--
21	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, 3,Д-3							
			0,0129056	172837,87	304,24	2231	4	133	58,00
		1т		9675,00	114,75	125	1	105	0,56
22	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры							
			0,0129056	40200,00	--	519	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1613460	49102		
			Тенге			153477	18490		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1612513			
		Материалы -	Тенге			203796			
		Всего заработная плата -	Тенге				171660		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			693975			
		Местные материалы -	Тенге			512470			
		Накладные расходы -	Тенге			180431			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27065		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107577			
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1900520			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				198725		
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			947			
		Материалы -	Тенге			640			
		Всего заработная плата -	Тенге				307		
		Накладные расходы -	Тенге			393			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80			
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1420			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				366		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1901940			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				199090		
		РАЗДЕЛ 2.Плиты перекрытий на отм. 0.000 до 30.840 (КЖ109и1-)							
23	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25**							
			104.402501	12182.76	241.10	1271910	25171	150575	8.06
		м3		1282.50	91.08	133896	9509	105	0.44
24	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1.04	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м**							
			88.2220393	12234.06	241.10	1079314	21270	131991	8.38
		м3		1333.80	91.08	117671	8035	105	0.44
25	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6мм**							
			0.7507218	69000.00	--	51800	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
26	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**							
			1.03887	66000.00	--	68565	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1	--	--	--	--	--	--
			11,538926	72000,00	--	830803	--	--	--
28	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1	--	--	--	--	--	--
			1,286996	71100,00	--	91505	--	--	--
29	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1	--	--	--	--	--	--
			4,227842	68800,00	--	290876	--	--	--
30	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1	--	--	--	--	--	--
			2,205586	64500,00	--	142260	--	--	--
31	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1	--	--	--	--	--	--
			1,52969	64400,00	--	98512	--	--	--
32	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	1	--	--	--	--	--	--
			1,710304	62100,00	--	106210	--	--	--
33	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	1	--	--	--	--	--	--
			0,786864	62100,00	--	48864	--	--	--
			1	--	--	--	--	--	--
		Закладные детали и обрамления отверстий перекрытий							
34	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона							
			1,364208	18837,97	11119,34	25699	15169	16846	42,50
			1т	7560,00	4200,75	10313	5731	105	20,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм - НКр-1;							
		т	1,364208	64400,00 --	-- --	87855 --	-- --	-- --	-- --
36	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, 3,1-1, 3,1-40							
		т	0,0404587	172837,87 9675,00	304,24 114,75	6993 391	12 5	416 105	58,00 0,56
37	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий							
		т	0,0404587	40200,00 --	-- --	1626 --	-- --	-- --	-- --
		Уст. лифтовых шахт							
		- СТм1:- СТм16 (КЖ38-43:КЖ58-106)							
38	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25							
		м3	11,4127585	12862,39 2362,50	442,42 167,13	146681 26963	5049 1907	30314 105	14,00 0,82
39	Е0106-17-3 т.ч. п-1,7, п-3,1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м							
		м3	9,6439915	12946,89 2457,00	442,42 167,13	124860 23695	4267 1612	26572 105	14,56 0,82
40	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм							
		т	0,113243	69000,00 --	-- --	7814 --	-- --	-- --	-- --
41	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм							
		т	1,550744	72000,00 --	-- --	111654 --	-- --	-- --	-- --
42	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм							
		т	0,0531154	71100,00 --	-- --	3777 --	-- --	-- --	-- --
43	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм							
		т	0,3747094	68800,00 --	-- --	25780 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм							
			0,0341744	64500,00	--	2204	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
45	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм							
			0,0472316	64400,00	--	3042	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
46	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром до 100 мм							
			0,403	10437,30	95,55	4206	39	312	3,05
		шт		587,25	9,00	237	4	130	0,04
47	Е0124-11-3	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 200 мм							
			0,0806	27685,09	1525,84	2231	123	176	6,90
		шт		1334,25	346,50	108	28	130	1,42
48	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм							
			0,403	770,63	--	311	--	156	1,80
		1сальник		301,50	--	122	--	128	--
49	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм							
			0,0806	2017,57	1,57	163	--	41	2,36
		1сальник		393,75	--	32	--	128	--
50	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-3							
			0,006448	172837,87	304,24	1114	2	66	58,00
		1т		9675,00	114,75	62	1	105	0,56
51	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры							
			0,006448	40200,00	--	259	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4636888	71103		
			Тенге			313489	26831		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4636414			
	Материалы -		Тенге			769691			
	Всего заработная плата -		Тенге				340167		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1973406			
	Местные материалы -		Тенге			1508879			
		Накладные расходы -	Тенге			357270			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53590		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			299621			
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5293305			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				393758		
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			473			
	Материалы -		Тенге			320			
	Всего заработная плата -		Тенге				153		
		Накладные расходы -	Тенге			196			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			709			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				183		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5294015			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				393940		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6250347	120205		
			Тенге			466966	45321		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6248927			
	Материалы -		Тенге			973486			
	Всего заработная плата -		Тенге				511827		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2667381			
	Местные материалы -		Тенге			2021349			
		Накладные расходы -	Тенге			537701			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				80655		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			407198			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7193825			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				592482		
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1420			
	Материалы -		Тенге			960			
	Всего заработная плата -		Тенге				460		
		Накладные расходы -	Тенге			589			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				88		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2130			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				548		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7195955			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				593031		
		ИТОГО по смете:				7195955			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			86 351			
		Итого временные здания и сооружения				7 282 306			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге			220 982			
		Затраты на выплату лет. 1%	Тенге			72 823			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			29 129			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				7 605 240			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			19 449 789			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			19 838 785			
		НДС 12%	Тенге			22 219 439			

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Начальник участка:

Технический надзор:

Инженер ПТО:

Инж. сметчик:

«___» _____ 20__ г.

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"