Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г.Астана

Форма 4

Наименование объекта - Квартал D. Пятно 1D. Жилое 7-и этажное здание

Объект номер - 4

Акт выполненных работ за август 2015 2-1D-1
(Локальный сметный расчет)

на Пятно 1D.Общестроительные работы. (КЖ 1D)

Основание 130-D-1D-КЖ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость	7967.488
Нормативная трудоемкость	3547
Сметная заработная плата	623.091

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, рабочих-строи: рабочих, обслужи машины на един.	в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		РАЗДЕЛ 1.КАРКАС								
		- КОЛОННЫ КМ1-КМ5 (КЖ36-43/1) -								
1	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, бетон В25** м3	10,5312768	11798,59 1644,75	990,15 374,04	124254 17321	10428 3939	22323 105	10,40 1,83	
2	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м** м3	8,8991232	11864,38 1710,54	990,15 374,04	105583 15222	8811 3329	19478 105	10,82 1,83	
3	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** т	0,63648	66000,00 --	-- --	42008 --	-- --	-- --	-- --	
4	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм**	0,016128	64400,00	--	1039	--	--	--	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
5	СТ2041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	1,298688	62100,00 --	-- --	80649 --	-- --	-- --	-- --
6	СТ2041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,923904	59900,00 --	-- --	55342 --	-- --	-- --	-- --
7	СТ2041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	1,55232	59900,00 --	-- --	92984 --	-- --	-- --	-- --
8	СТ2041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	0,123264	59100,00 --	-- --	7285 --	-- --	-- --	-- --
		- СТм1;- СТм9 (КЖ25-35; КЖ44-67)								
9	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25	м3	24,8369672	12852,39 2362,50	442,42 167,13	319214 58677	10988 4151	65970 105	14,00 0,82
10	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м	м3	20,9876956	12946,89 2457,00	442,42 167,13	271725 51567	9285 3508	57828 105	14,56 0,82
11	СТ2041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,3411341	69000,00 --	-- --	23538 --	-- --	-- --	-- --
12	СТ2041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	3,6989551	72000,00 --	-- --	266325 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1133488 т	71100,00 --	-- --	8059 --	-- --	-- --	-- --
14	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7481888 т	68800,00 --	-- --	51475 --	-- --	-- --	-- --
15	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,2243044 т	64400,00 --	-- --	14445 --	-- --	-- --	-- --
16	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм	0,65268 шт	10437,30 587,25	95,55 9,00	6812 383	62 6	506 130	3,05 0,04
17	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	0,65268 1сальник	770,63 301,50	-- --	503 197	-- --	252 128	1,80 --
18	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, гильзы	0,0000783 1т	196397,62 33075,00	304,24 114,75	15 3	-- --	3 105	198,00 0,56
19	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-3	0,0087024 1т	172837,87 9675,00	304,24 114,75	1504 84	3 1	89 105	58,00 0,56
20	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0087024 т	40200,00 --	-- --	350 --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1473109	39578		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			143455	14933		
		Материалы -	Тенге			1472606			
		Всего заработная плата -	Тенге			185483			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				158191		
		Местные материалы -	Тенге			643498			
		Накладные расходы -	Тенге			460789			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			166198			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24930		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98328			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1737132		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				183121		
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				503		
		Материалы -	Тенге				306		
		Всего заработная плата -	Тенге				197		
		Накладные расходы -	Тенге				252		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				45		
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				800		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				235		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1737933		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				183355		
		РАЗДЕЛ 2.Плиты перекрытий на отм. 0,000 до 27,540 (КЖ70и6-КЖ131)							
21	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25**	129,495681 м3	12182,76 1282,50	241,10 91,08	1577615 166078	31221 11794	186766 105	8,06 0,44
22	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м**	109,426239 м3	12234,06 1333,80	241,10 91,08	1338727 145953	26383 9967	163715 105	8,38 0,44
23	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6мм**	0,728784 т	69000,00 --	-- --	50286 --	-- --	-- --	-- --
24	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,263736 т	66000,00 --	-- --	17407 --	-- --	-- --	-- --
25	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	0,875448 т	64700,00 --	-- --	56641 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	14,624496	72000,00	--	1052964	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
27	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,245672	71100,00	--	88567	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
28	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,201712	68800,00	--	357878	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
29	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	3,289248	64500,00	--	212156	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
30	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4,071168	64400,00	--	262183	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
31	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,648512	62100,00	--	102373	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
32	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона				Закладные детали и обрамления отверстий перекрытий			
33	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм - НКр-2; НКр-4	1,5591744	18837,97	11119,34	29372	17337	19254	42,50
		т		7560,00	4200,75	11787	6550	105	20,52
			1,5591744	64400,00	--	100411	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-1, ЗД-40, гильзы							
		т	0,0427032	172837,87 9675,00	304,24 114,75	7381 413	13 5	439 105	58,00 0,56
35	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий							
		т	0,0427032	40200,00 --	-- --	1717 --	-- --	-- --	-- --
		- СТм1;- СТм9 (КЖ25-35; КЖ44-67)		Уст.лифтовых шахт					
36	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25							
		м3	5,7286221	12852,39 2362,50	442,42 167,13	73626 13534	2534 957	15216 105	14,00 0,82
37	Е0106-17-3 т.ч. п-1,7, п-3,1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м							
		м3	4,8407913	12946,89 2457,00	442,42 167,13	62673 11894	2142 809	13338 105	14,56 0,82
38	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм							
		т	0,0786822	69000,00 --	-- --	5429 --	-- --	-- --	-- --
39	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм							
		т	0,8531604	72000,00 --	-- --	61428 --	-- --	-- --	-- --
40	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм							
		т	0,0261438	71100,00 --	-- --	1859 --	-- --	-- --	-- --
41	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм							
		т	0,172569	68800,00 --	-- --	11873 --	-- --	-- --	-- --
42	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм							
		т	0,0517356	64400,00 --	-- --	3332 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм	0,15054	10437,30	95,55	1571	14	117	3,05
				587,25	9,00	88	1	130	0,04
44	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм шт	0,15054	770,63	--	116	--	58	1,80
				301,50	--	45	--	128	--
45	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, гильзы 1сальник	0,0000181	196397,62	304,24	4	--	1	198,00
				33075,00	114,75	1	--	105	0,56
46	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-3 1т	0,0020072	172837,87	304,24	347	1	21	58,00
				9675,00	114,75	19	--	105	0,56
47	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры 1т	0,0020072	40200,00	--	81	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	--	--	--	--	--	--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5478015	79645		
		Материалы -	Тенге			349813	30084		
		Всего заработная плата -	Тенге			5477899			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			900156			
		Местные материалы -	Тенге				379851		
		Накладные расходы -	Тенге			2386583			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1761747			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			398866			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				59830		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			352606			
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			6229371			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге						
		Материалы -	Тенге				439681		
		Всего заработная плата -	Тенге			116			
		Накладные расходы -	Тенге			71			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				9		
		Сметная заработная плата -	Тенге			10			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			185			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				54		
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			6229555			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				439735		
			Тенге			6951124	119223		
						493268	45017		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6950505				
	Материалы -		Тенге			1085639				
	Всего заработная плата -		Тенге				538042			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3030082				
	Местные материалы -		Тенге			2222536				
		Накладные расходы -	Тенге			565064				
		Нормативная трудоемкость в И.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в И.Р. -	Тенге				84760			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			450934				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7966503				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				622802			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			619				
	Материалы -		Тенге			377				
	Всего заработная плата -		Тенге				242			
		Накладные расходы -	Тенге			310				
		Сметная заработная плата в И.Р. -	Тенге				46			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			985				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				289			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7967488				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				623091			

ИТОГО по смете:		7967488
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	95 610
Итого временные здания и сооружения		8 063 098
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге	244 675
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	80 631
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	32 252
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года		8 420 656
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге	21 535 148
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	21 965 851
НДС 12%	Тенге	24 601 754

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Начальник участка:

Технический надзор:

Инженер ПТО:

Инж. смет.

Инженер ПТО

«___» _____ 20__ г.

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"