Форма 2-В

Заказчик: ТОО "ANSAR engineering"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство 5-ти этажного жилого с наружными инженерными сетями расположенные по адресу: г.Актобе мкр.12
(наименование, адрес)

Объект: Жилой 5-ти этажный дом, Пятно №1 (газонабжение)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №65 от "04" мая 2017 года

Акт приемки выполненных работ №16 июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1127-0301-0202 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 30 %	м2 покрытия и основания	625,0000000	334,22	208888
2.	2.	1127-0403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	625,0000000	988,75	617970
3.	3.	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	625,0000000	101,88	63677
4.	4.	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	625,0000000	246,87	154291
5.	5.	1127-0602-0309 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность	м2 покрытия	625,0000000	252,51	157821

1	2	3	4	5	6	7	8
			каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство				
6.	6.	1127-0602-0405 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0305	м2 покрытия	625,0000000	0,29	181

ИТОГО: 1202827

В том числе :

Накладные расходы			236937
Сметная прибыль			89098
Итого с временными	2,23 %	26823	1229650
Итого с зимними удорожаниями	1,5 %	18445	1248095
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		1273057
Итого с НДС	12 %	152767	1425824

Заказчик

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял:

Сдал:

Форма 2-В

Заказчик: ТОО "ANSAR engineering"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство 5-ти этажного жилого с наружными инженерными сетями расположенные по адресу: г.Актобе мкр.12
(наименование, адрес)

Объект: Жилой 5-ти этажный дом, Пятно №1 (газонабжение)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №65 от "04" мая 2017 года

Акт приемки выполненных работ №17 июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	576,0000000	2165,47	1247309
2.	2.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводовотопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	20,0000000	2799,16	55983
3.	3.	23-010201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/,20х2 мм	м	254,0000000	228,54	58048
4.	4.	23-010201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/,26х2,2 мм	м	296,0000000	431,18	127629
5.	5.	23-010201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 32х2,5 мм	м	14,0000000	470,58	6588
6.	6.	23-010201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 38х3 мм	м	12,0000000	601,17	7214
7.	7.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 57х3,5 мм	м	20,0000000	1309,30	26186
8.	8.	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Пневматическое испытание газопроводов	м	596,0000000	1026,97	612075
9.	9.	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварныхтруб диам. 80 мм	м	5,4000000	4090,89	22091

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	12,0000000	2799,16	33590
11.	11.	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	40,0000000	2165,47	86619
12.	12.	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 89х3,5 мм	м	5,4000000	2091,72	11295
13.	13.	23-010201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 48х2,5 мм	м	12,0000000	768,92	9227
14.	14.	23-010201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 32х2,5 мм	м	24,0000000	470,58	11294
15.	15.	23-010201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 25х2 мм	м	16,0000000	431,18	6899
16.	16.	11-160401-0401 РСНБ РК 2015	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм	1соедин.	6,0000000	5565,56	33393
17.	17.	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков	1счетчик	80,0000000	8121,27	649701
18.	18.	ТПРАЙС	Счетчики газа СГК-1,6	шт	80,0000000	7411,09	592887
19.	19.	23-040905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	86,0000000	749,78	64481
20.	20.	23-040905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	18,0000000	749,78	13496
21.	21.	23-040905-0301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, PN 10 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,0000000	910,77	5465
22.	22.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска труб за 2 раза	м2	114,8000000	1543,54	177198

ИТОГО: 3858668

В том числе :

Накладные расходы 743096

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль				285827	
		Итого с временными	2,23 %	86048		3944716	
		Итого с зимними удорожаниями	1,5 %	59171		4003887	
		Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %			4083965	
		Итого с НДС	12 %	490076		4574041	

Заказчик

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял:

Сдал:

Заказчик: ТОО "ANSAR engineering"

Исполнитель: ТОО "Южная Группа Компаний"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного жилого с наружными инженерными сетями расположенные по адресу: г.Актобе мкр.12

СПРАВКА №10

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№65	от "04" мая 2017 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль 2018 года) без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнено:	**789 906 900**	**7 771 121**							**932 535**	**8 703 656**

Принял: _____

Сдал: _____

Форма 2-В

Заказчик: ТОО "ANSAR engineering"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство 5-ти этажного жилого с наружными инженерными сетями расположенные по адресу: г.Актобе мкр.12
(наименование, адрес)

Объект: Жилой 5-ти этажный дом, Пятно №1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №65 от "04" мая 2017 года

Акт приемки выполненных работ №18 июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	986,0000000	288,98	284930
2.	2.	1101-0205-0207 РСНБ РК 2015	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	22,0000000	5547,57	122046
3.	3.	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	22,0000000	288,98	6357
4.	4.	СТ	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	444,0000000	50,76	22537
5.	5.	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	546,0000000	24,46	13356
6.	6.	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	702,0000000	288,98	202861
7.	7.	СТ	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	1123,2000000	50,76	57014

1	2	3	4	5	6	7	8
			/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1				
8.	8.	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	526,0000000	39,84	20954
9.	9.	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	526,0000000	22,94	12069
10.	10.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	526,0000000	266,67	140267
11.	11.	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	176,0000000	1517,39	267061
12.	12.	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,2360000	896201,00	211503
13.	13.	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0560000	618569,65	34640
14.	14.	2301-0405-0104 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 125x4,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	256,0000000	3042,36	778844
15.	15.	2301-0405-0101 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	56,0000000	892,08	49956
16.	16.	2302-0301-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000000	1546,56	6186
17.	17.	2302-0301-0410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000000	6716,52	40299
18.	18.	2302-0301-0507 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000000	2981,88	2982
19.	19.	2302-0301-0629 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой С наружной резьбой DN 110x4x110, PN 16 СТ РК	шт.	1,0000000	7057,80	7058

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с зимними удорожаниями	1,5 %	1582417		107640227	
		Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %			109781765	
		Итого с НДС	12 %	13173812		122955577	

Заказчик

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял:

Сдал:

Форма 2-В

Заказчик: ТОО "ANSAR engineering"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство 5-ти этажного жилого с наружными инженерными сетями расположенные по адресу: г.Актобе мкр.12
(наименование, адрес)

Объект: Жилой 5-ти этажный дом, Пятно №1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №65 от "04" мая 2017 года

Акт приемки выполненных работ №7 апрель 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Жилая часть. В1 Водопровод хозяйственно-питьевой					
1.	1.	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	0,3250000	4503,29	1464
2.	2.	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	7,0000000	4356,83	30498
3.	3.	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	9,2500000	4501,72	41641
4.	4.	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3,7500000	3881,48	14556
5.	5.	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5000000	3304,74	4957
6.	6.	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,	м	7,5000000	187,31	1405

1	2	3	4	5	6	7	8
			водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм				
7.	7.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	14,5000000	182,42	2645
8.	8.	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,0001750	4425095,90	774
9.	9.	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 529 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,1757000	33348,24	5859
10.	10.	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,1750000	2573,21	450
11.	11.	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 500 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	0,2500000	26884,41	6721
12.	12.	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 500 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	-0,1750000	289,14	-51
13.	13.	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	252,5000000	3917,55	989182
14.	14.	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	202,5000000	3483,54	705418
15.	15.	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	70,0000000	3154,71	220830
16.	16.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	329,2500000	928,19	305606
17.	17.	2111-0404-1515 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D	м	6,8750000	1276,56	8776

1	2	3	4	5	6	7	8
			90,5 мм, толщина изоляции 13 мм				
18.	18.	2111-0404-1508 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 48,3 мм, толщина изоляции 13 мм	м	4,1250000	716,04	2954
19.	19.	2111-0404-1511 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 60,3 мм, толщина изоляции 13 мм	м	10,1750000	865,08	8802
20.	20.	2111-0404-1507 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 42,4 мм, толщина изоляции 13 мм	м	277,7500000	611,28	169783
21.	21.	2111-0404-1505 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 26,9 мм, толщина изоляции 13 мм	м	63,2500000	452,52	28622
22.	22.	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,5000000	585,36	1463
23.	23.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	525,0000000	182,42	95768
24.	24.	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	0,5000000	4291,95	2146
25.	25.	2304-0101-0401 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	0,2500000	14400,72	3600
26.	26.	2304-1001-1102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6р	шт.	0,2500000	8839,80	2210
27.	27.	2304-0702-0506 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000000	6350,40	6350
28.	28.	2304-0702-0505 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000000	4658,04	4658
29.	29.	2304-0702-0501 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,2500000	911,52	228
30.	30.	2304-0902-3129 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 2", DN 50	шт.	0,2500000	9042,84	2261
31.	31.	2304-0902-3127 РСНБ	Кран шаровый с резьбой 1 1/4", DN	шт.	9,0000000	3304,80	29743

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	32				
32.	32.	2304-0902-3126 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1", DN 25	шт.	18,0000000	2250,72	40513
33.	33.	2304-0902-3125 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 3/4", DN 20	шт.	22,5000000	1541,16	34676
34.	34.	2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 10 мм, длиной 0,5 м	комплект	18,0000000	407,16	7329
35.	35.	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	0,5000000	650,16	325
36.	36.	2302-0101-0615 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	0,2500000	1531,44	383
37.	37.	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	0,2500000	36291,12	9073
38.	38.	2303-0301-0305 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	0,2500000	131166,00	32792
39.	39.	2304-0901-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые, DN 80	шт.	0,5000000	38843,28	19422
40.	40.	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	0,5000000	619,92	310
41.	41.	2301-0103-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3750000	3475,44	1303
42.	42.	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина	м	0,5000000	1662,12	831

1	2	3	4	5	6	7	8
			стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75				
43.	43.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных столбиков	м3	0,0200000	19522,50	390
44.	44.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	0,5000000	182,42	91
45.	45.	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	0,3750000	187,31	70
46.	46.	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка коллекторов распределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 32 мм	1шт	2,0000000	6142,39	12285
47.	47.	2305-1313-0207 РСНБ РК 2015	Распределительный коллектор ф32 мм L-2м /на 8 ответвления/	шт.	2,0000000	20578,32	41157
48.	48.	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	16,0000000	36291,12	580658
49.	49.	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	16,0000000	19465,92	311455
50.	50.	2304-0702-0504 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000000	2979,72	5959
51.	51.	2304-0902-3125 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 3/4", DN 20	шт.	16,0000000	1541,16	24659
52.	52.	2302-0902-4901 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический	шт.	32,0000000	781,92	25021
53.	53.	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16,0000000	408,24	6532
54.	54.	2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	24,0000000	731,16	17548
55.	55.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,	м	40,0000000	182,42	7297

1	2	3	4	5	6	7	8
			водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм				
56.	56.	2304-1001-0704 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч9п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2,0000000	3707,64	7415
57.	57.	2304-1007-0504 РСНБ РК 2015	Клапан редукционный /регулятор давления/, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000000	172846,44	345693
58.	58.	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	0,2500000	39896,61	9974
59.	59.	Т	Насосная станция хоз.питьевого назначения, тип GWFK20/V-18-14-03388.1.1 в комплекте с насосами XYlEM LOwArA	шт.	0,2500000	1151566,96	287892
60.	60.	1118-0401-0103 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м3. Установка	бак	0,5000000	10359,82	5180
61.	61.	2305-1203-0201 РСНБ РК 2015	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, вместимостью до 1 м3	шт.	0,5000000	111831,84	55916
62.	62.	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,5000000	4291,95	6438
63.	63.	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	0,5000000	7669,85	3835
64.	64.	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000000	9360,36	9360
65.	65.	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	0,5000000	14239,80	7120

1	2	3	4	5	6	7	8
66.	66.	2304-1001-1102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16чббр	шт.	0,5000000	8839,80	4420
67.	67.	2304-1012-0102 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый	шт.	1,0000000	10289,16	10289
68.	68.	2304-1012-0104 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый	шт.	0,5000000	14870,52	7435
69.	69.	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1,0000000	3557,62	3558
70.	70.	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000000	1166,40	2333
71.	71.	2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	1,0000000	1938,60	1939
72.	72.	2113-0816-2201 РСНБ РК 2015	Виброизолирующее основание для насосной станции	м2	0,1200000	1478,52	177
73.	73.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных столбиков	м3	0,0135000	19522,50	264
74.	74.	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	3,0000000	4356,83	13070
75.	75.	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6,2500000	4501,72	28136
76.	76.	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1,0000000	2254,06	2254
77.	77.	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	1,7500000	650,16	1138
78.	78.	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°,	шт.	2,2500000	469,80	1057

1	2	3	4	5	6	7	8
			наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001				
79.	79.	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	1,2500000	1077,84	1347
80.	80.	2304-0702-0503 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,5000000	1861,92	931
81.	81.	2302-0101-1027 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	0,5000000	584,28	292
82.	82.	2304-1012-0104 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый	шт.	0,5000000	14870,52	7435
83.	83.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	7,2500000	182,42	1323
84.	84.	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	3,0000000	187,31	562
		Раздел: Горячее водоснабжение, Т3, Т4					
85.	85.	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12,5000000	4501,72	56271
86.	86.	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10,0000000	3881,48	38815
87.	87.	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8,5000000	3304,74	28090
88.	88.	1116-0301-0203 РСНБ	Трубопроводы водоснабжения из	м	96,2500000	2977,81	286614

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	трубопровода			
89.	89.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	127,2500000	182,42	23212
90.	90.	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	252,5000000	3917,55	989182
91.	91.	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	265,0000000	3483,54	923139
92.	92.	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	62,5000000	3154,71	197169
93.	93.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	390,0000000	928,19	361994
94.	94.	2111-0404-1511 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 60,3 мм, толщина изоляции 13 мм	м	12,3750000	865,08	10705
95.	95.	2111-0404-1508 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 48,3 мм, толщина изоляции 13 мм	м	11,0000000	716,04	7876
96.	96.	2111-0404-1507 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 42,4 мм, толщина изоляции 13 мм	м	244,7500000	611,28	149611
97.	97.	2111-0404-1506 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 33,7 мм, толщина изоляции 13 мм	м	160,8750000	537,84	86525
98.	98.	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,2000000	4461,48	892
99.	99.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего	м	580,0000000	182,42	105801

1	2	3	4	5	6	7	8
			водоснабжения диам. до 50 мм				
100.	100.	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	0,2500000	4291,95	1073
101.	101.	2304-0702-0505 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,7500000	4658,04	3494
102.	102.	2304-0702-0506 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,5000000	6350,40	3175
103.	103.	2304-0702-0504 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,5000000	2979,72	1490
104.	104.	2304-0702-0503 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,5000000	1861,92	8379
105.	105.	2304-0702-0501 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,5000000	911,52	2279
106.	106.	2304-0902-3127 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1 1/4", DN 32	шт.	9,0000000	3304,80	29743
107.	107.	2304-0902-3126 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1", DN 25	шт.	54,0000000	2250,72	121539
108.	108.	2304-1001-1101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр	шт.	0,2500000	8265,24	2066
109.	109.	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	0,2500000	36291,12	9073
110.	110.	2303-0301-0405 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные	шт.	0,2500000	54611,28	13653
111.	111.	2303-0302-0503 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-PulsE UniT A4/D1, типа SEnsus	шт.	0,2500000	21327,84	5332
112.	112.	2304-0901-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые, DN 50	шт.	0,5000000	20693,88	10347
113.	113.	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами	шт.	0,5000000	333,72	167

1	2	3	4	5	6	7	8
			стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001				
114.	114.	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3750000	2059,56	772
115.	115.	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3750000	1338,12	502
116.	116.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных столбиков	м3	0,0200000	19522,50	390
117.	117.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	0,7500000	182,42	137
118.	118.	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка коллекторов распределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 32 мм	1шт	2,0000000	6142,39	12285
119.	119.	2305-1313-0207 РСНБ РК 2015	Распределительный коллектор ф32 мм L-2м /на 8 ответвлений/	шт.	2,0000000	20578,32	41157
120.	120.	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	16,0000000	36291,12	580658
121.	121.	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные	шт.	16,0000000	6324,48	101192
122.	122.	2303-0302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели REsidiA-P/D10, типа SEnsus	шт.	16,0000000	13824,00	221184
123.	123.	2304-0702-0504 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000000	2979,72	5959
124.	124.	2304-0902-3125 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 3/4", DN 20	шт.	16,0000000	1541,16	24659
125.	125.	2302-0902-4901 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический	шт.	32,0000000	781,92	25021
126.	126.	2301-0602-0204 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые	м	16,0000000	408,24	6532

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				
127.	127.	2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	24,0000000	731,16	17548
128.	128.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	40,0000000	182,42	7297
129.	129.	2304-1001-0704 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч9п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2,0000000	3707,64	7415
130.	130.	2304-1007-0504 РСНБ РК 2015	Клапан редукционный /регулятор давления/, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000000	172846,44	345693
131.	131.	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	0,2500000	36291,12	9073
132.	132.	2303-0301-0404 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные	шт.	0,2500000	52818,48	13205
133.	133.	2303-0302-0503 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-PulsE UniT A4/D1, типа SEnsus	шт.	--	21327,84	1
134.	134.	2304-0901-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	0,5000000	11836,80	5918
135.	135.	2304-1001-0405 РСНБ РК 2015	Клапан обратный 16кч9п для воды, DN 40	шт.	0,2500000	3747,60	937
136.	136.	2302-0101-1003 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	0,5000000	281,88	141
137.	137.	2301-0103-0203 РСНБ	Трубы стальные сварные	м	0,3750000	1034,64	388

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75				
138.	138.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных столбиков	м3	0,0200000	19522,50	390
139.	139.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	0,3750000	182,42	68
		Раздел: К1 Канализация бытовая					
140.	140.	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	37,1500000	2425,23	90097
141.	141.	2301-1306-0602 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d 100 мм	м	37,4250000	9741,60	364579
142.	142.	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,0003500	4425095,90	1549
143.	143.	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3514000	33348,24	11719
144.	144.	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,3500000	2573,21	901
145.	145.	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 500 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	0,5000000	26884,41	13442
146.	146.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	22,5000000	928,19	20884
147.	147.	2111-0404-1518 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 114 мм, толщина изоляции 13 мм	м	24,7500000	1761,48	43597
148.	148.	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	103,7500000	1719,14	178361

1	2	3	4	5	6	7	8
149.	149.	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	200,0000000	1654,75	330950
150.	150.	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	103,5425000	298,08	30864
151.	151.	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	199,6000000	907,20	181077
152.	152.	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	37,5000000	74,52	2794
153.	153.	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	150,0000000	234,36	35154
154.	154.	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,0000000	585,36	2927
155.	155.	2302-0403-1106 РСНБ РК 2015	Прочистка, DN 100	шт.	3,0000000	722,52	2168
156.	156.	2302-0403-1805 РСНБ РК 2015	Заглушка DN 50	шт.	45,0000000	103,68	4666
157.	157.	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия ф100 мм	шт.	13,5000000	710,64	9594
158.	158.	2302-0601-1401 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	4,5000000	1044,36	4700
159.	159.	2302-0308-1301 РСНБ РК 2015	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 15° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	18,0000000	1189,08	21403
160.	160.	2302-0403-1502 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	65,0000000	447,12	29063
161.	161.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	18,7500000	928,19	17404
162.	162.	2111-0404-1518 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D	м	20,6250000	1761,48	36331

1	2	3	4	5	6	7	8
			114 мм, толщина изоляции 13 мм				
			Раздел: К3н Канализация дренажная				
163.	163.	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	0,5000000	39896,61	19948
164.	164.	5102-0406-0302 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной, модель TS 800/S, Q 8,4 м3/ч, H 6,6 м вод. ст., типа SPErOni	шт.	0,5000000	45821,00	22910
165.	165.	2303-0103-0603 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа	м	17,5000000	1303,56	22812
166.	166.	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,5000000	4248,82	6373
167.	167.	2304-0702-0503 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000000	1861,92	1862
168.	168.	2304-1001-0703 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч9п для воды и пара, T 225°C, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	0,5000000	3191,40	1596
169.	169.	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5000000	2254,06	5635
			Раздел: Санитарно-технические приборы				
170.	170.	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	18,0000000	7032,65	126588
171.	171.	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	18,0000000	17460,36	314286
172.	172.	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	18,0000000	5887,09	105968
173.	173.	2303-0102-0944 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной до 430 мм,	шт.	18,0000000	9411,12	169400

1	2	3	4	5	6	7	8
			длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96				
174.	174.	2303-0102-1243 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	18,0000000	4689,36	84408
175.	175.	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка моек на одно отделение	комплект	18,0000000	4868,92	87641
176.	176.	2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	18,0000000	4590,00	82620
177.	177.	2303-0102-1204 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	18,0000000	2838,24	51088
178.	178.	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Установка купальных стальных ванн	комплект	18,0000000	6288,53	113194
179.	179.	2303-0102-0120 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, ГОСТ 23695-94	шт.	18,0000000	28278,72	509017
180.	180.	2303-0102-1226 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	18,0000000	7196,04	129529
181.	181.	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	18,0000000	27095,11	487712
		Раздел: К2 Канализация дождевая					
182.	182.	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 114 мм. Прокладка	м трубопровода	14,0000000	5941,34	83179
183.	183.	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1,0000000	2254,06	2254
184.	184.	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных	м	3,0000000	8508,57	25526

1	2	3	4	5	6	7	8
			канализационных труб диам. 50 мм				
185.	185.	2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	0,2500000	2180,52	545
186.	186.	2304-0702-0204 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,2500000	2711,88	678
187.	187.	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	0,5000000	26264,30	13132
188.	188.	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Установка стальных сварных фасонных частей /гидрозатвор, тройники, отводы, заглушки, ревизии/	т	0,0090750	1755181,19	15928
189.	189.	2309-0103-0204 РСНБ РК 2015	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали	шт.	0,2500000	24942,60	6236
190.	190.	2302-0802-1201 РСНБ РК 2015	Патрубки компенсационные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	1,0000000	4305,96	4306
191.	191.	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	0,7500000	4135,32	3101
192.	192.	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0140000	1889969,79	26460
193.	193.	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 32 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0010000	457625,23	458
194.	194.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	1,5000000	928,19	1392
195.	195.	2111-0404-1518 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 114 мм, толщина изоляции 13 мм	м	1,6500000	1761,48	2906
		Раздел: Встроенные помещения,					
196.	196.	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных	м трубопров	0,5000000	2027,26	1014

1	2	3	4	5	6	7	8
			электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	ода			
197.	197.	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10,0000000	2977,81	29778
198.	198.	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6,2500000	2577,77	16111
199.	199.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	16,7500000	182,42	3055
200.	200.	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	8,0000000	3483,54	27868
201.	201.	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	2,0000000	3154,71	6309
202.	202.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	10,0000000	182,42	1824
203.	203.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	22,5000000	928,19	20884
204.	204.	2111-0404-1506 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 33,7 мм, толщина изоляции 13 мм	м	16,5000000	537,84	8874
205.	205.	2111-0404-1505 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 26,9 мм, толщина изоляции 13 мм	м	8,2500000	452,52	3733
206.	206.	2304-0702-0502 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,7500000	1096,20	822
207.	207.	2304-0902-3126 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1", DN 25	шт.	1,0000000	2250,72	2251

1	2	3	4	5	6	7	8
208.	208.	2304-0902-3125 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 3/4", DN 20	шт.	1,0000000	1541,16	1541
209.	209.	2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 10 мм, длиной 0,5 м	комплект	1,0000000	407,16	407
210.	210.	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,1500000	4461,48	669
211.	211.	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	0,2500000	36291,12	9073
212.	212.	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	0,2500000	19465,92	4866
213.	213.	2304-0901-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые, DN 25	шт.	0,5000000	11836,80	5918
214.	214.	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	0,5000000	199,80	100
215.	215.	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2500000	1034,64	259
216.	216.	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2500000	563,76	141
217.	217.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных столбиков	м3	0,0200000	19522,50	390
218.	218.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	0,5000000	182,42	91
219.	219.	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10,5000000	2577,77	27067

1	2	3	4	5	6	7	8
220.	220.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	10,5000000	182,42	1915
221.	221.	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	3,7500000	3483,54	13063
222.	222.	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	1,2500000	3154,71	3943
223.	223.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	5,0000000	182,42	912
224.	224.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	14,2500000	928,19	13227
225.	225.	2111-0404-1506 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 33,7 мм, толщина изоляции 13 мм	м	4,1250000	537,84	2219
226.	226.	2111-0404-1505 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 26,9 мм, толщина изоляции 13 мм	м	11,5500000	452,52	5227
227.	227.	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,0525000	4461,48	234
228.	228.	2304-0702-0502 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,5000000	1096,20	548
229.	229.	2304-0902-3126 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1", DN 25	шт.	1,0000000	2250,72	2251
230.	230.	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	0,2500000	36291,12	9073
231.	231.	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные	шт.	0,2500000	6324,48	1581

1	2	3	4	5	6	7	8
232.	232.	2303-0302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели REsidiA-P/D10, типа SEnsus	шт.	0,2500000	13824,00	3456
233.	233.	2304-0901-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые, DN 20	шт.	0,5000000	11398,32	5699
234.	234.	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	0,5000000	199,80	100
235.	235.	2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2500000	731,16	183
236.	236.	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2500000	563,76	141
237.	237.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных столбиков	м3	0,0200000	19522,50	390
238.	238.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	0,5000000	182,42	91
239.	239.	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	7,5000000	12147,35	91105
240.	240.	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,0001750	4425095,90	774
241.	241.	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,1757000	33348,24	5859
242.	242.	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 500 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	0,2500000	26884,41	6721
243.	243.	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6,2500000	1719,14	10745

1	2	3	4	5	6	7	8
244.	244.	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	8,0000000	1654,75	13238
245.	245.	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	7,9840000	907,20	7243
246.	246.	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	6,2375000	298,08	1859
247.	247.	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	10,0000000	74,52	745
248.	248.	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	10,0000000	234,36	2344
249.	249.	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	0,5000000	85,32	43
250.	250.	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1,0000000	30,24	30
251.	251.	1312-1101-0306 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	0,5000000	22568,56	11284
252.	252.	5101-0101-1003 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	0,5000000	228791,00	114396
253.	253.	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	0,5000000	2082,24	1041
254.	254.	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5000000	4514,54	2257
255.	255.	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.	0,5000000	2343,60	1172

1	2	3	4	5	6	7	8
			низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80				
256.	256.	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	тфасонных частей	0,0007000	1755181,19	1229
257.	257.	2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	0,5000000	2661,12	1331
258.	258.	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	0,5000000	2164,49	1082
259.	259.	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1,5000000	7032,65	10549
260.	260.	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1,5000000	17460,36	26191
261.	261.	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1,0000000	5887,09	5887
262.	262.	2303-0102-0944 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1,0000000	9411,12	9411
263.	263.	2303-0102-1243 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1,0000000	4689,36	4689

ИТОГО: 14143846

В том числе :

Накладные расходы			3051335
Сметная прибыль			1016196
Итого с временными	2,23 %	305926	14449772
Итого с зимними удорожаниями	1,5 %	210369	14660141
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		14944840
Итого с НДС	12 %	1793381	16738221

1	2	3	4	5	6	7	8

Заказчик

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял:

Сдал:

Заказчик: ТОО "ANSAR engineering"

Исполнитель: ТОО "Южная Группа Компаний"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного жилого с наружными инженерными сетями расположенные по адресу: г.Актобе мкр.12

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2018 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№65	от "04" мая 2017 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за апрель 2018 года) без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнено:	**499 842 106**	**124 726 605**							**14 967 193**	**139 693 798**

Принял: _____

Сдал: _____

Форма 2-В

Заказчик: ТОО "ANSAR engineering"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство 5-ти этажного жилого с наружными инженерными сетями расположенные по адресу: г.Актобе мкр.12
(наименование, адрес)

Объект: Жилой 5-ти этажный дом, Пятно №1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №65 от "04" мая 2017 года

Акт приемки выполненных работ №8 апрель 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Стены и перегородки из полистиролбетона. АР-35, 36				
1.	1.	1107-0405-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные. Установка	м3 сборных конструкций	63,2100000	3344,90	211431
2.	2.	2111-0401-0512 РСНБ РК 2015	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 210 мм ГОСТ 16381-77	м3	63,2100000	28264,68	1786610
3.	3.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,3206875	651652,20	208977
4.	4.	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная "TYTAN" в баллончике емкостью 750 мл	шт.	805,0000000	1473,12	1185862
5.	5.	2113-0205-0703 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	1,6100000	20463,84	32947
6.	6.	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	6,0375000	14177,16	85595
7.	7.	1107-0405-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние. Установка	м3 сборных конструкций	66,6750000	5789,15	385991

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	2111-0401-0512 РСНБ РК 2015	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 150 мм ГОСТ 16381-77	м3	66,6750000	28264,68	1884548
9.	9.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,4014500	651652,20	261606
10.	10.	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная "TYTAN" в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1190,0000000	1473,12	1753013
11.	11.	2113-0205-0703 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	2,3800000	20463,84	48704
12.	12.	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	8,8375000	14177,16	125291
13.	13.	1107-0405-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние. Установка	м3 сборных конструкций	53,7015150	5789,15	310886
14.	14.	2111-0401-0511 РСНБ РК 2015	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 90 мм ГОСТ 16381-77	м3	53,7015150	29255,04	1571040
15.	15.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2154600	651652,20	140405
16.	16.	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная "TYTAN" в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1596,0000000	1473,12	2351100
17.	17.	2113-0205-0703 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	3,1920000	20463,84	65321
18.	18.	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	11,9700000	14177,16	169701
19.	19.	1107-0405-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние. Установка	м3 сборных конструкций	37,6740000	5789,15	218100
20.	20.	2111-0401-0511 РСНБ РК 2015	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 90 мм ГОСТ 16381-77	м3	37,6740000	29255,04	1102154
21.	21.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1512000	651652,20	98530
22.	22.	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная "TYTAN" в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1120,0000000	1473,12	1649894

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	23.	2113-0205-0703 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	2,2400000	20463,84	45839
24.	24.	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	8,4000000	14177,16	119088
		Раздел: Кровля					
25.	25.	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	15,1900000	959,06	14568
26.	26.	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	15,1900000	825,44	12538
27.	27.	2111-0401-0403 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,2516560	24929,64	31203
28.	28.	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	2,7342000	17458,10	47734
29.	29.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0212660	30084,26	640
30.	30.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0212660	277616,16	5904
31.	31.	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	15,1900000	898,57	13649
32.	32.	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701, толщина 30 мм	м2 стяжки	15,1900000	58,46	888
33.	33.	1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	15,1900000	317,30	4820

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	34.	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские трехслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	15,1900000	2979,73	45262
35.	35.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	40,6875000	2277,28	92657
36.	36.	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,6387938	295590,60	188821
37.	37.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0651700	827027,74	53897
38.	38.	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	32,5500000	3032,81	98718
39.	39.	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	33,2500000	181,76	6044
40.	40.	СТ	Доплата за хромирование в заводских условиях	т	0,5463500	101964,96	55709
41.	41.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	18,0600000	2277,28	41128
42.	42.	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,2835420	260026,20	73728
	Раздел: Фасад, АР-14.1, 11, 35						
43.	43.	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015	Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	792,9600000	9354,12	7417445
44.	44.	2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	99,3406050	27342,36	2716207
45.	45.	2111-0401-0403 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой	м3	15,8123000	24929,64	394195

1	2	3	4	5	6	7	8
			антипирена ГОСТ 32310-2012				
46.	46.	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	168,9800000	1300,46	219752
47.	47.	1108-0701-0104 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102 до 31м	м2 вертикальной проекции	168,9800000	809,95	136865
48.	48.	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	168,9800000	1679,22	283754
		Раздел: Окна, витражи, АР-15					
49.	49.	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	57,7290000	5879,87	339439
50.	50.	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	85,9950000	3747,97	322306
51.	51.	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	57,7290000	24280,56	1401692
52.	52.	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	85,9950000	21268,44	1828979
53.	53.	2113-0510-0503 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	-143,7240000	8150,76	-1171460
54.	54.	2113-0510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	143,7240000	9662,76	1388771

1	2	3	4	5	6	7	8
55.	55.	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	68,0680000	5905,11	401949
56.	56.	2109-0203-0108 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	68,0680000	20713,32	1409914
57.	57.	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015	Доски подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	м2 проемов	143,7240000	1789,12	257139
58.	58.	2109-0205-0204 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	100,1000000	2129,76	213189
59.	59.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	100,1000000	2277,28	227956
60.	60.	2109-0205-0309 РСНБ РК 2015	Слив металлопластик, шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	20,0200000	1233,36	24692
61.	61.	1109-0403-0104 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	м2	184,6530000	18848,76	3480481
62.	62.	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней	м2	--	34831,08	1
63.	63.	2109-0304-0205 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	168,9800000	80887,68	13668400
64.	64.	2113-0510-0503 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	-168,9800000	8150,76	-1377315
65.	65.	2113-0510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	168,9800000	9662,76	1632813
66.	66.	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015	Доски подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до	м2 проемов	64,6380000	1789,12	115645

1	2	3	4	5	6	7	8
			2 м				
67.	67.	2109-0205-0204 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	37,1700000	2129,76	79163
68.	68.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	37,1700000	2277,28	84647
69.	69.	2109-0205-0309 РСНБ РК 2015	Слив металлопластик, шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	7,4340000	1233,36	9169
		Раздел: Двери, АР-16					
70.	70.	1110-0108-0102 РСНБ РК 2015	Двери металлические с утепленными полотнами. Установка	м2 полотна	65,6145000	2544,10	166930
71.	71.	1107-0516-0109 РСНБ РК 2015	Коробки окон и дверей. Герметизация пеной монтажной	м шва	147,3500000	782,74	115337
72.	72.	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	63,6552000	1473,12	93772
73.	73.	2109-0402-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	0,9905000	47946,60	47491
74.	74.	2109-0402-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	0,9905000	83036,88	82248
75.	75.	2109-0402-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	2,9400000	83036,88	244128
76.	76.	2109-0402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	69,0830000	40225,68	2778911
77.	77.	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	0,2835000	29327,40	8314
78.	78.	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками	шт.	37,8000000	6029,64	227920
79.	79.	2109-0404-1006 РСНБ	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	37,8000000	3864,24	146068

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015					
80.	80.	2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной	шт.	29,0500000	4125,60	119849
81.	81.	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	158,9070000	4046,74	643055
82.	82.	2109-0102-0109 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10; ДУ 24-10 внутренние СТ РК 943-92	м2	1,4700000	17355,60	25513
83.	83.	2109-0102-0108 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	157,4370000	17665,56	2781213
84.	84.	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	168,0000000	529,20	88906
85.	85.	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	84,0000000	3864,24	324596
86.	86.	2109-0404-0328 РСНБ РК 2015	Замок-защелка	шт.	84,0000000	1941,84	163115
		Раздел: Отделка, АР-17,18					
87.	87.	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из плит типа "ArMsTrOng". Устройство	м2	144,7285000	2761,30	399639
88.	88.	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из плит типа "ArMsTrOng" в комплекте с креплением	м2	144,7285000	3018,60	436877
89.	89.	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1250,2805000	524,50	655769
90.	90.	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1250,2805000	1342,29	1678238
91.	91.	1115-0401-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Грунтовка простая	м2 окрашиваемой поверхнос	356,2160000	130,20	46379

1	2	3	4	5	6	7	8
				ти			
92.	92.	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	413,5460000	4412,34	1824706
93.	93.	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных	м2 отделываемой поверхности	3951,3600000	1794,30	7089914
94.	94.	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3951,3600000	472,65	1867616
95.	95.	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	413,5460000	6403,47	2648130
		Раздел: Полы, АР-19,20					
96.	96.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	36,7990000	2239,61	82416
97.	97.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0515186	30084,26	1550
98.	98.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0515186	277616,16	14302
99.	99.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	36,7990000	1077,17	39639
100.	100.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	36,7990000	1064,64	39178
101.	101.	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих	м2 покрытия	36,7990000	4248,81	156352

1	2	3	4	5	6	7	8
			смесей. Устройство				
102.	102.	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	44,9715000	925,97	41642
103.	103.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	24,9340000	2239,61	55843
104.	104.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0349076	30084,26	1050
105.	105.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0349076	277616,16	9691
106.	106.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24,9340000	1077,17	26858
107.	107.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	24,9340000	1444,87	36026
108.	108.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	81,8825000	2239,61	183385
109.	109.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1146355	30084,26	3449
110.	110.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1146355	277616,16	31825
111.	111.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	81,8825000	1077,17	88201
112.	112.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	81,8825000	1064,64	87175
113.	113.	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания	м2 стяжки	81,8825000	1374,44	112543
114.	114.	1111-0101-1110 РСНБ	Основания	м2 стяжки	81,8825000	861,84	70569

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015					
115.	115.	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого	м2 покрытия	81,8825000	2937,64	240542
116.	116.	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	112,3815000	498,93	56070
117.	117.	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит экструзированного пенополистирола	м2 изолируемой поверхности	16,6355000	692,66	11523
118.	118.	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,5140370	25725,60	13224
119.	119.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0232897	30084,26	701
120.	120.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0232897	277616,16	6466
121.	121.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,6355000	1077,17	17919
122.	122.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	16,6355000	570,34	9488
123.	123.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	16,6355000	5802,31	96524
124.	124.	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	21,1400000	2170,52	45885
125.	125.	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит экструзированного пенополистирола	м2 изолируемой поверхности	24,2690000	692,66	16810
126.	126.	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35	м3	0,7499121	25725,60	19292

1	2	3	4	5	6	7	8
			кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012				
127.	127.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0339766	30084,26	1022
128.	128.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0339766	277616,16	9432
129.	129.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24,2690000	1077,17	26142
130.	130.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	24,2690000	570,34	13842
131.	131.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	24,2690000	2239,61	54353
132.	132.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	24,2690000	5176,60	125631
133.	133.	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	41,7200000	2170,52	90554
134.	134.	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит экструзированного пенополистирола	м2 изолируемой поверхности	101,5560000	692,66	70343
135.	135.	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	3,1380804	25725,60	80729
136.	136.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1421784	30084,26	4277
137.	137.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1421784	277616,16	39471
138.	138.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	101,5560000	1077,17	109393

1	2	3	4	5	6	7	8
139.	139.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	101,5560000	570,34	57922
140.	140.	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания	м2 стяжки	101,5560000	1374,44	139583
141.	141.	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015	Основания	м2 стяжки	101,5560000	861,84	87525
142.	142.	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого	м2 покрытия	101,5560000	2937,64	298335
143.	143.	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	105,7490000	498,93	52761
144.	144.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0865389	30084,26	2603
145.	145.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0865389	277616,16	24025
146.	146.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	61,8135000	1077,17	66583
147.	147.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	61,8135000	570,34	35255
148.	148.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	61,8135000	5802,31	358661
149.	149.	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	75,5895000	2170,52	164069
150.	150.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1353870	30084,26	4073
151.	151.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1353870	277616,16	37586
152.	152.	1111-0101-1101 РСНБ	Стяжки цементные толщиной 20 мм.	м2 стяжки	96,7050000	1077,17	104167

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Устройство				
153.	153.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	96,7050000	570,34	55155
154.	154.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	96,7050000	2239,61	216582
155.	155.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	96,7050000	5176,60	500603
156.	156.	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	66,4230000	2170,52	144172
157.	157.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4286520	30084,26	12896
158.	158.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4286520	277616,16	119001
159.	159.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	306,1800000	1077,17	329807
160.	160.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	306,1800000	570,34	174628
161.	161.	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания	м2 стяжки	306,1800000	1374,44	420826
162.	162.	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015	Основания	м2 стяжки	306,1800000	861,84	263877
163.	163.	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого	м2 покрытия	306,1800000	2937,64	899448
164.	164.	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	318,2550000	498,93	158786
165.	165.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	103,0225000	1077,17	110972

1	2	3	4	5	6	7	8
166.	166.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	103,0225000	5802,31	597768
167.	167.	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	125,9825000	2170,52	273448
168.	168.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2256450	30084,26	6788
169.	169.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2256450	277616,16	62643
170.	170.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	161,1750000	1077,17	173612
171.	171.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	161,1750000	570,34	91925
172.	172.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	161,1750000	2239,61	360970
173.	173.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	161,1750000	5176,60	834338
174.	174.	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	110,7050000	2170,52	240287
175.	175.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,7144200	30084,26	21493
176.	176.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7144200	277616,16	198335
177.	177.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	510,3000000	1077,17	549678
178.	178.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	510,3000000	570,34	291046

1	2	3	4	5	6	7	8
179.	179.	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания	м2 стяжки	510,3000000	1374,44	701377
180.	180.	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015	Основания	м2 стяжки	510,3000000	861,84	439795
181.	181.	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого	м2 покрытия	510,3000000	2937,64	1499080
182.	182.	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	530,4250000	498,93	264643
183.	183.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	151,7180000	2239,61	339790
184.	184.	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	60,6872000	20892,03	1267879
185.	185.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0072618	30084,26	218
186.	186.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0072618	277616,16	2016
187.	187.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,1870000	1077,17	5587
188.	188.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	5,1870000	570,34	2958
189.	189.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,1870000	5802,31	30097
190.	190.	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	7,3500000	925,97	6806
		Раздел: Вентиляционные жалюзийные решетки ВЖР1, 18шт, АР-20					
191.	191.	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж решеток	т	0,3224970	100961,75	32560