Счет-фактура № 10 от 19.10.11 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Айза company" (2)

РНН и адрес места нахождения поставщика: РНН 600300503619, 041611, РК Алматинская область, Талгарский р-н, Гулдалинский сельский округ. с.Кайрат, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0004857 от 21.12.10 (2а)

ИИК поставщика: KZ218560000000072559 в АО "Банк Центр Кредит", г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 2-92 от 25.08.2011г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): по безналичной форме (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы, ул Масанчи, 57 "а"

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

Получатель: ГУ Департамент внутренних дел г. Алматы МВД РК **(10)**

РНН и адрес места нахождения получателя: РНН: 600700130483, г. Алматы, ул. Масанчи, 57 "а" (10а)

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт кровли здания Бостандыкского РОП ДВД г. Алматы	шт		2 239 464,29	12 239 464,29	12%	1 468 735,71	13 708 200,00		
Всего по счету:					**12 239 464,29**		**1 468 735,71**	**13 708 200,00**		

Руководитель организации: Фальков А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации: Рыжова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

"АЙЗА company"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик.ГУ Департамент внутренних дел г. Алматы МВД РК Цены региона г. Алматы Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Айза company"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт кровли Бостандыкского РОП ДВД г. Алматы"

Договор № 2-92 от 25 августа 2011 г.

Акт №

выполненных работ__октябрь_____2011 г.

"Капитальный ремонт кровли здания Бостандыкского РОП ДВД г. Алматы"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	482,6	29,02	2,02	14005	975	14107	0,1741	84
		м2 кровли		27	0,32	13030	154	107	0,0028	1
2	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	112,8	14,39	1,29	1623	146	1609	0,091	10
		м		13,1	0,23	1478	26	107	0,0012	–
3	Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм	106	341,53	229,14	36202	24289	19145	0,7339	78
		отверстие		112,39	88,29	11913	9359	90	0,484	51
4	Е6-1-13	Бетонирование закладных деталей	5,1	6846,35	95,97	34916	489	3915	4,9	25
		м3		771,75	36,25	3936	185	95	0,1771	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0901	50600		4559				
		т								
6	Е6-11-4	Установка скоб	0,0941	127969,59	825,46	12042	78	592	38,07	4
		т								
7	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм		6365,25	294,98	599	28	94,5	1,45	–
		м2 изолируемой поверхности	482,6	131	11,37	63219	5489	32156	0,28	135
8	Е12-14-1	Утепление покрытий керамзитом		56,15	4,04	27100	1948	110,7	0,02	10
		м3 утеплителя	9,65	5807,38	251,07	56041	2423	6980	4,17	40
9	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		584,78	90,56	5643	874	107,1	0,44	4
		м2 утепляемого покрытия	482,6	201,08	5,72	97041	2761	43189	0,46	224
10	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие		81,51	2,05	39338	988	107,1	0,01	5
		м3	48,26	14600		704596				
11	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой		234,26	1,44	152221	937	21969	0,18	116
		м2 изолируемой поверхности	649,8							
12	Е10-14-1	Установка стропил и мауэрлатов		31,05	0,52	20176	336	107,1	0,0022	2
		м3 древесины в конструкции	15,1	21885,42	405,25	330470	6119	66080	25,42	384
13	Е10-3-5	Дополнительные работы по тсенам, устройство карнизов		3907,13	144,9	58998	2188	108	0,71	11
		м2 развернутой поверхности карнизов	79	801,66	9,14	63331	772	21342	1,64	130
				246,85	3,29	19501	260	108	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е15-167-2	Окраска деревянных карнизов колером масляным разбеленным								3
		м2 окрашиваемой поверхности	79	301,55	3,96	23822	313	15020	1,12	88
15	Е10-50-2	Устройство по фермам рабочего разреженного настила толщиной 25 мм		199,76	1,43	15781	113	95	0,01	1
		м2 покрытия	768	278,4	8,13	213811	6244	35907	0,25	192
16	Е10-13-1	Укладка ходовых досок		40,37	2,92	31004	2243	108	0,01	8
		м ходов	77,6	25,75	1,09	1999	85	555	0,04	3
17	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм. арок, балок, стропил. маузрлатов		6,23	0,39	484	30	108	0,0016	–
		м3 древесины в конструкций	15,1	598	34,08	9034	515	2519	0,9	14
18	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад		142,31	12,17	2149	184	108	0,06	1
		м3 древесины в конструкций	23,89	1910,91	17,17	45642	410	9171	2,16	52
19	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350Б в один слой		349,31	6,21	8343	148	108	0,03	1
		м2 изолируемой поверхности	768	127,03	1,2	97559	922	11326	0,08	61
20	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством		13,33	0,44	10237	338	107,1	0,0018	1
		м2 кровли	768	1229,65	9,94	964371	7634	232179	1,97	1513
21	Е12-12-1	Установка снегодержателей		313,89	3,54	214068	2719	107,1	0,02	15
		м ограждения	112	547,6	3,02	61331	338	1463	0,07	8
22	Прайс лист	Стоимость конька		11,13	1,06	1247	119	107,1	0,01	1
		м	74	458		33892				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е10-15-1	Устройство слуховых окон								4
		слуховое окно	2	3242,89	99,86	6496	198	2470	6,99	14
24	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельскохозяйственных зданий		1107,45	36,22	2215	72	108	0,17	–
		м2	1,03	3960		4079				
25	Е12-9-1	Устройство настенных желобов								
		м желобов	116	163,22	15,48	18934	1796	15328	0,75	87
26	счет фактура	Стоимость желобов с комплектующеми		117,68	5,81	13651	674	107	0,0283	3
		м	116	736,49		85433				
27	Прайс лист	Стоимость кронштейнов								
		шт	198	266,66		52799				
28	Е58-19-2	Навеска водосточных труб с монтажных навесных люлек								
		м труб	80	410,47	0,69	32838	55	6702	0,4444	36
29	счет фактура	Стоимисть водосточных труб		78,19	0,11	6255	9	107	0,0011	–
		м	80	783,05		62644				
30	Прайс лист	Стоимость муфт водосточных труб								
		шт	18	643,37		11581				
31	Прайс лист	Стоимость слива ПХВ и сливной воронки								
		шт	16	1058,18		16931				
32	Прайс лист	Стоимость соединителя углового для водосточных труб ПХВ								
		шт	4	296,29		1185				
33	Прайс лист	Стоимость колена для водосточных труб								
		шт	22	372,48		8195				
34	Прайс лист	Стоимость креплений для водосточных труб								
		шт	36	190,47		6857				
35	Прайс лист	Стоимость тройников для водосточных труб								
		шт	2	660,3		1321				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Прайс лист	Стоимость заглушки универсальной для водосточных труб ПХВ								
		шт	4	279,36		1117				
37	Прайс лист	Стоимость соединителя водосточных труб ПХВ								
		шт	38	211,64		8042				
38	Ц11-350-1									
		Приборы и средства автоматизации,монтируемые на техническом трубопроводе-расходометр объемный скоросной индукционный; ротометр,клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия;указатель протока жидкости;поточные датчики концентратометров и плотнометров,РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм.								
		шт	2	193,78	–	388	–	266	1	2
				164,25	–	329	–	81	–	–
39	Ц11-94-1	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т								
		шт	1	5255,12	855,81	5255	856	2579	18	18
				2970	213,75	2970	214	81	1,2483	1
40	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм								
		м	65	34,2	1,2	2223	78	1308	0,14	9
				23,2	0,2	1508	13	86	0,001	–
41	Ц8-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм								
		м	34	39	1,5	1326	51	764	0,16	5
				25,9	0,2	881	7	86	0,001	–
42	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
		м кабеля	490	27,7	2,1	13573	1029	8512	0,1	49
				19,7	0,5	9653	245	86	0,003	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Ц8-743-1	Заделки концевые для контрольных кабелей с экранированными жилами сечением 0,5 мм2, число жил 7								
		шт	4	390	–	1560	–	595	1	4
				173	–	692	–	86	–	–
44	Прайс лист	Стоимость терморегулятора	1	17989,02		17989				
		шт								
45	Прайс лист	Стоимость контактора	1	7618,88		7619				
		шт								
46	Прайс лист	Стоимость навесного металлического щита	1	15777,18		15777				
		шт								
47	Прайс лист	Стоимость коробки соединительной с наборными зажимами	5	634,91		3175				
		шт								
48	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,001	52100		52				
		1000м								
49	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,063	60500		3812				
		1000м								
50	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,035	79100		2769				
		1000м								
51	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,007	60500		424				
		1000м								
52	Прайс лист	Стоимость кабеля нагревательного саморегулирующего DTIP-18	384	1963,98		754168				
		шт								
53	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	112	202,36	13,43	22664	1504	7172	0,366	41
		м2 стяжки								
				52,65	5,04	5897	564	111	0,0246	3
54	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	5,15	27,1	27,1	140	140	88	–	–
		т								
				–	18,97	–	98	90	0,03984	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	П8-30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами	5,15	176,4	176,4	908	908	164	–	–
		т		–	35,28	–	182	90	0,07409	–
56	Е69-11-1	Устройство инвентарных деревянных лесов	780	816,44	–	636823	–	78666	0,546	425
		м2 вертикальной проекции		112,06	–	87407	–	90	–	–
57	0-3-43	Краны монтажные 25 т	56	2726	2726	152656	152656	–	–	–
		маш-ч		–	252	–	14112	–	–	–
		Всего прямые затраты				**4983480**	**220210**			**3851**
		Накладные расходы, тенге				**616443**	**38430**			**123**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				663513				
						338820				
		Всего				**5985813**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)				80808				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				59858				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				23943				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**6150422**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**11999475**				
		Налог(2%)				239989				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**12239464**				
		НДС(12%)				1468736				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**13708200**				

Заказчик: Бекпуров И.

Подрядчик: Фальков. А.В.

19.10.2011