Форма 2-В

Заказчик: ТОО "ANSAR engineering"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство 5-ти этажного жилого с наружными инженерными сетями расположенные по адресу: г.Актобе мкр.12
(наименование, адрес)

Объект: Жилой 5-ти этажный дом, Пятно №1 (сваи+зем. работы)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №65 от "04" мая 2017 года

Акт приемки выполненных работ №2 июнь 2017 год года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполнено работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Земляные работы					
1.	1.	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3081,0029250	260,00	801059
2.	2.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	95,2887500	3666,28	349355
3.	3.	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	95,2887500	981,26	93503
4.	4.	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1111,7020825	689,04	766007
5.	5.	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	4218,1153250	689,04	2906450

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Устройство				
153.	153.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	69,0750000	570,34	39396
154.	154.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	69,0750000	2239,61	154701
155.	155.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	69,0750000	5176,60	357574
156.	156.	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	47,4450000	2170,52	102980
157.	157.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3061800	30084,26	9211
158.	158.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3061800	277616,16	85001
159.	159.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	218,7000000	1077,17	235576
160.	160.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	218,7000000	570,34	124734
161.	161.	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания	м2 стяжки	218,7000000	1374,44	300590
162.	162.	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015	Основания	м2 стяжки	218,7000000	861,84	188483
163.	163.	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого	м2 покрытия	218,7000000	2937,64	642463
164.	164.	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	227,3250000	498,93	113418
165.	165.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	73,5875000	1077,17	79266

1	2	3	4	5	6	7	8
166.	166.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	73,5875000	5802,31	426977
167.	167.	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	89,9875000	2170,52	195320
168.	168.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1611750	30084,26	4849
169.	169.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1611750	277616,16	44745
170.	170.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	115,1250000	1077,17	124009
171.	171.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	115,1250000	570,34	65661
172.	172.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	115,1250000	2239,61	257835
173.	173.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	115,1250000	5176,60	595956
174.	174.	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	79,0750000	2170,52	171634
175.	175.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5103000	30084,26	15352
176.	176.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5103000	277616,16	141668
177.	177.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	364,5000000	1077,17	392627
178.	178.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	364,5000000	570,34	207890

1	2	3	4	5	6	7	8
179.	179.	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания	м2 стяжки	364,5000000	1374,44	500984
180.	180.	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015	Основания	м2 стяжки	364,5000000	861,84	314139
181.	181.	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого	м2 покрытия	364,5000000	2937,64	1070771
182.	182.	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	378,8750000	498,93	189031
183.	183.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	108,3700000	2239,61	242707
184.	184.	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	43,3480000	20892,03	905628
185.	185.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0051870	30084,26	156
186.	186.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0051870	277616,16	1440
187.	187.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,7050000	1077,17	3991
188.	188.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	3,7050000	570,34	2113
189.	189.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3,7050000	5802,31	21498
190.	190.	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	5,2500000	925,97	4861
		Раздел: Вентиляционные жалюзийные решетки ВЖР1, 18шт, АР-20					
191.	191.	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж решеток	т	0,2303550	100961,75	23257

1	2	3	4	5	6	7	8
192.	192.	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0025920	906675,05	2350
193.	193.	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2303550	474483,96	109300
194.	194.	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0025650	297940,68	764
195.	195.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени использования машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	24,6595028	129,31	3189
		Раздел: Ограждение лестниц, АР-21,22					
196.	196.	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	16,4250000	15661,78	257245
197.	197.	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей акриловой краской, за два раза	м2	45,8257500	106,26	4869
198.	198.	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	0,3500000	15661,78	5482
199.	199.	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Окраска металлических поверхностей акриловой краской, за два раза	м2	0,9765000	106,26	104
		Раздел: Разные работы					
200.	200.	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,	м2 поверхности	110,6500000	2990,39	330886

1	2	3	4	5	6	7	8
			кирпичу и бетону в 2 слоя				
201.	201.	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	29,6000000	2990,39	88516
202.	202.	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта	м3 изоляции	5,5325000	104789,43	579748
203.	203.	2111-0401-0403 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	11,5150000	24929,64	287065
204.	204.	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная "ТУТАН" в баллончике емкостью 750 мл	шт.	15,6666667	1473,12	23079
205.	205.	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1500000	14177,16	2127
206.	206.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	9,0500000	6213,20	56229
207.	207.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	0,0006863	3962,15	3
208.	208.	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений	м	7,6000000	15661,78	119030
209.	209.	СТ	Доплата за хромирование в заводских условиях	т	0,0863250	101964,96	8802
210.	210.	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений	м	2,1000000	15661,78	32890
211.	211.	СТ	Доплата за хромирование в заводских условиях	т	0,0171000	101964,96	1744
212.	212.	1115-0203-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Затирка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,3500000	1724,14	5776
213.	213.	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных	м2 отделываемой поверхнос	3,3500000	1794,30	6011

1	2	3	4	5	6	7	8
				ти			
214.	214.	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3,3500000	362,03	1213
215.	215.	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские трехслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	2,3000000	2979,73	6853
216.	216.	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	2,2850000	3023,11	6908
217.	217.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	1,7000000	3947,88	6711
218.	218.	2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка защитная	м2	0,0078500	1004,40	8
219.	219.	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	0,2500000	26264,30	6566
220.	220.	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	2,6875000	2887,81	7761
221.	221.	2301-0201-0178 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,6875000	2028,24	5451
222.	222.	2302-0101-0183 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	0,2500000	2357,64	589
223.	223.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	12,2550000	6213,20	76143
224.	224.	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений	м	5,2000000	15661,78	81441
225.	225.	СТ	Доплата за хромирование в заводских условиях	т	0,0423250	101964,96	4316
226.	226.	1109-0402-0101 РСНБ	Каркас навеса. Монтаж	т	0,0783450	96053,12	7525

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015		конструкций			
227.	227.	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0783450	499947,12	39168
228.	228.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0015275	214659,72	328
229.	229.	1110-0114-0503 РСНБ РК 2015	Настил из OSB сплошной. Устройство	м2 покрытия	4,1950000	2448,38	10271
230.	230.	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	4,1950000	178,55	749
231.	231.	2110-0403-2301 РСНБ РК 2015	Пароизоляция самоклеящийся для гибкой черепицы, гибкость на брусе R 25 мм при температуре до -15°С, теплостойкость до +85°С, полиэфир, песок/антиадгезионная пленка	м2	4,1950000	1108,08	4648
232.	232.	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	2,2375000	1175,94	2631
233.	233.	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0072495	293087,16	2125
234.	234.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,4080075	128,05	436
235.	235.	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей акриловой краской, за два раза	м2	3,4080075	106,26	362
236.	236.	1109-0701-0105 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0330525	951073,20	31435
237.	237.	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы. Монтаж	т конструкций	0,0330525	96612,13	3193

1	2	3	4	5	6	7	8
238.	238.	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных акриловой краской, за два раза	м2	1,7187300	106,26	183
239.	239.	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,6000000	100,34	161
240.	240.	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,6000000	1272,24	2036
241.	241.	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты	м3	0,1427400	12690,00	1811
242.	242.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	0,0011712	3962,15	5
243.	243.	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения. Установка над шахтами	зонт	0,5000000	29431,52	14716
244.	244.	2305-0301-0909 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П1000Х1000Ц для вентиляционной шахты периметром 4000 мм	шт.	0,5000000	20792,16	10396
245.	245.	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,5000000	100,34	151
246.	246.	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ3826-82	м2	1,5000000	1272,24	1908
247.	247.	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты	м3	0,1144000	12690,00	1452
248.	248.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	0,0012444	3962,15	5
249.	249.	1120-0701-0408 РСНБ	Зонты из листовой оцинкованной	зонт	0,5000000	29431,52	14716

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	стали, прямоугольного сечения. Установка над шахтами				
250.	250.	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,9000000	100,34	191
251.	251.	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ3826-82	м2	1,9000000	1272,24	2417
252.	252.	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты	м3	0,1882400	12690,00	2389
253.	253.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	0,0013176	3962,15	5
254.	254.	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения. Установка над шахтами	зонт	0,5000000	45618,86	22809
255.	255.	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,5000000	100,34	151
256.	256.	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ3826-82	м2	1,5000000	1272,24	1908
257.	257.	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты	м3	0,1365000	12690,00	1732
258.	258.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	0,0006954	3962,15	3
259.	259.	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения. Установка над шахтами	зонт	0,5000000	29431,52	14716
260.	260.	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхнос	0,7500000	100,34	75

1	2	3	4	5	6	7	8
				ти			
261.	261.	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ3826-82	м2	0,7500000	1272,24	954
262.	262.	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты	м3	0,1365000	12690,00	1732
263.	263.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	0,0005765	3962,15	2
264.	264.	1120-0701-0405 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	0,5000000	17034,86	8517
265.	265.	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Установка поручней и труб отбойных защитных	шт	1,0000000	7130,23	7130
266.	266.	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Установка подвесок над унитазом	шт	1,0000000	7130,23	7130
267.	267.	2301-0201-0132 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	3,5300000	725,76	2562
268.	268.	СТ	Доплата за хромирование в заводских условиях	т	0,0102017	101964,96	1040
269.	269.	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Балки, связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0813775	147520,60	12005
270.	270.	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0813775	530932,32	43206
271.	271.	1110-0114-0503 РСНБ РК 2015	Настил из OSB сплошной. Устройство	м2 покрытия	7,5250000	2448,38	18424
272.	272.	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхнос	7,5250000	178,55	1344

1	2	3	4	5	6	7	8
				ти			
273.	273.	2110-0403-2301 РСНБ РК 2015	Пароизоляция самоклеящийся для гибкой черепицы, гибкость на брусе R 25 мм при температуре до -15°С, теплостойкость до +85°С, полиэфир, песок/антиадгезионная пленка	м2	7,5250000	1108,08	8338
274.	274.	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	6,6250000	1175,94	7791
275.	275.	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0114115	297940,68	3400
276.	276.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,5399213	128,05	453
277.	277.	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей акриловой краской, за два раза	м2	3,5399213	106,26	376
278.	278.	1115-0203-0401 РСНБ РК 2015	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,7500000	2277,84	54099
279.	279.	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	23,7500000	472,65	11225
280.	280.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	3,4000000	6213,20	21125
281.	281.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	10,5700000	3975,55	42022
282.	282.	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0663796	293087,16	19455
283.	283.	1112-0101-0106 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	м2 кровли	19,5450000	230,02	4496

1	2	3	4	5	6	7	8
284.	284.	2110-0403-0804 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	м2	22,6722000	746,28	16920
		Раздел: Отмостка, капельник, АР-41					
285.	285.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	16,8000000	3975,55	66789
		Раздел: Противопожарные мероприятия, АР-42,43					
286.	286.	1109-0701-0105 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,2730000	951073,20	1210716
287.	287.	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы. Монтаж	т конструкций	1,2730000	96612,13	122987
288.	288.	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей акриловой краской, за два раза	м2	66,1960000	106,26	7034
289.	289.	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	4,8000000	4953,71	23778
290.	290.	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные	м2	4,8000000	36008,28	172840
291.	291.	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей акриловой краской, за два раза	м2	1116,5000000	106,26	118637
292.	292.	1109-0701-0105 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0132275	951073,20	12580
293.	293.	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы. Монтаж	т конструкций	0,0132275	96612,13	1278
294.	294.	1113-0301-1502 РСНБ	Окраска металлических	м2	1,6549000	106,26	176

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	огрунтованных поверхностей акриловой краской, за два раза				
295.	295.	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-1189, за два раза / акриловая/	м2	0,5952375	294,99	176
296.	296.	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	0,1600000	4953,71	793
297.	297.	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные	м2	0,1600000	36008,28	5761
298.	298.	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей акриловой краской, за два раза	м2	23,2870000	106,26	2474
299.	299.	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	78,6125000	1450,09	113995
300.	300.	2301-0201-0944 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 60 мм, толщина стенки 2 мм ГОСТ 11068-81	м	424,5075000	5462,64	2318932
301.	301.	2301-0201-0922 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 11068-81	м	294,7968750	3581,28	1055750
302.	302.	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	20,4392500	341,28	6976
		Раздел: МГН. Подъемник					
303.	303.	ТПрайс-лист	Лестничный гусеничный мобильный подъемник для инвалидов T09 ROBY	шт	0,5000000	804758,93	402379

ИТОГО: 74111857

В том числе :

Накладные расходы		9410519
Сметная прибыль		5459961
Итого с временными	2,23 % 1643721	75755578

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с зимними удорожаниями	1,5 %	1130298		76885876	
		Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %			78415546	
		Итого с НДС	12 %	9409866		87825412	

Заказчик

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял:

Сдал:

Заказчик: ТОО "ANSAR engineering"

Исполнитель: ТОО "Южная Группа Компаний"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного жилого с наружными инженерными сетями расположенные по адресу: г.Актобе мкр.12

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№65	от "04" мая 2017 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
			Из графы 1							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за февраль 2018 года) без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнено:	**447 973 720**	**78 415 546**							**9 409 866**	**87 825 412**

Принял: _____

Сдал: _____

Форма 2-В

Заказчик: ТОО "ANSAR engineering"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство 5-ти этажного жилого с наружными инженерными сетями расположенные по адресу: г.Актобе мкр.12
(наименование, адрес)

Объект: Жилой 5-ти этажный дом, Пятно №1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №65 от "04" мая 2017 года

Акт приемки выполненных работ №2 июнь 2017 год года

Номер по порядку:	Номер позиции по смете:	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Стены и перегородки из полистиролбетона. АР-35, 36					
1.	1.	1107-0405-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные. Установка	м3 сборных конструкций	45,1500000	3344,90	151022
2.	2.	2111-0401-0512 РСНБ РК 2015	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 210 мм ГОСТ 16381-77	м3	45,1500000	28264,68	1276150
3.	3.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2290625	651652,20	149269
4.	4.	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная "ТУТАН" в баллончике емкостью 750 мл	шт.	575,0000000	1473,12	847044
5.	5.	2113-0205-0703 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	1,1500000	20463,84	23533
6.	6.	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	4,3125000	14177,16	61139
7.	7.	1107-0405-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние. Установка	м3 сборных конструкций	47,6250000	5789,15	275708

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	2111-0401-0512 РСНБ РК 2015	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 150 мм ГОСТ 16381-77	м3	47,6250000	28264,68	1346105
9.	9.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2867500	651652,20	186861
10.	10.	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная "ТУТАН" в баллончике емкостью 750 мл	шт.	850,0000000	1473,12	1252152
11.	11.	2113-0205-0703 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	1,7000000	20463,84	34789
12.	12.	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	6,3125000	14177,16	89493
13.	13.	1107-0405-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние. Установка	м3 сборных конструкций	38,3582250	5789,15	222061
14.	14.	2111-0401-0511 РСНБ РК 2015	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 90 мм ГОСТ 16381-77	м3	38,3582250	29255,04	1122171
15.	15.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1539000	651652,20	100289
16.	16.	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная "ТУТАН" в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1140,0000000	1473,12	1679357
17.	17.	2113-0205-0703 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	2,2800000	20463,84	46658
18.	18.	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	8,5500000	14177,16	121215
19.	19.	1107-0405-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние. Установка	м3 сборных конструкций	26,9100000	5789,15	155786
20.	20.	2111-0401-0511 РСНБ РК 2015	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 90 мм ГОСТ 16381-77	м3	26,9100000	29255,04	787253
21.	21.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1080000	651652,20	70378
22.	22.	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная "ТУТАН" в баллончике емкостью 750 мл	шт.	800,0000000	1473,12	1178496

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	23.	2113-0205-0703 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	1,6000000	20463,84	32742
24.	24.	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	6,0000000	14177,16	85063
		Раздел: Кровля					
25.	25.	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	10,8500000	959,06	10406
26.	26.	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	10,8500000	825,44	8956
27.	27.	2111-0401-0403 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,8940400	24929,64	22288
28.	28.	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,9530000	17458,10	34096
29.	29.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0151900	30084,26	457
30.	30.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0151900	277616,16	4217
31.	31.	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	10,8500000	898,57	9749
32.	32.	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701, толщина 30 мм	м2 стяжки	10,8500000	58,46	634
33.	33.	1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	10,8500000	317,30	3443

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	34.	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские трехслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	10,8500000	2979,73	32330
35.	35.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	29,0625000	2277,28	66184
36.	36.	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,4562813	295590,60	134872
37.	37.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0465500	827027,74	38498
38.	38.	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	23,2500000	3032,81	70513
39.	39.	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	23,7500000	181,76	4317
40.	40.	СТ	Доплата за хромирование в заводских условиях	т	0,3902500	101964,96	39792
41.	41.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	12,9000000	2277,28	29377
42.	42.	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,2025300	260026,20	52663
		Раздел: Фасад, АР-14.1, 11, 35					
43.	43.	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015	Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	566,4000000	9354,12	5298175
44.	44.	2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	70,9575750	27342,36	1940148
45.	45.	2111-0401-0403 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой	м3	11,2945000	24929,64	281568

1	2	3	4	5	6	7	8
			антипирена ГОСТ 32310-2012				
46.	46.	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	120,7000000	1300,46	156966
47.	47.	1108-0701-0104 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102 до 31м	м2 вертикальной проекции	120,7000000	809,95	97760
48.	48.	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	120,7000000	1679,22	202682
		Раздел: Окна, витражи, АР-15					
49.	49.	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	41,2350000	5879,87	242457
50.	50.	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	61,4250000	3747,97	230219
51.	51.	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	41,2350000	24280,56	1001209
52.	52.	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	61,4250000	21268,44	1306414
53.	53.	2113-0510-0503 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	-102,6600000	8150,76	-836757
54.	54.	2113-0510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	102,6600000	9662,76	991979

1	2	3	4	5	6	7	8
55.	55.	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	48,6200000	5905,11	287107
56.	56.	2109-0203-0108 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	48,6200000	20713,32	1007082
57.	57.	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015	Доски подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	м2 проемов	102,6600000	1789,12	183671
58.	58.	2109-0205-0204 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	71,5000000	2129,76	152278
59.	59.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	71,5000000	2277,28	162826
60.	60.	2109-0205-0309 РСНБ РК 2015	Слив металлопластик, шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	14,3000000	1233,36	17637
61.	61.	1109-0403-0104 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	м2	131,8950000	18848,76	2486058
62.	62.	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней	м2	--	34831,08	1
63.	63.	2109-0304-0205 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	120,7000000	80887,68	9763143
64.	64.	2113-0510-0503 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	-120,7000000	8150,76	-983797
65.	65.	2113-0510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	120,7000000	9662,76	1166295
66.	66.	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015	Доски подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до	м2 проемов	46,1700000	1789,12	82604

1	2	3	4	5	6	7	8
			2 м				
67.	67.	2109-0205-0204 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	26,5500000	2129,76	56545
68.	68.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	26,5500000	2277,28	60462
69.	69.	2109-0205-0309 РСНБ РК 2015	Слив металлопластик, шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	5,3100000	1233,36	6549
	Раздел: Двери, АР-16						
70.	70.	1110-0108-0102 РСНБ РК 2015	Двери металлические с утепленными полотнами. Установка	м2 полотна	46,8675000	2544,10	119235
71.	71.	1107-0516-0109 РСНБ РК 2015	Коробки окон и дверей. Герметизация пеной монтажной	м шва	105,2500000	782,74	82383
72.	72.	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	45,4680000	1473,12	66980
73.	73.	2109-0402-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	0,7075000	47946,60	33922
74.	74.	2109-0402-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	0,7075000	83036,88	58749
75.	75.	2109-0402-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	2,1000000	83036,88	174377
76.	76.	2109-0402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	49,3450000	40225,68	1984936
77.	77.	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	0,2025000	29327,40	5939
78.	78.	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками	шт.	27,0000000	6029,64	162800
79.	79.	2109-0404-1006 РСНБ	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	27,0000000	3864,24	104334

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015					
80.	80.	2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной	шт.	20,7500000	4125,60	85606
81.	81.	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	113,5050000	4046,74	459325
82.	82.	2109-0102-0109 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10; ДУ 24-10 внутренние СТ РК 943-92	м2	1,0500000	17355,60	18223
83.	83.	2109-0102-0108 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	112,4550000	17665,56	1986581
84.	84.	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	120,0000000	529,20	63504
85.	85.	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	60,0000000	3864,24	231854
86.	86.	2109-0404-0328 РСНБ РК 2015	Замок-защелка	шт.	60,0000000	1941,84	116510
		Раздел: Отделка, АР-17,18					
87.	87.	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из плит типа "ArMsTrOng". Устройство	м2	103,3775000	2761,30	285456
88.	88.	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из плит типа "ArMsTrOng" в комплекте с креплением	м2	103,3775000	3018,60	312055
89.	89.	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	893,0575000	524,50	468406
90.	90.	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	893,0575000	1342,29	1198741
91.	91.	1115-0401-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Грунтовка простая	м2 окрашиваемой поверхнос	254,4400000	130,20	33128

1	2	3	4	5	6	7	8
				ти			
92.	92.	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	295,3900000	4412,34	1303361
93.	93.	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных	м2 отделываемой поверхности	2822,4000000	1794,30	5064224
94.	94.	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2822,4000000	472,65	1334011
95.	95.	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	295,3900000	6403,47	1891521
		Раздел: Полы, АР-19,20					
96.	96.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	26,2850000	2239,61	58868
97.	97.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0367990	30084,26	1107
98.	98.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0367990	277616,16	10216
99.	99.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26,2850000	1077,17	28313
100.	100.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	26,2850000	1064,64	27984
101.	101.	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих	м2 покрытия	26,2850000	4248,81	111680

1	2	3	4	5	6	7	8
			смесей. Устройство				
102.	102.	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	32,1225000	925,97	29744
103.	103.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	17,8100000	2239,61	39888
104.	104.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0249340	30084,26	750
105.	105.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0249340	277616,16	6922
106.	106.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,8100000	1077,17	19184
107.	107.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	17,8100000	1444,87	25733
108.	108.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	58,4875000	2239,61	130989
109.	109.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0818825	30084,26	2463
110.	110.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0818825	277616,16	22732
111.	111.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	58,4875000	1077,17	63001
112.	112.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	58,4875000	1064,64	62268
113.	113.	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания	м2 стяжки	58,4875000	1374,44	80388
114.	114.	1111-0101-1110 РСНБ	Основания	м2 стяжки	58,4875000	861,84	50407

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015					
115.	115.	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого	м2 покрытия	58,4875000	2937,64	171815
116.	116.	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	80,2725000	498,93	40050
117.	117.	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит экструзированного пенополистирола	м2 изолируемой поверхности	11,8825000	692,66	8230
118.	118.	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,3671693	25725,60	9446
119.	119.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0166355	30084,26	500
120.	120.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0166355	277616,16	4618
121.	121.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,8825000	1077,17	12799
122.	122.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	11,8825000	570,34	6777
123.	123.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	11,8825000	5802,31	68946
124.	124.	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	15,1000000	2170,52	32775
125.	125.	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит экструзированного пенополистирола	м2 изолируемой поверхности	17,3350000	692,66	12007
126.	126.	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35	м3	0,5356515	25725,60	13780

1	2	3	4	5	6	7	8
			кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012				
127.	127.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0242690	30084,26	730
128.	128.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0242690	277616,16	6737
129.	129.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,3350000	1077,17	18673
130.	130.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	17,3350000	570,34	9887
131.	131.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	17,3350000	2239,61	38824
132.	132.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	17,3350000	5176,60	89736
133.	133.	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	29,8000000	2170,52	64682
134.	134.	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит экструзированного пенополистирола	м2 изолируемой поверхности	72,5400000	692,66	50245
135.	135.	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2,2414860	25725,60	57664
136.	136.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1015560	30084,26	3055
137.	137.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1015560	277616,16	28194
138.	138.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	72,5400000	1077,17	78138

1	2	3	4	5	6	7	8
139.	139.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	72,5400000	570,34	41373
140.	140.	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания	м2 стяжки	72,5400000	1374,44	99702
141.	141.	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015	Основания	м2 стяжки	72,5400000	861,84	62518
142.	142.	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого	м2 покрытия	72,5400000	2937,64	213097
143.	143.	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	75,5350000	498,93	37686
144.	144.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0618135	30084,26	1860
145.	145.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0618135	277616,16	17160
146.	146.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	44,1525000	1077,17	47560
147.	147.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	44,1525000	570,34	25182
148.	148.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	44,1525000	5802,31	256186
149.	149.	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	53,9925000	2170,52	117192
150.	150.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0967050	30084,26	2909
151.	151.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0967050	277616,16	26847
152.	152.	1111-0101-1101 РСНБ	Стяжки цементные толщиной 20 мм.	м2 стяжки	69,0750000	1077,17	74405

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	трубопровода	250,2500000		
89.	89.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	330,8500000	182,42	60352
90.	90.	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	656,5000000	3917,55	2571873
91.	91.	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	689,0000000	3483,54	2400162
92.	92.	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	162,5000000	3154,71	512640
93.	93.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	1014,0000000	928,19	941184
94.	94.	2111-0404-1511 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 60,3 мм, толщина изоляции 13 мм	м	32,1750000	865,08	27834
95.	95.	2111-0404-1508 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 48,3 мм, толщина изоляции 13 мм	м	28,6000000	716,04	20479
96.	96.	2111-0404-1507 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 42,4 мм, толщина изоляции 13 мм	м	636,3500000	611,28	388988
97.	97.	2111-0404-1506 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 33,7 мм, толщина изоляции 13 мм	м	418,2750000	537,84	224965
98.	98.	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,5200000	4461,48	2320
99.	99.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего	м	1508,0000000	182,42	275083

1	2	3	4	5	6	7	8
			водоснабжения диам. до 50 мм				
100.	100.	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	0,6500000	4291,95	2790
101.	101.	2304-0702-0505 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,9500000	4658,04	9083
102.	102.	2304-0702-0506 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,3000000	6350,40	8256
103.	103.	2304-0702-0504 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,3000000	2979,72	3874
104.	104.	2304-0702-0503 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	11,7000000	1861,92	21784
105.	105.	2304-0702-0501 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6,5000000	911,52	5925
106.	106.	2304-0902-3127 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1 1/4", DN 32	шт.	23,4000000	3304,80	77332
107.	107.	2304-0902-3126 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1", DN 25	шт.	140,4000000	2250,72	316001
108.	108.	2304-1001-1101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр	шт.	0,6500000	8265,24	5372
109.	109.	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	0,6500000	36291,12	23589
110.	110.	2303-0301-0405 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные	шт.	0,6500000	54611,28	35497
111.	111.	2303-0302-0503 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-PulsE UniT A4/D1, типа SEnsus	шт.	0,6500000	21327,84	13863
112.	112.	2304-0901-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые, DN 50	шт.	1,3000000	20693,88	26902
113.	113.	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами	шт.	1,3000000	333,72	434

1	2	3	4	5	6	7	8
			стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001				
114.	114.	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,9750000	2059,56	2008
115.	115.	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	0,9750000	1338,12	1305
116.	116.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных столбиков	м3	0,0520000	19522,50	1015
117.	117.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1,9500000	182,42	356
118.	118.	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка коллекторов распределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 32 мм	1шт	5,2000000	6142,39	31940
119.	119.	2305-1313-0207 РСНБ РК 2015	Распределительный коллектор ф32 мм L-2м /на 8 ответвлений/	шт.	5,2000000	20578,32	107007
120.	120.	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	41,6000000	36291,12	1509710
121.	121.	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные	шт.	41,6000000	6324,48	263098
122.	122.	2303-0302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели REsidiA-P/D10, типа SEnsus	шт.	41,6000000	13824,00	575078
123.	123.	2304-0702-0504 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	5,2000000	2979,72	15495
124.	124.	2304-0902-3125 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 3/4", DN 20	шт.	41,6000000	1541,16	64112
125.	125.	2302-0902-4901 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический	шт.	83,2000000	781,92	65056
126.	126.	2301-0602-0204 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые	м	41,6000000	408,24	16983

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				
127.	127.	2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	62,4000000	731,16	45624
128.	128.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	104,0000000	182,42	18971
129.	129.	2304-1001-0704 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч9п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	5,2000000	3707,64	19280
130.	130.	2304-1007-0504 РСНБ РК 2015	Клапан редукционный /регулятор давления/, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	5,2000000	172846,44	898801
131.	131.	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	0,6500000	36291,12	23589
132.	132.	2303-0301-0404 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные	шт.	0,6500000	52818,48	34332
133.	133.	2303-0302-0503 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-PulsE UniT A4/D1, типа SEnsus	шт.	--	21327,84	1
134.	134.	2304-0901-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	1,3000000	11836,80	15388
135.	135.	2304-1001-0405 РСНБ РК 2015	Клапан обратный 16кч9п для воды, DN 40	шт.	0,6500000	3747,60	2436
136.	136.	2302-0101-1003 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	1,3000000	281,88	366
137.	137.	2301-0103-0203 РСНБ	Трубы стальные сварные	м	0,9750000	1034,64	1009

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75				
138.	138.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных столбиков	м3	0,0520000	19522,50	1015
139.	139.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	0,9750000	182,42	178
		Раздел: К1 Канализация бытовая					
140.	140.	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	96,5900000	2425,23	234253
141.	141.	2301-1306-0602 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d 100 мм	м	97,3050000	9741,60	947906
142.	142.	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,0009100	4425095,90	4027
143.	143.	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9136400	33348,24	30468
144.	144.	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,9100000	2573,21	2342
145.	145.	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 500 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,3000000	26884,41	34950
146.	146.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	58,5000000	928,19	54299
147.	147.	2111-0404-1518 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 114 мм, толщина изоляции 13 мм	м	64,3500000	1761,48	113351
148.	148.	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	269,7500000	1719,14	463738

1	2	3	4	5	6	7	8
149.	149.	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	520,0000000	1654,75	860471
150.	150.	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	269,2105000	298,08	80246
151.	151.	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	518,9600000	907,20	470801
152.	152.	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	97,5000000	74,52	7266
153.	153.	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	390,0000000	234,36	91400
154.	154.	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,0000000	585,36	7610
155.	155.	2302-0403-1106 РСНБ РК 2015	Прочистка, DN 100	шт.	7,8000000	722,52	5636
156.	156.	2302-0403-1805 РСНБ РК 2015	Заглушка DN 50	шт.	117,0000000	103,68	12131
157.	157.	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия ф100 мм	шт.	35,1000000	710,64	24943
158.	158.	2302-0601-1401 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	11,7000000	1044,36	12219
159.	159.	2302-0308-1301 РСНБ РК 2015	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 15° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	46,8000000	1189,08	55649
160.	160.	2302-0403-1502 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	169,0000000	447,12	75563
161.	161.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	48,7500000	928,19	45249
162.	162.	2111-0404-1518 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D	м	53,6250000	1761,48	94459

1	2	3	4	5	6	7	8
			114 мм, толщина изоляции 13 мм				
			Раздел: К3н Канализация дренажная				
163.	163.	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,3000000	39896,61	51866
164.	164.	5102-0406-0302 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной, модель TS 800/S, Q 8,4 м3/ч, H 6,6 м вод. ст., типа SPErOni	шт.	1,3000000	45821,00	59567
165.	165.	2303-0103-0603 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа	м	45,5000000	1303,56	59312
166.	166.	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3,9000000	4248,82	16570
167.	167.	2304-0702-0503 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,6000000	1861,92	4841
168.	168.	2304-1001-0703 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч9п для воды и пара, T 225°C, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	1,3000000	3191,40	4149
169.	169.	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6,5000000	2254,06	14651
			Раздел: Санитарно-технические приборы				
170.	170.	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	46,8000000	7032,65	329128
171.	171.	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	46,8000000	17460,36	817145
172.	172.	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	46,8000000	5887,09	275516
173.	173.	2303-0102-0944 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной до 430 мм,	шт.	46,8000000	9411,12	440440

1	2	3	4	5	6	7	8
			длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96				
174.	174.	2303-0102-1243 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	46,8000000	4689,36	219462
175.	175.	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка моек на одно отделение	комплект	46,8000000	4868,92	227866
176.	176.	2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	46,8000000	4590,00	214812
177.	177.	2303-0102-1204 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	46,8000000	2838,24	132830
178.	178.	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Установка купальных стальных ванн	комплект	46,8000000	6288,53	294303
179.	179.	2303-0102-0120 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, ГОСТ 23695-94	шт.	46,8000000	28278,72	1323444
180.	180.	2303-0102-1226 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	46,8000000	7196,04	336775
181.	181.	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	46,8000000	27095,11	1268051
		Раздел: К2 Канализация дождевая					
182.	182.	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 114 мм. Прокладка	м трубопровода	36,4000000	5941,34	216265
183.	183.	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2,6000000	2254,06	5861
184.	184.	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных	м	7,8000000	8508,57	66367

1	2	3	4	5	6	7	8
			канализационных труб диам. 50 мм				
185.	185.	2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	0,6500000	2180,52	1417
186.	186.	2304-0702-0204 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,6500000	2711,88	1763
187.	187.	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	1,3000000	26264,30	34144
188.	188.	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Установка стальных сварных фасонных частей /гидрозатвор, тройники, отводы, заглушки, ревизии/	т	0,0235950	1755181,19	41414
189.	189.	2309-0103-0204 РСНБ РК 2015	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали	шт.	0,6500000	24942,60	16213
190.	190.	2302-0802-1201 РСНБ РК 2015	Патрубки компенсационные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	2,6000000	4305,96	11195
191.	191.	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	1,9500000	4135,32	8064
192.	192.	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0364000	1889969,79	68795
193.	193.	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 32 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0026000	457625,23	1190
194.	194.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	3,9000000	928,19	3620
195.	195.	2111-0404-1518 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 114 мм, толщина изоляции 13 мм	м	4,2900000	1761,48	7557
		Раздел: Встроенные помещения,					
196.	196.	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных	м трубопров	1,3000000	2027,26	2635

1	2	3	4	5	6	7	8
			электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	ода			
197.	197.	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопров ода	26,0000000	2977,81	77423
198.	198.	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопров ода	16,2500000	2577,77	41889
199.	199.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	43,5500000	182,42	7944
200.	200.	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	20,8000000	3483,54	72458
201.	201.	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	5,2000000	3154,71	16404
202.	202.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	26,0000000	182,42	4743
203.	203.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопров ода	58,5000000	928,19	54299
204.	204.	2111-0404-1506 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 33,7 мм, толщина изоляции 13 мм	м	42,9000000	537,84	23073
205.	205.	2111-0404-1505 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 26,9 мм, толщина изоляции 13 мм	м	21,4500000	452,52	9707
206.	206.	2304-0702-0502 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,9500000	1096,20	2138
207.	207.	2304-0902-3126 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1", DN 25	шт.	2,6000000	2250,72	5852

1	2	3	4	5	6	7	8
208.	208.	2304-0902-3125 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 3/4", DN 20	шт.	2,6000000	1541,16	4007
209.	209.	2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 10 мм, длиной 0,5 м	комплект	2,6000000	407,16	1059
210.	210.	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,3900000	4461,48	1740
211.	211.	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	0,6500000	36291,12	23589
212.	212.	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	0,6500000	19465,92	12653
213.	213.	2304-0901-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые, DN 25	шт.	1,3000000	11836,80	15388
214.	214.	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	1,3000000	199,80	260
215.	215.	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6500000	1034,64	673
216.	216.	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6500000	563,76	366
217.	217.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных столбиков	м3	0,0520000	19522,50	1015
218.	218.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1,3000000	182,42	237
219.	219.	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	27,3000000	2577,77	70373

1	2	3	4	5	6	7	8
220.	220.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	27,3000000	182,42	4980
221.	221.	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	9,7500000	3483,54	33965
222.	222.	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	3,2500000	3154,71	10253
223.	223.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	13,0000000	182,42	2371
224.	224.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	37,0500000	928,19	34389
225.	225.	2111-0404-1506 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 33,7 мм, толщина изоляции 13 мм	м	10,7250000	537,84	5768
226.	226.	2111-0404-1505 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 26,9 мм, толщина изоляции 13 мм	м	30,0300000	452,52	13589
227.	227.	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,1365000	4461,48	609
228.	228.	2304-0702-0502 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,3000000	1096,20	1425
229.	229.	2304-0902-3126 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1", DN 25	шт.	2,6000000	2250,72	5852
230.	230.	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	0,6500000	36291,12	23589
231.	231.	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные	шт.	0,6500000	6324,48	4111

1	2	3	4	5	6	7	8
232.	232.	2303-0302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели REsidiA-P/D10, типа SEnsus	шт.	0,6500000	13824,00	8986
233.	233.	2304-0901-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые, DN 20	шт.	1,3000000	11398,32	14818
234.	234.	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	1,3000000	199,80	260
235.	235.	2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6500000	731,16	475
236.	236.	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6500000	563,76	366
237.	237.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных столбиков	м3	0,0520000	19522,50	1015
238.	238.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1,3000000	182,42	237
239.	239.	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	19,5000000	12147,35	236873
240.	240.	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,0004550	4425095,90	2013
241.	241.	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4568200	33348,24	15234
242.	242.	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 500 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	0,6500000	26884,41	17475
243.	243.	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	16,2500000	1719,14	27936

1	2	3	4	5	6	7	8
244.	244.	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	20,8000000	1654,75	34419
245.	245.	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	20,7584000	907,20	18832
246.	246.	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	16,2175000	298,08	4834
247.	247.	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	26,0000000	74,52	1938
248.	248.	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	26,0000000	234,36	6093
249.	249.	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1,3000000	85,32	111
250.	250.	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2,6000000	30,24	79
251.	251.	1312-1101-0306 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,3000000	22568,56	29339
252.	252.	5101-0101-1003 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1,3000000	228791,00	297428
253.	253.	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	1,3000000	2082,24	2707
254.	254.	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1,3000000	4514,54	5869
255.	255.	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.	1,3000000	2343,60	3047

1	2	3	4	5	6	7	8
			низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80				
256.	256.	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	тфасонных частей	0,0018200	1755181,19	3194
257.	257.	2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	1,3000000	2661,12	3459
258.	258.	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	1,3000000	2164,49	2814
259.	259.	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	3,9000000	7032,65	27427
260.	260.	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	3,9000000	17460,36	68095
261.	261.	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2,6000000	5887,09	15306
262.	262.	2303-0102-0944 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	2,6000000	9411,12	24469
263.	263.	2303-0102-1243 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2,6000000	4689,36	12192

ИТОГО:			36773998
В том числе :			
Накладные расходы			7933471
Сметная прибыль			2642110
Итого с временными	2,23 %	795407	37569405
Итого с зимними удорожаниями	1,5 %	546958	38116363
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		38856580
Итого с НДС	12 %	4662790	43519370

1	2	3	4	5	6	7	8

Заказчик

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял:

Сдал:

Заказчик: ТОО "ANSAR engineering"

Исполнитель: ТОО "Южная Группа Компаний"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного жилого с наружными инженерными сетями расположенные по адресу: г.Актобе мкр.12

СПРАВКА №8

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№65	от "04" мая 2017 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май 2018 года) без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнено:	**711 902 546**	**64 613 073**							**7 753 569**	**72 366 642**

Принял: _____

Сдал: _____

Форма 2-В

Заказчик: ТОО "ANSAR engineering"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство 5-ти этажного жилого с наружными инженерными сетями расположенные по адресу: г.Актобе мкр.12
(наименование, адрес)

Объект: Жилой 5-ти этажный дом, Пятно №1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №65 от "04" мая 2017 года

Акт приемки выполненных работ №10 май 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Отопление					
1.	1.	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	375,0000000	2987,92	1120468
2.	2.	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	657,5000000	3221,59	2118195
3.	3.	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	333,7537500	168,48	56231
4.	4.	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	607,3337500	264,60	160701
5.	5.	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3,3712500	180,36	608
6.	6.	2301-0601-0303 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые	м	3,4837500	276,48	963

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				
7.	7.	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	108,7500000	2577,77	280332
8.	8.	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5000000	2977,81	7445
9.	9.	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5,0000000	3304,74	16524
10.	10.	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3,7500000	3881,48	14556
11.	11.	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8,7500000	2697,51	23603
12.	12.	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10,0000000	3376,98	33770
13.	13.	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	10,0000000	3872,57	38726
14.	14.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1161,2500000	180,99	210175
15.	15.	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20,0000000	181,90	3638
16.	16.	2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	37,5000000	2892,24	108459

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	17.	2304-0905-3202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	24,0000000	4295,16	103084
18.	18.	2304-0905-3203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000000	6191,64	6192
19.	19.	2304-0905-3204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	13,7500000	9965,16	137021
20.	20.	2304-0905-3205 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,5000000	14146,92	7073
21.	21.	2304-0905-3208 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,2500000	80359,56	20090
22.	22.	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 57 мм. Установка	шт.	4,5000000	10182,79	45823
23.	23.	2305-1206-0401 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 57 мм, длиной 1 м и 6 патрубков, Dн 25 мм	комплект	4,5000000	10631,52	47842
24.	24.	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	0,5000000	20365,57	10183
25.	25.	2305-1206-0402 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	0,5000000	12402,72	6201
26.	26.	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	4,5000000	1406,50	6329
27.	27.	1118-1001-0101 РСНБ	Фильтр в трубопроводах систем	фильтр	13,5000000	1875,34	25317

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	отопления, диаметр 20 мм. Установка				
28.	28.	2304-1013-1103 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение RP 1/2, Тмакс 175°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4,5000000	52857,36	237858
29.	29.	2304-1013-1104 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение RP 1, Тмакс 175°С, PN 40, DN 20, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	13,5000000	64092,60	865250
30.	30.	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4,0000000	3056,96	12228
31.	31.	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	2,5000000	2164,49	5411
32.	32.	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры. Установка	комплект	2,5000000	2776,59	6941
33.	33.	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	36,5000000	4248,82	155082
34.	34.	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	4,5000000	61759,80	277919
35.	35.	2304-1006-2001 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	4,5000000	21504,96	96772
36.	36.	2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	13,5000000	66507,48	897851