Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017 г.г. Астана"

Наименование объекта - Квартал 1 - Дом 6Б. Жилое 8-и этажное здание

Объект номер - 4

Акт выполненных работ за сентябрь 2015 2-01-1
(Локальный сметный расчет)

на Пятно 6Б.Общестроительные работы. (КЖ 6Б)

Основание 130-Т-6Б-КЖ

Сметная стоимость	11579.486	тг
Нормативная трудоемость	5226	
Сметная заработная плата	917.439	тг

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге, %	Затраты труда рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		РАЗДЕЛ 1.КАРКАС								
		- КОЛОННЫ КМ1-КМ6 (КЖ35-39;КЖ40-50) -								
1	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, бетон В25	13,54458	11798,59	990,15	159807	13411	28711	10,40	
		м3		1644,75	374,04	22277	5066	105	1,83	
2	Е0106-14-4 т.9. п.1.7. п.3.1 К=1,04	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м	11,44542	11864,38	990,15	135793	11333	25052	10,82	
		м3		1710,54	374,04	19578	4281	105	1,83	
3	СТ2041-95 Пгм. и доп.вып.9 / СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,698136	66000,00	-	44889	--	--	--	
		т		--	-	--	--	--	--	
4	СТ2041-116 Пгм. и доп.вып.9 / СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,020196	64400,00	-	1301	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	СТ2041-117 Изм. и дополнен.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	1	--	--	--	--	--	--
			1,555296	62100,00	--	96584	--	--	--
6	СТ2041-118 Изм. и дополнен.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	1	--	--	--	--	--	--
			0,59262	59900,00	--	35498	--	--	--
7	СТ2041-118 Изм. и дополнен.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	1	--	--	--	--	--	--
			1,459416	59900,00	--	87419	--	--	--
8	СТ2041-119 Изм. и дополнен.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	1	--	--	--	--	--	--
			0,69666	59100,00	--	41173	--	--	--
		- СТм1.- СТм10 (КЖ35-39; КЖ52-78)	1	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25							
			19,9810034	12852,39	442,42	256804	8840	53072	14,00
		м3		2362,50	167,13	47205	3339	105	0,82
10	Е0106-17-3 п.п. п.1.7, п.3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м							
			16,8843166	12946,89	442,42	218599	7470	46522	13,56
		м3		2457,00	167,13	41438	2822	105	0,82
11	СТ2041-94 Изм. и дополнен.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм							
			0,1979086	69000,00	--	13656	--	--	--
			1	--	--	--	--	--	--
12	СТ2041-112 Изм. и дополнен.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм							
			22,9824313	72000,00	--	2127[illegible]	--	--	--
			1	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	СТ2041-113 Изм. в доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0507847	71100,00	--	3611	--	--	--
14	СТ2041-114 Изм. в доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7003567	68800,00	--	48185	--	--	--
15	СТ2041-116 Изм. в доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,1026064	65400,00	--	6737	--	--	--
16	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 50 мм	0,16872	10437,30	95,55	1761	16	131	3,05
		шт		587,25	9,00	99	2	130	0,04
17	Е0124-11-3	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм	0,50616	10437,30	95,55	5283	48	392	3,05
		шт		587,25	9,00	297	5	130	0,04
18	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	0,67488	770,63	--	520	--	260	1,80
		1сальник		301,50	--	203	--	128	--
19	Е0124-11-8	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 200 мм	0,16872	27685,09	1525,84	4671	257	369	6,90
		шт		1334,25	346,50	225	58	130	1,42
20	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	0,16872	2017,57	1,57	340	--	85	2,36
		1сальник		393,75	--	66	--	128	--
21	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. 3,1-3	0,0134976	172837,87	304,24	2333	4	159	58,00
		т		9675,00	114,75	131	2	105	0,56
22	СТ2041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0134976	40200,00	--	543	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1378079	41380		
			Тенге			131567	15575		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			1377219			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы -		Тенге			175591			
	Всего прямыми затратами -		Тенге				146972		
	Стоимость материалов в конструкции -		Тенге			592168			
	Механизмы -		Тенге			456752			
		Накладные расходы -	Тенге			184387			
		Нормативная трудоемкость к ГЭСН -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в ГЭСН -	Тенге				23158		
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			91506			
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1623502			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				170030		
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			568			
	Материалы -		Тенге			590			
	Всего заработная плата -		Тенге				270		
		Накладные расходы -	Тенге			545			
		Сметная заработная плата в ГЭСН -	Тенге				52		
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			72			
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1276			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				322		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1624780			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				170352		

РАЗДЕЛ 2.Плиты перекрытий на отм. 0.000 до 30.840 (КЖ84и3-154)

23	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25**							
		м3	167,847427	12182,76 1282,50	241,10 91,08	2044845 215264	40468 15288	242079 105	8,06 0,44
24	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м**							
		м3	141,834173	12234,06 1333,80	241,10 91,08	1735208 189178	34196 12918	212202 105	8,38 0,44
25	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6мм**							
		т	1,433082	69000,00 --	-- --	98883 --	-- --	-- --	-- --
26	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**							
		т	0,566498	66000,00 --	-- --	37389 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь стальная класса А-I,d 10 мм	1,222079	64500,00	--	79263	--	--	--
28	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	18,57681	72000,00	--	1359130	--	--	--
29	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,582466	71100,00	--	112656	--	--	--
30	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	6,78546	68800,00	--	466840	--	--	--
31	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	6,163832	64500,00	--	397567	--	--	--
32	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1,290936	64400,00	--	83136	--	--	--
33	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	1,324908	62100,00	--	82277	--	--	--
				Закладные детали и обрамления отверстий перекрытий					
34	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом св.20 кг. ЗД-3, ЗД-40	0,0542016	172857,57	304,24	9487	17	504	58,00
35	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделия	0,0548916	9675,00	114,75	531	6	105	0,56
			0,0548916	40200,00	--	2207	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6508886	74681		
			Тенге			40952	28212		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6508886			
	Материалы -		Тенге			1123113			
	Всего заработная плата -		Тенге				433186		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2719336			
	Местные материалы -		Тенге			2186777			
		Накладные расходы -	Тенге			454845			
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел-ч						
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				68227		
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			417824			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7381555			
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				501413		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7381555			
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				501413		

РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦЫ

Лестница 12 в осях "А/6-Б/6";"4/6-5/6"(КЖ95ш1-97)

36	Е0109-24-1 п.п. а-1.6 прим.3 К=1.03	Монтаж косоуров из гнутосварных профилей в зданиях	0.311389	14280,92	4143,06	4447	1290	2933	58,20
		т		9362,70	1194,02	2915	344	90	3,92
37	С12021-146	Косоуры	0.3238446	108500,00	--	35137	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
38	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,03604	13864,97	4022,39	500	145	330	56,50
		т		9090,00	1071,86	328	39	90	3,81
39	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0374816	154400,00	--	5787	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
40	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	6,8	59,75	0,42	406	3	177	0,16
		100		28,80	0,16	196	1	90	--
41	СП011-2098 Изм. и доп.опыт.12 ; СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	6,8	13,33	--	91	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		шт		--	--	--	--	--	--
42	Е0109-28-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий							
			0,347429	1333,50	312,12	463	108	212	2,96
		т		679,50	--	236	-	90	--
43	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз							
			13,89716	20,47	0,02	284	--	73	0,03
		м2		5,81	--	81	-	90	--
44	Е0113-26-6 К=2 за 2 раза на объем	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза/							
			27,79432	20,36	0,02	566	1	103	0,02
		м2		4,16	--	116		90	--
45	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытием "X-FLAM"							
			4,539	2234,73	99,18	10143	450	628	0,59
		м2		116,55	37,15	529	169	90	0,18
46	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной плоскости до 6 м, бетон В25							
			2,125	12182,76	241,10	25888	512	3065	5,06
		м3		1282,50	91,08	2725	194	105	0,44
47	С12041-114 Изм. и дополнение 9 СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм							
			0,168385	68800,00	--	11585	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Лестница Л1 в осях "В/6-Г/6" (КЖ156и1-159)							
48	Е0109-24-1 с.ч. п-1,6 прим.3 К=1,03	Монтаж косоуров из гнутосварных профилей в зданиях							
			1,88224	14280,92	4143,06	26880	7798	17731	58,20
		т		9362,70	1104,02	17623	2078	90	3,92
49	С12021-146	Косоуры							
			1,9575296	108500,00	--	212392	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
50	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях							
			0,17493	13864,97	4022,39	2425	704	1600	56,50
		т		9090,00	1071,86	1590	188	90	3,81
51	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т							
			0,1819272	154400,00	--	28090	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
52	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов							
			15,3	59,75	0,42	914	6	399	0,16
		шт		28,80	0,16	441	2	90	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	ГСП011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х125х100 мм							
			15,3	13,33	--	204	--		--
		100		--	--	--	--	--	--
54	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий							
			2,05737	1363,20	312,12	2743	642	1258	2,96
		т		679,50	--	1398	--	90	--
55	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз							
			82,2868	20,47	0,92	1685	2	430	0,03
		м2		5,81	--	478	--	99	--
56	Е0113-26-6 К=2 за 2 раза на объем	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за два раза/							
			164,5736	20,36	0,02	3350	3	616	0,02
		м2		4,16	--	685	--	90	--
57	Г0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытием "X-FLAM							
			27,795	2234,73	99,18	62114	2757	3845	0,59
		м2		116,55	37,15	3240	1033	90	0,18
58	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25							
			33,575	12182,76	241,10	409036	8095	48424	8,06
		м3		1282,50	91,08	43060	3058	105	0,44
59	СТ2041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь стальная класса А-I, d 6 мм							
			0,134045	69000,00	--	9249	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
60	СТ2041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм							
			0,37145	66000,00	--	24516	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
61	СТ2041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь стальная класса А-I, d 10 мм							
			0,1224	64700,00	--	7919	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	С12041-114 Изм. и дополнен.9 С Н РК 8.02-03-2002, С Н РК 8.02-03с-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,15475	68500,00	--	148247	--	--	
				--			--	--	
63	С12041-117 Изм. и дополнен.9 С Н РК 8.02-03-2002, С Н РК 8.02-03с-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	1,70255	62100,00	--	105728	--	--	--
				--			--	--	--
		Лестница.13 (КЖ160в1-162)							
64	Е0109-24-1 Ц.ч. п.1,6 прим.3 К=1,05	Монтаж косоуров из гнутосварных профилей в зданиях	0,126123	14280,92	4143,06	1801	523	1188	58,20
		т		9362,70	1104,02	1181	139	90	3,92
65	С12021-146	Косоуры	0,1311679	108500,00	--	14232	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
66	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,021947	13864,97	4022,39	304	88	201	56,50
		т		9090,00	1071,86	199	24	90	3,81
67	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0228249	154300,00	--	3524	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
68	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	15,3	59,75	0,42	914	6	399	0,16
		шт		28,80	0,16	441	2	90	--
69	СП011-2098 Изм. и дополнен.12 С Н РК 8.02-04-2002, С Н РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	15,3	13,33	--	204	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
70	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,14807	1333,50	312,12	197	46	91	2,96
		т		670,50	--	101	--	90	--
71	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	5,9228	20,47	0,02	121	--	31	0,03
		м2		5,81	--	34	--	90	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	Е0113-26-6 К=2 за 2 раза на объем	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(за два раза)	11,5856	28,36	0,02	241		44	0,02
		м2		4,16	--	49		90	--
73	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пластизолевым покрытием "N-11 ЛАМ	1,7155	2234,73	99,18	3856	171	237	0,59
		м2		116,55	37,15	201	64	99	0,18
74	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	1,394	12182,76	241,10	16983	336	2911	8,96
		м3		1282,50	91,08	1798	127	305	0,44
75	СТ2041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0120955	69000,00	--	835	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
76	СТ2041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00612	66000,00	--	404	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
77	СТ2041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,003944	64700,00	--	255	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
78	СТ2041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05049	68800,00	--	3474	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
79	СТ2041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,060384	62100,00	--	3750	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Ст1; Ст3; СТм10 (КЖ35-39; КЖ52-78)							
80	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25	26,203358	12852,39	442,42	336773	11593	69599	12,00
		м3		2362,50	167,13	61905	4379	105	0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81	Е0106-17-3 Е9, п.3.17, п.5.3 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м							
			22,142152	12935,99	442,42	286672	9796	61009	14,56
		м3		2477,00	167,13	54403	3701	195	0,82
82	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм							
			0,259538	69000,00	--	17908	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
83	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм							
			3,8718287	72000,00	--	278772	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
84	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм							
			0,0665993	71100,00	--	4735	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
85	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм							
			0,9184503	68800,00	--	63189	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
86	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм							
			0,1371812	64400,00	--	8834	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
87	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 50 мм							
			0,22126	10437,30	95,55	2309	21	172	3,05
		шт		587,25	9,00	130	2	130	0,04
88	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм							
			0,06378	10437,30	95,55	6928	63	515	3,05
		шт		587,25	9,00	390	6	130	0,04
89	Е0116-20-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм							
			0,08504	770,63		682	--	242	1,80
		1сальник		301,50	--	267	--	128	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90	1-0124-11-3	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 200 мм							
			0,22126	2685,09	1525,94	6126	338	483	0,09
		100		1334,25	346,50	295	--	130	1,27
91	1-0116-80-2	Вставка сальников при прокладке труб через фундаменты или стены подвальных, до 200 мм							
			0,22126	2017,57	1,87	446		112	2,36
		Сальник		393,75	--	87	--	128	--
92	1-0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, 3.1-3							
			0,0177008	172837,87	304,24	3059	5	182	88,00
		1т		9675,00	113,75	171	2	105	0,56
93	1-12043-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры							
			0,0177008	20200,00	--	712	--	--	--
		1т		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2209053	45505		
			Тенге			197282	18627		
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1866747			
Материалы -			Тенге			368895			
Всего заработная плата -			Тенге				183090		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			690610			
Местные материалы -			Тенге			603317			
		Накладные расходы -	Тенге			191468			
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				28720		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123493			
ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2181708			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				211811		
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			341158			
Материалы -			Тенге			3988			
Всего заработная плата -			Тенге				29465		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			299162			
		Накладные расходы -	Тенге			26518			
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				3978		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22061			
ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			389737			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				33442		
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1128			
Материалы -			Тенге			773			
Всего заработная плата -			Тенге				352		
		Накладные расходы -	Тенге			453			
		Сметная заработная плата в НР	Тенге				68		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1676			
		Нормативная трудоемость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				422		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2953131			
		Нормативная трудоемость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				258675		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10995998	101599		
			Тенге			733823	99313		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9752851			
	Материалы -		Тенге			1667099			
	Всего заработная плата -		Тенге				765148		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4002125			
	Местные материалы -		Тенге			3226871			
		Накладные расходы -	Тенге			800700			
		Нормативная трудоемость в Н.Р. -	чел-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				120105		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			655213			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11186765			
		Нормативная трудоемость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				885253		
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			341158			
	Материалы -		Тенге			3988			
	Всего заработная плата -		Тенге				29465		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			299162			
		Накладные расходы -	Тенге			26518			
		Нормативная трудоемость в Н.Р. -	чел-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3978		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22061			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге			389737			
		Нормативная трудоемость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				33442		
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1989			
	Материалы -		Тенге			1364			
	Всего заработная плата -		Тенге				624		
		Накладные расходы	Тенге			799			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				120		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2955			
		Нормативная трудоемость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				744		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11579456			
		Нормативная трудоемость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				917439		
		ИТОГО по смете				11579456			
		Целевые здания и сооружения 1,2%	Тенге			138953			

Продолжение приложения А№5 к договору №

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого прочие здания и сооружения				11 718 409			
		Накладные расходы при производстве работ в зимнее время 3,0124%	Тенге			[illegible]			
		Затраты на эксплуатацию машин 2,3%, 1%	Тенге			[illegible]			
		Затраты на эксплуатацию машин 0,3%	Тенге			[illegible]			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в ценах 2001 года	Тенге			[illegible]			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в текущих ценах	Тенге			12 238 062			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			31 297 857			
		НДС 12%	Тенге			31 921 815			
						35 754 672			

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Начальник участка:

Технический инспектор:

Инженер ПТО

Инж. смет:

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"

Страница 3