Утверждена приказом Председателя
Агенства РК по делам строительства
и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
Генподрядчик: ТОО "Казбайлык Астана"
Договор: №15/97 от 10.12.2015 г., доп.согл.№3 от 22.04.2016 г.

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей к ТРЦ "Абу Даби Плаза" в г. Астане.
Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения

АКТ №5
выполненных работ за июнь 2016г по электроснабжению КЛ-10 кВ к ТРЦ "Абу Даби Плаза"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета №2-1и э970								
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка сухого грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	160,594 м3	54,80 2,58	52,19 15,18	8800 414	8381 2437	2766 97	0,02 0,05	3 8
2	Е0101-17-14 т.ч. п-3.46 К=1,1 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, в траншеях с откосами	160,35341 м3	60,27 2,84	57,40 16,69	9665 455	9205 2677	3038 97	0,02 0,06	3 9
3	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, в траншеях с откосами	315,7687 м3	38,41 2,29	36,12 9,94	12129 723	11406 3137	3745 97	0,02 0,03	5 11
4	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, в траншеях с откосами	251,78827 м3	42,25 2,52	39,73 10,93	10639 634	10004 2752	3285 97	0,02 0,04	4 10
5	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, в котлованах при объеме котлована до 300 м3	624,3666	38,41	36,12	23983	22553	7405	0,02	10

ТОО «КАЗСТРОЙ -АС»
Технический надзор
Жумабаев Рахман Катаевич

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				327155			1884
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			6956859				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				327155			1884
		РАЗДЕЛ 23.РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДОВ,ТРОТУАРОВ И ГАЗОНОВ								
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО А/Б ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ								
		Разборка								
761	Е0127-18-2	**Разборка оснований щебеночных и песчаных**	22,505	76,77	58,94	1728	1326	865	0,13	3
		м3		17,83	11,06	401	249	133	0,04	1
762	Е0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	7,716	469,33	195,05	3621	1505	2863	1,78	14
		м3		274,28	4,68	2116	36	133	0,02	--
763	Е01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	40,66332	31,17	31,17	1267	1267	887	--	--
		т		--	21,82	--	887	100	0,46	19
764	Е010333-А19-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 19 км**	40,66332	168,88	168,88	6867	6867	1373	--	--
		т		--	33,78	--	1373	100	0,71	29
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОНА								
		Снятие газона								
781	Е0101-25-1	**Разработка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	105,8	11,32	11,32	1198	1198	318	--	--
		м3		--	3,10	--	328	97	0,01	1
782	Е0101-25-9	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	105,8	9,52	9,52	1008	1008	267	--	--
		м3		--	2,60	--	276	97	0,01	1
783	Е0101-25-1	**Разработка песка бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	47,72241	11,32	11,32	540	540	143	--	--
		м3		--	3,10	--	148	97	0,01	--
784	Е0101-25-9	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	47,72241	9,52	9,52	454	454	121	--	--
		м3		--	2,60	--	124	97	0,01	--
785	Е0101-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	152,7117	37,41	35,62	5712	5440	1795	0,01	2
		м3		1,76	10,36	269	1582	97	0,04	5

ТОО «КАЗСТРОЙ -АС»
Технический надзор
Жумабаев Рахман Катаевич

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
786	Е010333-А3-1	Перевозка растительного грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 3 км (на площадку складирования) т	202,343	40,86	40,86	8268	8268	1654	--	--
				--	8,17	--	1654	100	0,17	35
787	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов м3	152,7117	3,52	3,06	538	467	225	--	--
				0,45	1,07	68	163	97	--	1
		Восстановление газона								
788	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка м2	699,3	13,97	--	9771	--	12605	0,09	60
				13,97	--	9771	--	129	--	--
789	Е0108-3-1	Устройство ДЭС из песка Н-10см м3	69,89646	697,64	111,63	48762	7803	14085	0,90	63
				129,38	41,40	9043	2894	118	0,21	14
790	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка растительного грунта в автосамосвалы на площадке складирования/ м3	153,7722	37,41	35,62	5752	5478	1808	0,01	2
				1,76	10,36	271	1593	97	0,04	5
791	Е010333-А3-1	Перевозка растительного грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 3 км (с площадки складирования) т	184,8297	40,86	40,86	7552	7552	1510	--	--
				--	8,17	--	1510	100	0,17	32
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ТРОТУАРАХ ИЗ БРУСЧАТКИ								
		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ								
795	Е0111-25-1	Разборка покрытий из брусчатки м2	190,7	163,22	19,56	31126	3730	35416	0,87	166
				143,66	7,33	27396	1398	123	0,04	7
796	Е01031-А17-1	Погрузка брусчатки при автомобильных перевозках т	36,51	138,00	138,00	5038	5038	3527	--	--
				--	96,60	--	3527	100	2,02	74
797	Е01031-А17-2	Разгрузка брусчатки при автомобильных перевозках т	36,51	90,39	90,39	3300	3300	2310	--	--
				--	63,27	--	2310	100	1,33	49
798	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 3 км (в штабель для временного хранения) т	36,51	40,86	40,86	1492	1492	298	--	--
				--	8,17	--	298	100	0,17	6
799	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных(щебеночных и песчаных) м3	66,83	76,77	58,94	5130	3939	2568	0,13	9
				17,83	11,06	1191	739	133	0,04	3
800	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	118,09	31,17	31,17	3680	3680	2576	--	--
				--	21,82	--	2576	100	0,46	54
801	Е010333-А19-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 19 км	118,09	168,88	168,88	19943	19943	3989	--	--

ТОО «КАЗСТРОЙ-АС»
Технический надзор
Жумабаев Рахман Катаевич

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
		т		--	33,78	--	3989	100	0,71	84
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ								
802	Е0127-56-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка Н-0,12м	190,95	127,69	16,21	24383	3095	12495	0,28	53
		м2		43,73	5,46	8351	1044	133	0,02	4
803	Е0127-56-2 к=3 к объему	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать /до 15 см/	572,84	0,95	--	547	--	727	0,01	4
		м2		0,95	--	547	--	133	--	--
804	Е0127-56-1	Устройство основания из щебня толщиной 12 см.	190,95	196,38	14,40	37500	2749	12390	0,28	53
		м2		43,73	5,05	8351	964	133	0,02	4
805	Е0127-56-2к=3	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя/до 15 см/	572,84	12,38	--	7094	--	727	0,01	4
		м2		0,95	--	547	--	133	--	--
806	Е01031-А17-1	Погрузка брусчатки при автомобильных перевозках	36,66	138,00	138,00	5059	5059	3541	--	--
		т		--	96,60	--	3541	100	2,02	74
807	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 3 км (с площадки временного хранения)	36,66	40,86	40,86	1498	1498	300	--	--
		т		--	8,17	--	300	100	0,17	6
808	Е0127-56-1 прим.	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	390,95	82,59	16,21	32289	6336	25582	0,28	109
		м2		43,73	5,46	17098	2136	133	0,02	9
809	Е0127-56-2 к=7 к объему	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать /до толщины 0,05м/	1336,63	-0,95	--	-1276	--	-1697	-0,01	-8
		м2		-0,95	--	-1276	--	133	--	--
810	Е0111-25-1	Устройство покрытий из ранее демонтированной брусчатки с добовлением 40% новой брусчатки	190,95	206,44	24,45	39421	4669	44329	1,09	208
		м2		179,57	9,17	34289	1750	123	0,04	9
811	СПрайс	Брусчатка серая прямоугольная	190,7	724,18	--	138102	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			457364	113702			742
			Тенге			118433	37390			526
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			457364				
	Материалы -		Тенге			520				
	Всего заработная плата -		Тенге				155823			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			138102				
	Местные материалы -		Тенге			86608				
		Накладные расходы -	Тенге			189596				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28439			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38818				

ТОО «КАЗСТРОЙ-АС»
Технический надзор
Жумабаев Рахман Катаевич

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**			~~9 497 043~~	40 235	880 -	157 241	
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					~~88 639 067~~	10 077	588		
	ИТОГО к оплате с понжающим коэффициентом		**0,715108537933382**			~~63 386 553~~	28 659	828		

Заказчик: _____ **подпись**

МП

Генподрядчик: _____ **подпись**

МП

Казбайлык
Астана

ТОО «КАЗСТРОЙ -АС»
Технический надзор
Жумабаев Рахман Катаевич