Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г.Астана

Форма 4

Наименование объекта - Квартал D: Пятно 8D. Жилое 7 и паркинг здание

Смета номер - 4

Акт выполненных работ за сентябрь 2015 2-8D-1
(Локальный сметный расчет)

на Пятно 8D.Общестроительные работы (КЖ 8D)

Основание 130-D-8D-КЖ

Сметная стоимость	5850,497
Нормативная трудоемкость	2545
Сметная заработная плата	446,736

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда рабочих-строит. / рабочих, обслужив. машины: на един.	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		РАЗДЕЛ 1.КАРКАС								
		- КОЛОННЫ КМ1-КМ6 (КЖ27и2-30,КЖ31и1-39/1) -								
1	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, бетон В25	2,3331816	11798,59	990,15	51125	4290	9185	10,40	
		м3		1644,75	374,04	7127	1621	105	1,83	
2	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1.04	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м	3,6616184	11864,38	990,15	43443	3626	8015	10,82	
		м3		1710,54	374,04	6263	1370	105	1,83	
3	СТ2041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные, сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2467407	66000,00	--	16285	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	СТ2041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0014062	64700,00	--	91	--	--	--
			1	--	--	--	--	--	--
5	СТ2041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,007663	64400,00	--	493	--	--	--
			1	--	--	--	--	--	--
6	СТ2041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,583336	62100,00	--	36225	--	--	--
			1	--	--	--	--	--	--
7	СТ2041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,961746	59900,00	--	57609	--	--	--
			1	--	--	--	--	--	--
8	СТ2041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,0076551	59100,00	--	452	--	--	--
			1	--	--	--	--	--	--
		- СТм1-СТмII (КЖ27в2-30,КЖ41-73)							
9	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25	6,8440171	12852,39	442,42	87962	3028	18178	14,00
		м3		2362,50	167,13	16169	1144	105	0,82
10	Е0106-17-3 п.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м	5,7833207	12946,89	442,42	74876	2559	15935	14,56
		м3		2457,00	167,13	14210	967	105	0,82
11	СТ2041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0641225	69000,00	--	4424	--	--	--
			1	--	--	--	--	--	--

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
				0,2509044	72000,00		68465	--	--	--
13	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм						--	--	--
				0,0424412	71100,00	--	3018	--	--	--
14	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
				0,3204896	68800,00	--	22050	--	--	--
15	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм			--	--	--	--	--	--
				0,0281918	64200,00	-	1816	--	--	--
16	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм			-	--	--	--	--	--
				0,06142	10437,30	95,55	641	6	48	3,05
			шт		587,25	9,00	36	1	130	0,04
17	Е0124-11-3	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром до 200 мм								
				0,12284	27685,09	1525,84	3401	187	268	6,90
			шт		1334,25	346,50	164	43	130	1,42
18	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. 100 мм								
				0,06142	770,63	--	47	--	24	1,80
			1сальник		301,50	--	19	--	128	--
19	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм								
				0,12284	2017,57	1,57	248	--	62	2,36
			1сальник		393,75	--	48	--	128	--
20	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, гильзы								
				0,0000639	196397,62	304,24	13	--	2	198,00
			1т		33075,00	114,75	2	--	105	0,56
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			472684	13696		
				Тенге			44038	5144		
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			472389			
		Материалы -		Тенге			58173			
		Всего заработная плата -		Тенге				49115		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			210928			
		Местные материалы -	Тенге			145620			
		Накладные расходы -	Тенге			51631			
		Нормативная трудоемкость к ГЭР -	чел-ч						
		Сметная заработная плата к ГЭР -	Тенге				7745		
		Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31441			
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			555461			
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				56860		
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			295			
		Материалы -	Тенге			228			
		Всего заработная плата -	Тенге				67		
		Накладные расходы -	Тенге			86			
		Сметная заработная плата к ГЭР -	Тенге				13		
		Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23			
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -	Тенге			404			
		Сметная заработная плата -	Тенге				80		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			555865			
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				56939		
		РАЗДЕЛ 2.Плиты перекрытий на отм. 0,000 до 27,540 (КЖ74-147)							
21	Г0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25							
		м3	75,8591872	12182,76 1282,50	241,10 91,08	924174 97289	18290 6909	109409 105	8,06 0,44
22	Г0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м							
		м3	64,1024128	12234,06 1333,80	241,10 91,08	784233 85500	15455 5838	95905 105	8,38 0,44
23	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6мм							
		т	0,52736	69000,00 --	-- --	36388 --	-- --	-- --	-- --
24	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм							
		т	0,40064	66000,00 --	-- --	26442 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,3192	64700,00	--	1242	--	--	--
26	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	7,6992	72000,00	--	554342	--	--	--
27	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,45408	71100,00	--	103385	--	--	--
28	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,65184	68800,00	--	251247	--	--	--
29	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,95072	64500,00	--	125821	--	--	--
30	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1,18528	64400,00	--	76332	--	--	--
31	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	1,29408	62100,00	--	80362	--	--	--
32	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,44416	62100,00	--	27582	--	--	--

Закладные детали и обрамления отверстий перекрытий

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. 3.1-1							
			0,023424	172837,87	304,24	3649	7	241	58,00
		1т		9675,00	114,75	225	3	105	0,50
34	C12041-132	Металлизация закладных анкерных изделий							
			0,023424	40200,00	--	942	--	--	--
		1т		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2996542	33752		
			Тенге			183016	12750		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2996542			
	Материалы -		Тенге			507369			
	Всего заработная плата -		Тенге				195766		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1284986			
	Местные материалы -		Тенге			988319			
		Накладные расходы -	Тенге			205555			
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел-ч						
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				30833		
		Непланируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192126			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3394222			
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				226599		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3394222			
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				226599		

РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦЫ

Лестница Л2 в осях "А/8-Б/8; 3/8-4/8"(КЖ84и1-86и1)

35	E0109-24-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж косоуров из гнутосварных профилей в зданиях							
			0,36484	14280,92	4143,06	5210	1512	3437	58,20
		1т		9362,70	1104,02	3416	403	90	3,92
36	C12021-146	Косоуры							
			0,3794336	108500,00	--	41169	--	--	--
		1т		--	--	--	--	--	--
37	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях							
			0,0424	13864,97	4022,39	588	171	388	56,50
		1т		9090,00	1071,86	385	45	90	3,81
38	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т							
			0,044096	154400,00	--	6808	--	--	--
		1т		--	--	--	--	--	--
39	E0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов							
			8	59,75	0,42	478	3	209	0,16
		100т		28,80	0,16	230	1	90	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	СТ1011-2098 Изм. и дополн.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм							
			8	13,33		107	--	--	--
		100		--	--	--	--	--	--
41	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий							
			0,40724	1333,50	512,12	543	127	249	2,96
		т		679,50	--	277	--	90	--
42	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз							
			16,2896	20,47	0,02	333	--	85	0,03
		м2		5,81	--	95	--	90	--
43	Е0115-26-6 К=2 за 2 раза по объем	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за два раза/							
			32,5792	20,36	0,02	663	1	122	0,02
		м2		4,16	--	136	--	90	--
44	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытием "X-FLAM"							
			6,5	2234,73	99,18	14526	645	899	0,59
		м2		116,55	37,18	758	241	90	0,18
45	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25							
			2,52	12182,76	241,10	30701	608	3634	8,06
		м3		1282,50	91,08	3232	230	105	0,44
46	СТ2041-114 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм							
			0,206	68800,00	--	14173	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Лестница Л-1 в осях "3/8-4/8" - "Б/8-Г/8" (КЖ99и1-102и1)							
47	Е0109-24-1 Ед. и=1,6 прим.3 К=1,03	Монтаж косоуров из гнутосварных профилей в зданиях							
			1,9372	14280,92	4143,06	27665	8026	18249	58,20
		т		9362,70	1104,02	18137	2139	90	3,92
48	СТ2021-146	Косоуры							
			2,014688	108500,00	--	218594	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
49	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях							
			0,1818	13864,97	4022,37	2521	731	1663	56,59
		т		9090,00	1071,86	1653	195	90	3,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	СТ2021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т							
			0,159072	154200,00	--	29193	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
51	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов							
			18	59,78	0,42	1076	8	369	0,16
		шт		28,80	0,16	518	3	90	--
52	СТ3011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм							
			18	13,33	--	240	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
53	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий							
			2,119	1333,50	312,12	2826	661	1296	2,96
		т		679,50	--	1440	--	90	--
54	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз							
			84,76	20,47	0,02	1735	2	443	0,03
		м2		5,81	--	492	--	90	--
55	Е0113-26-6 К=2 на 2 раза на объем	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за два раза/							
			169,52	20,36	0,02	3451	3	635	0,02
		м2		4,16	--	705	--	90	--
56	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытием "X-FLAM							
			28,5	2234,73	99,18	63690	2827	3942	0,59
		м2		116,55	37,15	3322	1059	90	0,18
57	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25							
			34,8	12182,76	241,10	423960	8390	50191	8,06
		м3		1282,50	91,08	44631	3170	105	0,44
58	СТ2041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь глаткая класса А-I, d 6 мм							
			0,138	69000,00	--	9522	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
59	СТ2041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь глаткая класса А-I, d 8 мм							
			0,383	66000,00	--	25278	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	С12041-96 Изм. и доп.изм.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,126	65700,00	--	8122	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
61	С12041-114 Изм. и доп.изм.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,2195	68800,00	--	152702	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
62	С12041-130 Изм. и доп.изм.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 22 мм	1,752	57000,00	--	99864	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Лестница Л3 (КЖ103и1-105)							
63	Е0109-24-1 п.9, п-1,6 прим.3 К=1,03	Монтаж косоуров из гнутосварных профилей в зданиях	0,14838	14280,92	4343,06	2119	615	1398	58,20
		т		9362,70	1104,02	1389	164	90	3,92
64	С12021-146	Косоуры	0,1543152	108500,00	--	16743	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
65	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,02456	13864,97	4022,39	341	99	225	56,50
		т		9090,00	1071,86	223	26	90	3,81
66	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0255424	154400,00	--	3944	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
67	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	18	59,75	0,42	1076	8	469	0,16
		шт		28,80	0,16	518	3	90	--
68	С11011-2098 Изм. и доп.изм.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	18	13,33	--	240	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
69	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,17294	1333,50	312,12	231	54	106	2,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		т		679,50	--	118	--	90	--
70	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз							
			6,9175	20,37	0,02	142	--	52	0,03
		м2		8,84	--	40	--	90	--
71	Е0113-26-6 К=2 до 2 раз на объем	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за два раза							
			13,8352	20,36	0,02	282	--	52	0,02
		м2		4,16	--	58	--	90	--
72	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытием "X-FLAM							
			2,93	2234,73	99,18	4557	201	281	0,59
		м2		116,55	37,15	237	75	99	0,18
73	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25							
			1,64	12182,76	241,10	19980	395	2365	8,06
		м3		1282,50	91,08	2103	149	105	0,44
74	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм							
			0,0142	69000,00	--	980	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
75	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм							
			0,0072	66000,00	--	475	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
76	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм							
			0,00464	71100,00	--	330	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
77	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм							
			0,0565	68800,00	--	3887	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
78	С12041-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 22 мм							
			0,07104	57000,00	--	4049	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- СТм1-СТм11 (КЖ27и2-30,КЖ41-73)							
79	1-0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25							
			10,3718839	12952,39	347,42	133293	4589	27549	93,00
		м3		2362,50	167,13	24594	1735	105	0,82
80	1-0106-17-3 п.п.п.4,7, и 3,1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м							
			8,7644333	12946,89	442,42	113472	3878	24149	14,56
		м3		2457,00	167,13	21534	1465	105	0,82
81	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм							
			0,0971755	69000,00	--	6705	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
82	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм							
			1,4410646	72000,00	--	103757	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
83	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм							
			0,0643183	71100,00	--	4573	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
84	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм							
			0,4856914	68800,00	--	33416	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
85	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм							
			0,0427237	64400,00	--	2751	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
86	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм							
			0,09308	10437,30	95,55	972	9	72	3,05
		шт		587,25	9,00	55	1	130	0,93
87	Е0124-11-3	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром до 200 мм							
			0,18616	27685,09	1525,84	5154	284	407	6,29
		шт		1334,25	346,50	248	65	130	1,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	Г0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. 100 мм							
			0,09308	776,63	--	72	--	56	1,80
		1сальник		301,50	--	28	--	175	--
89	Г0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм							
			0,18616	2017,57	1,57	376	--	93	2,36
		1сальник		393,75	--	73	--	128	--
90	Г0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, гильзы							
			0,0009968	196397,62	304,24	19	--	3	198,00
		1т		33075,00	114,75	3	--	195	0,56
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1649688	33846		
			Тенге			130558	11167		
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1288119			
Материалы -			Тенге			282697			
Всего заработная плата -			Тенге				110339		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			471200			
Местные материалы -			Тенге			410239			
		Накладные расходы -	Тенге			114866			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17230		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84179			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1487164			
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				127569		
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			361122			
Материалы -			Тенге			4353			
Всего заработная плата -			Тенге				31284		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			316450			
		Накладные расходы -	Тенге			28156			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4223		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23357			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			412634			
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				35507		
Стоимость санитехнических работ -			Тенге			447			
Материалы -			Тенге			346			
Всего заработная плата -			Тенге				101		
		Накладные расходы -	Тенге			130			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35			
ВСЕГО, Стоимость санитехнических работ -			Тенге			612			
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				121		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1900410			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				163198		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5318913	81294		
			Тенге			357612	20061		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4757049			
	Материалы -		Тенге			848239			
	Всего заработная плата -		Тенге				244323		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1966214			
	Местные материалы		Тенге			1544177			
		Накладные расходы -	Тенге			372052			
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				55808		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			307746			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			5436847			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				411028		
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			361122			
	Материалы -		Тенге			4353			
	Всего заработная плата -		Тенге				31284		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			316450			
		Накладные расходы -	Тенге			28156			
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				5222		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23357			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			412634			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				35507		
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			742			
	Материалы -		Тенге			574			
	Всего заработная плата -		Тенге				168		
		Накладные расходы -	Тенге			215			
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				32		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1015			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				201		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5850497			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				446756		
		ИТОГО по смете				5850497			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			70 206			
		Итого временные здания и сооружения				5 920 703			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0325%	Тенге			179 664			
		Затраты на выполнение работ 1%	Тенге			59 207			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			23 683			
		ИТОГО ПО СМР (ПОСТУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года)				6 183 257			
		ИТОГО ПО СМЕТНОЙ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			17 817 180			
		Резервы, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			1 129 444			
		НДС 12%	Тенге			18 064 977			

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Начальник УПК

Технический надзор

Инженер ПТО

Инженер ПТО

«____» _____ 20___ г.

Подрядчик: ТОО "Байтас Инвест Строй"