Счет-фактура № 00000000033 от 15 ноября 2013 г.

Поставщик: ТОО "Стройсервис-97"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, ул. Абая 151/115 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ764500239870001617, в банке АО "Банк Астана-Финанс" , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №35 от 27.08.13г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, п.Балпык би, ул.Мырзабекова, 38

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140010872, ТОО "Стройсервис-97",г.Алматы, ул. Абая 151/115

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120640014937, "Көксу ауданының білім бөлімі" ММ,Республика Казахстан, п.Балпык би, ул.Мырзабекова, 38

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: "Көксу ауданының білім бөлімі" ММ

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120640014937, Республика Казахстан, п.Балпык би, ул.Мырзабекова, 38

ИИК получателя: KZ80070103KSN0918000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт зданий детского сада в селе Енбекшиказах Коксуского района Алматинской области	Объект	1	17 580 166,07	17 580 166,07	12%	2 109 619,93	19 689 786,00	0	
Всего по счету:					**17 580 166,07**		**2 109 619,93**	**19 689 786,00**		

Руководитель: Есбергенов Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 00000000033
от 15 ноября 2013 г.

Исполнитель **ТОО "Стройсервис-97"**

Заказчик: **"Көксу ауданының білім бөлімі" ММ**

Основание: **№35 от 27.08.13г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт зданий детского сада в селе Енбекшиказах Коксуского района Алматинской области	1	Объект	19 689 786,00	19 689 786,00

Итого: 19 689 786,00

В том числе НДС 2 109 619,93

Всего оказано услуг 1, на сумму 19 689 786,00 KZT

Девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят шесть тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО "Стройсервис-97"

БИН: 041140010872
Адрес: г.Алматы, ул. Абая 151/115

Расчетный счет: KZ764500239870001617 в АО "Банк Астана-Финанс" ,
БИК: ASFBKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: "Көксу ауданының білім бөлімі" ММ

БИН: 120640014937
Адрес: Республика Казахстан, п.Балпык би, ул.Мырзабекова, 38
Расчетный счет: KZ80070103KSN0918000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Типовая вневедомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик «Коксу ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"

Объект: Капитальный ремонт зданий детского сада в селе Енбекшиказах Коксуского района Алматинской области

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за ноябрь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		35	27.08.2013				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					дополнительные		НДС	Всего с учетом НДС,тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		стоимость прочих работ не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			в отчетном месяце	по монтажу оборудов					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту	64 596 298							7 751 556	72 347 854
в т.ч. за ноябрь	17 580 166							2 109 620	19 689 786
удерж аванса									590 694
К оплате									19 099 092

Заказчик

Подрядчик

Форма 2

))

Заказчик «Коксу ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Подрядчик ТОО "Строй-сервис-97"
Договор №35 от 27.08.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий детского сада в селе Енбекшиказах Коксуского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий детского сада в селе Енбекшиказах Коксуского района Алматинской области

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Мебель и оборудование										
1	С СН РК 8.02-13.2004. Сб.5.3	Весы товарные шт	1	14600,00 --	-- --	14600 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
2	С СН РК 8.02-13.2004. Сб.5.3	Шкаф для одежды персонала шт	1	15480,00 --	-- --	15480 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
3	С СН РК 8.02-13.2004. Сб.5.3	Стол обеденный шт	1	2580,00 --	-- --	2580 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
4	С СН РК 8.02-13.2004. Сб.5.3	Стул для взрослых шт	4	2258,00 --	-- --	9032 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
5	С СН РК 8.02-13.2004. Сб.5.3	Диван мягкий шт	1	18598,00 --	-- --	18598 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
6	С СН РК 8.02-13.2004. Сб.5.3	Стеллаж производственный шт	1	10535,00 --	-- --	10535 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
7	С Прайс-лист	Шкаф морозильный "Полаир"	1	135180,24	--	135180	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--
8	С Прайс-лист	Ванна моечная"	шт 1	45461,31 --	-- --	45461 --	-- --	-- --	-- --
9	С Прайс-лист	Мясорубка	шт 1	31251,88 --	-- --	31252 --	-- --	-- --	-- --
10	С Прайс-лист	Картофелечистка	шт 1	69543,20 --	-- --	69543 --	-- --	-- --	-- --
11	С Прайс-лист	Овощерезка	шт 1	61613,38 --	-- --	61613 --	-- --	-- --	-- --
12	С СН РК 8.02-13.2004. Сб.5.3	Табурет для персонала	шт 5	2580,00 --	-- --	12900 --	-- --	-- --	-- --
13	С СН РК 8.02-13.2004. Сб.5.3	Стол производственный	шт 6	8600,00 --	-- --	51600 --	-- --	-- --	-- --
14	С СН РК 8.02-13.2004. Сб.5.3	Полка настенная для инвентаря	шт 2	2580,00 --	-- --	5160 --	-- --	-- --	-- --
15	С СН РК 8.02-13.2004. Сб.5.3	Стол для разрубки мяса	шт 1	10664,00 --	-- --	10664 --	-- --	-- --	-- --
16	С Прайс-лист	Шкаф жарочный электрический	шт 1	145867,86 --	-- --	145868 --	-- --	-- --	-- --
17	С Прайс-лист	Котел пищеварочный	шт 1	187474,71 --	-- --	187475 --	-- --	-- --	-- --
18	С Прайс-лист	Электроплита 4 комфорочная	шт 1	108768,76 --	-- --	108769 --	-- --	-- --	-- --
19	С СН РК 8.02-13.2004. Сб.5.3	Подтоварник металлический	шт 1	2800,00 --	-- --	2800 --	-- --	-- --	-- --
20	С СН РК 8.02-13.2004. Сб.5.3	Шкаф для хлеба	шт 1	28595,00 --	-- --	28595 --	-- --	-- --	-- --
21	С СН РК 8.02-13.2004. Сб.5.3	Столик-термос для перевозки пищи для подносов	шт 1	88150,00 --	-- --	88150 --	-- --	-- --	-- --
			шт						

1	2	3		4	5		7	8	9	10	11
22	С СН РК 8.02-13.2004. Сб.5.3	Шкаф для посуды	шт	1	33970,00 --	-- --	33970 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	С Прайс-лист	Ванна моечная односекционная сварная"	шт	1	15890,96 --	-- --	15891 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	С СН РК 8.02-13.2004. Сб.5.3	Электрокипятильник	шт	1	33635,00 --	-- --	33635 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	С СН РК 8.02-13.2004. Сб.5.3	Ларь для грязного белья	шт	2	13545,00 --	-- --	27090 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	С СН РК 8.02-13.2004. Сб.5.3	Секция для белья	шт	7	7310,00 --	-- --	51170 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	С Прайс-лист	Машина стирально-отжимная	шт	1	691217,71 --	-- --	691218 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	С Прайс-лист	Машина сушильная	шт	1	165907,29 --	-- --	165907 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	С Прайс-лист	Тележка для мокрого и сухого белья	шт	1	26632,90 --	-- --	26633 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	С Прайс-лист	Каток гладильная	шт	1	235518,37 --	-- --	235518 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	С СН РК 8.02-13.2004. Сб.5.3	Стол гладильный	шт	1	3225,00 --	-- --	3225 --	-- --	-- --	-- --	-- --
32	С СН РК 8.02-13.2004. Сб.5.3	Стол производственный	шт	1	6375,00 --	-- --	6375 --	-- --	-- --	-- --	-- --
33	С СН РК 8.02-13.2004. Сб.5.3	Машина швейная	шт	1	6375,00 --	-- --	6375 --	-- --	-- --	-- --	-- --
34	С СН РК 8.02-13.2004. Сб.5.3	Утюг электрический	шт	1	1240,00 --	-- --	1240 --	-- --	-- --	-- --	-- --
35	С СН РК 8.02-13.2004. Сб.5.3	Шкаф подвесной	шт	1	13330,00 --	-- --	13330 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Септик									

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
36	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	7,8	33,67	32,10	263	250	105	0,01	--
				1,57	12,33	12	96	97	0,05	--
		м3								
37	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,3	218,93	--	66	--	74	1,54	--
				218,93	--	66	--	113	--	--
		м3								
38	Е0101-18-5	Обратная засыпка грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	2,1	56,25	52,36	118	110	47	0,03	--
				3,89	19,37	8	41	97	0,08	--
		м3								
39	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,62	21,55	4,52	35	7	27	0,11	--
				17,03	--	28	--	97	--	--
		м3								
40	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	1,62	7,57	7,57	12	12	4	--	--
				--	2,46	--	4	97	0,01	--
		м3								
41	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,01	465331,02	1733,92	4653	17	801	361,00	4
				60966,00	650,25	610	7	130	3,17	--
		км								
42	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	2,18	19877,07	2308,84	43332	5033	8929	13,87	30
				2286,00	864,68	4983	1885	130	4,22	9
		м3								
43	Е0110-55-1	Устройство деревянной крышки, прим.	2,4	1292,59	29,74	3102	71	127	0,23	1
				32,85	11,23	79	27	120	0,05	--
		м2								
44	Е0110-12-6	Обшивка деревянных крыш из оцинкованного листа	0,9	503,52	0,92	453	1	41	0,25	--
				37,58	0,34	34	--	120	--	--
		м2								
45	СТ31104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
46	Е0106-1-1	Устройство бетонного лотка	1,26	7940,17	66,01	10005	83	292	1,35	2
				195,75	24,93	247	31	105	0,12	--
		м3								
47	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,2	7940,17	66,01	9528	79	278	1,35	2
				195,75	24,93	235	30	105	0,12	--
		м3								

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
48	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	10	11,76	--	118	--	137	0,05	1
				10,69	--	107	--	128	--	--
			м							
		Благоустройство территории,ограждения и МАФ								
		Благоустройство								
49	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	80	232,89	17,83	18631	1426	1099	0,04	3
				6,41	5,07	513	405	119,7	0,02	1
			м2							
50	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	80	100,15	42,08	8012	3366	6917	0,38	30
				57,38	14,85	4590	1188	119,7	0,07	6
			м2							
51	С143003-34 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Плиты тротуарные из тяжелого бетона М-400-450, толщина 80 мм	80	850,00	--	68000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м2							
52	Е0127-34-2	Установка поребрик	210	592,92	6,63	124514	1392	27760	0,70	147
				108,68	1,76	22823	369	119,7	0,01	1
			м							
53	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Поребрик	3,78	25300,00	--	95634	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м3							
54	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	690	19,95	15,58	13766	10750	5293	0,01	6
				1,03	5,50	711	3795	119,7	0,03	19
			м2							
55	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	690	329,37	34,29	227265	23660	12228	0,04	27
				6,01	8,79	4147	6069	119,7	0,03	21
			м2							
56	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	510	15,17	5,88	7739	3001	5293	0,05	23
				7,02	1,65	3580	841	119,7	0,01	3
			м2							
57	Е0127-52-4	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать**	7140	0,29	0,02	2071	143	1709	--	10
				0,19	0,01	1357	71	119,7	--	--
			м2							

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
58	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	180	15,17	5,88	2731	1059	1868	0,05	8
				7,02	1,65	1264	297	119,7	0,01	1
		м2								
59	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять,исключать	360	0,29	0,02	104	7	86	--	--
				0,19	0,01	68	4	119,7	--	--
		м2								
60	С143010-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	138,38	1240,00	--	171591	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
61	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	244,6	438,32	6,63	107214	1622	32334	0,70	171
				108,68	1,76	26583	430	119,7	0,01	1
		м								
62	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Камни бетонные бортовые ГОСТ 6665-91/ М-400	10,27	26000,00	--	267020	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3566810	52093			466
			Тенге			72043	15590			64
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1014268				
Материалы -			Тенге			24090				
Всего заработная плата -			Тенге				87527,00			
Местные материалы -			Тенге			866148				
		Накладные расходы -	Тенге			105414				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15812,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67181				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1186863				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							582
		Сметная заработная плата -	Тенге				103339,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			13518				
Материалы -			Тенге			3				
Всего заработная плата -			Тенге				107,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			13400				
Местные материалы -			Тенге			8				
		Накладные расходы -	Тенге			137				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			819				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			14474				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				127,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			2539024				
		Ненормируемые непредвиденные затраты -	Тенге			152341				
	ВСЕГО: Стоимость прочих работ -		Тенге			2691365				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3892702				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							582
		Сметная заработная плата -	Тенге				103466,00			

РАЗДЕЛ 2.Котельная Общестроительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
63	Е0101-18-1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	45	37,55	35,51	1690	1598	510	0,01	1
				2,04	10,94	92	492	87,3	0,04	2
		м3								
64	Е0101-164-2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,5	218,93	--	766	--	779	1,54	5
				218,93	--	766	--	101,7	--	--
		м3								
65	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11,11	134,10	--	1490	--	1515	0,97	11
				134,10	--	1490	--	101,7	--	--
		м3								
66	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	11,11	21,55	4,52	239	50	165	0,11	1
				17,03	--	189	--	87,3	--	--
		м3								
67	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,66	2530,27	100,89	6731	268	458	0,85	2
				123,75	38,25	329	102	106,2	0,18	--
		м3								
68	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,5	7940,17	66,01	11910	99	313	1,35	2
				195,75	24,93	294	37	94,5	0,12	--
		м3								
69	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	10,68	9001,45	311,32	96135	3325	5638	2,82	30
				441,00	117,61	4710	1256	94,5	0,57	6
		м3								
70	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0171	65900,00	--	1127	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
71	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0042	65000,00	--	273	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен. фундаментов	7,12	187,79	4,19	1337	30	451	0,38	3
				58,05	1,58	413	11	106,2	0,01	--
		м2								
73	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	52,2	245,44	3,82	12812	199	2150	0,21	11
				37,35	1,44	1950	75	106,2	0,01	--
		м2								
		Стены								
74	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	17,57	2288,24	335,84	40204	5901	15408	4,54	80
				699,75	126,00	12295	2214	106,2	0,61	11
		м3								
75	С1430006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	6,68	12200,00	--	81496	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
76	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0677	72779,65	422,15	4927	29	605	56,40	4
				8257,50	157,50	559	11	106,2	0,77	--
		т								
77	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0677	41200,00	--	2789	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
78	E0106-18-9	Устройство перемычек	0,2	15358,92	367,51	3072	74	443	13,10	3
				2202,75	138,83	441	28	94,5	0,68	--
		м3								
79	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0139	65900,00	--	916	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
80	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0055	65000,00	--	358	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
81	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	1,27	11284,67	316,01	14332	401	1785	8,25	10
				1368,00	119,39	1737	152	94,5	0,58	1
		м3								
82	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0654	67700,00	--	4428	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0019	62000,00	--	118	--	--	--	--
				-	--	--	--	--	--	--
		т								
84	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,027	65000,00	--	1755	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Перекрытие								
85	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	4	3020,81	414,99	12083	1660	2361	2,01	8
				339,75	128,68	1359	515	126	0,54	2
		шт								
86	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	17,92	2410,00	--	43187	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Кровля								
87	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	23,5	229,96	1,19	5404	28	691	0,16	4
				27,00	0,45	635	11	107,1	--	--
		м2								
88	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	4,23	6066,62	245,72	25662	1039	2151	2,71	11
				382,50	92,25	1618	390	107,1	0,45	2
		м3								
89	Е0112-7-5	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	42	1267,99	8,20	53256	344	12416	1,71	72
				272,95	3,08	11464	129	107,1	0,02	1
		м2								
90	С11011-425	Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным порошковым покрытием	46,2	1260,00	--	58212	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
91	Е0110-14-1	Установка стропил	0,76	21304,82	334,28	16192	254	2892	22,10	17
				3397,50	126,00	2582	96	108	0,62	--
		м3								
92	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,011	45800,00	--	504	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
93	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,2	60300,00	--	12060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
94	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	10,7	767,86	7,54	8216	81	2514	1,43	15
				214,65	2,86	2297	31	108	0,01	--
95	Е0115-164-1	Простая окраска белилами деревянных стен м2	10,7	106,81	1,19	1143	13	421	0,26	3
				41,18	0,45	441	5	94,5	--	--
96	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2	42	20,48	0,91	860	38	228	0,03	1
				4,68	0,34	197	14	108	--	--
97	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м2	0,7	573,75	28,11	402	20	102	0,78	1
				123,75	10,58	87	7	108	0,05	--
		м3								
		Заполнение проемов								
98	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	1,92	346,04	18,87	664	36	296	0,82	2
				136,44	6,39	262	12	108	0,03	--
99	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой м2	1,92	6920,00	--	13286	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
100	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	1,89	398,48	102,53	753	194	382	0,90	2
				151,65	35,67	287	67	108	0,14	--
101	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П м2	1,89	5610,00	--	10603	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
102	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание м2	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
		Внутренние отделочные работы								
103	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,33	8719,48	--	11597	--	835	3,66	5
				567,00	--	754	--	110,7	--	--
		м3								
104	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	16,7	268,66	13,43	4487	224	1067	0,37	6
				52,65	5,04	879	84	110,7	0,02	--
		м2								
105	Е0115-60-6	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону потолков	45	264,00	2,11	11880	95	5477	0,67	30
				128,48	0,32	5782	14	94,5	0,04	2
		м2								
106	Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	16,7	97,52	4,00	1629	67	823	0,37	6
				57,35	0,61	958	10	85,05	--	--
		м2								
107	С143002-52	Сухие смеси штукатурные грунтовочные	20	21,00	--	420	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
108	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	61,7	17,43	0,12	1075	7	803	0,09	6
				13,73	0,05	847	3	94,5	--	--
		м2								
		Наружные отделочные работы								
109	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен и парапет	54,39	228,98	1,96	12454	107	5620	0,61	33
				108,90	0,45	5923	24	94,5	0,03	1
		м2								
110	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	54,39	10,56	0,90	574	49	362	0,04	2
				6,71	0,34	365	18	94,5	--	--
		м2								
111	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,56	245,44	3,82	874	14	147	0,21	1
				37,35	1,44	133	5	106,2	0,01	--
		м2								
112	С11011-314	Лак каменноугольный	1,07	59,00	--	63	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
113	Е0112-8-2	Устройство обделок из фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	1,92	31,04	0,05	60	--	16	0,05	--
				7,70	0,02	15	--	107,1	--	--
		м2								
114	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,36	9402,74	98,32	3385	35	249	4,41	2
				695,25	37,15	250	13	94,5	0,18	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			601849	16279			389
			Тенге			62397	5828			31
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			601849				
		Материалы -	Тенге			98040				
		Всего заработная плата -	Тенге				68225,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			108451				
		Местные материалы -	Тенге			316682				
		Накладные расходы -	Тенге			70073				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10511,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40315				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			712237				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							454
		Сметная заработная плата -	Тенге				78736,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			712237				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							454
		Сметная заработная плата -	Тенге				78736,00			

РАЗДЕЛ 3.Котельная Водопровод холодной воды

115	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.20 мм	8	364,67	4,19	2917	34	566	0,34	3
				59,85	1,58	479	13	115,2	0,01	--
		м								
116	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.15мм	2	329,67	4,19	659	8	142	0,34	1
				59,85	1,58	120	3	115,2	0,01	--
		м								
117	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	371,00	--	371	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
118	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам.15мм	1	7932,57	1,57	7933	2	62	0,30	--
				54,00	--	54	--	115,2	--	--
		1 кран								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам.до 50мм	10	10,99	--	110	--	123	0,05	1
				10,69	--	107	--	115,2	--	--
		м								
120	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.50-65мм	0,01	8097,13	--	81	--	94	51,50	1
				8032,50	--	80	--	117	--	--
		км								
121	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,41	148,40	0,07	209	--	144	0,65	1
				108,00	0,02	152	--	94,5	--	--
		м2								
		Канализация								
122	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.100 мм	6	1218,62	10,58	7312	63	1023	0,77	5
				144,00	3,96	864	24	115,2	0,02	--
		м								
123	Е0115-178-4	Окраска металлических стен за 1 раз кузбасским лаком	2,04	22,29	--	45	--	36	0,11	--
				18,68	--	38	--	94,5	--	--
		м2								
124	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам.до 100мм	6	11,13	--	67	--	74	0,05	--
				10,69	--	64	--	115,2	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			19704	107			11
			Тенге			1958	40			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			336				
	Материалы -		Тенге			64				
	Всего заработная плата -		Тенге				271,00			
	Местные материалы -		Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			274				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			646				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				312,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19369				

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			17202				
		Всего заработная плата -	Тенге				1727,00			
		Стоимость материалов и конструкции -	Тенге			371				
		Местные материалы -	Тенге			2				
		Накладные расходы -	Тенге			1990				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				298,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1281				
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22640				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				2026,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			23286				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2337,00			

РАЗДЕЛ 4.Котельная Электроосвещение

125	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	177	1,00	1
				205,00	2,30	205	2	85,5	0,01	--
		шт								
126	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
127	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	6	313,00	131,00	1878	786	800	0,75	5
				119,00	36,90	714	221	85,5	0,21	1
		шт								
128	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПН03-100-001-МУ3	4	871,00	--	3484	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
129	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с тражателем/ГУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	1	443,00	--	443	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
130	С151701-88	Светильник тип НСХ-60 МУ3	1	157,00	--	157	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
131	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	2	33,00	--	66	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
132	С151706-21	Лампы биспиральные / ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200	4	58,00	--	232	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	3	47,00	0,20	141	1	117	0,29	1
		шт		45,50	0,10	137	--	85,5	--	--
145	СТ51801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	3	215,00	--	645	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	1	892,90	17,90	893	18	339	2,00	2
		шт		394,00	2,30	394	2	85,5	0,0	--
147	СПрайс-лист	Магнитный пускатель	1	1276,00	--	1276	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
148	Ц0108-409-2	Трубы винипластмассовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	49	147,30	73,00	7218	3577	2840	0,29	14
		м		49,50	18,30	2426	897	85,5	0,11	5
149	СТ30804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, до Dн 25 мм	4,9	777,00	--	3807	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
150	Ц0108-412-6	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120мм2	49	36,00	1,40	1764	69	1186	0,16	8
		м		27,90	0,40	1367	20	85,5	--	--
151	СТ51607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5мм2	0,19	9230,00	--	1754	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
152	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100мм2м	40	88,90	3,10	3556	124	964	0,16	6
		м		27,90	0,30	1116	12	85,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**107967**	**5826**			**64**
			Тенге			**11152**	**1416**			**8**

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			52000				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования -	Тенге			52000				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			50883				
		Материалы -	Тенге			7875				
		Всего заработная плата -	Тенге				12568,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26030				
		Накладные расходы -	Тенге			10746				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1612,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3698				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге			65327				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				14180,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3807				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3807				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			228				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4036				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			1276				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77				
		ВСЕГО. Стоимость прочих работ -	Тенге			1353				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			122715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				14180,00			
		РАЗДЕЛ 5.Оборудование котельной								
153	Е0118-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных паровых водогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	13038,27	1712,39	26077	3425	19829	46,00	92
		1котел		7965,00	641,25	15930	1283	115,2	3,13	6
154	С Прайс-лист	Котел стальной водогрейный жидком топливе "Тансу"	2	204692,85	--	409386	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0118-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	3	4271,56	221,06	12815	663	9930	16,30	49
		1насос		2790,00	83,25	8370	250	115,2	0,41	1
156	С Прайс-лист	Насос "Grundfos" TP 40-190/2	2	116090,90	--	232182	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
157	С Прайс-лист	Насос "Grundfos" TP 32-230/2	2	100967,22	--	201934	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	Е0118-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром на трубков 108 мм	1	25087,84	155,59	25088	156	791	3,58	4
				627,75	58,50	628	58	115,2	0,28	--
		1шт								
159	П0106-311-3	Бак прямоугольный, вместимость 2,5м3 (для запаса подпиточной воды)	0,36	57106,00	16190,00	20558	5828	11996	242,00	87
				39380,00	1760,01	14177	634	81	10,21	4
		1								
160	С12021-199	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, прямоугольного сечения при массе изделий до 1,0т	0,36	149600,00	--	53856	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1								
161	Е0118-10-9	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 1 м3	1	14120,41	151,78	14120	152	2123	11,00	11
				1786,50	56,25	1787	56	115,2	0,28	--
		1бак								
162	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.80 мм	25	935,75	20,80	23394	520	3983	0,73	18
				130,50	7,79	3263	195	115,2	0,04	1
		м								
163	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.50 мм	20	623,70	14,12	12474	282	2434	0,55	11
				100,35	5,29	2007	106	115,2	0,03	1
		м								
164	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм	31	302,95	4,59	9391	142	1893	0,28	9
				51,30	1,71	1590	53	115,2	0,01	--
		м								
165	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.15 мм	2	292,95	4,59	586	9	122	0,28	1
				51,30	1,71	103	3	115,2	0,01	--
		м								
166	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	12	891,93	90,13	10703	1082	6656	2,60	31
				447,75	33,75	5373	405	115,2	0,16	2
		1шт								
167	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа/10кгс/см2/,Dy80мм	7	5190,00	--	36330	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
168	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру1,6МПа/16кгс/см2/, Dy20 мм	3	483,00	--	1449	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
169	С130903-18	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру1,6МПа/16кгс/см2, Ду65 мм шт	1	4310,00	--	4310	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
170	С130903-11	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру1,6МПа/16кгс/см2, Ду20 мм шт	1	225,00	--	225	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
171	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам.25 мм шт	1	7932,57	1,57	7933	2	62	0,30	--
				54,00	--	54	--	115,2	--	--
172	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам.до 50 мм 1кран	2	10,99	--	22	--	25	0,05	--
				10,69	--	21	--	115,2	--	--
173	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам.до 100 мм м	25	11,13	--	278	--	308	0,05	1
				10,69	--	267	--	115,2	--	--
174	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м	5	21,80	0,05	109	--	24	0,03	--
				5,81	0,02	29	--	81	--	--
175	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 м2	10	157,64	0,07	1576	1	22	0,01	--
				2,72	0,02	27	--	81	--	--
176	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов м2	6,3	4327,15	34,73	27261	219	882	0,68	4
				108,45	13,01	683	82	115,2	0,06	--
177	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных 1кВт	3	62,13	--	186	--	78	0,12	--
				22,50	--	68	--	115,2	--	--
178	Е0106-1-20	Устройство прямок бетонных комплект	0,74	9001,45	311,32	6661	230	391	2,82	2
				441,00	117,61	326	87	94,5	0,57	--
179	Е0109-39-1	Монтаж крышка прямка из листов м3	1	739,88	10,88	740	11	594	4,33	4
				729,00	4,12	729	4	81	0,02	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	С11011-870	Сталь листовая ромбического рифления толщиной 2,5 мм из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,02	43100,00	--	862	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
181	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	4	1777,88	13,16	7112	53	1163	1,54	6
				247,50	4,93	990	20	115,2	0,02	--
182	Е0126-5-2	Изоляция трубопроводов диаметром 219-273мм изделиями/сегментами/минераловатными на битумном связующем толщиной 60мм	4	766,53	51,07	3066	204	1575	2,37	9
				418,50	19,13	1674	77	90	0,09	--
183	С11031-155 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50/к/	0,1	2380,00	--	238	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
184	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	678,73	28,48	679	28	762	3,65	4
				650,25	11,25	650	11	115,2	0,05	--
185	С131301-3	Вентиляторы осевые В-06-300 из разнородных металлов N 8ПА с электродвигателем АИМ100S4	1	57000,00	--	57000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
186	С143018-2	Опора неподвижная балочная Б01-70	0,016	16100,00	--	258	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
187	Е0106-1-2	Дымовая труба Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,7	9402,74	98,32	15985	167	1177	4,41	7
				695,25	37,15	1182	63	94,5	0,18	--
188	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0094	61200,00	--	575	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
189	Е0109-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5т	0,558	9632,76	905,18	5375	505	3381	45,40	25
				7380,00	101,25	4118	56	81	0,49	--
190	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,126	147100,00	--	18535	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	С130806-286 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15,20/ГОСТ8732-78/,325-8мм	14	4790,00	--	67060	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
192	С130806-226 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15,20/ГОСТ8732-78/, 108-4мм	0,26	734,00	--	191	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
193	С130810-26	Заглушки/ГОСТ17379-83/,эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру	2	482,00	--	964	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
194	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	295	0,60	1
				126,00	--	252	--	117	--	--
		фланец								
195	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492,00	--	984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
196	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	24,49	157,64	0,07	3861	2	54	0,01	--
				2,72	0,02	67	--	81	--	--
		м2								
		Топливоподача								
197	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,94	1986,57	564,43	1867	531	903	3,33	3
				567,00	195,49	533	184	126	0,75	1
		м3								
198	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	0,62	18200,00	--	11284	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
199	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,32	18900,00	--	6048	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
200	С143018-2	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	0,02	16100,00	--	322	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--	--
201	Е0124-1-1	Прокладка на земная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	м3	0,02	168023,88	45997,13	3360	920	2108	415,00	8
					73125,00	16970,25	1463	339	117	88,16	2
202	СЦ30806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	км	20	63,00	--	1260	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
203	СЦ30901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	м	2	367,00	--	734	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
204	СЦ30901-108	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	6	3520,00	--	21120	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
205	Е0113-29-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03	шт	9	189,31	0,14	1704	1	21	0,01	--
					2,84	0,05	26	--	81	--	--
206	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м2	20	221,01	5,31	4420	106	762	0,24	5
					40,28	2,03	806	41	90	0,01	--
207	СЦ1031-155 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50 /к/	м	0,05	2380,00	--	119	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
208	Е0101-18-6	Резервуар для нефтепродуктов емк=25м3 Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	299,65	78,35	72,93	23477	21853	8474	0,04	11
					5,42	26,97	1624	8082	87,3	0,11	32
209	Е0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	5,35	706,50	--	3780	--	3844	4,24	23
					706,50	--	3780	--	101,7	--	--
210	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м3	24	108,05	2,62	2593	63	306	0,07	2
					10,51	0,99	252	24	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	[illegible]-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	270 м2	7,57	7,57	2045	2045	580	--	--
212	[illegible]333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	472,5 м3	-- 32,30	2,46 32,30	-- 15262	664 15262	87,3 2747	0,01 --	3 --
213	С[illegible]3008-92	Песок природный	270 т	-- 1370,00	6,46 --	-- 369900	3052 --	90 --	0,14 --	64 --
214	Е0[illegible]-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	270 м3	-- 25,65	-- 5,38	-- 6924	-- 1452	-- 4778	-- 0,13	-- 35
215	Е0[illegible]06-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	6,3 м3	20,27 9374,71	-- 260,48	5473 59061	-- 1641	87,3 4190	-- 3,94	-- 25
216	Е0[illegible]06-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0687 м3	614,25 121637,97	89,46 11119,34	3870 8357	564 764	94,5 764	0,35 42,56	2 3
217	Е0[illegible]09-8-1	Монтаж резервуаров сферических, вместимостью 600 м3 на давление 0,8 МПа	3,18 т	7560,00 30656,11	4200,75 18418,83	519 97486	289 58572	94,5 24940	20,52 34,50	1 110
218	С[illegible]21-203	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, круглого сечения при массе изделий свыше 1,0 до 3,0 т	3,18 т	7110,00 147300,00	2572,44 --	22610 468414	8180 --	81 --	8,97 --	29 --
219	У[illegible]32-29	Ограда металлическая из пилелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6В, строительные работы	24 т	-- 619,53	-- 68,72	-- 14869	-- 1649	-- 2331	-- 0,32	-- 8
220	У[illegible]32-30	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6В, монтаж металлоконструкций	24 м	52,64 1918,13	24,45 3,34	1263 46035	587 80	126 4420	0,12 1,30	3 31
			м	226,37	1,01	5433	24	81	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
У1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	1	5223,59	9,37	5224	9	509	3,60	4
			626,22	1,87	626	2	81	0,01	--
	калитка								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2497786	118671			646
		Тенге			112641	25475			154
Стоимость оборудования -		Тенге			843502				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			843502				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			20558				
Материалы -		Тенге			553				
Всего заработная плата -		Тенге				14810,00			
	Накладные расходы -	Тенге			11996				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1799,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1953				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			34508				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
	Сметная заработная плата -	Тенге				16610,00			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			568316				
Материалы -		Тенге			39902				
Всего заработная плата -		Тенге				37218,00			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1794				
Местные материалы -		Тенге			456521				
	Накладные расходы -	Тенге			35344				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5302,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36220				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			639879				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							270
	Сметная заработная плата -	Тенге				42520,00			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			695665				
Материалы -		Тенге			62003				
Всего заработная плата -		Тенге				41783,00			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			540805				
Местные материалы -		Тенге			164				
	Накладные расходы -	Тенге			33844				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5077,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43771				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			773279				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							220
	Сметная заработная плата -	Тенге				46860,00			