Форма 4

Наименование стройки - Многоквартиный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г.Астана

Наименование объекта - Квартал Е. Пятно 6Е. Жилое 8-и этажное здание.

Объект номер - 4

Акт выполненных работ за октябрь 2015 2-6Е-1
(Локальный сметный расчет)

на Пятно 6Е.Общестроительные работы. (КЖ 6Е)

Основание: 130-Е-6Е-КЖ

Сметная стоимость	1156,968 т
Нормативная трудоемкость	514
Сметная заработная плата	90,776 т

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, рабочих-строит	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслужи машины	
								%	на един.	в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		РАЗДЕЛ 1.КАРКАС								
		- СТм1;- СТм13 (КЖ35-39; КЖ52-78)								
1	Е0106-17-3	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25**	1,7527196	12852,39	442,42	22527	775	4655	14,00	
		м3		2362,50	167,13	4141	293	105	0,82	
2	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м**	1,4810804	12946,89	442,42	19175	655	4081	14,56	
		м3		2457,00	167,13	3639	248	105	0,82	
3	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,0173959	69000,00	--	1200	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
4	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,2589852	72000,00	--	18647	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
5	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0044489	71100,00	--	316	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
6	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,061753	68800,00	--	4249	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
7	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0092663	64400,00	--	597	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
8	Е0124-11-3	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 200 мм	0,0592	27685,09	1525,84	1639	90	129	6,90	
		шт		1334,25	346,50	79	21	130	1,42	
9	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	0,0592	2017,57	1,57	119	--	30	2,36	
		1сальник		393,75	--	23	--	128	--	
10	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-3	0,001184	172837,87	304,24	205	--	12	58,00	
		1т		9675,00	114,75	11	--	105	0,56	
11	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,001184	40200,00	--	48	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			68722	1521			
			Тенге			7894	561			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68602				
		Материалы -	Тенге			11319				
		Всего заработная плата -	Тенге				8431			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25057				
		Местные материалы -	Тенге			22835				
		Накладные расходы -	Тенге			8878				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1332			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4649				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			82129				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				9763			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			119				
		Материалы -	Тенге			96				
		Всего заработная плата -	Тенге				23			
		Накладные расходы -	Тенге			30				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			158				
		Сметная заработная плата -	Тенге				28			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			82287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				9791			

РАЗДЕЛ 2.Плиты перекрытий на отм. 0,000 до 26,400 (КЖ84и3-143)

12	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25**	11,264928	12182,76	241,10	137238	2716	16247	8,06	
		м3		1282,50	91,08	14447	1026	105	0,44	
13	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м**	9,519072	12234,06	241,10	116457	2295	14242	8,38	
		м3		1333,80	91,08	12697	867	105	0,44	
14	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6мм**	0,096182	69000,00	--	6637	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
15	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,03802	66000,00	--	2509	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
16	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	0,08222	64700,00	--	5320	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
17	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	1,2669	72000,00	--	91217	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
18	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,10636	71100,00	--	7562	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
19	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4554	68800,00	--	31332	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
20	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,41368	64500,00	--	26682	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
21	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,08664	64400,00	--	5580	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
22	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,08892	62100,00	--	5522	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Закладные детали и обрамления отверстий перекрытий								
23	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-1, ЗД-3	0,003683	172837,87	304,24	637	1	38	58,00	
		1т		9675,00	114,75	36	--	105	0,56	
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий	0,003683	40200,00	--	148	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			436839	5012			
			Тенге			27179	1893			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			436839				
		Материалы -	Тенге			75377				
		Всего заработная плата -	Тенге				29073			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			182508				
		Местные материалы -	Тенге			146763				
		Накладные расходы -	Тенге			30527				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4579		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28042			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			495408			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				33652		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			495408			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				33652		

РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦЫ

Лестница Л2 в осях "А/6-Б/6"; "4/6-5/6" (КЖ95и1-97)

25	Е0109-24-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж косоуров из гнутосварных профилей в зданиях	0,109902	14280,92	4143,06	1570	455	1035	58,20
		т		9362,70	1104,02	1029	121	90	3,92
26	С12021-146	Косоуры	0,1142981	108500,00	--	12401	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
27	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,01272	13864,97	4022,39	176	51	116	56,50
		т		9090,00	1071,86	116	14	90	3,81
28	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0132288	154400,00	--	2043	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
29	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	2,4	59,75	0,42	143	1	63	0,16
		шт		28,80	0,16	69	--	90	--
30	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	2,4	13,33	--	32	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
31	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,122622	1333,50	312,12	164	38	75	2,96
		т		679,50	--	83	--	90	--
32	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	4,90488	20,47	0,02	100	--	26	0,03
		м2		5,81	--	28	--	90	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Е0113-26-6 К=2 за 2 раза на обьем	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за два раза/	9,80976	20,36	0,02	200	--	37	0,02
		м2		4,16	--	41	--	90	--
34	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытием "Х-FLAM	1,602	2234,73	99,18	3580	159	222	0,59
		м2		116,55	37,15	187	60	90	0,18
35	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	0,75	12182,76	241,10	9137	181	1082	8,06
		м3		1282,50	91,08	962	68	105	0,44
36	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05943	68800,00	--	4089	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
				Лестница Л1 в осях "В/6-Г/6" (КЖ156и1-159и1)					
37	Е0109-24-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж косоуров из гнутосварных профилей в зданиях	0,66432	14280,92	4143,06	9487	2752	6258	58,20
		т		9362,70	1104,02	6220	733	90	3,92
38	С12021-146	Косоуры	0,6908928	108500,00	--	74962	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
39	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,06174	13864,97	4022,39	856	248	565	56,50
		т		9090,00	1071,86	561	66	90	3,81
40	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0642096	154400,00	--	9914	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
41	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	5,4	59,75	0,42	323	2	141	0,16
		шт		28,80	0,16	156	1	90	--
42	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	5,4	13,33	--	72	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,72606	1333,50	312,12	968	227	444	2,96
		т		679,50	--	493	--	90	--
44	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	29,0424	20,47	0,02	595	1	152	0,03
		м2		5,81	--	169	--	90	--
45	Е0113-26-6 К=2 за 2 раза на обьем	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за два раза/	58,0848	20,36	0,02	1183	1	217	0,02
		м2		4,16	--	242	--	90	--
46	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытием "Х-FLAM	9,81	2234,73	99,18	21923	973	1357	0,59
		м2		116,55	37,15	1143	364	90	0,18
47	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	11,85	12182,76	241,10	144366	2857	17091	8,06
		м3		1282,50	91,08	15198	1079	105	0,44
48	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04731	69000,00	--	3264	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
49	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1311	66000,00	--	8653	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
50	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0432	64700,00	--	2795	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
51	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,76038	68800,00	--	52314	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
52	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,60078	62100,00	--	37308	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Лестница Л3(КЖ160и1-162)								
53	Е0109-24-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж косоуров из гнутосварных профилей в зданиях	0,044514	14280,92	4143,06	636	184	419	58,20	
		т		9362,70	1104,02	417	49	90	3,92	
54	С12021-146	Косоуры	0,0462946	108500,00	--	5023	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
55	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,007746	13864,97	4022,39	107	31	71	56,50	
		т		9090,00	1071,86	70	8	90	3,81	
56	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0080558	154400,00	--	1244	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
57	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	5,4	59,75	0,42	323	2	141	0,16	
		шт		28,80	0,16	156	1	90	--	
58	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	5,4	13,33	--	72	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
59	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,05226	1333,50	312,12	70	16	32	2,96	
		т		679,50	--	36	--	90	--	
60	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	2,0904	20,47	0,02	43	--	11	0,03	
		м2		5,81	--	12	--	90	--	
61	Е0113-26-6 К=2 за 2 раза на обьем	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за два раза/	4,1808	20,36	0,02	85	--	16	0,02	
		м2		4,16	--	17	--	90	--	
62	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытием "X-FLAM	0,609	2234,73	99,18	1361	60	84	0,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		м2		116,55	37,15	71	23	90	0,18	
63	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25**	0,492	12182,76	241,10	5994	119	710	8,06	
		м3		1282,50	91,08	631	45	105	0,44	
64	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,004269	69000,00	--	295	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
65	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,00216	66000,00	--	143	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
66	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,001392	71100,00	--	99	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
67	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,01782	68800,00	--	1226	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
68	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм**	0,0213	62100,00	--	1323	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**			420658	8360			
			Тенге			28106	2633			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			300250				
Материалы -			Тенге			73067				
Всего заработная плата -			Тенге				20340			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			111684				
Местные материалы -			Тенге			92447				
		Накладные расходы -	Тенге			21003				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19275				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			340528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				23490			
		Сметная заработная плата -	Тенге			120409				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1408				
	Материалы -		Тенге				10399			
	Всего заработная плата -		Тенге			105586				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9359				
		Накладные расходы -	чел.-ч				1404			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			7786				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			137554				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -								
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		чел.-ч				11803			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			478082				
		Сметная заработная плата -					35293			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3								
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 4.Уст лифтовых шахт

- СТм1;- СТм13 (КЖ35-39; КЖ52-78)

69	Е0106-17-3	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25**	2,1553714	12852,39	442,42	27702	954	5725	14,00
		м3		2362,50	167,13	5092	360	105	0,82
70	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м**	1,8213286	12946,89	442,42	23581	806	5018	14,56
		м3		2457,00	167,13	4475	304	105	0,82
71	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,0213923	69000,00	--	1476	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
72	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,3184818	72000,00	--	22931	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
73	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,0054709	71100,00	--	389	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0759395	68800,00	--	5225	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
75	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,011395	64400,00	--	734	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
76	Е0124-11-3	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 200 мм	0,0728	27685,09	1525,84	2015	111	159	6,90
		шт		1334,25	346,50	97	25	130	1,42
77	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	0,0728	2017,57	1,57	147	--	37	2,36
		1сальник		393,75	--	29	--	128	--
78	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-3	0,001456	172837,87	304,24	252	--	15	58,00
		1т		9675,00	114,75	14	--	105	0,56
79	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,001456	40200,00	--	59	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**84509**	**1871**		
			Тенге			**9707**	**690**		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**84362**			
		Материалы -	Тенге			**13919**			
		Всего заработная плата -	Тенге				**10368**		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**30813**			
		Местные материалы -	Тенге			**28081**			
		Накладные расходы -	Тенге			**10917**			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1638**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5717**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**100996**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12006**		
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**147**			
		Материалы -	Тенге			**118**			
		Всего заработная плата -	Тенге				**29**		
		Накладные расходы -	Тенге			**37**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			195				
		Сметная заработная плата -	Тенге				34			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			101191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				12040			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1010728**	**16765**			
			Тенге			**72886**	**5778**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			890053				
		Материалы -	Тенге			173681				
		Всего заработная плата -	Тенге				68212			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			350061				
		Местные материалы -	Тенге			290126				
		Накладные расходы -	Тенге			71325				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10699			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57683				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1019061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				78911			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			120409				
		Материалы -	Тенге			1408				
		Всего заработная плата -	Тенге				10399			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			105586				
		Накладные расходы -	Тенге			9359				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1404			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7786				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			137554				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				11803			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			266				
		Материалы -	Тенге			214				
		Всего заработная плата -	Тенге				52			
		Накладные расходы -	Тенге			67				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			353				
		Сметная заработная плата -	Тенге				62			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1156968**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				90776			

ИТОГО по смете:		1156968
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	13 884
Итого временные здания и сооружения		**1 170 852**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге			35 529			
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			11 709			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			4 683			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				**1 222 773**			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			3 127 143			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			3 189 686			
		НДС 12%	Тенге			**3 572 449**			

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Начальник участка:

Технический надзор:

Инженер ПТО:

Инж.-смет:

Инженер ПТО
«____» _____ 20___ г.

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"