Счет-фактура № 00000000042 от 12 декабря 2013 г.

Поставщик: ТОО "Стройсервис-97"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, ул. Абая 151/115 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ764500239870001617, в банке АО "Банк Астана-Финанс" , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №35 от 27.08.13г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, п.Балпык би, ул.Мырзабекова, 38

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140010872, ТОО "Стройсервис-97",г.Алматы, ул. Абая 151/115

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120640014937, "Көксу ауданының білім бөлімі" ММ,Республика Казахстан, п.Балпык би, ул.Мырзабекова, 38

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: "Көксу ауданының білім бөлімі" ММ

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120640014937, Республика Казахстан, п.Балпык би, ул.Мырзабекова, 38

ИИК получателя: KZ80070103KSN0918000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт зданий детского сада в селе Енбекшиказах Коксуского района Алматинской области	Объект	1	3 672 880,36	3 672 880,36	12%	440 745,64	4 113 626,00	0	
Всего по счету:					**3 672 880,36**		**440 745,64**	**4 113 626,00**		

Руководитель: Есбергенов Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

Стройсервис-97

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 00000000042
от 12 декабря 2013 г.

Исполнитель **ТОО "Стройсервис-97"**

Заказчик: **"Көксу ауданының білім бөлімі" ММ**

Основание: **№35 от 27.08.13г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт зданий детского сада в селе Енбекшиказах Коксуского района Алматинской области	1	Объект	4 113 626,00	4 113 626,00

Итого: 4 113 626,00

В том числе НДС 440 745,64

Всего оказано услуг 1, на сумму 4 113 626,00 KZT

Четыре миллиона сто тринадцать тысяч шестьсот двадцать шесть тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО "Стройсервис-97"

БИН: 041140010872
Адрес: г.Алматы, ул. Абая 151/115

Расчетный счет: KZ764500239870001617 в АО "Банк Астана-Финанс" ,
БИК: ASFBKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: "Көксу ауданының білім бөлімі" ММ

БИН: 120640014937
Адрес: Республика Казахстан, п.Балпык би, ул.Мырзабекова, 38
Расчетный счет: KZ80070103KSN0918000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Типовая вневедомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик «Көксу ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"

Объект: Капитальный ремонт зданий детского сада в селе Енбекшиказах Коксуского района Алматинской области

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за декабрь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		35	27.08.2013				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					дополнительные		НДС	Всего с учетом НДС,тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		стоимость прочих работ не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			в отчетном месяце	по монтажу оборудов					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту	68 269 179							8 192 301	76 461 480
в т.ч. за декабр	3 672 880							440 746	4 113 626
удерж аванса									123 409
к оплате									3 990 217

Заказчик

Подрядчик

Форма 2

Заказчик «Коксу ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"
Договор №35 от 27.08.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий детского сада в селе Енбекшиказах Коксуского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий детского сада в селе Енбекшиказах Коксуского района Алматинской области

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Благоустройство территории,ограждения и МАФ								
		Ограждения								
1	У1-32-9	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по металлическим столбам, без цоколя высотой 1,5 м, типа М2Б, строительные работы	162	1388,70	104,20	224969	16880	20606	0,41	66
		м		66,83	34,12	10826	5527	126	0,17	27
2	У1-32-10	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по металлическим столбам, без цоколя высотой 1,5 м, типа М2Б, монтаж металлоконструкций	162	1470,67	2,57	238249	416	22784	1,00	162
		м		172,84	0,79	28000	128	81	--	--
3	У1-34-4	**Ворота металлические сетчатые с калиткой по металлическим столбам, высотой 1,5 м, типа ВМ1Б**	1	18911,46	33,72	18911	34	1826	13,00	13
		ворота		2242,54	11,22	2243	11	81	0,04	--
4	У1-34-41	**Калитки металлические сетчатые,высотой 1,5 м, типа КМ1Б**	1	4487,91	6,87	4488	7	445	3,20	3
				547,94	1,87	548	2	81	0,01	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		калитка								
		Озеленение								
5	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	400	14,63	--	5852	--	6794	0,10	41
				14,63	--	5852	--	116,1	--	--
		м2								
6	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	400	244,28	--	97712	--	27065	0,40	160
				58,28	--	23312	--	116,1	--	--
		м2								
7	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	400	19,01	--	7604	--	3813	0,05	21
				8,21	--	3284	--	116,1	--	--
		м2								
8	Е0147-27-2	Устройство вручную корыта под цветники глубиной 40 см	46	104,18	--	4792	--	5564	0,75	34
				104,18	--	4792	--	116,1	--	--
		м2								
9	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	46	316,04	--	14538	--	3634	0,47	21
				68,04	--	3130	--	116,1	--	--
		м2								
10	Е0147-28-2	Подготовка почвы под цветники, добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя	184	69,90	--	12862	--	1688	0,05	10
				7,90	--	1454	--	116,1	--	--
		м2								
11	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	46	212,95	--	9796	--	11195	1,35	62
				209,63	--	9643	--	116,1	--	--
		м2								
12	С143012-45	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, с комом размером 0,3х0,3 м	736	55,00	--	40480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13	Е0147-6-16	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев**	16	452,93	--	7247	--	8414	3,15	50
				452,93	--	7247	--	116,1	--	--
		яма								
14	Е0147-13-1	**Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м**	16	151,76	--	2428	--	2784	0,82	13
				149,85	--	2398	--	116,1	--	--
		шт								

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
15	С143012-50	Хвойные деревья обыкновенная, без кома, высотой до 1м	4	810,00	--	3240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, каратач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	12	649,00	--	7788	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		МАФ								
17	У1-4-2	Беседка тип I, строительные работы	3	39509,66	412,10	118529	1236	21322	39,00	117
		беседка		6468,00	112,80	19404	338	108	0,60	2
18	У1-38-4	Песочница деревянная типа I, строительные работы	3	8168,42	182,99	24505	549	4673	8,50	26
		песочн.		1394,25	47,94	4183	144	108	0,23	1
19	У1-19-1	Качалка тип I, строительные работы	3	5883,17	125,42	17650	376	3840	6,90	21
		качалка		1140,15	45,12	3420	135	108	0,22	1
20	У1-21-21	Качели с доской, строительные работы	3	25954,20	1335,18	77863	4006	10581	21,00	63
		качели		3382,50	349,68	10148	1049	94,5	1,70	5
21	У1-21-22	Качели с доской, монтаж металлоконструкций	3	19830,91	207,97	59493	624	7338	17,00	51
		качели		2961,84	57,97	8886	174	81	0,22	1
22	У1-9-13	Лиана для лазания тип I, монтаж металлоконструкций	3	13285,84	18,11	39858	54	4373	10,00	30
				1794,03	5,61	5382	17	81	0,02	--
		лиана								
23	У1-8-3	Горка-скат тип IIА, строительные работы	3	10586,92	720,67	31761	2162	3218	3,70	11
		горка		608,85	242,52	1827	728	126	1,20	4
24	У1-8-4	Горка-скат тип IIА, монтаж металлоконструкций	3	16288,14	24,98	48864	75	6496	15,00	45
				2665,66	7,48	7997	22	81	0,03	--
		горка								
		Освещение								
25	**Е0133-30-11**	**Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т**	**0,168**	**9860,06**	**6935,06**	**1656**	**1165**	**756**	**17,10**	**3**
		1т		**2925,00**	**1837,44**	**491**	**309**	**94,5**	**6,38**	**1**
26	**С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК**	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм**	**15**	**377,00**	**--**	**5655**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
27	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА м	5	758,30	283,00	3792	1415	2232	2,48	12
				441,00	81,00	2205	405	85,5	0,47	2
28	С151703-12	Светильники тип РКУ01-250-011-У1 шт	5	4800,00	--	24000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	С151706-93	Лампы ртутные дуговые высокого давления/ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-125-Х.П шт	5	862,00	--	4310	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	55,2	46,51	44,35	2567	2448	925	0,02	1
				2,16	17,03	119	940	87,3	0,07	4
31	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	55,2	7,57	7,57	418	418	118	--	--
				--	2,46	--	136	87,3	0,01	1
32	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	55,2	25,65	5,38	1416	297	977	0,13	7
				20,27	--	1119	--	87,3	--	--
33	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м3	138	36,70	27,80	5065	3836	1852	0,06	8
				8,80	6,90	1214	952	85,5	0,04	6
34	С143008-92	Песок природный м	9,81	1370,00	--	13440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м3	138	32,40	23,70	4471	3271	1711	0,06	8
				8,60	5,90	1187	814	85,5	0,03	5
36	**С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН**	**Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75** м	**1,15**	**12200,00**	**--**	**14006**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Ц0108-141-1**	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг** 1000шт	**156**	**26,40**	**3,10**	**4118**	**484**	**2614**	**0,11**	**17**
				19,10	**0,50**	**2980**	**78**	**85,5**	**--**	**--**

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
38	С151601-164	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,083	42000,00	--	3486	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
39	С151601-152	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	0,074	25200,00	--	1865	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1383885	52820			1128
			Тенге			181670	16188			80
Стоимость монтажных работ -			Тенге			51107				
Материалы -			Тенге			854				
Всего заработная плата -			Тенге				9835,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			33661				
		Накладные расходы -	Тенге			8409				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1261,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3571				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			63087				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				11097,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			915604				
Материалы -			Тенге			573062				
Всего заработная плата -			Тенге				133813,00			
Местные материалы -			Тенге			180566				
		Накладные расходы -	Тенге			153160				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22974,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64126				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1132890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							916
		Сметная заработная плата -	Тенге				156787,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			411519				
Материалы -			Тенге			355597				
Всего заработная плата -			Тенге				54209,00			
		Накладные расходы -	Тенге			44018				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6603,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27332				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			482869				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							331
		Сметная заработная плата -	Тенге				60812,00			

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5655				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5655				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			339				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5994				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1684943				
		Нормативная трудоемкость, -	чел.-ч							1310
		Сметная заработная плата -	Тенге				228696,00			

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1 684 943
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1 707 689
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1 724 766

Пересчет в текущих ценах, К-2,088774	3 600 863
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	72 017
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3 672 880
Налог на добавленную стоимость, 12 %	440 746
Итого с НДС	4 113 626

Принял: Техник-надзор Сдал: