Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г. Астана

Наименование объекта - Квартал D,E,F Пятно 8D, 5E-11E, 12F, 6F-14F Жилое здание

Объект номер - 4

# Акт выполненных работ за Июль 2016г
## (Локальный сметный расчет)

на Архитектурные решения Наружняя отделка

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы тенге % | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на один | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Блок 8D. АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ ФАСАДОВ** | | | | | | | | |
| | | **ОБЛИЦОВКА ФАСАДА (АР-Ф 1-8.2и1)** | | | | | | | | |
| 1 | E0108-35-1 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки | 1206,00037 | 125,15 | 0,62 | 150932 | 748 | 98306 | 0,43 | 523 |
| | | м2 | | 68,85 | 0,23 | 83033 | 277 | 118 | -- | 1 |
| 2 | E0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=2 | На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять | 1206,00037 | 55,31 | -- | 66699 | -- | 29856 | 0,13 | 159 |
| | | м2 | | 20,98 | -- | 25302 | -- | 118 | -- | -- |
| 3 | E0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 30 мм на металлическом каркасе | 27,7011 | 551,60 | 3,99 | 15280 | 111 | 13623 | 2,70 | 75 |
| | | м2 | | 467,15 | 1,22 | 12941 | 34 | 105 | -- | -- |
| 4 | Ком пред Вима | Каркас VEC | 27,7011 | 2734,64 | -- | 75753 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | C143011-20 Изм. и доп. вып. 23 | Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм | 29,363166 | 4384,00 | -- | 128728 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6 | E0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Облицовка плитами из натурального камня Limestone Polished толщиной 30 мм на металлическом каркасе | 892,591 | 551,60 | 3,99 | 492353 | 3561 | 438966 | 2,70 | 2410 |
| | | м2 | | 467,15 | 1,22 | 416974 | 1089 | 105 | -- | 4 |
| 7 | Ком пред Вима | Каркас VEC | 892,591 | 2734,64 | -- | 2440919 | -- | -- | -- | |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Ком пред | Плитки из натурального камня Limestone Polished толщиной 30 мм | 946,14646 | 8572,03 | -- | 8110393 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | E0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Облицовка откосов, сливов, из натурального камня Limestone Polished толщиной 30 мм | 174,5609 | 551,60 | 3,99 | 96288 | 696 | 85847 | 2,70 | 171 |
| | | м2 | | 467,15 | 1,22 | 81546 | 213 | 105 | -- | 1 |
| 10 | Прайс Вима | Каркас VEC | 174,5609 | 2731,64 | -- | 477362 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Ком пред | Плитки из натурального камня Limestone Polished толщиной 30 мм | 185,034554 | 8572,03 | -- | 1586121 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | E0115-39-2 Изм. и доп. вып. 10, 12 | Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля | 157,548907 | 846,72 | 5,26 | 133400 | 829 | 33342 | 1,20 | 189 |
| | | м2 | | 201,08 | 0,47 | 31680 | 74 | 105 | -- | -- |
| 13 | C11011-462 | Декоративные вставки (алюминиевые панели) | 200,087112 | 4470,00 | -- | 894389 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | E0134-61-1 | Устройство специальных конструкций РЖ открывающихся или съемных | 41,529665 | 1819,53 | 21,35 | 75564 | 887 | 36553 | 4,78 | 199 |
| | | м2 | | 792,00 | 8,15 | 32891 | 338 | 110 | 0,04 | 2 |
| 15 | C12031-146 | Вентиляционная решетка, РЖ-1, РЖ-3 | 16,7086 | 15900,00 | -- | 265667 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | C12031-147 | Вентиляционная решетка РЖ-2 | 1,7588 | 26200,00 | -- | 46081 | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 17 | C12031-139 | Вентиляционная решетка РЖ-4 | 9,6734 | 8990,00 | -- | 86964 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Облицовка колонн 1.14и1-АР.Ф.** | | | | | | | | |
| 18 | E0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Облицовка плитами из натурального камня Limestone Polished толщиной 30 мм | 14,9498 | 551,60 | 3,99 | 8246 | 60 | 7352 | 2,70 | 40 |
| | | м2 | | 467,15 | 1,22 | 6984 | 18 | 105 | -- | -- |
| 19 | Ком пред Вима | Каркас VEC | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | E0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (АР-Ф.л.14) | 0,0417363 | 13864,97 | 4022,39 | 579 | 168 | 382 | 56,50 | 2 |
| | | т | | 9090,00 | 1071,86 | 379 | 45 | 90 | 3,81 | |
| 22 | C12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т | 0,0434058 | 172800,00 | -- | 7501 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | C11011-701 | Прокладки уплотнительные 30 мм | 0,1125632 | 8800,00 | -- | 991 | -- | -- | -- | -- |
| | | 100м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | C11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,0787942 | 149300,00 | -- | 11764 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **КРОВЛЯ КОЗЫРЬКА /л.14п1-АР.Ф/** | | | | | | | | |
| 25 | E0112-15-4 | Устройство обмазочной гидроизоляции в один слой | 12,66336 | 72,27 | 0,42 | 915 | 5 | 227 | 0,09 | 1 |
| | | м2 | | 14,92 | 0,16 | 189 | 2 | 119 | | |
| 26 | E0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя | 12,66336 | 42,86 | 18,33 | 543 | 232 | 473 | 0,14 | 2 |
| | | м2 | | 24,53 | 6,86 | 311 | 87 | 119 | 0,03 | -- |
| 27 | C11011-1433 Изм. и доп. вып. 21 | Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции "Унифлекс" /СТ АО 06500816-002-2006 , стеклоткань, битум с модификатором, наплавка с двух сторон, марка ТТПП-5,0 | 14,562864 | 207,00 | -- | 3015 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | C11011-1457 Изм. и доп. вып. 21 | Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции "Унифлекс" /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклоткань, битум, кровля/наплавка, марка ТКП-5,0 | 14,3095968 | 265,00 | -- | 3792 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | E0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков | 9,76134 | 987,15 | 3,73 | 9636 | 36 | 471 | 0,23 | 2 |
| | | м | | 39,15 | 1,40 | 382 | 14 | 119 | 0,01 | |
| 30 | E0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12 | Устройство наружных фартуков, Ф1,Ф2,Ф3 /козырек КР-8 на л.15п1/ | 14,81789 | 179,46 | 2,02 | 2659 | 30 | 1005 | 0,39 | 6 |
| | | м | | 64,13 | 0,48 | 950 | 7 | 105 | -- | |
| 31 | C12031-144 | Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием | 5,786386 | 2800,00 | -- | 16202 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | E0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (АР-Ф.л.14п1) | 0,0135472 | 13864,97 | 4022,39 | 188 | 54 | 124 | 56,50 | 1 |
| | | т | | 9090,00 | 1071,86 | 123 | 15 | 90 | 3,81 | |
| 33 | C12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т | 0,0014089 | 172800,00 | - | 2435 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | E0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 0,6058289 | 21,80 | 0,05 | 13 | -- | 3 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 4 | -- | 90 | -- | -- |
| 35 | E0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за два раза | 0,6058289 | 40,72 | 0,04 | 25 | -- | 5 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 8,32 | -- | 5 | -- | 90 | -- | |
| 36 | E0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10 | Облицовка фасада алюминиевыми панелями LUXALON | 9,80531 | 186,61 | 0,59 | 1830 | 6 | 586 | 0,35 | 3 |
| | | м2 | | 56,78 | 0,16 | 557 | 2 | 105 | -- | |
| 37 | Прайс Вима | Каркас VEC | 9,80531 | 2734,64 | -- | 26811 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | C11011-445 | Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, с шипеньем | 10,0014162 | 4900,00 | -- | 49007 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | E0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Облицовка козырька плитами из натурального камня Limestone Polished толщиной 30 мм при числе плит в 1 м2 до 3 | 3,5176 | 551,60 | 3,99 | 1940 | 14 | 1730 | 2,70 | 9 |
| | | м2 | | 467,15 | 1,22 | 1643 | 4 | 105 | -- | |
| 40 | Прайс Вима | Каркас VEC | 3,5176 | 2734,64 | -- | 9619 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | Прайс | Плитки из натурального камня Limestone Polished толщиной 30 мм | 3,728656 | 8572,03 | -- | 31962 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | C11011-2095 Изм. и дополнен.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х65 мм | 23,7438 | 10,22 | -- | 243 | -- | -- | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **КРЫЛЬЦО КР-1 (АР-Ф л.15п1)** | | | | | | | | |
| 45 | Е0112-15-4 | Устройство обмазочной пароизоляции в один слой | 12,35557 | 72,27 | 0,42 | 893 | 5 | 222 | 0,09 | 1 |
| | | | м2 | 14,92 | 0,16 | 184 | 2 | 119 | -- | - |
| 46 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 12,35557 | 223,97 | 18,42 | 2767 | 228 | 1411 | 0,42 | 5 |
| | | | м2 | 85,95 | 6,91 | 1062 | 85 | 123 | 0,03 | -- |
| 47 | С11011-1433 Изм. и доп. вып. 21 | Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции "Унифлекс" (СТ АО 06500816-002-2006), стеклоткань, битум с модификатором, пленка с двух сторон, марка Г ТПП-5,0 | 13,8382384 | 207,00 | -- | 2865 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 48 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм, М150 | 12,35557 | 157,09 | 15,94 | 1941 | 197 | 597 | 0,24 | 3 |
| | | | м2 | 34,65 | 5,96 | 428 | 74 | 119 | 0,03 | -- |
| 49 | Е0112-17-2 К=15 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементных стяжек, до толщ 30 мм | 12,35557 | 94,80 | 2,10 | 1171 | 26 | 35 | 0,01 | - |
| | | | м2 | 1,65 | 0,75 | 20 | 9 | 119 | - | |
| 50 | Е0115-28-4 | Устройство гранитных полов из полированных плит различной формы, число плит в 1 м2 до 4 | 9,6731 | 2479,28 | 441,81 | 23983 | 4274 | 19081 | 8,60 | 83 |
| | | | м2 | 1620,00 | 258,63 | 15671 | 2502 | 105 | 1,26 | 12 |
| 51 | С143011-20 Изм. и доп. вып. 23 | Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм | 9,866868 | 4384,00 | -- | 43256 | -- | -- | -- | - |
| | | | м2 | -- | -- | -- | -- | - | -- | - |
| 52 | Е0115-13-1 | Облицовка ступеней и подступенков гранитными полированными плитами | 0,8607128 | 1276,06 | 6,79 | 1098 | 6 | 978 | 5,50 | 5 |
| | | | м2 | 1080,00 | 2,57 | 930 | 2 | 105 | 0,01 | -- |
| 53 | С143011-122 | Ступени из гранита цельные пиленые полированные, длина 600-1500 мм, ширина 260-400 мм, толщина 80 мм | 0,6232748 | 22800,00 | -- | 14211 | -- | -- | -- | - |
| | | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | С143011-155 | Проступи из гранита пиленые полированные, длина 600-1500 мм, ширина 300-400 мм, толщина 30 мм | 0,237438 | 13100,00 | -- | 3110 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 55 | Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СП РК 8.02-05-2002, СП РК 8.02-06-2002, СП РК 8.02-03-2002 | Облицовка стен фасадов зданий гранитными плитами на металлическом каркасе | 8,09048 | 551,60 | 3,99 | 4463 | 32 | 3979 | 2,70 | 22 |
| | | | м2 | 467,15 | 1,22 | 3779 | 10 | 105 | -- | -- |
| 56 | Прайс Вима | Каркас VEC | 8,09048 | 2734,64 | -- | 22125 | -- | -- | -- | |
| | | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| 57 | С143011-20 Изм. и доп. вып. 23 | Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм | 8,5759088 | 4384,00 | -- | 37597 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | Е0115-10-3 | Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня до 450 мм, накрывочный камень для подворной стенки | 2,427144 | 6666,13 | 51,50 | 16180 | 125 | 15188 | 29,00 | 70 |
| | | | м2 | 5940,00 | 19,46 | 14417 | 47 | 105 | 0,10 | |
| 59 | С143011-75 Изм. и доп. вып. 23 | Плиты из гранита накрывочные пиленые лощеные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 30 мм | 2,427144 | 6549,00 | -- | 15895 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м2 | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 60 | Е0107-57-7 | Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей герметик CCW-201 или Oksiplasty | 0,35176 | 188,70 | 63,44 | 66 | 22 | 26 | 0,18 | - |
| | | | м | 29,25 | 23,96 | 10 | 8 | 140 | 0,12 | - |
| 61 | Е0107-57-1 | Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд | 3,34172 | 10,78 | 0,18 | 36 | 1 | 50 | 0,06 | -- |
| | | | м | 10,60 | 0,07 | 35 | -- | 140 | -- | -- |
| 62 | С11031-129 Изм. и доп. вып. 22 прим. | Трубы теплоизоляционные "Вилатерм", D 60 мм | 3,675892 | 101,00 | -- | 382 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | Е0126-12-2 | Изоляция плоских поверхностей плитами | 2,1985 | 146,46 | 50,15 | 322 | 110 | 243 | 0,53 | 1 |
| | | | м2 | 92,03 | 18,68 | 202 | 41 | 100 | 0,09 | |
| 64 | С11031-592 Изм. и доп.вып.16 СП РК 8.02-04-2002 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 125 | 0,109925 | 9141,00 | -- | 1005 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 65 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке | 0,501258 | 9081,19 | 316,01 | 1552 | 158 | 783 | 8,25 | 4 |
| | | | м3 | 1368,00 | 119,39 | 686 | 60 | 105 | 0,58 | -- |
| 66 | Е0106-57-1 | Установка арматуры | 0,0041332 | 4604,04 | 289,29 | 19 | 1 | 18 | 25,90 | - |
| | | | Т | 4146,75 | 78,30 | 17 | -- | 105 | 0,30 | |
| 67 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СП РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0041497 | 52400,00 | -- | 217 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | С11011-2095 Изм. и доп.вып.12 СП РК | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х65 мм | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Узел 1 крепления плит на парапете (АР-Ф л.17)** | | | | | | | | |
| 69 | E0109-53-2 | Монтаж металлических костылей, МК1 | 0,1065833 | 9850,48 | 1162,95 | 1050 | 124 | 716 | 46,60 | 5 |
| | | | т | 7357,50 | 108,00 | 784 | 12 | 90 | 0,53 | - |
| 70 | C12021-218 | Элементы кровли из металлов, гнутых в угол, костыли МК1 | 0,1065833 | 131000,00 | -- | 13962 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | C11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм | 88,8194 | 13,33 | -- | 1184 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 72 | E0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 4,2633312 | 21,80 | 0,05 | 93 | -- | 22 | 0,03 | -- |
| | | | м2 | 5,81 | 0,02 | 25 | -- | 90 | -- | - |
| 73 | E0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за два раза | 4,2633312 | 40,72 | 0,04 | 174 | -- | 32 | 0,04 | -- |
| | | | м2 | 8,32 | -- | 35 | -- | 90 | -- | -- |
| 74 | E0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12 | Устройство наружных фартуков, Ф1 | 53,2037 | 179,46 | 2,02 | 9548 | 108 | 3609 | 0,39 | 21 |
| | | | м | 64,13 | 0,48 | 3412 | 25 | 105 | -- | |
| 75 | C12031-144 | Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием | 48,5749781 | 2800,00 | -- | 136010 | -- | -- | - | |
| | | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Узлы сопряжений по отделке фасада (АР-Ф л.23)** | | | | | | | | |
| 76 | E0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей | 0,4604538 | 13864,97 | 4022,39 | 6384 | 1852 | 4211 | 56,50 | 26 |
| | | | т | 9090,00 | 1071,86 | 4186 | 494 | 90 | 3,81 | 2 |
| 77 | C12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т | 0,478872 | 172800,00 | -- | 82749 | -- | -- | -- | - |
| | | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 78 | E0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 11,9717998 | 21,80 | 0,05 | 261 | 1 | 63 | 0,03 | -- |
| | | | м2 | 5,81 | 0,02 | 70 | -- | 90 | -- | -- |
| 79 | E0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за два раза | 11,9717998 | 40,72 | 0,04 | 487 | -- | 90 | 0,04 | 1 |
| | | | м2 | 8,32 | -- | 100 | -- | 90 | -- | -- |
| 80 | C11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм | 87,94 | 13,33 | -- | 1172 | -- | -- | -- | |
| | | | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | **Узел крепления фасадных плит к внутреннему углу фасад.Узел 9. л.24п1-АР.Ф.** | | | | | | | | |
| 81 | E0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10 | Облицовка фасада алюминиевыми панелями LUXALON | 2,98996 | 186,61 | 0,59 | 558 | 2 | 179 | 0,35 | 1 |
| | | | м2 | 56,78 | 0,16 | 170 | -- | 105 | -- | -- |
| 82 | C11011-445 | Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, глянцевый | 3,0497592 | 4900,00 | -- | 14944 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83 | E0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10 | Устройство панельника | 1,14322 | 186,61 | 0,59 | 213 | 1 | 68 | 0,35 | -- |
| | | | м2 | 56,78 | 0,16 | 65 | -- | 105 | -- | -- |
| 84 | C12031-144 | Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием | 1,1660844 | 2800,00 | -- | 3265 | -- | - | -- | -- |
| | | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85 | E0109-40-1 | Монтаж алюминиевого уголка | 3,007548 | 24,32 | 0,42 | 73 | 1 | 60 | 0,13 | - |
| | | | м | 21,92 | 0,16 | 66 | -- | 90 | -- | -- |
| 86 | C12031-148 | Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций, уголок 40х2мм | 3,067699 | 456,00 | -- | 1399 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | E0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей | 0,0090226 | 13864,97 | 4022,39 | 125 | 36 | 83 | 56,50 | 1 |
| | | | т | 9090,00 | 1071,86 | 82 | 10 | 90 | 3,81 | -- |
| 88 | C12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей, массой до 0,1 т | 0,0093835 | 172800,00 | -- | 1621 | -- | - | -- | |
| | | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Навес входа в подвал л.29-АР.Ф.** | | | | | | | | |
| 89 | E0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12прим | Устройство навеса из стекла | 3,363705 | 105,52 | 8,30 | 355 | 28 | 382 | 0,57 | 2 |
| | | | м2 | 94,18 | 1,17 | 317 | 4 | 119 | -- | - |
| 90 | C11011-915 к=4, коэфф. к стоимости | Стекло закаленное, толщина 20 мм | 3,363705 | 4400,00 | -- | 14800 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м2 | -- | -- | -- | -- | | | |
| 91 | E0109-33-1 | [illegible] | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | С12041-114 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0003298 | 68800,00 | -- | 23 | -- | - | -- | |
| | | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93 | С12021-41 | Конструкции стальные из одного профиля | 0,009946 | 147100,00 | -- | 1463 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 94 | С12021-260 | Стальные прижимные элементы из швеллеров и уголков | 0,1382021 | 114900,00 | -- | 15879 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | - | -- | - | -- | -- | -- | |
| 95 | С12021-254 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборочно-сварочных операций | 0,0023568 | 122100,00 | -- | 288 | -- | -- | - | - |
| | | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 96 | Е0109-49-2 | Постановка высокопрочных строительных болтов | 19,3468 | 59,75 | 0,42 | 1156 | 8 | 501 | 0,16 | 3 |
| | | 100 | | 28,80 | 0,16 | 557 | 3 | 90 | -- | -- |
| 97 | С11011-2095 Изм. и дополн.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х65 мм | 7,0352 | 10,22 | -- | 72 | -- | -- | - | -- |
| | | 100 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98 | С11011-2105 Изм. и дополн.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М14х20х150 мм | 3,5176 | 54,22 | -- | 191 | -- | -- | -- | -- |
| | | 100 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99 | С11011-2098 Изм. и дополн.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм | 5,2764 | 13,33 | -- | 70 | -- | -- | -- | -- |
| | | 100 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | С11051-157 Изм. и дополн.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Шайбы металлические сферические, толщина 4 мм | 0,0035176 | 12500,00 | -- | 44 | -- | -- | -- | |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101 | Е0115-172-3 | Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и ст. конструкций с добавлением колера, количество окрасок 2 | 3,7708672 | 100,70 | 0,07 | 380 | -- | 239 | 0,37 | 1 |
| | | м2 | | 60,30 | 0,02 | 227 | -- | 105 | -- | -- |
| | | Узел облицовки к отступу балкона Л.30-АР.Ф. | | | | | | | | |
| 102 | Е0115-39-1 Изм. и дополн. 10, 12 | Отлив алюминиевый | 1,58292 | 620,27 | 5,26 | 982 | 8 | 335 | 1,20 | 2 |
| | | м2 | | 201,08 | 0,47 | 318 | 1 | 105 | -- | -- |
| 103 | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, швеллеров и прокатных профилей | 0,0232162 | 13864,97 | 4022,39 | 322 | 93 | 212 | 56,50 | 1 |
| | | т | | 9090,00 | 1071,86 | 211 | 25 | 90 | 3,81 | -- |
| 104 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием прокатных профилей, массой до 0,1 т | 0,0211148 | 172800,00 | -- | 4172 | -- | -- | -- | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 105 | Е0109-40-1 | Монтаж алюминиевого уголка | 3,869436 | 24,32 | 0,42 | 94 | 2 | 77 | 0,13 | - |
| | | м | | 21,92 | 0,16 | 85 | 1 | 90 | -- | -- |
| 106 | С12031-148 | Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций, уголок 40х2 | 3,9467472 | 456,00 | -- | 1800 | -- | -- | -- | |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| 107 | С12031-144 | Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием | 1,741212 | 2800,00 | -- | 4875 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- |
| 108 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм, М150 | 2,72614 | 157,09 | 15,94 | 428 | 43 | 132 | 0,24 | 1 |
| | | м2 | | 34,65 | 5,96 | 94 | 16 | 119 | 0,03 | -- |
| 109 | Е0112-17-2 К=10 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных стяжек, до толщ. 25 мм цементно-песч. бортик по уклону 0-50мм | 2,72614 | 63,20 | 1,40 | 172 | 4 | 5 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 1.10 | 0,50 | 3 | 1 | 119 | -- | - |
| 110 | Е0111-4-1 | Устройство оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 2,72614 | 223,97 | 18,42 | 611 | 50 | 311 | 0,42 | 1 |
| | | м2 | | 85,95 | 6,91 | 234 | 19 | 123 | 0,03 | - |
| 111 | С11011-1433 Изм. и доп. вып. 21 | Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции "Унифлекс" ТУ АО 0650081б-0802-2006, стеклохолст, битум с модификатором, наклеен с двух сторон, марка ТПП-5,0 | 3,0532768 | 207,00 | -- | 632 | - | -- | -- | |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| | | Узлы облицовки А,А"Б,В,Г,Е,Ж (АР-Ф 33-36) | | | | | | | | |
| 112 | Е0115-51-1 | Утепленная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 10,5528 | 238,62 | 1,96 | 2518 | 21 | 1212 | 0,61 | 6 |
| | | м2 | | 108,90 | 0,45 | 1149 | 5 | 105 | 0,03 | -- |
| 113 | Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10 | Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм с пароизоляционной пленкой тутепливе.ь "IZOTERM" П-75) | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | E0109-53-2 | Монтаж металлических изделий, КК1-КК4 и крепежных элементов | м2 | 587,25 | -- | 504 | -- | 110 | -- | |
| | | | 0,1896815 | 9850,48 | 1162,95 | 1868 | 220 | 1274 | 46,60 | 9 |
| 116 | C12021-218 | Элементы креплений из деталей, гнутых и уголк, КК1-КК4 | т | 7357,50 | 108,00 | 1395 | 20 | 98 | 0,53 | -- |
| | | | 0,1971856 | 131000,00 | -- | 25831 | -- | -- | -- | -- |
| 117 | E0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12 | Устройство наружных фартуков, Ф1-Ф4 | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | 56,67733 | 179,46 | 2,02 | 10171 | 115 | 3845 | 0,39 | 22 |
| 118 | C11011-422 | Металлолласт, марка МП-1, толщина 0,6-0,8 мм | м | 64,13 | 0,48 | 3635 | 27 | 105 | -- | |
| | | | 0,3496571 | 162300,00 | -- | 56749 | -- | -- | -- | -- |
| 119 | C11011-2097 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10Х12Х85 мм | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | 101,131 | 13,04 | -- | 1319 | -- | -- | -- | -- |
| 120 | F0109-46-1 | Монтаж алюминиевого уголка | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | 17,1483 | 24,32 | 0,42 | 417 | 9 | 341 | 0,13 | 2 |
| 121 | C12031-148 | Профили алюминиевые холодного пути для ограждающих строительных конструкций, уголок 40х40х3 | м | 21,92 | 0,16 | 376 | 3 | 90 | -- | |
| | | | 17,49126 | 456,00 | -- | 7976 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **16151159** | **15780** | | | **4405** |
| | | | **Тенге** | | | **752340** | **5819** | | | **26** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 15411570 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 382025 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 748808 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 14019586 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 253456 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 802577 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в НР - | чел -ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата в НР - | Тенге | | | | 120387 | | | 401 |
| | | Невормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 972849 | | | | |
| | | ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 17486996 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел -ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 869195 | | | 477б |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 739598 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1831 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 9351 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 726140 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8116 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в НР - | чел -ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата в НР - | Тенге | | | | 1262 | | | 4 |
| | | Невормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 44880 | | | | |
| | | ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 792886 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел -ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 10614 | | | 60 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 17979882 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел -ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 879808 | | | 483б |
| | | ИТОГО по смете | | | | 17979882 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,2% | Тенге | | | 215 759 | | | | |
| | | Итого: временные здания и сооружения | | | | 18 195 641 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,034% | Тенге | | | 552 147 | | | | |
| | | Затраты на выезд на 1% | Тенге | | | 181 956 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | Тенге | | | 72 783 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года | | | | 19 002 526 | | | | |
| | | *ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ* | Тенге | | | 50 471 936 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | Тенге | | | 5, 481 374 | | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | 57 659 139 | | | | |

## РАЗДЕЛ 2. Блок 5Е. АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ ФАСАДОВ

АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ ФАСАДОВ (130-Е-5Е-АР-Ф)

ОБЛИЦОВКА ФАСАДА (АР-Ф 1-8.2и1-8.3)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Облицовка стен фасадов зданий плитами из натурального камня Limestone Polished на металлическом каркасе | 1987,1 | 551,60 | 3,99 | 1096084 | 7929 | 977233 | 2,70 | 5365 |
| | | | м2 | 467,15 | 1,22 | 928274 | 2424 | 105 | -- | 9 |
| 2 | Компрест Вима | Каркас УЕС | 367,1 | 2734,64 | -- | 1003888 | -- | -- | -- | |
| | | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 3 | E0134-61-1 | Устройство специальных конструкций РЖ откидывающихся или съемных | 8,64 | 1819,53 | 21,35 | 15721 | 181 | 7605 | 4,78 | 41 |
| | | | м2 | 792,80 | 8,15 | 6843 | 70 | 110 | 0,04 | -- |
| 4 | C12031-139 | Вентиляционная решетка РЖ-4 | 18 | 8996,00 | -- | 161820 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **2277513** | **8113** | | | **5406** |
| | | | **Тенге** | | | **935117** | **2495** | | | **9** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2115693 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 168575 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 937611 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1003888 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 984838 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в НР - | чел -ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата в НР - | Тенге | | | | 147726 | | | 492 |
| | | Невормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 186032 | | | | |
| | | ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 3458092 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел-ч | | | | | | | 5908 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1085337 | | | |
| | | ИТОГО по смете | | | | 3458092 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1.2% | Тенге | | | 41 497 | | | | |
| | | Итого временные здания и сооружения | | | | 3 499 589 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3.0345% | Тенге | | | 106 195 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет 1% | Тенге | | | 34 956 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска 0.4% | Тенге | | | 13 958 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года | | | | 3 654 778 | | | | |
| | | *ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ* | Тенге | | | 9 707 327 | | | | |
| | | Индекс сборн. сб. сметные платежи 2 | Тенге | | | 9 993 474 | | | | |
| | | НДС 12 % | Тенге | | | 11 089 651 | | | | |

## РАЗДЕЛ 13. Блок 6Е. АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ ФАСАДОВ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прис Вима | Каркас VEC | | | | | | | | |
| | | | 101 | 2734,64 | -- | 276199 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Облицовка откосов, слопов плитами из натурального камня Limestone Polished на металлическом каркасе | | | | | | | | |
| | | | 101 | 551,60 | 3,99 | 55742 | 403 | 49671 | 2,70 | 273 |
| | | м2 | | 467,15 | 1,22 | 17382 | 123 | 105 | -- | -- |
| | | Облицовка колонн гл.14п1-АР.Ф. | | | | | | | | |
| 3 | Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Облицовка колонн плитами из натурального камня Limestone Polished на металлическом каркасе (АР-Ф 14п1) | | | | | | | | |
| | | | 34 | 551,60 | 3,99 | 18754 | 136 | 16721 | 2,70 | 92 |
| | | м2 | | 467,15 | 1,22 | 15883 | 41 | 105 | -- | -- |
| 4 | Комперет Вима | Каркас VEC | | | | | | | | |
| | | | 34 | 2734,64 | -- | 92978 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 5 | Комперет | Плитка из натурального камня Limestone Polished толщиной 30 мм | | | | | | | | |
| | | | 36,04 | 8572,03 | -- | 308936 | -- | -- | -- | |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6 | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (АР-Ф гл.14) | | | | | | | | |
| | | | 0,009492 | 13864,97 | 4022,39 | 1316 | 382 | 868 | 56,50 | 5 |
| | | т | | 9090,00 | 1071,86 | 863 | 102 | 90 | 3,81 | -- |
| 7 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т | | | | | | | | |
| | | | 0,0987168 | 172800,00 | -- | 17058 | -- | -- | - | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | С11011-701 | Прокладки уплотнительные 30 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,256 | 8800,00 | -- | 2253 | -- | -- | -- | |
| | | 100м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 9 | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | | | | | | | | |
| | | | 0,1792 | 149300,00 | -- | 26755 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- |
| | | КРОВЛЯ КОЗЫРЬКА гл.14п1-АР.Ф. | | | | | | | | |
| 10 | Е0112-15-4 | Устройство обмазочной пароизоляции в один слой | | | | | | | | |
| | | | 28,8 | 72,27 | 0,42 | 2081 | 12 | 517 | 0,09 | 3 |
| | | м2 | | 14,92 | 0,16 | 430 | 5 | 119 | -- | -- |
| 11 | Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя | | | | | | | | |
| | | | 28,8 | 42,86 | 18,33 | 1234 | 528 | 1076 | 0,14 | 4 |
| | | м2 | | 24,53 | 6,86 | 706 | 198 | 119 | 0,03 | 1 |
| 12 | С11011-1433 Изм. и доп. вып. 21 | Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции "Унифлекс" /СТ АО 06500816-002-2006 , стеклохолст, битум с модификатором, плавка с двух сторон, марка ГТ ТПП-5,0 | | | | | | | | |
| | | | 33,12 | 207,00 | -- | 6856 | -- | -- | -- | |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С11011-1457 Изм. и доп. вып. 21 | Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции "Унифлекс" /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклохолст, битум, кроскарбселена, марка ТКП-5,0 | | | | | | | | |
| | | | 32,544 | 265,00 | -- | 8624 | -- | -- | -- | |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков | | | | | | | | |
| | | | 22,2 | 987,15 | 3,73 | 21915 | 83 | 1071 | 0,23 | 5 |
| | | м | | 39,15 | 1,40 | 869 | 31 | 119 | 0,01 | -- |
| 15 | Е0115-10-2 Изм. и доп. вып. 10, 12 | Устройство наружных фартуков, Ф1,Ф2,Ф3 /комперет КР-13 гл.15п1/ | | | | | | | | |
| | | | 33,7 | 179,46 | 2,02 | 6048 | 68 | 2286 | 0,39 | 13 |
| | | м | | 64,13 | 0,48 | 2161 | 16 | 105 | -- | -- |
| 16 | С12031-144 | Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием | | | | | | | | |
| | | | 13,15985 | 2800,00 | -- | 36848 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (АР-Ф гл.14п1) | | | | | | | | |
| | | | 0,03081 | 13864,97 | 4022,39 | 427 | 124 | 282 | 56,50 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | E0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | | | | | | | | |
| | | | 1,3778232 | 21,80 | 0,05 | 30 | -- | 7 | 0,03 | -- |
| 20 | E0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за два раза | м2 | 5,81 | 0,02 | 8 | -- | 90 | -- | -- |
| | | | 1,3778232 | 40,72 | 0,04 | 56 | -- | 10 | 0,04 | |
| 21 | E0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10 | Облицовка фасадов алюминиевыми панелями LUXALON | м2 | 8,32 | -- | 11 | -- | 90 | -- | -- |
| | | | 20,1 | 186,61 | 0,59 | 3751 | 12 | 1202 | 0,35 | - |
| 22 | Прайс Вима | Каркас VEC | м2 | 56,78 | 0,16 | 1141 | 3 | 105 | -- | -- |
| | | | 20,1 | 2734,64 | -- | 54966 | -- | -- | -- | -- |
| 23 | C11011-445 | Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, саморезами | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | 20,502 | 19000,00 | -- | 100460 | -- | -- | -- | |
| 24 | E0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Облицовка конарька плитами из натурального камня Limestone Polished на металлическом каркасе | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | 8 | 551,60 | 3,99 | 4413 | 32 | 3931 | 2,70 | 22 |
| 25 | Прайс Вима | Каркас VEC | м2 | 407,15 | 1,22 | 3737 | 10 | 105 | - | -- |
| | | | 8 | 2731,64 | -- | 21877 | -- | -- | -- | |
| 26 | Прайс | Плитки из натурального камня Limestone Polished толщиной 30 мм | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | 8,48 | 8572,03 | -- | 72691 | -- | -- | -- | -- |
| 27 | C11011-2095 Изм. и дополн.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х65 мм | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | 54 | 10,22 | - | 552 | -- | -- | - | |
| 28 | C11011-703 | Прокладки уплотнительные 30 мм | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | 0,1 | 8800,00 | -- | 880 | -- | -- | -- | -- |
| 29 | C11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 1000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | 0,035 | 149300,00 | -- | 5226 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Узел 1 крепления плит на парапете (АР-Ф л.17) | | | | | | | | |
| 30 | E0109-53-2 | Монтаж металлических костылей, МК1 | | | | | | | | |
| | | | 0,2172 | 9850,18 | 1162,95 | 2140 | 253 | 1459 | 46,60 | 10 |
| 31 | C12021-218 | Элементы крепления металлических труб в угол, костыли МК1 | т | 7357,50 | 108,00 | 1598 | 23 | 90 | 0,53 | -- |
| | | | 0,2172 | 131000,00 | -- | 28453 | -- | -- | - | |
| 32 | C11011-2098 Изм. и дополн.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | 181 | 13,33 | - | 2413 | -- | -- | - | |
| 33 | E0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 100 | - | -- | -- | -- | - | -- | - |
| | | | 8,688 | 21,80 | 0,05 | 189 | -- | 46 | 0,03 | -- |
| 34 | E0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за два раза | м2 | 5,81 | 0,02 | 50 | -- | 90 | - | - |
| | | | 8,688 | 40,72 | 0,04 | 354 | -- | 65 | 0,04 | -- |
| 35 | E0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12 | Устройство наружных фартуков, ФЛ | м2 | 8,32 | -- | 72 | -- | 90 | -- | -- |
| | | | 108,6 | 179,46 | 2,02 | 19489 | 219 | 7367 | 0,39 | 43 |
| 36 | C12031-144 | Панели декоративные алюминиевые с вухсветным анодированием | м | 64,13 | 0,48 | 6965 | 52 | 105 | -- | - |
| | | | 99,1548 | 2800,00 | -- | 277625 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Узлы сопряжений по отделке фасада (АР-Ф л.23) | | | | | | | | |
| 37 | E0109-24-1 | Монтаж ригелей и распорок из оцинкованных и парных уголков, гнутосварных профилей | | | | | | | | |
| | | | 1,198 | 13864,97 | 4022,39 | 16616 | 4819 | 14957 | 56,50 | 68 |
| 38 | C12021-245 | Отдельные конструктивные элементы башен и сооружений с пробивлением гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т | т | 9090,00 | 1071,86 | 10890 | 1284 | 90 | 3,81 | 5 |
| | | | 1,24592 | 172800,00 | -- | 215295 | -- | -- | -- | -- |
| 39 | E0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | 31,148 | 21,80 | 0,05 | 679 | 2 | 163 | 0,03 | 1 |
| 40 | E0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за два раза | м2 | 5,81 | 0,02 | 181 | 1 | 90 | -- | -- |
| | | | 31,148 | 40,72 | 0,04 | 1268 | 1 | 233 | 0,01 | 1 |
| 41 | C11011-2098 Изм. и дополн.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм | м2 | 8,32 | -- | 259 | -- | 90 | -- | -- |
| | | | 119 | 13,33 | -- | 1586 | -- | -- | -- | -- |
| | | | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Узел крепления фасадных плит к вертикальным [illegible]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | С11011-445 | Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, глянцевый | 2,7846 | 4900,00 | -- | 13645 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10 | Устройство вашельника | 1,2 | 186,61 | 0,59 | 224 | 1 | 72 | 0,35 | |
| | | м2 | | 56,78 | 0,16 | 68 | -- | 105 | - | -- |
| 45 | С12031-144 | Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием | 1,224 | 2800,00 | -- | 3427 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | Е0109-40-1 | Монтаж алюминиевого уголка | 3 | 24,32 | 0,42 | 73 | 1 | 60 | 0,13 | -- |
| | | м | | 21,92 | 0,16 | 66 | -- | 90 | -- | -- |
| 47 | С12031-148 | Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций, уголок 40х2мм | 3,06 | 456,00 | -- | 1395 | -- | -- | -- | |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- |
| 48 | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей | 0,0156 | 13864,97 | 4022,39 | 216 | 63 | 143 | 56,50 | 1 |
| | | т | | 9090,00 | 1071,86 | 142 | 17 | 90 | 3,81 | -- |
| 49 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей, массой до 0,1 т | 0,016224 | 172800,00 | -- | 2801 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | - | -- | -- | -- | |
| | | **Узел облицовки к отступу балкона л.26-АР.Ф..** | | | | | | | | |
| 50 | Е0115-39-1 Изм. и доп. вып. 10, 12 | Отлив алюминиевый | 3,8 | 620,27 | 5,26 | 2357 | 20 | 804 | 1,20 | 5 |
| | | м2 | | 201,08 | 0,47 | 764 | 2 | 105 | -- | |
| 51 | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей | 0,0576 | 13864,97 | 4022,39 | 799 | 232 | 527 | 56,50 | 3 |
| | | т | | 9090,00 | 1071,86 | 524 | 62 | 90 | 3,81 | |
| 52 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей, массой до 0,1 т | 0,059904 | 172800,00 | -- | 10351 | -- | -- | -- | - |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | Е0109-40-1 | Монтаж алюминиевого уголка | 9,6 | 24,32 | 0,42 | 233 | 4 | 191 | 0,13 | 1 |
| | | м | | 21,92 | 0,16 | 210 | 2 | 90 | -- | -- |
| 54 | С12031-148 | Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций, уголок 40х2 | 9,792 | 456,00 | -- | 4465 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 55 | С12031-144 | Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием | 4,18 | 2800,00 | -- | 11701 | -- | -- | - | |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 56 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм, М150 | 6 | 157,09 | 15,91 | 943 | 96 | 290 | 0,24 | 1 |
| | | м2 | | 34,65 | 5,96 | 208 | 36 | 119 | 0,03 | |
| 57 | Е0112-17-2 К=10 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементных стяжек, до толщ 25 мм цементно-песч. бортик по уклону 0-50мм | 6 | 63,20 | 1,40 | 379 | 8 | 11 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 1,10 | 0,50 | 7 | 3 | 119 | -- | -- |
| 58 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 6 | 223,97 | 18,42 | 1344 | 111 | 685 | 0,12 | 2 |
| | | м2 | | 85,95 | 6,91 | 516 | 41 | 123 | 0,03 | - |
| 59 | С11011-1433 Изм. и доп. вып. 21 | Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции "Унифлекс" СТ АО 06500816-002-2006/, стеклоткань, битум с модификатором, пленка с двух сторон, марка Г ТПП-5,0 | 6,72 | 207,00 | -- | 1391 | -- | -- | -- | |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Узел облицовки А,А",Б,В,Г,Е,Ж (АР-Ф 33-36)** | | | | | | | | |
| 60 | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 22 | 238,62 | 1,96 | 5250 | 43 | 2526 | 0,61 | 13 |
| | | м2 | | 108,90 | 0,45 | 2396 | 10 | 105 | 0,03 | 1 |
| 61 | Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10 | Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм с пароизоляционной пленкой (утеплитель "IZOTERM" П-75) | 18 | 552,42 | 1,02 | 9943 | 18 | 719 | 0,24 | 4 |
| | | м2 | | 37,89 | 0,16 | 682 | 3 | 105 | -- | |
| 62 | Е0134-65-8 | Устройство противопожарной отсечки листами стальными оцинкованными толщиной 0,8 мм стен | 1,925 | 1092,12 | 1,57 | 2102 | 3 | 1244 | 3,67 | -- |
| | | м2 | | 587,25 | -- | 1130 | -- | 110 | -- | -- |
| 63 | Е0109-53-2 | Монтаж металлических изделий, КК1-КК4 и крепежных элементов | 0,3250305 | 9850,48 | 1162,95 | 3202 | 378 | 2184 | 46,60 | 15 |
| | | т | | 7357,50 | 108,00 | 2391 | 35 | 90 | 0,53 | |
| 64 | С12021-218 | Элементы креплений из деталей, гнутых и угол, КК1-КК4 | 0,3380317 | 131000,00 | -- | 44282 | -- | -- | -- | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| 65 | Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12 | Устройство наружных фартуков, Ф1-Ф4 | 98,1 | 179,46 | 2,02 | 17605 | 198 | 6655 | 0,39 | 39 |
| | | м | | 64,13 | 0,48 | 6291 | 47 | 105 | | -- |
| 66 | С11011-422 | Металлопласт, марка МП-1, толщина 0,6-0,8 мм | 0,6008102 | 162300,00 | -- | 97511 | -- | -- | -- | - |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 67 | С11011-2097 Изм. и доп.вып.12 СН РК | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | E0109-40-1 | Монтаж алюминиевого уголка | 32,5 | 24,32 | 0,42 | 790 | 14 | 646 | 0,13 | 4 |
| | | м | | 21,92 | 0,16 | 712 | 5 | 90 | -- | |
| 69 | C12031-148 | Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций, уголок 40х40х3 | 33,15 | 456,00 | -- | 15116 | -- | -- | -- | |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| | | **КРЫЛЬЦО КР-6 (АР-Ф л.15п1)** | | | | | | | | |
| 70 | E0112-15-4 | Устройство обмазочной пароизоляции в один слой | 28,1 | 72,27 | 0,42 | 2031 | 12 | 504 | 0,09 | 3 |
| | | м2 | | 14,92 | 0,16 | 419 | 4 | 119 | -- | |
| 71 | E0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 28,1 | 223,97 | 18,42 | 6291 | 518 | 3210 | 0,42 | 12 |
| | | м2 | | 85,95 | 6,91 | 2415 | 194 | 123 | 0,03 | 1 |
| 72 | C11011-1433 Изм. и доп. вып. 21 | Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции "Унифлекс" (СТ АО 06500816-002-2006), стеклоткань, битум с модификатором, пленка с двух сторон, марка Г ТПП-5,0 | 31,472 | 207,00 | -- | 6515 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | E0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм, М150 | 28,1 | 157,09 | 15,94 | 4414 | 448 | 1358 | 0,24 | 7 |
| | | м2 | | 34,65 | 5,96 | 974 | 167 | 119 | 0,03 | 1 |
| 74 | E0112-17-2 К=15 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементных стяжек, до толщ 30 мм | 28,1 | 94,80 | 2,10 | 2664 | 59 | 80 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 1,65 | 0,75 | 46 | 21 | 119 | -- | -- |
| 75 | E0115-28-4 | Устройство гранитных полов из полированных плит различной формы, число плит в 1 м2 до 4 | 22 | 2479,28 | 441,81 | 54544 | 9720 | 43396 | 8,60 | 189 |
| | | м2 | | 1620,00 | 258,63 | 35640 | 5690 | 105 | 1,26 | 28 |
| 76 | C143011-20 Изм. и доп. вып. 23 | Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм | 22,44 | 4384,00 | -- | 98377 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | E0115-13-1 | Облицовка ступеней и подступенков гранитными полированными плитами | 1,9575 | 1276,06 | 6,79 | 2498 | 13 | 2225 | 5,50 | 11 |
| | | м2 | | 1080,00 | 2,57 | 2114 | 5 | 105 | 0,01 | -- |
| 78 | C143011-122 | Ступени из гранита цельные пиленые полированные, длина 600-1500 мм, ширина 260-400 мм, толщина 80 мм | 1,1175 | 22800,00 | -- | 32319 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79 | C143011-155 | Проступи из гранита пиленые полированные, длина 600-1500 мм, ширина 300-400 мм, толщина 30 мм | 0,54 | 13100,00 | -- | 7074 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | E0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Облицовка стен фасадов зданий гранитными плитами на металлическом каркасе | 18,4 | 551,60 | 3,99 | 10149 | 73 | 9049 | 2,70 | 50 |
| | | м2 | | 467,15 | 1,22 | 8596 | 22 | 105 | | |
| 81 | Прайс Вима | Каркас VEC | 18,4 | 2734,64 | -- | 50317 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | 2252047 | 19107 | | | 918 |
| | | | Тенге | | | 159754 | 8289 | | | 39 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1551879 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 88435 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 148804 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1154886 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 153641 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 157361 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел-ч | | | | | | | 79 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 23604 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 102554 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1811795 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел-ч | | | | | | | 920 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 172408 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 700168 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | 1862 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 19239 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 674361 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 17315 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел-ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2597 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 43049 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 760532 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел-ч | | | | | | | 124 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 21837 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 2572327 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел-ч | | | | | | | 1044 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 194245 | | | |
| | | ИТОГО по смете | | | | 2572327 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,2% | Тенге | | | [illegible] | | | | |
| | | Итого временные здания и сооружения | | | | 2 603 195 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345% | Тенге | | | [illegible] | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет 1% | Тенге | | | [illegible] | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | Тенге | | | [illegible] | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года | | | | 2 718 634 | | | | |
| | | *ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ* | Тенге | | | [illegible] | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | Тенге | | | 7 365 284 | | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | 8 249 118 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12 | Устройство наружных фартуков. Ф1,Ф2,Ф3 экспозиц КР-7 вал.0,5мл. | 33,7 | 179,46 | 2,02 | 6048 | 68 | 2286 | 0,39 | 13 |
| 3 | С12031-144 | Панели декоративные алюминиевые с двухцветным лакированием | м | 61,13 | 0,48 | 2161 | 16 | 105 | .. | . |
| 4 | Е0134-64-1 | Устройство специальных конструкций РЖ открывающихся или съемных | 13,15985 м2 | 2800,00 -- | -- -- | 36848 -- | -- -- | -- -- | .. .. | . .. |
| 5 | С12031-146 | Вентиляционная решетка, РЖ-1 | 76,21 м2 | 1819,53 792,00 | 21,35 8,15 | 138666 60358 | 1627 621 | 67077 110 | 4,78 0,04 | 364 3 |
| 6 | С12031-147 | Вентиляционная решетка РЖ-2 | 31 шт | 15900,00 -- | -- -- | 492900 -- | -- -- | -- -- | -- .. | .. .. |
| 7 | С12031-139 | Вентиляционная решетка РЖ-4 | 3 шт | 26200,00 -- | -- -- | 78600 -- | -- -- | -- -- | -- -- | .. .. |
| | | | 17 шт | 8990,00 -- | -- .. | 152830 -- | -- -- | -- .. | -- .. | . . |
| | | Облицовка колонн т.14в1-АР.Ф. | | | | | | | | |
| 8 | Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Облицовка плитами из натурального камня Limestone Polished толщиной 30 мм на металлическом каркасе | | | | | | | | |
| 9 | Комплред Вима | Каркас VEC | 34 м2 | 551,60 467,15 | 3,99 1,22 | 18754 15883 | 136 41 | 16721 105 | 2,70 -- | 92 .. |
| 10 | Комплред | Плитки из натурального камня Limestone Polished толщиной 30 мм | 34 м2 | 2734,64 -- | -- -- | 92978 -- | -- -- | -- -- | -- .. | . .. |
| 11 | Е0109-24-2 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, спутосварных профилей (АР-Ф т.14) | 36,04 м2 | 8572,03 -- | -- -- | 308936 -- | -- -- | -- -- | . .. | |
| 12 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием спутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т | 0,09492 т | 13864,97 9090,00 | 4022,39 1971,86 | 1316 863 | 382 102 | 868 90 | 56,50 3,81 | 5 . |
| 13 | С11011-701 | Прокладки уплотнительные 30 мм | 0,0987168 т | 172800,00 -- | -- -- | 17058 -- | -- -- | -- -- | -- .. | . .. |
| 14 | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,256 100кг | 8800,00 -- | - -- | 2253 -- | -- -- | -- -- | -- .. | . . |
| 15 | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, спутосварных профилей (АР-Ф т.14в1) | 0,1792 т | 149300,00 -- | -- -- | 26755 -- | -- -- | . -- | -- .. | .. .. |
| 16 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием спутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т | 0,03081 т | 13864,97 9090,00 | 4022,39 1971,86 | 427 280 | 124 33 | 282 90 | 56,50 3,81 | 2 . |
| 17 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 0,0320424 т | 172800,00 -- | -- -- | 5537 -- | -- -- | -- -- | -- .. | . . |
| 18 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за два раза | 1,3778232 м2 | 21,80 5,81 | 0,05 0,02 | 30 8 | .. | - 90 | 0,03 .. | |
| 19 | Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10 | Облицовка фасада алюминиевыми панелями LUXALON | 1,3778232 м2 | 40,72 8,32 | 0,04 -- | 56 11 | -- -- | 16 90 | 0,04 .. | . . |
| 20 | Прайс Вима | Каркас VEC | 22,1 м2 | 186,61 56,78 | 0,59 0,16 | 4124 1255 | 13 3 | 1321 105 | 0,35 -- | 8 . |
| 21 | С11011-415 | Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, панелями | 22,1 м2 | 2734,64 -- | -- -- | 60436 -- | -- -- | -- -- | -- .. | . . |
| 22 | Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Облицовка козырька плитами из натурального камня Limestone Polished толщиной 30 мм | 22,542 м2 | 4900,00 -- | - | 110456 - | -- -- | -- - | -- .. | .. . |
| 23 | Прайс Вима | Каркас VEC | 8 м2 | 551,60 467,15 | 3,99 1,22 | 4413 3737 | 32 10 | 3934 105 | 2,70 -- | 22 . |
| 24 | Прайс | Плитки из натурального камня Limestone Polished толщиной 30 мм | 8 м2 | 2734,64 -- | -- -- | 21877 -- | -- -- | -- -- | -- .. | .. .. |
| 25 | С11011-2095 Изм. и дополн.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х65 мм | 8,48 м2 | 8572,03 -- | -- -- | 72691 -- | -- -- | -- . | -- .. | .. .. |
| 26 | С11011-701 | Прокладки уплотнительные 30 мм | 54 100 | 10,22 -- | .. .. | 552 -- | -- -- | -- -- | -- .. | . . |
| 27 | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,1 100кг | 8800,00 -- | -- -- | 880 -- | -- -- | -- -- | .. .. | .. .. |
| | | | 0,035 | 149300,00 | -- | 5226 | .. | .. | . | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | E0115-28-5 | Устройство мраморно-гранитных полов из полированных плит различной формы, число плит в 1 м2 до 6 | 22 | 3120,47 | 560,03 | 68650 | 12321 | 55401 | 11,00 | 242 |
| | | м2 | | 2070,00 | 328,44 | 45540 | 7226 | 105 | 1,60 | 35 |
| 29 | C143011-20 Изм. и доп. вып. 23 | Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм | 22,44 | 4384,00 | -- | 98377 | -- | -- | -- | - |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | E0115-13-1 | Облицовка ступеней и подступенков гранитными полированными плитами | 1,9575 | 1276,06 | 6,79 | 2498 | 13 | 2225 | 5,50 | 11 |
| | | м2 | | 1080,00 | 2,57 | 2114 | 5 | 105 | 0,01 | |
| 31 | C143011-122 | Ступени из гранита цельные пиленые полированные, длина 600-1500 мм, ширина 260-400 мм, толщина 80 мм | 1,4175 | 22800,00 | -- | 32319 | -- | -- | -- | - |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | - | |
| 32 | C143011-155 | Проступи из гранита пиленые полированные, длина 600-1500 мм, ширина 300-400 мм, толщина 30 мм | 0,54 | 13100,00 | -- | 7074 | -- | -- | - | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 33 | E0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Облицовка стен фасадов зданий гранитными плитами на металлическом каркасе | 18,4 | 551,60 | 3,99 | 10149 | 73 | 9049 | 2,70 | 50 |
| | | м2 | | 467,15 | 1,22 | 8596 | 22 | 105 | -- | -- |
| 34 | Прайс Вима | Каркас VEC | 18,4 | 2734,64 | -- | 50317 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | C143011-20 Изм. и доп. вып. 23 | Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм | 19,504 | 4384,00 | -- | 85506 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 36 | E0115-10-3 | Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня до 450 мм, /накрывочный камень для подпорной стенки | 5,52 | 6666,13 | 51,50 | 36797 | 284 | 31541 | 29,00 | 160 |
| | | м2 | | 5940,00 | 19,46 | 32789 | 107 | 105 | 0,10 | 1 |
| 37 | C143011-75 Изм. и доп. вып. 23 | Плиты из гранита накрывочные пиленые лощеные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 30 мм | 5,52 | 6549,00 | -- | 36150 | -- | -- | -- | |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | | -- |
| 38 | E0107-57-7 | Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей /герметик CCW-201 или Oksiplasts/ | 0,8 | 188,70 | 63,44 | 151 | 51 | 60 | 0,18 | -- |
| | | м | | 29,25 | 23,96 | 23 | 19 | 140 | 0,12 | -- |
| 39 | E0107-57-1 | Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд | 7,6 | 10,78 | 0,18 | 82 | 1 | 114 | 0,06 | - |
| | | м | | 10,60 | 0,07 | 81 | 1 | 140 | -- | -- |
| 40 | C11031-129 Изм. и доп. вып. 22 прим. | Трубы теплоизоляционные "Вилатерм", D 60 мм | 8,36 | 104,00 | -- | 869 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 41 | E0126-12-2 | Изоляции и лоских поверхностей плитами | 5 | 146,46 | 50,15 | 732 | 251 | 551 | 0,53 | 3 |
| | | м2 | | 92,03 | 18,68 | 460 | 93 | 100 | 0,09 | -- |
| 42 | C11031-592 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 125 | 0,25 | 9141,00 | - | 2285 | - | -- | -- | |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| 43 | E0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке | 1,14 | 9081,19 | 316,01 | 10353 | 360 | 1780 | 8,25 | 9 |
| | | м3 | | 1368,00 | 119,39 | 1560 | 136 | 105 | 0,58 | 1 |
| 44 | E0106-57-1 | Установка арматуры | 0,0094 | 4604,04 | 289,29 | 43 | 3 | 42 | 25,90 | |
| | | т | | 4146,75 | 78,30 | 39 | 1 | 105 | 0,30 | - |
| 45 | C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0094376 | 52400,00 | -- | 495 | -- | - | -- | |
| | | т | | - | -- | - | -- | -- | -- | |
| 46 | C11011-2095 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х65 мм | 51 | 10,22 | -- | 552 | -- | - | -- | - |
| | | шт | | - | -- | -- | -- | - | - | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 3955400 | 15739 | | | 981 |
| | | | Тенге | | | 175758 | 8437 | | | 41 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3169884 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 96973 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 182918 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 2608911 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 274152 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 195125 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 98 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 29269 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 201901 | | | | |
| | | ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3566910 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1112 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 212186 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 785516 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 95 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1278 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел-ч | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1450 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 4400776 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел-ч | | | | | | | 1120 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 213636 | | | |
| | | ИТОГО по смете | | | | 4400776 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,2%в | Тенге | | | 52 809 | | | | |
| | | Итого временные здания и сооружения | | | | 4 453 585 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%, | Тенге | | | 135 144 | | | | |
| | | Затраты на выдр.ад. 1,7% | Тенге | | | 77 556 | | | | |
| | | Дирекц.пск.и полит.сезонные отпуска, 0,4% | Тенге | | | 17 824 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 год: | | | | 4 651 080 | | | | |
| | | *ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ* | Тенге | | | 22 353 367 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | Тенге | | | 12 240 037 | | | | |
| | | НДС, 12 % | Тенге | | | 14 112 715 | | | | |

## РАЗДЕЛ 5. Блок 8Е. АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ ФАСАДОВ

### ОБЛИЦОВКА ФАСАДА (АР-Ф 1-8.2в1)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Облицовка откосов, уступов плитами из натурального камня Limestone Polished на металлическом каркасе | | | | | | | | |
| | | м2 | 397 | 551,60<br>167,15 | 3,99<br>1,22 | 218985<br>183459 | 1581<br>484 | 195240<br>105 | 2,70<br>-- | 1072<br>2 |
| 2 | Прайс Вымз | Каркас УЕС | | | | | | | | |
| | | м2 | 397 | 2734,64<br>-- | --<br>-- | 1085653<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>- | -<br>-- |

### КРОВЛЯ КОЗЫРЬКА т.14в1-АР.Ф

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е0112-15-1 | Устройство обмазочной пароизоляции в один слой | | | | | | | | |
| | | м2 | 28,8 | 72,27<br>14,92 | 0,42<br>0,16 | 2081<br>430 | 12<br>5 | 517<br>119 | 0,09<br>-- | 3<br>-- |
| 4 | Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Устройство кровель: скатных из наплавляемых материалов в два слоя | | | | | | | | |
| | | м2 | 28,8 | 42,86<br>21,53 | 18,33<br>6,86 | 1234<br>706 | 528<br>198 | 1076<br>119 | 0,14<br>0,03 | 1<br>1 |
| 5 | С11011-1433 Изм. 6 доп. вып. 21 | Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции "Унифлекс" (СТ АО 06500816-002-2008), стеклоткань, битум с модификатором, пленка с двух сторон, марка ГТ ТПП-5,0 | | | | | | | | |
| | | м2 | 33,12 | 207,00<br>-- | --<br>-- | 6856<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | -<br>-- |
| 6 | С11011-1457 Изм. и доп. вып. 21 | Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции "Унифлекс" (СТ АО 06500816-006-2009), стеклоткань, битум, крошка-пленка, марка ТКП-5,0 | | | | | | | | |
| | | м2 | 32,511 | 265,00<br>-- | --<br>-- | 8624<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 7 | Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство армирования кровель и парапетов рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков | | | | | | | | |
| | | м | 22,2 | 987,15<br>89,15 | 3,73<br>1,40 | 21915<br>869 | 83<br>31 | 1071<br>119 | 0,23<br>0,01 | 5<br>-- |
| 8 | Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12 | Устройство наружных фартуков, Ф1,Ф2,Ф3 /козырек КР-8 пал.т.15в1/ | | | | | | | | |
| | | м | 33,7 | 179,46<br>64,13 | 2,02<br>0,48 | 6048<br>2161 | 68<br>16 | 2286<br>105 | 0,39<br>-- | 13<br>-- |
| 9 | С12031-144 | Панели декоративные алюминиевые с окрашенным покрытием | | | | | | | | |
| | | м2 | 43,15988 | 2800,00<br>-- | -<br>-- | 36848<br>-- | --<br>- | | | |
| 10 | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (АР-Ф т.14в1) | | | | | | | | |
| | | т | 0,03681 | 13861,97<br>9090,00 | 4022,39<br>1071,86 | 427<br>280 | 124<br>33 | 282<br>90 | 56,50<br>3,81 | 2<br>-- |
| 11 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т | | | | | | | | |
| | | т | 0,0320424 | 172800,00<br>-- | --<br>-- | 5537<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | -<br>-- |
| 12 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | | | | | | | | |
| | | м2 | 1,3778232 | 21,80<br>5,81 | 0,05<br>0,02 | 30<br>8 | --<br>-- | 7<br>90 | 0,03<br>-- | --<br>-- |
| 13 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за два раза | | | | | | | | |
| | | м2 | 1,3778232 | 40,72<br>8,32 | 1,04<br>-- | 56<br>11 | - | 10<br>90 | 0,04 | |
| 14 | Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10 | Облицовка фасады алюминиевыми панелями LUXALON | | | | | | | | |
| | | м2 | 22,3 | 186,61<br>50,78 | 0,59<br>0,16 | 4161<br>1266 | 13<br>3 | 1333<br>105 | 0,35<br>-- | 8<br>-- |
| 15 | Прайс Вымз | Каркас УЕС | | | | | | | | |
| | | м2 | 22,3 | 2734,64<br>-- | --<br>-- | 60983<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | -<br>-- | |
| 16 | С11011-145 | Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, алюминий | | | | | | | | |
| | | м2 | 22,746 | 4900,00<br>-- | --<br>-- | 111455<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | -<br>-- |
| 17 | Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02- | Облицовка козырька плитами из натурального камня Limestone Polished на металлическом каркасе | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Прайс | Плиты из натурального камня Limestone Polished толщиной 30 мм | 8,48 | 8572,03 | -- | 72691 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | СП011-2095 Изм. и доп.ман.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х65 мм | 54 | 10,22 | -- | 552 | -- | -- | -- | -- |
| | | | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | СП011-703 | Прокладки уплотнительные 30 мм | 0,1 | 8800,00 | -- | 880 | -- | -- | -- | -- |
| | | | 100м | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | СП011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,035 | 149300,00 | -- | 5226 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **КРЫЛЬЦО КР-1 (АР-Ф.л.15в1)** | | | | | | | | |
| 23 | Е0112-15-4 | Устройство обмазочной гидроизоляции в один слой | 28,1 | 72,27 | 0,42 | 2031 | 12 | 504 | 0,09 | 3 |
| | | | м2 | 14,92 | 0,16 | 419 | 4 | 119 | -- | -- |
| 24 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции мастичной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 28,1 | 223,97 | 18,42 | 6294 | 518 | 3210 | 0,42 | 12 |
| | | | м2 | 85,95 | 6,91 | 2415 | 194 | 123 | 0,03 | 1 |
| 25 | СП011-1433 Изм. и доп. вып. 21 | Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции "Унифлекс" /СТ АО 06500816-002-2006/, стеклоткань, битум с модификатором, наплавка с двух сторон, марка ТКТИП-5,0 | 31,472 | 207,00 | -- | 6515 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм, М150 | 28,1 | 157,09 | 15,94 | 4414 | 448 | 1388 | 0,24 | 7 |
| | | | м2 | 34,65 | 5,96 | 974 | 167 | 119 | 0,03 | 1 |
| 27 | Е0112-17-2 К=15 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементных стяжек, до толщ 30 мм | 28,1 | 94,80 | 2,10 | 2664 | 59 | 80 | 0,01 | -- |
| | | | м2 | 1,65 | 0,75 | 46 | 21 | 119 | -- | -- |
| 28 | Е0115-28-4 | Устройство гранитных полов из полированных плит различной формы, число плит в 1 м2 до 4 | 22 | 2479,28 | 441,81 | 54544 | 9720 | 43396 | 8,60 | 189 |
| | | | м2 | 1620,00 | 258,63 | 35640 | 5690 | 105 | 1,26 | 28 |
| 29 | СП43011-20 Изм. и доп. вып. 23 | Плиты из гранита облицовочные шлифованные полированные, толщина 30 мм | 22,44 | 4384,00 | -- | 98377 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | Е0115-13-1 | Облицовка ступеней и подступенков гранитными полированными плитами | 1,9575 | 1276,06 | 6,79 | 2498 | 13 | 2225 | 5,50 | 11 |
| | | | м2 | 1080,00 | 2,57 | 2111 | 5 | 105 | 0,01 | -- |
| 31 | СП43011-122 | Ступени из гранита шлифованные полированные, длина 600-1500 мм, ширина 260-400 мм, толщина 80 мм | 1,4175 | 22800,60 | -- | 32319 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | СП43011-155 | Проступи из гранита шлифованные полированные, длина 600-1500 мм, ширина 300-400 мм, толщина 30 мм | 0,54 | 13100,00 | -- | 7074 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Облицовка стен фасадов плитами гранитными плитами по металлическому каркасу | 18,4 | 551,60 | 3,99 | 10149 | 73 | 9049 | 2,70 | 50 |
| | | | м2 | 467,15 | 1,22 | 8596 | 22 | 105 | -- | -- |
| 34 | Прайс Вима | Каркас VEC | 18,4 | 2734,04 | -- | 50312 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | СП43011-20 Изм. и доп. вып. 23 | Плиты из гранита облицовочные шлифованные полированные, толщина 30 мм | 19,504 | 4384,00 | -- | 85506 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Е0115-10-3 | Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине бековой стороны камня до 150 мм, облицовочный камень для подборной стенки | 5,52 | 6666,13 | 51,50 | 36797 | 284 | 34541 | 29,00 | 160 |
| | | | м2 | 5940,00 | 19,46 | 32789 | 107 | 105 | 0,10 | 1 |
| 37 | СП43011-75 Изм. и доп. вып. 23 | Плиты из гранита накрывочные шлифованные полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 30 мм | 5,52 | 6549,00 | -- | 36150 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | Е0107-57-7 | Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных швов герметизирующей неперегородной герметик CCW-201 или Oksiplast | 0,8 | 188,70 | 63,44 | 151 | 51 | 60 | 0,18 | -- |
| | | | м | 29,25 | 23,96 | 23 | 19 | 140 | 0,12 | -- |
| 39 | Е0107-57-1 | Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных проклейками на клею в один ряд | 7,6 | 10,78 | 0,18 | 82 | 1 | 114 | 0,06 | -- |
| | | | м | 10,60 | 0,07 | 81 | 1 | 140 | -- | -- |
| 40 | СП031-129 Изм. и доп. вып. 22 прим. | Брусы теплоизоляционные "Вилатерм", D 60 мм | 8,36 | 104,00 | -- | 869 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | Е0126-13-2 | Изоляция плоских поверхностей плитами | 5 | 146,46 | 50,15 | 732 | 251 | 554 | 0,53 | 3 |
| | | | м2 | 92,03 | 18,68 | 460 | 93 | 101 | 0,09 | -- |
| 42 | СП031-592 Изм. и дополн.16 СН РК 8.02-04-2002 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 жесткие и | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Е0106-57-1 | Установка арматуры | | 0,0094 | 4604,04 | 289,29 | 43 | 3 | 42 | 25,90 | - |
| | | | 1т | | 4146,75 | 78,30 | 39 | 1 | 105 | 0,30 | |
| 45 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2001 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | | 0,0094376 | 52400,00 | -- | 495 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | С11011-2095 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х65 мм | | 54 | 10,22 | -- | 552 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| | | **Узел 1 крепления плит на парапете (АР-Ф л.17)** | | | | | | | | | |
| 47 | Е0109-53-2 | Монтаж металлических костылей, МК1 | | 0,2424 | 9850,48 | 1162,95 | 2388 | 282 | 1629 | 46,60 | 11 |
| | | | т | | 7357,50 | 108,00 | 1783 | 26 | 90 | 0,53 | |
| 48 | С12021-218 | Элементы кровли из деталей, гнутых в угол, костыли МК1 | | 0,2424 | 131000,00 | - | 31751 | -- | -- | -- | - |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 49 | С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм | | 202 | 13,33 | -- | 2693 | -- | -- | -- | - |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 50 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 9,696 | 21,80 | 0,05 | 211 | -- | 51 | 0,03 | |
| | | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 56 | -- | 90 | -- | -- |
| 51 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за два раза | | 9,696 | 40,72 | 0,04 | 395 | -- | 73 | 0,04 | -- |
| | | | м2 | | 8,32 | -- | 81 | -- | 90 | -- | - |
| 52 | Е0115-40-2 Изм. и доп.вып. 10, 12 | Устройство наружных фартуков, Ф1 | | 121 | 179,46 | 2,02 | 21714 | 245 | 8208 | 0,39 | 47 |
| | | | м | | 64,13 | 0,48 | 7760 | 58 | 105 | -- | -- |
| 53 | С12031-144 | Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием | | 110,473 | 2800,00 | -- | 309324 | -- | -- | -- | |
| | | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| | | **Узлы сопряжений по отделке фасада (АР-Ф л.23)** | | | | | | | | | |
| 54 | Е0109-24-1 | Монтаж свидей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей | | 1,0472 | 13864,97 | 4022,39 | 14519 | 4212 | 9577 | 56,50 | 59 |
| | | | т | | 9090,00 | 1071,86 | 9519 | 1122 | 90 | 3,81 | 4 |
| 55 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т | | 1,089088 | 172800,00 | -- | 188191 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 56 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 27,2272 | 21,80 | 0,05 | 593 | 1 | 143 | 0,03 | 1 |
| | | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 158 | 1 | 90 | -- | |
| 57 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за два раза | | 27,2272 | 40,72 | 0,04 | 1109 | 1 | 204 | 0,04 | 1 |
| | | | м2 | | 8,32 | -- | 227 | - | 90 | -- | |
| 58 | С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм | | 202 | 13,33 | -- | 2693 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | | Тенге | | | 2703332 | 18979 | | | 1693 |
| | | | | Тенге | | | 299667 | 8449 | | | 39 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2114340 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 91098 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 295352 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1441216 | | | | |
| | | Местные материалы - | | Тенге | | | 279580 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 311066 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел-ч | | | | | | | 156 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | | 46660 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 145524 | | | | |
| | | ВСЕГО Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2570930 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел-ч | | | | | | | 1811 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 312012 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 588992 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 1134 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 12764 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 571658 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 11488 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | | 1723 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 36029 | | | | |
| | | ВСЕГО Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 636509 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел-ч | | | | | | | 82 |
| | | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | 14487 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | Тенге | | | 3207439 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел-ч | | | | | | | 1893 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 356499 | | | |
| | | ИТОГО по смете | | | | | [illegible] | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | Тенге | | | 12 984 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2011 года | | | | 3 389 869 | | | | |
| | | *ИТОГО ПО МЕТОДУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ* | Тенге | | | 9 983 721 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | Тенге | | | 0 183 785 | | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | 10 285 839 | | | | |

## РАЗДЕЛ 6. Блок 11Е. АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ ФАСАДОВ

### ОБЛИЦОВКА ФАСАДА (АР-Ф 1-8.2п1)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0108-35-1 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки | 2419,648 | 125,15 | 0,62 | 302821 | 1506 | 197236 | 0,13 | 1050 |
| | | м2 | | 68,85 | 0,23 | 166593 | 553 | 138 | - | 3 |
| 2 | Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=2 | На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять | 2419,648 | 55,31 | -- | 133821 | -- | 59902 | 0,13 | 319 |
| | | м2 | | 20,98 | -- | 50764 | -- | 118 | -- | -- |
| 3 | Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Облицовка стен фасадов зданий гранитными плитами на металлическом каркасе | 72 | 551,60 | 3,99 | 39715 | 287 | 35409 | 2,70 | 194 |
| | | м2 | | 467,15 | 1,22 | 33638 | 88 | 105 | -- | |
| 4 | Комп рест Вима | Каркас VEC | 72 | 2734,64 | -- | 196894 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 5 | Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Облицовка стен фасадов зданий плитами из натурального камня Цоколное Polished на металлическом каркасе | 1620 | 551,60 | 3,99 | 893592 | 6464 | 796697 | 2,70 | 4374 |
| | | м2 | | 467,15 | 1,22 | 756783 | 1976 | 105 | | |
| 6 | Комп рест Вима | Каркас VEC | 1620 | 2734,64 | -- | 1430124 | -- | -- | -- | |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

### КРОВЛЯ КОЗЫРЬКА л.14в1-АР.Ф

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0112-15-4 | Устройство обмазочной пароизоляции в один слой | 28,8 | 72,27 | 0,42 | 2081 | 12 | 517 | 0,09 | 3 |
| | | м2 | | 14,92 | 0,16 | 431 | 5 | 119 | -- | |
| 8 | Е0112-3-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Устройство кровель скатных из полимерных материалов в два слоя | 28,8 | 42,86 | 18,33 | 1234 | 528 | 1076 | 0,14 | 4 |
| | | м2 | | 24,53 | 6,86 | 706 | 198 | 119 | 0,03 | 1 |
| 9 | С11011-1433 Изм. и доп. вып. 21 | Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции "Унифлекс" (СТ АО 00500810-0002-2006., стеклохолст, битума модификатором, и пленка с двух сторон, марка ТКПП-5,0 | 33,12 | 207,00 | -- | 6856 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 10 | СТ0011-145" Изм. и доп. вып. 21 | Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции "Унифлекс" (СТ АО 00500810-0006-2009., стеклохолст, битум, кровля и пленка, марка ТКП-5,0 | 32,511 | 265,00 | -- | 8614 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 11 | Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков | 22,2 | 987,35 | 3,73 | 21915 | 83 | 1071 | 0,23 | 5 |
| | | м | | 39,15 | 1,40 | 869 | 31 | 119 | 0,01 | -- |
| 12 | Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12 | Устройство наружных фартуков, Ф1,Ф2,Ф3 козырек КР-13 п.л.л.15п1 | 33,7 | 179,46 | 2,02 | 6048 | 68 | 2286 | 0,39 | 13 |
| | | м | | 64,13 | 0,48 | 2161 | 16 | 105 | -- | |
| 13 | С12031-144 | Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием | 13,15985 | 2800,00 | -- | 36848 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 14 | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (АР-Ф л.14п1) | 0,03081 | 13864,97 | 4022,39 | 427 | 124 | 282 | 56,50 | 2 |
| | | т | | 9090,00 | 1071,80 | 280 | 33 | 90 | 3,81 | -- |
| 15 | С12021-248 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т | 0,0320424 | 172800,00 | -- | 5537 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 16 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 6 раз | 1,3778232 | 21,80 | 0,05 | 30 | -- | 7 | 0,03 | |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 8 | -- | 90 | -- | -- |
| 17 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за два раза | 1,3778232 | 40,72 | 0,04 | 56 | -- | 10 | 0,04 | |
| | | м2 | | 8,32 | -- | 11 | -- | 99 | - | |
| 18 | Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10 | Облицовка фасада алюминиевыми панелями LUXALON | 22,1 | 186,61 | 0,59 | 4124 | 13 | 1321 | 0,35 | 8 |
| | | м2 | | 56,78 | 0,16 | 1255 | 3 | 105 | -- | |
| 19 | Прайс Вима | Каркас VEC | 22,1 | 2734,64 | -- | 60436 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Облицовка ковровыми плитами из натурального камня Limestone Polished на металлическом каркасе | 8,4 | 551,60 | 3,99 | 4633 | 34 | 4131 | 2,70 | 23 |
| | | м2 | | 467,15 | 1,22 | 3924 | 10 | 105 | -- | -- |
| 22 | Прайс Вихл | Каркас VEC | 8,4 | 2734,04 | -- | 22971 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Прайс | Плитка из натурального камня Limestone Polished толщиной 30 мм | 8,964 | 8572,03 | -- | 76825 | -- | -- | -- | - |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С11011-2095 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М16х12х65 мм | 54 | 10,22 | -- | 552 | -- | -- | -- | - |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| 25 | С11011-701 | Прокладки уплотнительные 30 мм | 0,1 | 8800,000 | -- | 880 | -- | -- | -- | |
| | | 100м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,035 | 149300,00 | -- | 5226 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **КРЫЛЬЦО КР-1ГТ (АР-Ф л.15и1)** | | | | | | | | |
| 27 | Е0112-15-4 | Устройство обмазочной пароизоляции в один слой | 28,1 | 72,27 | 0,42 | 2031 | 12 | 504 | 0,09 | 3 |
| | | м2 | | 14,92 | 0,16 | 419 | 1 | 119 | -- | |
| 28 | Е0111-4-1 | Устройство пароизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 28,1 | 223,97 | 18,42 | 6294 | 518 | 3210 | 0,42 | 12 |
| | | м2 | | 85,95 | 6,91 | 2415 | 194 | 123 | 0,03 | 1 |
| 29 | С11011-1433 Изм. и доп. вып. 21 | Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы с основой из гидроизоляции "Унифлекс" СТ АО 06500816-002-2006, стеклоткань, битум с модификатором, оклейка с двух сторон, марка ГТ ПП-5,0 | 31,472 | 207,00 | -- | 6515 | -- | -- | -- | |
| | | м2 | | -- | -- | - | - | -- | | |
| 30 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм, М150 | 28,1 | 157,09 | 15,94 | 4411 | 448 | 1358 | 0,21 | - |
| | | м2 | | 31,65 | 5,96 | 974 | 167 | 119 | 0,03 | 1 |
| 31 | Е0112-17-2 К=15 | Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементных стяжек, до толщ 30 мм | 28,1 | 91,80 | 2,10 | 2664 | 59 | 80 | 0,01 | - |
| | | м2 | | 1,65 | 0,75 | 46 | 21 | 119 | -- | -- |
| 32 | Е0115-28-5 | Устройство мраморно-гранитных полов из полированных плит различной формы, число плит в 1 м2 до 6 | 22 | 3120,47 | 560,03 | 68659 | 12321 | 55404 | 11,00 | 242 |
| | | м2 | | 2070,00 | 328,44 | 15540 | 7226 | 105 | 1,60 | 35 |
| 33 | С143011-20 Изм. и доп. вып. 23 | Плиты из гранита облицовочные цветные полированные, толщина 30 мм | 22,44 | 4384,00 | -- | 98377 | -- | -- | -- | - |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| 34 | Е0115-13-1 | Облицовка ступеней и подступенков гранитными полированными плитами | 1,9575 | 1276,06 | 6,79 | 2498 | 13 | 2225 | 5,50 | 11 |
| | | м2 | | 1080,00 | 2,57 | 2111 | 5 | 105 | 0,01 | |
| 35 | С143014-122 | Ступени из гранита цельные цветные полированные, длина 600-1500 мм, ширина 260-300 мм, толщина 80 мм | 1,1175 | 22800,00 | -- | 32319 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 36 | С143011-155 | Пристуни из гранита цельные полированные, длина 600-1500 мм, ширина 300-400 мм, толщина 30 мм | 0,51 | 13400,00 | -- | 7074 | -- | -- | -- | - |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 37 | Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Облицовка стен фасонными гранитными плитами на металлическом каркасе | 18,4 | 551,60 | 3,99 | 10149 | 73 | 9049 | 2,70 | 50 |
| | | м2 | | 467,15 | 1,22 | 8596 | 22 | 105 | -- | |
| 38 | Прайс Вихл | Каркас VEC | 18,4 | 2734,04 | -- | 50317 | -- | -- | -- | |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 39 | С143011-20 Изм. и доп. вып. 23 | Плиты из гранита облицовочные цветные полированные, толщина 30 мм | 19,504 | 4384,00 | -- | 85506 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Е0115-10-3 | Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине бакалей стирина камня до 450 мм, /накрывочный камень для полорной стенки/ | 5,52 | 6666,13 | 51,50 | 36797 | 284 | 34541 | 29,00 | 160 |
| | | м2 | | 5940,00 | 19,46 | 32789 | 107 | 105 | 0,10 | 2 |
| 41 | С143011-75 Изм. и доп. вып. 23 | Плиты из гранита накрывочные цветные , линейные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 30 мм | 5,52 | 6549,00 | -- | 36150 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 42 | Е0107-57-5 | Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей полиуретановой Герметик CCW-201 п/п Oksiplamb | 0,8 | 188,70 | 63,44 | 151 | 51 | 60 | 0,18 | - |
| | | м | | 29,25 | 23,96 | 23 | 19 | 140 | 0,12 | - |
| 43 | Е0107-57-1 | Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладочными на клею в один ряд | 7,6 | 19,79 | 11,10 | 152 | 85 | 11 | 0,03 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 92,03 | 18,68 | 460 | 93 | 100 | 0,09 | - |
| 46 | С11031-592 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 125 | 0,25 | 9141,00 | -- | 2285 | | -- | -- | - |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- |
| 47 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке | 1,14 | 9081,19 | 316,01 | 10353 | 360 | 1780 | 8,25 | 9 |
| | | м3 | | 1368,00 | 119,39 | 1560 | 136 | 105 | 0,58 | 1 |
| 48 | Е0106-57-1 | Установка арматуры | 0,0094 | 4604,04 | 289,29 | 43 | 3 | 42 | 25,90 | |
| | | т | | 4146,75 | 78,30 | 39 | 1 | 105 | 0,30 | - |
| 49 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0094376 | 52400,00 | -- | 495 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | С11011-2095 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М19х12х65 мм | 54 | 10,22 | - | 552 | -- | - | - | |
| | | шт | | -- | - | -- | -- | -- | - | |
| | | **КРЫЛЬЦО КР-11/2 (АР-Ф л.18)** | | | | | | | | |
| 51 | Е0112-15-4 | Устройство обмазочной пароизоляции в один слой | 18,1 | 72,27 | 0,42 | 1308 | 8 | 325 | 0,09 | 2 |
| | | м2 | | 14,92 | 0,16 | 270 | 3 | 119 | -- | |
| 52 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 18,1 | 223,97 | 18,42 | 4054 | 333 | 2067 | 0,42 | 8 |
| | | м2 | | 85,95 | 6,91 | 1556 | 125 | 123 | 0,03 | 1 |
| 53 | С11011-1433 Изм. и доп. вып. 21 | Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции "Унифлекс" (СТ АО 06500816-002-2006), стеклоткань, битум с модификатором, пленка с двух сторон, марка Г ТПП-5,0 | 20,272 | 207,00 | -- | 4196 | -- | -- | -- | |
| | | м2 | | -- | -- | - | -- | -- | -- | - |
| 54 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм, М150 | 18,1 | 157,09 | 15,94 | 2843 | 289 | 875 | 0,24 | 4 |
| | | м2 | | 34,65 | 5,96 | 627 | 108 | 119 | 0,03 | 1 |
| 55 | Е0112-17-2 К=15 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементных стяжек, до толщ 30 мм | 18,1 | 94,80 | 2,10 | 1716 | 38 | 52 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 1,65 | 0,75 | 30 | 14 | 119 | -- | - |
| 56 | Е0115-28-5 | Устройство мраморно-гранитных полов из полированных плит различной формы, число плит в 1 м2 до 6 | 15,3 | 3120,47 | 560,03 | 47743 | 8569 | 38531 | 11,00 | 168 |
| | | м2 | | 2070,00 | 328,44 | 31671 | 5025 | 105 | 1,60 | 25 |
| 57 | С143011-20 Изм. и доп. вып. 23 | Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм | 15,606 | 4384,00 | -- | 68417 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | Е0115-13-1 | Облицовка ступеней и подступенков гранитными полированными плитами | 2,088 | 1276,06 | 6,79 | 2664 | 14 | 2373 | 5,50 | 11 |
| | | м2 | | 1080,00 | 2,57 | 2255 | 5 | 105 | 0,01 | |
| 59 | С143011-122 | Ступени из гранита цельные пиленые полированные, длина 600-1500 мм, ширина 260-400 мм, толщина 80 мм | 1,512 | 22800,00 | -- | 34474 | -- | -- | - | |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | - | |
| 60 | С143011-155 | Проступи из гранита пиленые полированные, длина 600-1500 мм, ширина 300-400 мм, толщина 30 мм | 0,576 | 13100,00 | -- | 7546 | -- | -- | -- | - |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 61 | Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Облицовка стен фасадов зданий гранитными плитами на металлическом каркасе | 7,2 | 551,60 | 3,99 | 3972 | 29 | 3541 | 2,70 | 19 |
| | | м2 | | 467,15 | 1,22 | 3363 | 9 | 105 | -- | -- |
| 62 | Прайс Вима | Каркас VEC | 7,2 | 2734,64 | -- | 19689 | -- | -- | - | - |
| | | м2 | | - | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 63 | С143011-20 Изм. и доп. вып. 23 | Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм | 7,632 | 4384,00 | -- | 33459 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 64 | Е0115-10-3 | Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня до 450 мм, накрывочный камень для подпорной стенки | 2,94 | 6666,13 | 51,50 | 19598 | 151 | 18397 | 29,00 | 85 |
| | | м2 | | 5940,00 | 19,46 | 17464 | 57 | 105 | 0,10 | - |
| 65 | С143011-75 Изм. и доп. вып. 23 | Плиты из гранита накрывочные пиленые лощеные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 30 мм | 2,94 | 6549,00 | -- | 19254 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | | - | - |
| 66 | Е0107-57-7 | Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастиков герметизирующей нетвердеющей герметик CCW-201 или Oksiplasts | 7,6 | 188,70 | 63,44 | 1434 | 482 | 566 | 0,18 | 1 |
| | | м | | 29,25 | 23,96 | 222 | 182 | 140 | 0,12 | 1 |
| 67 | Е0107-57-1 | Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд | 7,6 | 10,78 | 0,18 | 82 | 1 | 111 | 0,06 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | С11031-592 Изм. и доп.изм.16 СН РК 8.02-04-2002 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 125 | м2 | 92,03 | 18,68 | 552 | 112 | 100 | 0,09 | 1 |
| | | | 0,3 | 9141,00 | -- | 2742 | -- | -- | -- | -- |
| 71 | Е0107-57-7 | Устройство герметизации стыков горизонтальных силиконом | м3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | 7,6 | 92,69 | 63,44 | 704 | 482 | 566 | 0,18 | 1 |
| 72 | С11011-2158 Изм. и доп.изм.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Герметик силиконовый картридж 310 мл/ | м | 29,25 | 23,96 | 222 | 182 | 140 | 0,12 | 1 |
| | | | 2,5333333 | 126,98 | -- | 322 | -- | -- | -- | |
| 73 | Е0106-19-1 | Устройство пояков в опалубке | 100 | - | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | 0,13 | 9081,19 | 316,01 | 1181 | 41 | 203 | 8,25 | 1 |
| 74 | Е0106-57-1 | Установка арматуры | м3 | 1368,00 | 119,39 | 178 | 16 | 105 | 0,58 | -- |
| | | | 0,00888 | 4601,04 | 289,29 | 41 | 3 | 39 | 25,90 | |
| 75 | С12041-24 Изм. и доп.изм.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 4146,75 | 78,30 | 37 | 1 | 105 | 0,30 | |
| | | | 0,0089155 | 524400,00 | -- | 467 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | 7117198 | 34247 | | | 6798 |
| | | | Тенге | | | 1171003 | 16753 | | | 79 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 7074387 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 407771 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1187444 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 5008864 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 453106 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1276897 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в НР - | чел-ч | | | | | | | 638 |
| | | Сметная заработная плата в НР - | Тенге | | | | 191535 | | | |
| | | Невормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 501077 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 8852360 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел-ч | | | | | | | 7514 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1378978 | | | |
| | | Стоимость металлоконструкционных работ - | Тенге | | | 42812 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 23 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 313 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкции - | Тенге | | | 42385 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 282 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в НР - | Тенге | | | | 42 | | | |
| | | Невормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2586 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ - | Тенге | | | 45679 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 355 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 8898039 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел-ч | | | | | | | 7516 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1379333 | | | |
| | | ИТОГО по смете | | | | [illegible] | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,2% | Тенге | | | [illegible] | | | | |
| | | ИТОГО с накоплениями | | | | 9 004 815 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,045% | Тенге | | | 273 251 | | | | |
| | | Затраты на выезд 1,2% | Тенге | | | 90 048 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуски, 0,4% | Тенге | | | 36 019 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года | | | | 9 404 134 | | | | |
| | | *ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ* | Тенге | | | 24 [illegible] 987 | | | | |
| | | Налоги, сборы обязательные в казну, 2% | Тенге | | | 25 437 54[illegible] | | | | |
| | | НДС 12 % | Тенге | | | 28 534 852 | | | | |

## РАЗДЕЛ 7. Блок 14Е, АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ ФАСАДОВ

### ОБЛИЦОВКА ФАСАДА (АР-Ф 1-8.4)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0115-38-1 Изм. и доп. изм. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Облицовка стен фасадов зданий гранитными плитами на металлическом каркасе | 85 | 551,60 | 3,99 | 46886 | 339 | 41802 | 2,70 | 230 |
| | | | м2 | 167,15 | 1,22 | 39708 | 104 | 105 | -- | |
| 2 | Комплекс Вима | Каркас УЕС | 85 | 2734,64 | -- | 232445 | -- | -- | -- | |
| | | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 3 | Е0115-38-1 Изм. и доп. изм. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Облицовка стен фасадов зданий плитами из натурального камня Limestone Polished на металлическом каркасе | 636,8 | 551,60 | 3,99 | 351259 | 2541 | 313471 | 2,70 | 1719 |
| | | | м2 | 167,15 | 1,22 | 297481 | 777 | 105 | -- | 3 |
| 4 | Комплекс Вима | Каркас УЕС | 636,8 | 2734,64 | -- | 1741422 | | | -- | -- |
| | | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 5 | Е0115-38-1 Изм. и доп. изм. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Облицовка откосов, сливов плитами из натурального камня Limestone Polished на металлическом каркасе | 453 | 551,60 | 3,99 | 249875 | 1805 | 222780 | 2,70 | 1223 |
| | | | м2 | 467,15 | 1,22 | 211619 | 553 | 105 | -- | 2 |
| 6 | Прайс Вима | Каркас УЕС | 153 | 2734,64 | -- | 1238794 | -- | -- | -- | |
| | | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

Облицовка колонн ,1,1Н1-АР,Ф

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 467,15 | 1,22 | 24479 | 64 | 105 | - | - |
| 8 | Комплект Вима | Каркас VEC | 52,1 | 2734,64 | -- | 143295 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Комплект | Плитка из натурального камня Limestone Polished толщиной 30 мм | 55,544 | 8572,03 | -- | 476125 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Е0309-24-1 | Монтаж опорей и распорок из одиночных и парных уголков, двутавровых профилей (АР-Ф л.14) | 0,30197 | 13864,97 | 4022,39 | 1455 | 422 | 960 | 56,50 | 6 |
| | | т | 1 | 9090,00 | 1071,86 | 951 | 113 | 90 | 3,81 | |
| 11 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием двутавровых профилей и круглых труб массой до 0,3 т | 0,10916888 | 172800,00 | -- | 18864 | -- | -- | -- | |
| | | т | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С11011-701 | Прокладки уплотнительные 30 мм | 0,256 | 8800,00 | -- | 2253 | -- | - | - | |
| | | 100м | -- | -- | -- | | -- | - | -- | |
| 13 | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,189 | 149300,00 | - | 28218 | -- | -- | -- | |
| | | т | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| | | КРОВЛЯ КОЗЫРЬКА л.14в1-АР.ф | | | | | | | | |
| 14 | Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10 | Облицовка фасадов алюминиевыми панелями LUXALON | 31,5 | 386,61 | 0,59 | 6438 | 20 | 2062 | 0,35 | 12 |
| | | м2 | | 56,78 | 0,16 | 1959 | 5 | 105 | | |
| 15 | Прайс Вима | Каркас VEC | 31,5 | 2734,64 | -- | 94345 | -- | -- | -- | |
| | | м2 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 16 | С11011-445 | Облицовка фасадов плитами "LUXALON" со стандартными комплектующими, алюминий | 35,19 | 1900,00 | -- | 172431 | -- | -- | -- | |
| | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | -- |
| 17 | Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Облицовка козырька плитами из натурального камня Limestone Polished на металлическом каркасе | 11 | 551,60 | 3,99 | 6068 | 44 | 5410 | 2,70 | 30 |
| | | м2 | | 467,15 | 1,22 | 5139 | 13 | 105 | -- | -- |
| 18 | Прайс Вима | Каркас VEC | 11 | 2734,61 | -- | 30081 | - | -- | -- | - |
| | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | |
| 19 | Прайс | Плитка из натурального камня Limestone Polished толщиной 30 мм | 11,06 | 8572,03 | -- | 99950 | -- | -- | -- | - |
| | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 20 | С11011-2095 Изм. и дополн.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х65 мм | 60 | 10,22 | -- | 613 | | - | -- | |
| | | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | |
| 21 | С11011-701 | Прокладки уплотнительные 30 мм | 0,15 | 8800,00 | -- | 1320 | -- | -- | -- | -- |
| | | 100м | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,042 | 149300,00 | -- | 6271 | -- | -- | | |
| | | т | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | КРЫЛЬЦО КР-14:1 (АР-Ф л.15в1) | | | | | | | | |
| 23 | Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Облицовка стен фасадов плитами гранитными плитами на металлическом каркасе | 20,5 | 551,60 | 3,99 | 11308 | 82 | 10082 | 2,70 | 55 |
| | | м2 | | 467,15 | 1,22 | 9577 | 25 | 105 | -- | |
| 24 | Прайс Вима | Каркас VEC | 20,5 | 2734,61 | -- | 56060 | -- | -- | -- | |
| | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 25 | С11031-20 Изм. и доп. вып. 23 | Плиты из гранита облицовочные шлифованные, толщина 30 мм | 21,73 | 4384,00 | -- | 95264 | -- | -- | | |
| | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 26 | Е0115-10-3 | Облицовка поверхностей, ширина которых полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня до 450 мм, накрывочный камень для полярной степени | 0,57 | 9666,13 | 51,50 | 13796 | 338 | 41111 | 29,00 | 191 |
| | | м2 | | 5940,00 | 19,46 | 39426 | 128 | 105 | 0,10 | 1 |
| 27 | С11031-78 Изм. и доп. вып. 23 | Плиты из гранита накрывочные шлифованные, длина 500-1500 мм, ширина 200-500 мм, толщина 30 мм | 0,57 | 6549,80 | -- | 13027 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 28 | Е0107-57-7 | Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей герметик ССМ-20Т или Oksiplast-м | 0,8 | 188,70 | 63,44 | 151 | 51 | 60 | 0,18 | |
| | | м | | 29,25 | 23,96 | 23 | 19 | 140 | 0,12 | - |
| 29 | Е0107-57-1 | Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками из пенополиуретана | 7,6 | 10,78 | 0,18 | 82 | 1 | 114 | 0,06 | -- |
| | | м | | 10,60 | 0,07 | 81 | 1 | 140 | -- | -- |
| 30 | С11031-129 Изм. и доп. вып. 22 прим. | Трубы теплоизолированные "Вильтерм", D 60 мм | 8,36 | 104,00 | -- | 869 | -- | -- | -- | |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | Е0126-12-2 | Изоляция плоских поверхностей плитами | 8 | 11,16 | 56,15 | 1173 | 631 | 884 | 0,53 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке | м3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Е0106-57-1 | Установка арматуры | 1,14<br>т | 9081,19<br>1368,00 | 316,01<br>119,39 | 10355<br>1560 | 360<br>136 | 1780<br>105 | 8,25<br>0,58 | 9<br>1 |
| 35 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0094<br>т | 4601,04<br>4146,75 | 289,29<br>78,30 | 43<br>39 | 5<br>1 | 42<br>105 | 25,90<br>0,30 | --<br>-- |
| 36 | С11011-2095 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой шаг гайку М10х12х65 мм | 0,0094376<br>т | 52400,00<br>-- | --<br>-- | 495<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>- |
| | | | 74<br>м3 | 10,22<br>-- | --<br>-- | 756<br>- | -<br>- | --<br>-- | -<br>- | |

КРЫШНО КР-14.2 (АР-Ф л.18)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Облицовка стен фасонными камнями гранитными плитами на металлическом каркасе | | | | | | | | |
| 38 | Прайс Вима | Каркас VEC | 35,2<br>м2 | 551,60<br>467,15 | 3,99<br>1,22 | 19416<br>16444 | 140<br>43 | 17311<br>105 | 2,70 | 95 |
| 39 | СТ43011-20 Изм. и доп. вып. 23 | Плиты из гранита облицовочные шлифованные, толщина 30 мм | 35,2<br>м2 | 2734,64<br>-- | --<br>-- | 96259<br>-- | --<br>-- | -<br>-- | --<br>-- | -- |
| 40 | Е0115-10-3 | Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине облицовки стороны камня до 150 мм, плавочный камень - на ширине стенки | 37,312<br>м2 | 4384,00<br>-- | -<br>- | 163576<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | |
| 41 | СТ43011-75 Изм. и доп. вып. 23 | Плиты из гранита плавочные полевые линейные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 30 мм | 7,86<br>м2 | 6666,13<br>5940,00 | 51,50<br>19,46 | 52396<br>46688 | 405<br>153 | 49183<br>105 | 29,00<br>0,10 | 228<br>1 |
| 42 | Е0107-57-5 | Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей невысыхающей герметик ССМ-203 или Oksiplast | 7,86<br>м2 | 6549,00<br>-- | --<br>-- | 51475<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | |
| 43 | Е0107-57-1 | Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками из пенополиуретана | 13,1<br>м | 188,70<br>29,25 | 63,44<br>23,96 | 2472<br>383 | 831<br>314 | 976<br>140 | 0,18<br>0,12 | 2<br>2 |
| 44 | СТ1031-129 Изм. и доп. вып. 22 прим. | Трубки теплоизоляционные "Вилатерм", D 60 мм | 13,1<br>м | 10,78<br>10,60 | 0,18<br>0,07 | 141<br>139 | 2<br>1 | 196<br>140 | 0,06<br>-- | 1<br>-- |
| 45 | Е0126-12-2 | Изоляция плоских поверхностей плитами | 14,41<br>м | 104,00<br>-- | --<br>-- | 1499<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | - |
| 46 | СТ1031-5/2 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Плиты теплоизоляционные из базальтовых горных пород на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 125 | 12,3<br>м2 | 146,46<br>92,03 | 50,15<br>18,68 | 1801<br>1132 | 617<br>230 | 1362<br>100 | 0,53<br>0,09 | 7<br>1 |
| 47 | Е0107-57-- | Устройство герметизации стыков горизонтальных соединений | 6,615<br>м3 | 9141,00<br>-- | --<br>-- | 5622<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | -- |
| 48 | С11011-2158 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Герметик силиконовый "картридж 310 мл" | 13,7<br>м | 92,69<br>29,25 | 63,44<br>23,96 | 1270<br>401 | 869<br>328 | 1021<br>140 | 0,18<br>0,12 | 2<br>2 |
| 49 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке | 4,5666667<br>м3 | 126,98<br>-- | --<br>-- | 580<br>-- | --<br>-- | --<br>- | --<br>- | |
| 50 | Е0106-57-1 | Установка арматуры | 0,13<br>т | 9081,19<br>1368,00 | 316,01<br>119,39 | 1181<br>178 | 41<br>16 | 203<br>105 | 8,25<br>0,58 | 1<br>-- |
| 51 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0156<br>т | 4601,04<br>4146,75 | 289,29<br>78,30 | 72<br>65 | 5<br>1 | 69<br>105 | 25,90<br>0,30 | |
| | | | 0,0156624<br>т | 52400,00<br>-- | --<br>-- | 821<br>- | -<br>- | --<br>-- | -- | |

**ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** Тенге 5642924 9530 3958

Тенге 697809 3173 14

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | |
| Материалы - | Тенге | | 5622604 | | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | 118142 | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 699915 | |
| Местные материалы - | Тенге | | 1434179 | | |
| Накладные расходы | Тенге | | 364321 | | |
| Нормативная трудоемкость в НР - | чел-ч | | 735389 | | |
| Сметная заработная плата в НР - | Тенге | | | | 368 |
| Непредвидимые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 110308 | |
| ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | 381480 | | |
| | | | 6749173 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 960 | | | | | |
| | | Сметная заработная плата в НР - | Тенге | | | | 144 | | | | |
| | | Неучтенные и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1277 | | | | | |
| | | ВСЕГО Стоимость металлоконструкций - | Тенге | | | 22557 | | | | | 7 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел-ч | | | | 1211 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 6762030 | | | | | 4340 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел-ч | | | | 811431 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 676215 | | | | | |
| | | ИТОГО по смете | | | | 81144 | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,2% | Тенге | | | 6 813 174 | | | | | |
| | | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | | | | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15% | Тенге | | | 207 650 | | | | | |
| | | Затраты на выезд 0,42 % | Тенге | | | 68 432 | | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | Тенге | | | 27 373 | | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года | | | | 7 146 635 | | | | | |
| | | *ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ* | Тенге | | | 18 983 923 | | | | | |
| | | Налоги, сборы обязательные в бюджет 2% | Тенге | | | 379 678 | | | | | |
| | | НДС 12 % | Тенге | | | 21 684 949 | | | | | |

## РАЗДЕЛ 8. Блок 6F. АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ ФАСАДОВ

### ОБЛИЦОВКА ФАСАДА (АР-Ф 1-8.2в2)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Комп.прел | Плитка из натурального камня Limestone Polished толщиной 30 мм | 239,56 | 12490,96 | -- | 2992533 | -- | -- | -- | | |
| | | м2 | | -- | -- | -- | | | | | |
| | | **Облицовка колонн ..ь14в1-АР.Ф** | | | | | | | | | |
| 2 | Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Облицовка колонн плитами из натурального камня Limestone Polished на металлическом каркасе (АР-Ф 14в1) | | | | | | | | | |
| | | м2 | 34 | 551,60<br>467,15 | 3,99<br>1,22 | 18754<br>15883 | 136<br>41 | 16724<br>105 | 2,78<br>-- | | 92 |
| 3 | Комп.прел Вины | Каркас УЕС | 34 | 2493,08 | -- | 84765 | -- | -- | -- | | |
| | | м2 | | -- | -- | -- | | | | | |
| 4 | Комп.прел | Плитка из натурального камня Limestone Polished толщиной 30 мм | 36,04 | 12490,96 | -- | 450174 | -- | -- | -- | | |
| | | м2 | | -- | -- | -- | | | | | |
| 5 | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, спутосварных профилей (АР-Ф .ь14в1) | 0,09492 | 13864,97<br>9890,00 | 4022,39<br>1071,86 | 1316<br>863 | 382<br>102 | 868<br>90 | 56,50<br>3,81 | | 5 |
| 6 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием спутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т | 0,0987168 | 172800,00 | -- | 17058 | -- | -- | -- | | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | | | | | |
| 7 | С11011-701 | Прокладки уплотнительные 30 мм | 0,256 | 8800,00 | -- | 2253 | -- | -- | -- | | |
| | | 100м | | -- | -- | -- | | | | | |
| 8 | С11011-59 | Листы строительные с гайками и шайбами | 0,1792 | 149300,00 | -- | 26755 | -- | -- | -- | | |
| | | т | | -- | -- | -- | | | | | 97 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | 3593408 | 517 | | | | |
| | | | Тенге | | | 16746 | 143 | | | | 1 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3575034 | | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 2736 | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 15925 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 3556280 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 16721 | | | | | 8 |
| | | Нормативная трудоемкость в НР - | чел-ч | | | | 2508 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в НР - | Тенге | | | 215505 | | | | | |
| | | Неучтенные и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3807260 | | | | | |
| | | ВСЕГО Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | | | | | 100 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел-ч | | | | 18433 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 18374 | | | | | |
| | | Стоимость металлоконструкций - | Тенге | | | 21 | | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 965 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 17058 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 868 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 130 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в НР - | Тенге | | | 1155 | | | | | |
| | | Неучтенные и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 20397 | | | | | 6 |
| | | ВСЕГО Стоимость металлоконструкций - | Тенге | | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел-ч | | | | 1095 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 3827657 | | | | | 106 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел-ч | | | | 19527 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 35237 | | | | | |
| | | ИТОГ Сп по смете | | | | 42 932 | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,2% | Тенге | | | 3 873 589 | | | | | |
| | | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | | | | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15% | Тенге | | | 117 | | | | | |
| | | Затраты на выезд 0,42 % | Тенге | | | 38 | | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | Тенге | | | 15 | | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года | | | | 4 045 363 | | | | | |
| | | *ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ* | Тенге | | | 10 794 | | | | | |
| | | Налоги, сборы обязательные в бюджет 2% | Тенге | | | 215 | | | | | |
| | | НДС 12 % | Тенге | | | 12 274 797 | | | | | |

## РАЗДЕЛ 9. Блок 7F. АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ ФАСАДОВ

### ОБЛИЦОВКА ФАСАДА (АР-Ф 1-9)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Е0108-35-4 Изм. и | На каждые последующие 4 м установки и разборки | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Облицовка плитами из натурального камня Limestone Polished толщиной 30 мм на металлическом каркасе | 400 | 551,60 | 3,99 | 220640 | 1596 | 196715 | 2,70 | 1080 |
| | | | м2 | 467,15 | 1,22 | 186860 | 488 | 105 | -- | 2 |
| 3 | Прайс Вима | Каркас VEC | 400 | 2734,64 | -- | 1093858 | -- | -- | -- | |
| | | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| | | | | Узел 1(АР-Ф 17) | | | | | | |
| 4 | E0109-53-2 | Монтаж металлических костылей, МК1 | 0,2124 | 9850,48 | 1262,95 | 2092 | 247 | 1427 | 46,60 | 10 |
| | | | т | 7357,50 | 108,00 | 1563 | 23 | 90 | 0,53 | -- |
| 5 | C12021-218 | Элементы кровли из металлов, гнутых в угол, костыли МК1 | 0,2124 | 131000,00 | -- | 27824 | -- | -- | - | |
| | | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | C11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм | 177 | 13,33 | -- | 2359 | -- | -- | -- | - |
| | | | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 7 | E0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 8,496 | 21,80 | 0,05 | 185 | -- | 45 | 0,03 | -- |
| | | | м2 | 5,81 | 0,02 | 49 | -- | 90 | -- | - |
| 8 | E0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за два раза | 8,496 | 40,72 | 0,04 | 346 | -- | 64 | 0,04 | |
| | | | м2 | 8,32 | -- | 71 | -- | 90 | -- | |
| 9 | E0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12 | Устройство наружных фартуков, Ф1 | 105,9 | 179,46 | 2,02 | 19005 | 214 | 7184 | 0,39 | 42 |
| | | | м | 64,13 | 0,48 | 6791 | 50 | 105 | -- | |
| 10 | C12031-144 | Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием | 96,6867 | 2800,00 | -- | 270723 | -- | -- | -- | - |
| | | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | - | |
| | | | | Узел 9(АР-Ф 24п1) | | | | | | |
| 11 | E0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10 | Облицовка фасада алюминиевыми панелями LUXALON | 4,1 | 186,61 | 0,59 | 765 | 2 | 245 | 0,35 | 1 |
| | | | м2 | 56,78 | 0,16 | 233 | 1 | 105 | -- | -- |
| 12 | C11011-445 | Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, глянцевый | 4,182 | 4900,00 | -- | 20492 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м2 | -- | - | -- | -- | - | -- | - |
| 13 | E0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10 | Устройство панельника | 1,6 | 186,61 | 0,59 | 299 | 1 | 96 | 0,35 | 1 |
| | | | м2 | 56,78 | 0,16 | 91 | -- | 105 | -- | -- |
| 14 | C12031-144 | Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием | 1,632 | 2800,00 | -- | 4570 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 15 | E0109-40-1 | Монтаж алюминиевого уголка | 1,2 | 24,32 | 0,42 | 102 | 2 | 83 | 0,13 | 1 |
| | | | м | 21,92 | 0,16 | 92 | 1 | 90 | -- | |
| 16 | C12031-148 | Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций, уголок 40х2мм | 4,284 | 456,00 | -- | 1954 | | -- | -- | - |
| | | | м | -- | -- | -- | -- | -- | - | |
| 17 | E0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей | 0,0216 | 13864,97 | 4022,39 | 299 | 87 | 198 | 56,50 | 1 |
| | | | т | 9090,00 | 1071,86 | 196 | 23 | 90 | 3,81 | |
| 18 | C12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей, массой до 0,1 т | 0,022464 | 172800,00 | -- | 3882 | | -- | -- | -- |
| | | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | Узел облицовки 10б(АР-Ф 26) | | | | | | |
| 19 | E0115-39-1 Изм. и доп. вып. 10, 12 | Отлив алюминиевый | 7,8 | 620,27 | 5,26 | 4838 | 41 | 1651 | 1,20 | 9 |
| | | | м2 | 201,08 | 0,47 | 1568 | 4 | 105 | - | -- |
| 20 | C12031-144 | Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием | 8,58 | 2800,00 | -- | 24024 | -- | -- | -- | |
| | | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 21 | E0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей | 0,0864 | 13864,97 | 4022,39 | 1198 | 348 | 790 | 56,50 | 5 |
| | | | т | 9090,00 | 1071,86 | 785 | 93 | 90 | 3,81 | |
| 22 | C12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей, массой до 0,1 т | 0,089856 | 172800,00 | -- | 15527 | -- | - | -- | - |
| | | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 23 | E0109-40-1 | Монтаж алюминиевого уголка | 9,6 | 24,32 | 0,42 | 233 | 4 | 191 | 0,13 | 1 |
| | | | м | 21,92 | 0,16 | 210 | 2 | 90 | -- | |
| 24 | C12031-148 | Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций, уголок 40х2мм | 9,792 | 456,00 | - | 4465 | - | - | -- | - |
| | | | м | -- | -- | -- | - | | -- | |
| 25 | E0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм, М150 | 12,3 | 157,09 | 15,94 | 1932 | 196 | 594 | 0,24 | 3 |
| | | | м2 | 34,65 | 5,96 | 426 | 73 | 119 | 0,03 | - |
| 26 | E0112-17-2 К=10 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементных стяжек, до толщ 25 мм (цементно-песч. бортик по уклону 0-50мм) | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | С11011-1433 Изм. и доп. вып. 21 | Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции "Унифлекс" /СТ АО 06500816-002-2006 , стеклоткань, битум с модификатором, пленка с двух сторон, марка Г ТПП-5,0 | 13,776 | 207,00 | -- | 2852 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Узлы облицовки А,А",Б,В,Г,Е,Ж (АР-Ф 33-36)** | | | | | | | | |
| 29 | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 21,5 | 238,62 | 1,96 | 5130 | 42 | 2469 | 0,61 | 13 |
| | | м2 | | 108,90 | 0,45 | 2341 | 10 | 105 | 0,03 | - |
| 30 | Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10 | Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм с паропроизоляционной пленкой (утеплитель "IZOTERM" Н-75) | 24 | 552,42 | 1,02 | 13258 | 24 | 959 | 0,24 | 9 |
| | | м2 | | 37,89 | 0,16 | 909 | 4 | 105 | -- | -- |
| 31 | Е0134-65-8 | Устройство противопожарной отсечки листами стальными оцинкованными толщиной 0,8 мм стен | 1,9954 | 1092,12 | 1,57 | 2179 | 3 | 1289 | 3,67 | 7 |
| | | м2 | | 587,25 | - | 1172 | -- | 110 | -- | |
| 32 | Е0109-53-2 | Монтаж металлических изделий, КК1-КК4 и крепежных элементов | 0,313591 | 9850,48 | 1162,95 | 3089 | 365 | 2107 | 46,60 | 15 |
| | | т | | 7357,50 | 108,00 | 2307 | 34 | 90 | 0,53 | - |
| 33 | С12021-218 | Элементы крепления из деталей, гнутых в угол, КК1-КК4 | 0,3261346 | 131000,00 | -- | 42724 | -- | -- | -- | - |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 34 | Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12 | Устройство наружных фартуков, Ф1-Ф4 | 99,8 | 179,46 | 2,02 | 17910 | 202 | 6770 | 0,39 | 39 |
| | | м | | 64,13 | 0,48 | 6400 | 48 | 105 | -- | - |
| 35 | С11011-422 | Металлопласт, марка МП-1, толщина 0,6-0,8 мм | 0,5945316 | 162300,00 | -- | 96492 | -- | -- | - | - |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 36 | С11011-2097 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм | 258 | 13,01 | -- | 3364 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 37 | Е0109-40-1 | Монтаж алюминиевого уголка | 26 | 24,32 | 0,42 | 632 | 11 | 517 | 0,13 | 3 |
| | | м | | 21,92 | 0,16 | 570 | 1 | 90 | -- | |
| 38 | С12031-148 | Профили алюминиевые холодно-гнутые для ограждающих строительных конструкций, уголок 40х40х3 | 26,52 | 456,00 | - | 12093 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | 2160373 | 3629 | | | 1805 |
| | | | Тенге | | | 303044 | 948 | | | 4 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | 1744941 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 220869 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 298089 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкции - | Тенге | | | 1219418 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 4768 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 324926 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 162 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 48739 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 124192 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2194059 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1935 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 346828 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 415432 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 860 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 5903 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкции | Тенге | | | 407785 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5313 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 797 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 25245 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 445989 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 39 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6700 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 2640048 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1974 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 353528 | | | |
| | | ИТОГО по смете | | | | 2640048 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,2% | Тенге | | | [illegible] | | | | |
| | | Итого временные здания и сооружения | | | | 2 671 729 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3 [illegible] | Тенге | | | [illegible] | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет 1% | Тенге | | | 26 717 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | Тенге | | | 10 687 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года | | | | 2 790 206 | | | | |
| | | ***ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ*** | Тенге | | | [illegible] | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | Тенге | | | 7 559 188 | | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | 8 466 290 | | | | |

## РАЗДЕЛ 10. Блок 8F. АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ ФАСАДОВ

### ОБЛИЦОВКА ФАСАДА (АР-Ф 1-8.2п1)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Облицовка стен фасадов зданий плитами из натурального камня Limestone Polished на металлическом каркасе | 755 | 551,60 | 3,99 | 416458 | 3012 | 371300 | 2,70 | 2039 |
| | | м2 | | 467,15 | 1,22 | 352698 | 921 | 105 | -- | 3 |
| 2 | Ком пред Вима | Каркас VEC | 755 | 2734,64 | -- | 2064657 | -- | -- | - | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | С12031-147 | Вентиляционная решетка РЖ-2 | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | 4 | 26200,00 | -- | 104800 | -- | -- | -- | -- |
| 6 | С12031-139 | Вентиляционная решетка РЖ-4 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | 18 | 8990,00 | -- | 161820 | -- | -- | -- | -- |
| | | | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 3520296 | 4988 | | | 2481 |
| | | | Тенге | | | | 425982 | 1678 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 2649476 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 153819 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | | 427657 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 2064657 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 452742 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в НР - | чел-ч | | | | | | | | 226 |
| | | Сметная заработная плата в НР - | Тенге | | | | | 67911 | | | |
| | | Неучтенные и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 186133 | | | | |
| | | ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 3288351 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел-ч | | | | | | | | 2714 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | 495569 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 870820 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 870820 | | | | |
| | | Неучтенные и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 52249 | | | | |
| | | ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 923069 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | | 4211420 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел-ч | | | | | | | | 2714 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | 495569 | | | |
| | | ИТОГО по смете: | | | | | 4211420 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,2% | Тенге | | | | 50 537 | | | | |
| | | Итого временные здания и сооружения | | | | | 4 261 957 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,045% | Тенге | | | | 129 729 | | | | |
| | | Затраты на выходную пол. 7% | Тенге | | | | 42 523 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | Тенге | | | | 17 018 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года | | | | | 4 450 951 | | | | |
| | | *ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ* | Тенге | | | | 11 522 026 | | | | |
| | | Плата за сборы, обязательные платежи 2% | Тенге | | | | 12 052 461 | | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | 13 505 475 | | | | |

## РАЗДЕЛ 11. Блок 14Е. АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ ФАСАДОВ

### ОБЛИЦОВКА ФАСАДА (АР-Ф 1-8,5)

| 1 | Е0115-38-1 Прм. 1 доп. табл. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Облицовка стен фасадов глиняным кирпичом из натурального камня Limestone Polished на металлическом каркасе | | 817 | 551,60 | 3,99 | 450657 | 3260 | 401791 | 2,76 | 2206 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м2 | | 407,15 | 1,22 | 381662 | 997 | 105 | -- | 4 |
| 2 | Конструкт Витал | Каркас УЕС | | 817 | 2734,61 | -- | 2234205 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м2 | - | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Е0134-61-1 | Устройство специальных конструкций: РЖ открывающихся или съемных | | 72,373 | 1819,53 | 21,35 | 131685 | 1545 | 65700 | 4,78 | 346 |
| | | | м2 | | 792,00 | 8,15 | 57319 | 590 | 110 | 0,04 | 3 |
| 4 | С12031-146 | Вентиляционная решетка, РЖ-1,РЖ-3 | | 44 | 15900,00 | -- | 699600 | -- | -- | -- | -- |
| | | | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | С12031-147 | Вентиляционная решетка, РЖ-2 | | 4 | 26200,00 | -- | 104800 | -- | -- | -- | -- |
| | | | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | С12031-139 | Вентиляционная решетка РЖ-4,РЖ-5,ОВ-1 | | 23 | 8990,00 | -- | 206770 | -- | -- | -- | -- |
| | | | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 3827717 | 4805 | | | 2552 |
| | | | Тенге | | | | 438981 | 1587 | | | 7 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 2816547 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 138556 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | | 440568 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 2234205 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 465491 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в НР | чел-ч | | | | | | | | 233 |
| | | Сметная заработная плата в НР - | Тенге | | | | | 69824 | | | |
| | | Неучтенные и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 196922 | | | | |
| | | ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3478960 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел-ч | | | | | | | | 2791 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | 510391 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 1011170 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 1011170 | | | | |
| | | Неучтенные и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 60670 | | | | |
| | | ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 1071840 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | | 4550801 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел-ч | | | | | | | | 2791 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | 510391 | | | |
| | | ИТОГО по смете: | | | | | 4550801 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,2% | Тенге | | | | 54610 | | | | |
| | | Итого временные здания и сооружения | | | | | 4605 411 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,045% | Тенге | | | | 139 781 | | | | |
| | | Затраты на выходную пол. 7% | Тенге | | | | 45854 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | Тенге | | | | 18 422 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года | | | | | 4809 638 | | | | |
| | | *ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ* | Тенге | | | | 12 774 708 | | | | |
| | | Плата за сборы, обязательные платежи 2% | Тенге | | | | 13 030 202 | | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | 14 593 826 | | | | |

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"

Начальник участка

Инженер ПТО