Счет-фактура № 00000000007 от 30 июля 2013 г.

Поставщик: ТОО "Стройсервис-97"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, ул. Абая 151/115 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ764500239870001617, в банке АО "Банк Астана-Финанс" , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №39 от 17.06.13г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талгар, ул. Кунаева,65

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140010872, ТОО "Стройсервис-97",г.Алматы, ул. Абая 151/115

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 101240010295, ГУ "Отдел образования Талгарского района",г.Талгар, ул. Кунаева,65

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел образования Талгарского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 101240010295, г.Талгар, ул. Кунаева,65

ИИК получателя: KZ95070103KSN0909000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания ГКУ ОСШ №31 с ДМЦ	шт	1	31 978 791,07	31 978 791,07	12%	3 837 454,93	35 816 246,00	0	
Всего по счету:					**31 978 791,07**		**3 837 454,93**	**35 816 246,00**		

Руководитель: Есбергенов Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

Стройсервис-97

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 00000000007
от 30 июля 2013 г.

Исполнитель **ТОО "Стройсервис-97"**

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Талгарского района"**

Основание: **№39 от 17.06.13г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт здания ГКУ ОСШ №31 с ДМЦ	1	шт	35 816 246,00	35 816 246,00

Итого: 35 816 246,00

В том числе НДС 3 837 454,93

Всего оказано услуг 1, на сумму 35 816 246,00 KZT

Тридцать пять миллионов восемьсот шестнадцать тысяч двести сорок шесть тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО "Стройсервис-97"

БИН: 041140010872
Адрес: г.Алматы, ул. Абая 151/115
Расчетный счет: KZ764500239870001617 в АО "Банк Астана-Финанс" ,
БИК: ASFBKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Талгарского района"

БИН: 101240010295
Адрес: г.Талгар, ул. Кунаева,65
Расчетный счет: KZ95070103KSN0909000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Типовая вневедомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик ГУ «Отдел образования Талгарского района»
Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"

Объект: "Капитальный ремонт здания ГКУ ОСШ №31 с ДМЦ" с.Туздыбастау Талгарского района

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июль 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		39	17.06.2013				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					дополнительные затраты		НДС	Всего с учетом НДС,тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		стоимость прочих работ не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			в отчетном месяце	по монтажу оборудов					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту	88 672 231							10 640 668	99 312 899
в т.ч. за июль	31 978 791							3 837 455	35 816 246
удержание аванса									10 744 874
к оплате									25 071 372

Заказчик **Технический надзор** **Подрядчик**

Форма 2

Заказчик ГУ «Отдел образования Талгарского района»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"
Субподрядчик
Договор №39 от 17.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания ГКУ ОСШ №31 с ДМП" с.Гуздыбастау Талгарского района

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания ГКУ ОСШ №31 с ДМП" с.Гуздыбастау Талгарского района

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Стены и перегородки										
1	53-21-1	Закладка дверного проема кирпичом	3,06	6344,45	300,96	19414	921	3168	5,63	17		
		м3		873,00	101,79	2671	311	106,2	0,39	1		
		Полы										
2	57-15-2	Устройства цементной стяжки толщ. 20 мм	1904	199,70	14,01	380221	26675	185480	0,58	1111		
		1м2		85,79	2,21	163344	4208	110,7	0,01	23		
3	57-15-2	То же, толщ. 30мм	907,6	247,02	14,01	224199	12715	88415	0,58	529		
		1м2		85,79	2,21	77863	2006	110,7	0,01	11		
		Кровля										

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
4	9-24-1	Монтаж металлоконструкций усиления стропильной системы	т	6,81	13864,97	4022,39	94434	27396	56062	56,50	385
					9090,00	1071,86	61912	7300	81	3,81	26
5	2-1-237	Стоимость металлоконструкций стропильной системы из двутавра	т	7,08	154400,00	--	1093683	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
6	9-48-4	Сварка металлоконстукций	т	7,08	2452,13	545,76	17370	3866	7062	5,25	37
					1230,75	--	8718	--	81	--	--
7	9-42-1	Устройства покрытия кровели из металлошифера и профлиста	т	1245,7	112,45	34,24	140084	42658	60067	0,32	395
					51,08	8,45	63630	10526	81	0,03	38
8	1-1-434	Стоимость профнастила оцинкованного	м2	185,9	1190,00	--	221221	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
9	1-1-437	Стоимость металлошифера	м2	1060	587,00	--	622220	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
10	15-172-4	Окраска металлоконструкций стропильной системы	м2	700,2	159,68	0,07	111808	49	71476	0,65	452
					108,00	0,02	75622	14	94,5	--	--
11	15-174-1	Окраска металлошифера снизу за 1 раз	м2	4239,6	48,17	1,27	204243	5384	47877	0,07	301
					11,48	0,47	48671	1993	94,5	--	10
12	15-174-2	То же, сверху за 2 раза	м2	2000,6	62,87	1,96	125778	3921	30760	0,09	184
					15,53	0,74	31069	1480	94,5	--	7
			м2								
		Отделочные работы									
13	61-2-9	Штукатурка стен		232	492,44	33,79	114246	7839	73480	1,95	453
					329,54	5,62	76453	1304	94,5	0,03	7

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
14	61-1-3	Подготовка стен и откосов под окраску	м2	3722,23	206,38 55,46	1,83 0,29	768198 206435	6812 1079	196101 94,5	0,36 --	1330 11
15	61-1-7	То же, потолков	м2	5820,3	214,07 69,10	1,91 0,29	1245952 402183	11117 1688	381658 94,5	0,44 --	2585 17
			м2								
		Отопление									
		Монтажные работы									
16	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	1478	264,48 52,20	3,96 1,49	390901 77152	5853 2202	91416 115,2	0,30 0,01	439 11
17	16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	1480	343,48 52,20	3,96 1,49	508350 77256	5861 2205	91539 115,2	0,30 0,01	440 11
18	16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	920	422,48 52,20	3,96 1,49	388682 48024	3643 1371	56903 115,2	0,30 0,01	273 7
19	16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	380	472,48 52,20	3,96 1,49	179542 19836	1505 566	23503 115,2	0,30 0,01	113 3
20	16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	140	606,31 65,48	7,95 2,97	84883 9167	1113 416	11040 115,2	0,37 0,01	52 2
21	16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	40	1240,75 130,50	20,80 7,79	49630 5220	832 312	6372 115,2	0,73 0,04	29 2
22	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	4398	10,99 10,69	-- --	48334 47015	-- --	54161 115,2	0,05 --	220 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	40	11,13	--	445	--	493	0,05	2
				10,69	--	428	--	115,2	--	--
24	9-1-61	Краны шаровые диаметром 15мм м	140	362,00 --	-- --	50680 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	9-1-62	То же, диаметром 20мм шт	80	408,00 --	-- --	32640 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	9-1-63	То же, диаметром 25мм шт	12	507,00 --	-- --	6084 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	9-1-64	То же, диаметром 32мм шт	10	888,00 --	-- --	8880 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	9-1-65	То же, диаметром 40мм шт	16	941,00 --	-- --	15056 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	9-1-66	То же, диаметром 50мм шт	4	1140,00 --	-- --	4560 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	18-6-1	Установка чугунных радиаторов 1кВт	543,9	4327,15 108,45	34,73 13,01	2353535 58986	18890 7076	76104 115,2	0,68 0,06	371 35
31	18-22-5	Установка кранов воздушных комплект	285	62,13 22,50	-- --	17707 6413	-- --	7387 115,2	0,12 --	34 --
32	11-350-1	Монтаж клапанов автоматических запорно-балансировочных шт	26	193,78 164,25	-- --	5038 4271	-- --	4920 115,2	1,00 --	26 --
33	Прайс-лист	Стоимость автоматического запорно-балансировочного клапана диаметром 20мм шт	6	15490,47 --	-- --	92943 --	-- --	-- --	-- --	-- --
34	Прайс-лист	То же, диаметром 25мм шт	7	16890,21 --	-- --	118231 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Прайс-лист	То же, диаметром 32мм	12	23795,60	--	285547	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	18-15-2	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 159 мм	шт 2	9266,35	68,60	18533	137	2851	6,86	14
				1212,75	24,75	2426	49	115,2	0,13	--
37	16-27-8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 100 мм	1шт 2	1589,90	111,65	3180	223	2841	6,66	13
				1190,25	42,75	2381	86	115,2	0,20	--
			1врезка							
				Тепловой узел						
38	16-15-1	Установка кранов шаровых диаметром 15мм	4	473,47	39,24	1894	157	1244	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	115,2	0,07	--
39	9-1-61	Краны шаровые диаметром 15мм	1шт 4	362,00	--	1448	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	16-15-3	Установка кранов шаровых диаметром 100мм	шт 4	891,93	90,13	3568	361	2219	2,60	10
				447,75	33,75	1791	135	115,2	0,16	1
41	9-1-77 прим.	Краны шаровые диаметром 100мм	1шт 4	6920,00	--	27680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
42	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт 8	492,00	--	3936	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	11-350-1	Монтаж регуляторов давления	шт 1	193,78	--	194	--	189	1,00	1
				164,25	--	164	--	115,2	--	--
44	9-5-3	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-80	шт 1	24900,00	--	24900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
45	18-16-7	Установка грязевиков	шт 2	41553,41	379,78	83107	760	4806	11,30	23
				1944,00	141,75	3888	283	115,2	0,70	1
46	18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	1шт 3	604,00	--	1812	--	187	0,31	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				54,00	--	162	--	115,2	--	--
47	18-22-2	Установка манометров комплект	4	858,70	1,57	3435	6	187	0,22	1
				40,50	--	162	--	115,2	--	--
48	12-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа комплект	7	436,80	18,80	3058	132	754	0,58	4
				133,00	--	931	--	81	--	--
		шт								
		Строительные работы								
49	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	1610	159,68	0,07	257085	113	164347	0,65	1040
				108,00	0,02	173880	32	94,5	--	--
50	26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м2	1440	114,31	6,39	164611	9202	42003	0,19	276
				29,93	2,48	43099	3571	90	0,01	17
51	1-1-169	Изол м	420	126,00	--	52920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
52	26-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м2	720	72,96	16,85	52534	12132	27812	0,21	152
				38,59	4,33	27785	3118	90	0,03	18
53	1-3-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм м	330	96,00	--	31680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
54	1-3-207 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 48 мм м	253	119,00	--	30107	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
55	1-3-209 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 57 мм м	176	161,00	--	28336	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	1-3-218 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 114 мм	33	438,00	--	14454	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	1-3-539 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 10 м	108	822,00	--	88776	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--

Водопровод и канализация

Монтажные работы

58	16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	284	329,67	4,19	93626	1190	20098	0,34	96
		м		59,85	1,58	16997	449	115,2	0,01	2
59	16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	254	364,67	4,19	92626	1064	17975	0,34	86
		м		59,85	1,58	15202	401	115,2	0,01	2
60	16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	178	362,67	4,19	64555	746	12597	0,34	60
		м		59,85	1,58	10653	281	115,2	0,01	1
61	16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	87	471,67	4,19	41035	365	6157	0,34	29
		м		59,85	1,58	5207	137	115,2	0,01	1
62	16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	83	623,70	14,12	51767	1172	10101	0,55	46
		м		100,35	5,29	8329	439	115,2	0,03	2
63	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	886	10,99	--	9737	--	10911	0,05	44
		м		10,69	--	9471	--	115,2	--	--
64	16-22-1	Установка водомерного узла диаметром 20 мм	1	15273,51	137,88	15274	138	1734	8,50	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1453,50	51,75	1454	52	115,2	0,25	--
65	18-21-1	Установка фильтров для очистки воды 1узел	1	4867,02	50,89	4867	51	171	0,75	1
				130,50	18,00	131	18	115,2	0,09	--
66	16-22-2	То же, диаметром 40 мм 1фильтр	2	31965,92	288,09	63932	576	5303	13,10	26
				2193,75	108,00	4388	216	115,2	0,53	1
67	18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм 1узел	2	6905,10	70,85	13810	142	420	0,91	2
				155,25	27,00	311	54	115,2	0,13	--
68	9-1-24	Краны шаровые диаметром 15 мм 1фильтр	46	328,00	--	15088	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
69	9-1-25	То же, диаметром 20 мм шт	56	371,00	--	20776	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
70	9-1-26	То же, диаметром 25 мм шт	22	471,00	--	10362	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
71	16-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм шт	290	781,79	7,07	226720	2050	44486	0,70	203
				130,50	2,66	37845	771	115,2	0,01	4
72	16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм м	320	1218,62	10,58	389958	3386	54544	0,77	246
				144,00	3,96	46080	1267	115,2	0,02	6
73	8-10-182	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм м	45	227,00	--	10215	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
74	8-10-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм шт	45	523,00	--	23535	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
75	17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды шт	56	5930,28	21,53	332096	1206	22934	1,95	109
				346,50	9,00	19404	504	115,2	0,04	2
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	56	1750,00	--	98000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
77	17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	4	9126,62	39,24	36506	157	1856	2,22	9
				387,00	15,75	1548	63	115,2	0,07	--
		комплект								
78	17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	2	4260,08	54,70	8520	109	430	0,99	2
				166,50	20,25	333	40	115,2	0,10	--
		комплект								
79	17-2-3	Установка смесителей	2	1793,32	1,57	3587	3	290	0,70	1
				126,00	--	252	--	115,2	--	--
		шт								
80	17-5-1	Установка моек на одно отделение	9	4237,40	13,90	38137	125	2939	1,56	14
				279,00	4,50	2511	40	115,2	0,03	--
		комплект								
81	17-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	2	2898,08	9,20	5796	18	332	0,79	2
				139,50	4,50	279	9	115,2	0,02	--
		комплект								
82	16-27-6	Врезка диам.50мм	1	1160,78	63,90	1161	64	1190	5,64	6
				1008,00	24,75	1008	25	115,2	0,12	--
		1врезка								
		Строительные работы								
83	15-172-4	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	86,8	159,68	0,07	13860	6	8860	0,65	56
				108,00	0,02	9374	2	94,5	--	--
		м2								
84	26-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	290	72,96	16,85	21160	4887	11202	0,21	61
				38,59	4,33	11191	1256	90	0,03	7
		м								
85	1-3-200 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	55	60,00	--	3300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
86	1-3-202 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	77	78,00	--	6006	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
87	1-3-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35мм	95,7	96,00	--	9187	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
88	1-3-208 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54мм	91,3	154,00	--	14060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
89	1-3-538 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	43,5	403,00	--	17531	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		рулон								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**12641763**	**227726**			**12427**
			Тенге			**2031990**	**59421**			**289**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3058				
	Материалы -		Тенге			1995				
	Всего заработная плата -		Тенге				931,00			
		Накладные расходы -	Тенге			754				
		Сметная заработная плата в Е.Р. -	Тенге				113,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			229				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4040				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				1044,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4806092				
	Материалы -		Тенге			472894				
	Всего заработная плата -		Тенге				1371702,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1139798				
	Местные материалы -		Тенге			1741987				
		Накладные расходы -	Тенге			1332639				
		Нормативная трудоемкость в Е.Р. -	чел.-ч							666
		Сметная заработная плата в Е.Р. -	Тенге				199896,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			368324				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6507055				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9345
		Сметная заработная плата -	Тенге				1571598,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1345571				
	Материалы -		Тенге			43707				
	Всего заработная плата -		Тенге				152087,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1093683				
		Накладные расходы -	Тенге			123190				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18479,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88126				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1556887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							942
		Сметная заработная плата -	Тенге				170565,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6487042				
	Материалы -		Тенге			5037149				
	Всего заработная плата -		Тенге				566691,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			850561				
	Местные материалы -		Тенге			272				
		Накладные расходы -	Тенге			652827				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							326
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				97924,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			428392				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7568262				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3480
		Сметная заработная плата -	Тенге				664615,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15636244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13771
		Сметная заработная плата -	Тенге				2407822,00			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				15 636 244				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				15 847 333				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				16 005 807				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				16 069 830				
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097				31 351 756				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				627 035				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				31 978 791				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3 837 455				
		Итого с НДС				35 816 246				

Глава

Технический надзор

Слал

ДЛЯ ФОРМ №2