Наименование стройки - Многоквартиный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом для участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г.Астана

Форма 4

Наименование объекта - Квартал D. Пятно 1D. Жилое 7-и этажное здание.

Объект номер - 4

Акт выполненных работ за октябрь 2015 2-1D-1
(Локальный сметный расчет)

на Пятно 1D.Общестроительные работы. (КЖ 1D)

Основание: 130-D-1D-КЖ

Сметная стоимость	1306,981	т
Нормативная трудоемкость	576	
Сметная заработная плата	102,296	т

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, рабочих-строит	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслужив машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	вс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		РАЗДЕЛ 1.ЛЕСТНИЦЫ								
		Лестница в осях "3/1-4/1"; "В/1-Г/1" (КЖ132-136)								
1	E0109-24-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	**Монтаж косоуров из гнутосварных профилей в зданиях**	2,20336	14280,92	4143,06	31466	9129	20756	58,20	
		т		9362,70	1104,02	20629	2433	90	3,92	
2	C12021-146	**Косоуры**	2,2914944	108500,00	--	248627	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
3	E0109-24-1	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях**	0,20856	13864,97	4022,39	2892	839	1907	56,50	
		т		9090,00	1071,86	1896	224	90	3,81	
4	C12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	0,2169024	154400,00	--	33490	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
5	E0109-49-2	**Постановка высокопрочных строительных болтов**	18	59,75	0,42	1076	8	469	0,16	
		шт		28,80	0,16	518	3	90	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	18	13,33	--	240	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
7	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,41192	1333,50	312,12	3216	753	1475	2,96
		т		679,50	--	1639	--	90	--
8	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	96,4768	20,47	0,02	1975	2	504	0,03
		м2		5,81	--	561	--	90	--
9	Е0113-26-6 К=2 за 2 раза на обьем	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за два раза/	192,9536	20,36	0,02	3928	4	722	0,02
		м2		4,16	--	803	--	90	--
10	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытием "Х-FLAM	30,53	2234,73	99,18	68226	3028	4223	0,59
		м2		116,55	37,15	3558	1134	90	0,18
11	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	33,9	12182,76	241,10	412996	8173	48893	8,06
		м3		1282,50	91,08	43477	3088	105	0,44
12	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2289	69000,00	--	15794	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
13	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1302	66000,00	--	8593	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
14	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1264	71100,00	--	8987	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,9895	68800,00	--	136878	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
16	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,9486	62100,00	--	58908	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Лестница в осях "В/1-Г/1" по оси "3/1" (КЖ137-139)							
17	Е0109-24-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж косоуров из гнутосварных профилей в зданиях	0,3518	14280,92	4143,06	5024	1458	3314	58,20
		т		9362,70	1104,02	3294	388	90	3,92
18	С12021-146	Косоуры	0,365872	108500,00	--	39697	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
19	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	0,05016	13864,97	4022,39	695	202	459	56,50
		т		9090,00	1071,86	456	54	90	3,81
20	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0521664	154400,00	--	8054	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
21	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	8	59,75	0,42	478	3	209	0,16
		шт		28,80	0,16	230	1	90	--
22	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	8	13,33	--	107	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
23	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,40196	1333,50	312,12	536	125	246	2,96
		т		679,50	--	273	--	90	--
24	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	16,0784	20,47	0,02	329	--	84	0,03
		м2		5,81	--	93	--	90	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Е0113-26-6 К=2 за 2 раза на обьем	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за два раза/	32,1568	20,36	0,02	655	1	120	0,02
		м2		4,16	--	134	--	90	--
26	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытием "X-FLAM	5,32	2234,73	99,18	11889	528	736	0,59
		м2		116,55	37,15	620	198	90	0,18
27	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	2,5	12182,76	241,10	30457	603	3606	8,06
		м3		1282,50	91,08	3206	228	105	0,44
28	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0216	69000,00	--	1490	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
29	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0243	72000,00	--	1750	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
30	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0992	68800,00	--	6825	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1145278	24854		
			Тенге				81388	7750		
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				770026			
Материалы -			Тенге				208631			
Всего заработная плата -			Тенге					57099		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				239572			
Местные материалы -			Тенге				257033			
		Накладные расходы -	Тенге				58889			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					8833		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				49735			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				878650			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге					65932		
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				375251			
Материалы -			Тенге				3931			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего заработная плата -	Тенге				32038		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			329868			
		Накладные расходы -	Тенге			28834			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4325		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24245			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			428331			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				36363		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1306981			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				102296		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1145278**	**24854**		
			Тенге			**81388**	**7750**		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			770026			
		Материалы -	Тенге			208631			
		Всего заработная плата -	Тенге				57099		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			239572			
		Местные материалы -	Тенге			257033			
		Накладные расходы -	Тенге			58889			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8833		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49735			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			878650			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				65932		
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			375251			
		Материалы -	Тенге			3931			
		Всего заработная плата -	Тенге				32038		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			329868			
		Накладные расходы -	Тенге			28834			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4325		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24245			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			428331			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				36363		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1306981			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				102296		

ИТОГО по смете:		1306981	
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	15 684	
Итого временные здания и сооружения		**1 322 665**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,0345%	Тенге						
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			40 136			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			13 227			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 года				5 291			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			**1 381 318**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			3 532 610			
		НДС 12%	Тенге			3 603 262			
						4 035 654			

Заказчик: ТОО "BI Group Corporation"

Подрядчик: ТОО "Байлык Инвест Строй"

Начальник участка:

Технический надзор:

Инженер ПТО:

Инж. смет.