Счет-фактура № 00000000013 от 19 августа 2013 г.

Поставщик: ТОО "Стройсервис-97"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, ул. Абая 151/115 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ764500239870001617, в банке АО "Банк Астана-Финанс" , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №39 от 17.06.13г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талгар, ул. Кунаева,65

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140010872, ТОО "Стройсервис-97",г.Алматы, ул. Абая 151/115

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 101240010295, ГУ "Отдел образования Талгарского района",г.Талгар, ул. Кунаева,65

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел образования Талгарского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 101240010295, г.Талгар, ул. Кунаева,65

ИИК получателя: KZ95070103KSN0909000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Капитальный ремонт здания ГКУ ОСШ №31 с ДМЦ	шт	1	48 951 697,32	48 951 697,32	12%	5 874 203,68	54 825 901,00	0	
Всего по счету:					**48 951 697,32**		**5 874 203,68**	**54 825 901,00**		

Руководитель: Есбергенов Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 00000000013 от 19 августа 2013 г.

Исполнитель **ТОО "Стройсервис-97"**

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Талгарского района"**

Основание: **№39 от 17.06.13г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт здания ГКУ ОСШ №31 с ДМЦ	1	шт	54 825 901,00	54 825 901,00

Итого: 54 825 901,00

В том числе НДС 5 874 203,68

Всего оказано услуг 1, на сумму 54 825 901,00 KZT

Пятьдесят четыре миллиона восемьсот двадцать пять тысяч девятьсот один тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО "Стройсервис-97"

БИН: 041140010872
Адрес: г.Алматы, ул. Абая 151/115
Расчетный счет: KZ764500239870001617 в АО "Банк Астана-Финанс" ,
БИК: ASFBKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Талгарского района"

БИН: 101240010295
Адрес: г.Талгар, ул. Кунаева,65
Расчетный счет: KZ95070103KSN0909000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Типовая вневедомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик ГУ «Отдел образования Талгарского района»
Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"

Объект: "Капитальный ремонт здания ГКУ ОСШ №31 с ДМЦ" с.Туздыбастау Талгарского района

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за август 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		39	17.06.2013				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					дополнительные затраты		НДС	**Всего с учетом НДС,тенге**
	с начала года по отчетный месяц вклю чительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		стоимость прочих работ не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	Другие дополнит ельные расходы		
			в отчетном месяце	по монтажу оборудов					
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Всего по объекту	137 623 929							16 514 871	154 138 800
в т.ч. за август	48 951 697							5 874 204	54 825 901
удерж аванса									16 447 770
к оплате									38 378 131

Заказчик **Технический надзор** **Подрядчик**

Форма 2

Заказчик ГУ «Отдел образования Талгарского района»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"
Субподрядчик
Договор №39 от 17.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания ГКУ ОСШ №31 с ДМЦ" с.Туздыбастау Талгарского района

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания ГКУ ОСШ №31 с ДМЦ" с.Туздыбастау Талгарского района

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Полы								
1	57-15-2	**Устройство цементно стяжки толщ.20 мм**	1903	199,70	14,01	380021	26661	185383	0,58	1110
				85,79	2,21	163258	4206	110,7	0,01	23
		1м2								
2	57-16-4	**Устройство первого слоя обмазочной гидроизоляции**	94,7	41,16	0,74	3898	70	3302	0,20	19
				31,39	0,11	2973	10	110,7	--	--
		1м2								
3	57-16-5	**То же, последующего**	94,7	16,49	0,28	1562	27	1473	0,09	8
				14,00	0,05	1326	5	110,7	--	--
		1м2								
4	1-1-410 прим.	**Стоимость гидроизоляции Биэластик**	407,21	126,00	--	51308	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
5	57-19-6	**Устройство основания из плит OSB под покрытия из линолеума**	3555,6	579,61	1,23	2060876	4373	147917	0,24	842
				37,40	0,18	132979	640	110,7	--	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2								
6	11-36-1	Устройство покрытия пола из линолеума	2481	925,06	4,90	2295074	12157	165749	0,38	948
				58,50	1,85	145139	4590	110,7	0,01	22
		м2								
7	11-37-1	То же, из коммерческого линолеума	1074,6	1212,48	5,12	1302931	5502	80701	0,42	456
				65,93	1,91	70848	2052	110,7	0,01	10
		м2								
8	11-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	287,2	1734,41	15,20	498123	4365	57440	1,07	307
				173,30	7,37	49772	2117	110,7	0,04	11
		м2								
9	11-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-	То же, из керамогранита	867,1	1785,41	15,20	1548129	13180	173421	1,07	928
				173,30	7,37	150268	6391	110,7	0,04	32
		м2								
10	57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	3804,49	178,36	0,09	678569	342	63763	0,09	359
				15,12	0,02	57524	76	110,7	--	--
		1м								
11	57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1235,1	277,96	2,26	343314	2791	68609	0,29	358
				49,84	0,34	61557	420	110,7	--	3
		1м								
12	57-12-2	Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2	1040,8	565,92	8,95	589010	9315	133824	0,76	795
				114,73	1,42	119411	1478	110,7	0,02	16
		1м2								
13	57-17-4	Устройство покрытия пола из деревянного бруса	370,3	1920,69	5,23	711232	1937	49576	0,75	278
				120,11	0,83	44477	307	110,7	0,01	4
		1м2								
14	57-17-2	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью свыше 10 м2	670,5	1553,45	4,07	1041585	2729	80378	0,69	462
				107,64	0,65	72173	436	110,7	0,01	5
		1м2								
15	57-23-1	Устройство плинтусов деревянных	1113,66	123,90	0,33	137982	368	27048	0,14	158
				21,89	0,05	24378	56	110,7	--	1
		1м								
		Проемы-Окна								
16	12-10-1	Установка подоконных отливов	120,17	715,87	1,24	86026	149	19782	0,97	117
				153,23	0,47	18414	56	107,1	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
17	9-36-3	Установка защитных сеток на окна спортзала	м2	141,6	118,57	4,28	16790	606	9476	0,48	68
					81,00	1,62	11470	229	81	0,01	1
18	13-12-73	Стоимость защитных сеток на окна	м2	141,6	836,00	--	118378	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м2								
		Ограждение ОГ-1									
19	10-5-1	Установка каркаса ограждения		0,1315	22541,72	316,57	2964	42	512	22,50	3
					3487,50	119,25	459	16	108	0,58	--
20	10-7-3	Обшивка каркаса ДСП ламинированной	м3	19,6	1241,71	4,32	24337	85	2607	0,75	15
					121,50	1,64	2381	32	108	0,01	--
21	7-20-3	Установка деталей крепления	м2	0,0133	175710,10	1826,10	2337	24	147	42,70	1
					8100,00	690,75	108	9	126	3,37	--
			т								
		Проемы-Двери									
22	10-30-1	Установка металлических дверных блоков		5,67	941,79	140,25	5340	795	2487	2,06	12
					355,50	50,56	2016	287	108	0,22	1
23	2-2-1	Стоимость металлических дверных блоков	м2	3	25100,00	--	75300	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
24	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	3	844,00	--	2532	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
25	7-57-8	Герметизация дверных блоков	шт	18	64,52	38,87	1161	700	915	0,15	3
					25,65	14,69	462	264	126	0,07	1
26	1-1-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	м	1	530,00	--	530	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
27	10-91-1	Установка металлопластиковых фрамуг	шт	10,56	498,09	19,17	5260	202	2705	1,38	15
					230,97	6,18	2439	65	108	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
28	6-1-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Стоимость фрамуг	10,56	5240,00	--	55334	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Козырек главного входа и солнцезащитные козырьки								
29	10-14-1	Устройство каркаса из брусьев	1,52	21304,82	334,28	32490	510	5803	22,10	34
				3397,50	126,00	5181	192	108	0,62	1
		м3								
30	9-42-1	Устройство покрытия козырька из профнастила и кровельной стали	507,7	112,45	34,24	57093	17386	24481	0,32	161
				51,08	8,45	25933	4290	81	0,03	15
		м2								
31	1-1-434	Стоимость профнастила	291,6	1190,00	--	347004	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
32	1-1-437	То же, волнистой кровельной сталью	216,1	587,00	--	126851	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
33	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,52	573,75	28,11	875	43	221	0,78	1
				123,75	10,58	189	16	108	0,05	--
		м3								
34	10-7-3	Обшивка фронтона металлосайдингом	14,4	129,31	4,32	1862	62	1915	0,75	11
				121,50	1,64	1750	24	108	0,01	--
		м2								
35	Прайс-лист	Стоимость металлосайдинга	14,83	543,59	--	8063	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Отделочные работы								
36	61-7-1	Ремонт штукатурки откосов	742,2	970,33	67,78	720179	50306	459838	3,85	2859
				644,33	11,29	478222	8379	94,5	0,06	46
		м2								
37	15-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК	Облицовка стен и устройство фартуков из керамической плитки	232	1863,30	4,62	432286	1072	56049	1,52	353
				254,97	3,14	59153	728	93,6	0,02	4
		м2								
38	15-180-3	Водоэмульсионная окраска стен и откосов	3520	343,11	2,10	1207744	7392	218944	0,39	1373

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					65,03	0,79	228906	2781	94,5	--	14
39	15-180-4	То же, потолков	м2	3517,3	359,54	2,33	1264606	8195	272921	0,49	1723
					81,23	0,88	285710	3095	94,5	--	15
40	8-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м в спортзале и на лестничных клетках последнего этажа	м2	370,5	213,01	1,52	78920	563	44045	0,70	260
					111,38	0,56	41266	207	106,2	--	1
41	61-13-3	То же, цоколя под рваный камень	м2	482,4	827,78	31,40	399321	15147	247545	2,95	1423
					538,16	4,86	259608	2344	94,5	0,03	13
			м2								
					Вход В-1 (2 шт)						
42	1-166-3	Обратная засыпка грунта		4	167,18	--	669	--	756	1,21	5
					167,18	--	669	--	113	--	--
43	6-1-2	Устройство бетонных фундаментов под стойки из БМ-200	м3	2,4	9147,74	98,32	21955	236	1846	4,41	11
					695,25	37,15	1669	89	105	0,18	--
44	6-11-7	Установка закладных деталей	м3	0,1931	93997,62	304,24	18153	59	6730	198,00	38
					33075,00	114,75	6387	22	105	0,56	--
45	6-3-1	Устройство бетонных крылец из БМ-200	1т	9,4	9119,71	260,48	85725	2448	6946	3,94	37
					614,25	89,46	5774	841	105	0,35	3
46	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	м3	0,4858	5239,08	327,33	2545	159	1027	11,60	6
					1890,00	123,75	918	60	105	0,60	--
47	4-1-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1т	0,4858	65000,00	--	31574	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
48	6-11-6	Обрамление ступеней уголком	т	0,0585	121637,97	11119,34	7116	650	722	42,50	2
					7560,00	4200,75	442	246	105	20,52	1
49	9-24-1	Монтаж металлоконструкций стоек, балок, прогонов	1т	0,6464	13864,97	4022,39	8962	2600	5912	56,50	37
					9090,00	1071,86	5876	693	90	3,81	2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
50	9-48-4	Сварка металлоконструкций	т	0,6723	2452,13	545,76	1648	367	745	5,25	4
					1230,75	--	827	--	90	--	--
51	2-1-237	Стоимость металлоконструкций стоек, балок, прогонов	т	0,6723	154400,00	--	103796	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
52	13-26-6	Окраска металлоконструкций	т	25,86	49,69	0,04	1285	1	194	0,02	1
					8,32	--	215	--	90	--	--
53	10-49-1	Устройство обрешетки дощатой	м2	0,094	19243,43	311,18	1809	29	275	13,20	1
					2317,50	117,00	218	11	120	0,57	--
54	9-42-1	Устройство покрытия козырька из профнастила	м3	14,3	112,45	34,24	1608	490	766	0,32	5
					51,08	8,45	730	121	90	0,03	--
55	1-1-434	Стоимость профнастила	м2	14,3	1190,00	--	17017	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
56	12-10-1	Устройство фартука из оцинкованной стали	м2	3,72	715,87	1,24	2663	5	680	0,97	4
					153,23	0,47	570	2	119	--	--
57	12-13-3	Утепление козырька	м2	12	3587,23	4,72	43047	57	1038	0,40	5
					70,88	1,78	851	21	119	0,01	--
58	15-37-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	12	1006,87	2,86	12082	34	3566	1,63	20
					282,04	0,94	3384	11	105	--	--
59	6-1-1	Ремонт бетонных крылец	м2	1	7807,57	66,01	7808	66	232	1,35	1
					195,75	24,93	196	25	105	0,12	--
60	11-17-2	Устройство мозаичного покрытия крыльца главного входа	м3	23,4	503,31	23,26	11778	544	7763	1,57	37
					261,00	8,71	6107	204	123	0,04	1
61	11-17-4	Добавить на толщину	м2	23,4	457,89	4,02	10715	94	4784	0,15	4
					164,70	1,50	3854	35	123	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Отмостка									
62	27-55-1	Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки	м2	689,2	406,55 24,75	-- --	280196 17058	-- --	22687 133	0,14 --	99 --
63	01031-А26-1	Погрузка мусора	т	988,87	27,10 --	27,10 18,97	26798 --	26798 18759	18759 100	-- 0,40	-- 396
64	010333-А30-1	Отвозки мусора	т	988,87	176,40 35,28	-- --	174437 34887	-- --	34887 100	0,74 --	733 --
		Пожарная сигнализация									
		Монтажные работы									
65	10-667-1	Монтаж контрольной панели до 10 шлейфов	шт	2	4487,60 4275,00	1,60 --	8975 8550	3 --	7695 90	23,00 --	46 --
66	Прайс-лист	Контрольная панель Гранит-4	шт	2	5137,82 --	-- --	10276 --	-- --	-- --	-- --	-- --
67	10-667-2	Монтаж контрольной панели более 10 шлейфов	шт	2	7509,60 7155,00	1,60 --	15019 14310	3 --	12879 90	38,00 --	76 --
68	Прайс-лист	Контрольная панель Гранит-6	шт	1	7826,77 --	-- --	7827 --	-- --	-- --	-- --	-- --
69	Прайс-лист	Контрольная панель Гранит-24	шт	1	8547,03 --	-- --	8547 --	-- --	-- --	-- --	-- --
70	8-121-3	Монтаж аккумулятора	шт	4	508,00 443,00	-- --	2032 1772	-- --	1683 95	3,00 --	12 --
71	Прайс-лист	Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч	шт	4	1104,39 --	-- --	4418 --	-- --	-- --	-- --	-- --
72	10-668-1	Монтаж извещателя теплового	шт	116	153,50 144,00	-- --	17806 16704	-- --	15034 90	1,00 --	116 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Прайс-лист	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А шт	116	216,08 --	-- --	25065 --	-- --	-- --	-- --	-- --
74	10-668-2	Монтаж извещателя дымового шт	175	369,90 347,00	1,60 --	64733 60725	280 --	54653 90	2,00 --	350 --
75	Прайс-лист	Извещатель пожарный тепловой ИП 212-3СУ шт	175	480,17 --	-- --	84030 --	-- --	-- --	-- --	-- --
76	10-668-1	Монтаж извещателя пожарного ручного (кнопка) шт	14	153,50 144,00	-- --	2149 2016	-- --	1814 90	1,00 --	14 --
77	Прайс-лист	Извещатель пожарный ручной (кнопка) ИПР-3СУ шт	14	648,23 --	-- --	9075 --	-- --	-- --	-- --	-- --
78	10-901-12	Монтаж коробки универсальной шт	55	85,50 38,00	0,20 0,10	4703 2090	11 6	2305 110	0,23 --	13 --
79	18-2-21	Коробка универсальная УК-П шт	55	59,00 --	-- --	3245 --	-- --	-- --	-- --	-- --
80	8-81-1	Монтаж звонка шт	4	97,70 85,50	1,60 --	391 342	6 --	325 95	1,00 --	4 --
81	18-1-119 прим.	Стоимость звонка ЗВП-220 шт	4	431,00 --	-- --	1724 --	-- --	-- --	-- --	-- --
82	8-592-1	Патрон стенной или потолочный шт	4	84,20 77,00	1,90 0,40	337 308	8 2	294 95	0,49 --	2 --
83	Прайс-лист	Стоимостьпатрона настенного Е27Ф шт	4	36,24 --	-- --	145 --	-- --	-- --	-- --	-- --
84	17-6-4	Стоимость лампы накаливания шт	4	24,00 --	-- --	96 --	-- --	-- --	-- --	-- --
85	10-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной м	2500	43,80 24,50	-- --	109500 61250	-- --	55125 90	0,15 --	375 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	16-7-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	2,5	2980,00	--	7450	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
87	8-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	10	175,20	75,70	1752	757	886	0,44	4
				72,70	20,60	727	206	95	0,12	1
		м								
88	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,01	52100,00	--	521	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
89	8-396-6	Монтаж кабельного канала	2300	142,30	91,80	327290	211140	152949	0,25	575
				43,90	26,10	100970	60029	95	0,15	348
		м								
90	Прайс-лист	Кабельный канал	2300	22,65	--	52094	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
				Внутриплощадочные сети водопровода и канализации						
				Сети водопровода						
91	1-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	15	38,62	37,22	579	558	184	0,01	--
				1,40	11,27	21	169	97	0,04	1
		м3								
92	1-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	84	63,86	60,39	5364	5073	1798	0,02	2
				3,47	18,60	291	1562	97	0,07	6
		м3								
93	1-164-3	Доработка грунта вручную	3	467,10	--	1401	--	1583	2,48	7
				467,10	--	1401	--	113	--	--
		м3								
94	010333-А10-1	Отвозка лишнего грунта	159,6	68,94	--	11003	--	2201	0,29	46
				13,79	--	2201	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
95	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	84	3,77	3,24	317	272	130	--	--
				0,48	1,12	40	94	97	--	--
		м3								
96	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы гравийно-песчаной смесью	18	134,10	--	2414	--	2728	0,97	17
				134,10	--	2414	--	113	--	--
		м3								
97	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 мгравийно-песчаной смесью	84	6,48	6,48	544	544	171	--	--
				--	2,10	--	177	97	0,01	1
		м3								
98	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	84,84	447,00	--	37923	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
99	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	17	21,55	4,52	366	77	281	0,11	2
				17,03	--	290	--	97	--	--
		м3								
100	22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,032	62566,88	6788,50	2002	217	2007	253,00	8
				45675,00	2565,00	1462	82	130	12,52	--
		км								
101	8-6-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	32,13	279,00	--	8964	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
102	22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,032	8097,13	--	259	--	334	51,50	2
				8032,50	--	257	--	130	--	--
		км								
103	22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,032	180453,40	29493,95	5775	944	1933	203,00	6
				35325,00	11142,00	1130	357	130	54,42	2
		км								
104	22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
				144,00	2,25	432	7	130	0,01	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
106	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285,00	--	1140	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
107	9-4-53 прим.	Стоимость крана шарового диаметром 25 мм	1	1390,00	--	1390	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
108	22-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	2	495,33	80,05	991	160	743	1,30	3
				254,25	31,50	509	63	130	0,15	--
		врезка								
109	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	3,24	408,11	169,61	1322	550	1045	1,55	5
				238,50	4,07	773	13	133	0,01	--
		м3								
110	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	3,6	922,46	68,13	3321	245	163	0,14	1
				21,38	12,76	77	46	133	0,04	--
		м3								
111	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	36	237,65	34,29	8555	1234	709	0,04	1
				6,01	8,79	216	317	133	0,03	1
		м2								
112	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	36	176,21	13,67	6344	492	240	--	--
				1,00	4,01	36	144	133	--	--
		м2								
113	27-53-6	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона	36	388,05	15,35	13970	553	527	0,03	1
				5,94	5,06	214	182	133	0,02	1
		м2								
114	27-54-6	Добавить 1 см на толщину слоя	36	91,22	--	3284	--	1	--	--
				0,02	--	1	--	133	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	36	504,62	15,35	18166	553	527	0,03	1
				5,94	5,06	214	182	133	0,02	1
		м2								
		Сети канализации								
116	1-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	439	63,86	60,39	28034	26511	9398	0,02	11
				3,47	18,60	1523	8165	97	0,07	31
		м3								
117	1-164-3	Доработка грунта вручную	15	467,10	--	7007	--	7917	2,48	37
				467,10	--	7007	--	113	--	--
		м3								
118	010333-А10-1	Отвозка грунта в отвал	936,7	68,94	--	64576	--	12915	0,29	271
				13,79	--	12915	--	100	--	--
		т								
119	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	493	3,77	3,24	1861	1599	765	--	2
				0,48	1,12	237	552	97	--	2
		м3								
120	1-17-8	Разработка грунта II группы экскаватором емк.ковша 0,65м3 с погрузкой на автосамосвалы для обратной засыпки	459	32,24	30,77	14798	14124	4348	0,01	5
				1,42	8,34	652	3830	97	0,03	13
		м3								
121	010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	826,2	68,94	--	56958	--	11392	0,29	239
				13,79	--	11392	--	100	--	--
		т								
122	1-166-2	Обратная засыпка грунта вручную	95	134,10	--	12740	--	14396	0,97	92
				134,10	--	12740	--	113	--	--
		м3								
123	1-27-2	То же, бульдозером	379	6,48	6,48	2456	2456	773	--	--
				--	2,10	--	797	97	0,01	3
		м3								
124	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	379	25,65	5,38	9720	2038	7452	0,13	49
				20,27	--	7682	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
125	22-7-4	Прокладка трубопроводов из чугунных т руб диаметром 150 мм	0,185	1097631,95	1984,82	203062	367	13762	334,00	62
				56475,00	749,25	10448	139	130	3,66	1
		км								
126	23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	8,01	12795,05	1538,85	102488	12326	22827	9,66	77
				1615,95	576,23	12944	4616	130	2,81	23
		м3								
127	30-18-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	3,9	22100,00	--	86190	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
128	30-18-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	5,4	5500,00	--	29700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
129	30-18-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	То же, высотой 0,6 м	3,6	6050,00	--	21780	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
130	30-18-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Стоимость опорного кольца	6	746,00	--	4476	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
131	11-4-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	6	13400,00	--	80400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
132	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0576	133700,00	--	7701	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
133	7-26-1	Установка соединительных деталей	0,312	8261,82	364,32	2578	114	3510	52,70	16
				7897,50	137,25	2464	43	140	0,67	--
		т								
134	2-1-254	Стоимость соединительных деталей	0,312	122100,00	--	38095	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
135	6-1-1	Устройство бетонной от мостки	2,76	7287,37	66,01	20113	182	640	1,35	4
				195,75	24,93	540	69	105	0,12	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Колодец-жироуловитель								
136	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	4,52	636,81	24,55	2878	111	273	0,26	1
				39,83	9,20	180	42	123	0,04	--
		м2								
137	23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	3,04	7746,52	1152,38	23549	3503	7042	8,06	25
				1350,23	431,55	4105	1312	130	2,11	6
		м3								
138	30-18-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	1,07	22100,00	--	23647	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
139	30-18-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 ммвысотой 0,6 м	3	7557,00	--	22671	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
140	30-18-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	1	746,00	--	746	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
141	11-4-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
142	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,87	78,00	--	302	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
143	6-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,67	8627,54	98,32	5780	66	515	4,41	3
				695,25	37,15	466	25	105	0,18	--
		м3								
144	9-24-1	Монтаж металлоконструкций швеллеров	0,0177	13864,97	4022,39	245	71	162	56,50	1
				9090,00	1071,86	161	19	90	3,81	--
		т								
145	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0184	154400,00	--	2842	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
146	10-7-4	Установка деревянной перегородки	2,38	238,56	6,08	568	14	106	0,24	1
				34,88	2,30	83	5	120	0,01	--
		м2								
147	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,16	7164,97	66,01	1146	11	37	1,35	--
				195,75	24,93	31	4	105	0,12	--
		м3								
148	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мме добавлением перезита	3,14	194,50	9,95	611	31	216	0,36	1
				52,20	3,74	164	12	123	0,02	--
		м2								
149	11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	3,14	24,96	0,67	78	2	3	--	--
				0,63	0,25	2	1	123	--	--
		м2								
150	15-72-1	Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетонувнутри колодца	18,84	317,72	3,58	5986	67	2488	0,73	14
				124,88	0,88	2353	17	105	0,04	1
		м2								
151	22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	2	440,21	332,43	880	665	492	0,61	1
				102,38	86,87	205	174	130	0,33	1
		шт								
152	8-4-60	Тройник прямой, d-110 мм	0,2	6190,00	--	1238	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10шт								
153	13-13-1	Огрунтовка боковых стен колодца	27,1	27,82	0,14	754	4	394	0,04	1
				16,12	0,04	437	1	90	--	--
		м2								
154	13-25-2 прим.	окраска боковых стен колодца эпоксидно-фенольной эмалью	27,1	183,40	0,14	4970	4	192	0,04	1
				7,81	0,05	212	1	90	--	--
		м2								
155	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,55	7287,37	66,01	4008	36	127	1,35	1
				195,75	24,93	108	14	105	0,12	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**19413932**	**509739**			**19111**
			Тенге			**2981171**	**150415**			**1096**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**149237**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**149237**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			619961				
		Материалы -	Тенге			72714				
		Всего заработная плата -	Тенге				330006,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			65275				
		Накладные расходы -	Тенге			305643				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45846,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55536				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			981140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2089
		Сметная заработная плата -	Тенге				375853,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18217121				
		Материалы -	Тенге			12639558				
		Всего заработная плата -	Тенге				2751230,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			758591				
		Местные материалы -	Тенге			1630971				
		Транспортные расходы -	Тенге			306974				
		Накладные расходы -	Тенге			2827766				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1414
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				424165,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1262693				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22307580				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19391
		Сметная заработная плата -	Тенге				3175395,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			314082				
		Материалы -	Тенге			19830				
		Всего заработная плата -	Тенге				50350,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			227735				
		Накладные расходы -	Тенге			41542				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6231,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21337				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			376961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							314
		Сметная заработная плата -	Тенге				56581,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			113532				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			113532				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6812				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			120344				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			23935260				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3607828,00**			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				23 935 260				
		Итого с зимними удорожаниями, 1.35 %				24 258 386				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				24 500 970				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0.4 %				24 598 974				

		Пересчет в текущих ценах, К-1.95097				47 991 860				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				959 837				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				48 951 697				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				5 874 204				
		Итого с НДС				54 825 901				

Принял

Технический надзор

Сдал