Счет-фактура № 4 от 27.04.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Айза company" (2)

РНН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600300503619, 041611, РК Алматинская область, Талгарский р-н, Гулдалинский сельский округ, с.Кайрат, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0004857 от 21.12.10 (2а)

ИИК поставщика: KZ218560000000072559 в АО "Банк Центр Кредит", г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 467/12-21 от 04 апреля 2012года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): по безналичной форме (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, поселок Отеген Батыра, улица З.Батталханова,8

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

Получатель: ГУ "Отдел строительства Илийского района" **(10)**

РНН и адрес места нахождения получателя: РНН: 090400217284, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, поселок Отеген Батыра, улица З.Батталханова,8 (10а)

ИИК получателя: KZ71070103KSN0904000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство котельных с подводкой газопровода в начальной средней школе № 19 с. Туймебаева, средней школе № 19 с.Туймебаева и средней школе № 31 с. Комсомол Илийского района	шт	1	4 464 285,71	4 464 285,71	12%	535 714,29	5 000 000,00		
Всего по счету:					**4 464 285,71**		**535 714,29**	**5 000 000,00**		

Руководитель организации: Фальков А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации: Рыжова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

"АЙЗА company"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Цены региона Алматинская обл

Форма 2В

Заказчик:ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Подрядчик: ТОО "Айза company"

Наименование объекта: Строительство котельной начальной школы СШ № 19 в с. Туймебаева Илийского района Алматинской области

Договор №_____ от _____ 2012 г.

Акт

выполненных работ апрель **2012 г.**

Строительство котельной начальной школы СШ № 19 в с. Туймебаева Илийского района Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тепловая сеть								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	167,31	23,36	22,08	3908	3694	1110	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	214	930	97	0,0193	3
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	55,77	218,93	–	12210	–	13797	1,54	86
		м3 грунта		218,93	–	12210	–	113	–	–
3	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	50,51	122,18	–	6171	–	6973	0,885	45
		м3 грунта		122,18	–	6171	–	113	–	–

4	Е1-29-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 5 м	151,51	3,26	3,26	494	494	95	–	–
		м3 грунта		–	0,65	–	98	97	0,00214	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	151,51	21,55	4,52	3265	685	2503	0,108	16
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	2580	–	97	–	–
6	Е-23-1-1	Устройство песчанного основания под каналы ж/б	2	1813,2	152,52	3626	305	547	1,02	2
		м3		153,68	57,15	307	114	130	0,28	1
7	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	1,2	1986,57	564,43	2384	677	1281	3,33	4
		м3 сборных конструкций		567	195,49	680	235	140	0,7533	1
8	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	1,2	19300		23160				
		м3								
9	30-18-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	1,44	20300		29232				
		м3								
10	Е6-13-1	Устройство монолитных участков из бетона М-300	0,54	10060,27	86,6	5433	47	297	3,06	2
		м3		490,5	32,72	265	18	105	0,16	–
11	Е-7-1-15	Укладка подушки бетонной,прокладок лотковых ОПП -1	20	1285,43	328,93	25709	6579	21428	3,75	75
		шт		650,25	115,04	13005	2301	140	0,46	9

12 30-18-145	Прокладки лотковые ОПП-1 из тяжелого бетона класса В-22,5 *м3*	0,08	17900		1432				
13 2-1-262	Опоры скользящие *т*	0,0186	107900		2007				
14 2-1-263	Опоры неподвижные *т*	0,0006	107900		65				
22 9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм *шт*	2	1390		2780				
23 Е-6-16- 2	Устройство бетонных перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150мм(герметическая пергородка ГП-1 *м3*	0,0428	14787,98	250,46	633	11	110	14,9	1
			2362,5	94,61	101	4	105	0,46	–
24 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг *т*	0,008	93997,62	304,24	752	2	279	198	2
			33075	114,75	265	1	105	0,56	–
25 Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм (тепловая камера 1,8 х1,5х1,8 м) *м3*	3,17	11464,18	954,99	36341	3027	4679	6,51	21
			1075,5	330,44	3409	1047	105	1,34	4
19 Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм *сальник*	5	770,63	–	3853	–	1930	1,8	9
			301,5	–	1508	–	128	–	–
20 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	21,3	245,44	3,82	5228	81	976	0,212	5
			37,35	1,44	796	31	118	0,007	–

33	Е26-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	60	139,31	33,05	8359	1983	5536	0,44	26
		м		79,88	12,38	4793	743	100	0,06	4
35	Е9-26-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических поверхностей стеклорубероидом	35,08	354,59	26,19	12439	919	5667	0,91	32
		м2		151,65	9,9	5320	347	100	0,05	2
		Внутриплощадочные сети 0,4 кв								
24	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	32	26,4	3,1	845	99	596	0,11	4
		м кабеля		19,1	0,5	611	16	95	0,003	–
25	16-1-135	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,032	60200		1926				
		1000м								
		Водопровод								
3	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	38	10,99	–	418	–	520	0,0501	2
		м трубопровода		10,69	–	406	–	128	–	–
		Монтаж антинакипальных аппаратов								
42	Ц33-499-5	Монтаж антинакипального аппарата УПА-2М	2	912,82	46,12	1826	92	1564	5	10
		шт		857,25	11,25	1715	23	90	0,066	–
43	Спрайс "Эле									
		Ультрозвуковой антинакипальный аппарат УПА- 2М	2	104629,24		209258				
		шт								
		Бак запаса воды								

62 Е-9-62-1	Изготовление листовых конструкций массой свыше свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	1,29	113779,58	14360,6	146776	18525	41840	183,6	237
	т		33048	2990,06	42632	3857	90	10,22	13
63 Е18-11-8	Установка баков конденсационных вместимостью 2 м3	1	3345,26	450,63	3345	451	3557	17	17
	бак		2610	168,75	2610	169	128	0,82	1
67 8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	3	285		855				
	шт								
68 8-9-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 32 мм	2	225		450				
	шт								
69 8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм	1	227		227				
	шт								
70 8-10-75	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 40, 45х2,5 мм	1	208		208				
	шт								
71 8-10-110	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	321		321				
	шт								
72 8-10-135	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 57х4 мм	1	495		495				
	шт								
73 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	3500		3500				
	шт								

Всего прямые затраты	**559931**	**37671**	**597**
	99598	**9934**	**38**
В том числе стоимость: материалов, тенге	422661		
Накладные расходы, тенге	115285		
- заработная плата, тенге	17293		
- трудоемкость, чел-ч	58		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	40513		
Всего	**715729**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	9662		
- сметная заработная плата, тенге	4445		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	27		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7157		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2863		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**735411**		
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**1434787**		
- материалы, тенге	824612		
- сметная заработная плата, тенге	275657		
Налог (2 %)	28696		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1463483**		
НДС (12 %)	175618		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1639101**		

Заказчик:

Подрядчик:

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик:ГУ " Отдел строительства Илийского района "

ТОО "Айза company"

Наименование объекта: Строительство Котельной средней школы № 19 в с. Туймебаева Илийского Илийского района Алматинской области

Договор №_____ от _____2012 г.

Акт

выполненных работ апрель **2012 г.**

Строительство котельной средней школы № 19 в с. Туймебаева Илийского районы Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	154,44	29,64	28,03	4578	4329	1299	0,0112	2
		м3 грунта		1,61	7,06	249	1090	97	0,0245	4
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	51,48	218,93	–	11271	–	12736	1,54	79
		м3 грунта		218,93	–	11271	–	113	–	–
3	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	46,62	122,18	–	5696	–	6436	0,885	41
		м3 грунта		122,18	–	5696	–	113	–	–

4	Е1-29-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 5 м	139,86	3,26	3,26	456	456	88	–	–
		м3 грунта		–	0,65	–	91	97	0,00214	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	139,86	21,55	4,52	3014	632	2311	0,108	15
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	2382	–	97	–	–
6	Е99-23-11	Устройство песчаного основания под каналы ж/б	1,8	1813,2	152,52	3264	275	494	1,02	2
		м3		153,68	57,15	277	103	130	0,28	1
7	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	0,72	1986,57	564,43	1430	406	769	3,33	2
		м3 сборных конструкций		567	195,49	408	141	140	0,7533	1
8	30-18-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,864	20300		17539				
		м3								
9	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	0,72	19300		13896				
		м3								
10	Е99-6-131	Устройство монолитных участков из бетона М-300	0,54	10060,27	86,6	5433	47	297	3,06	2
		м3		490,5	32,72	265	18	105	0,16	–
11	Е99-7-115	Укладка подушки бетонной,подкладок лотковых ОПП-1	6	1285,43	328,93	7713	1974	6429	3,75	23
		шт		650,25	115,04	3902	690	140	0,46	3

12 30-18-145	Прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	0,045	17900		806				
	м3								
13 2-1-262	Опоры скользящие	0,014	107900		1511				
	т								
14 2-1-263	Опоры неподвижные	0,0005	107900		54				
	т								
15 9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	2	1390		2780				
	шт								
16 Е99-6-162	УСтройство бетонных перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (герметическая перегородка ГП-1)	0,0428	14787,98	250,46	633	11	110	14,9	1
	м3		2362,5	94,61	101	4	105	0,46	–
17 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,008	93997,62	304,24	752	2	279	198	2
	т		33075	114,75	265	1	105	0,56	–
18 Е99-6-334	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений	3,17	11464,18	954,99	36341	3027	4679	6,51	21
	м3		1075,5	330,44	3409	1047	105	1,34	4
19 Е99-23-241	Установка люков на тепловую камеру	1	8342,59	35,42	8343	35	290	1,31	1
	шт		209,25	13,5	209	14	130	0,07	–
20 Е99-23-133	Устройство дренажных круглых сборных ж/б колодцев Д- 1 м Н- 2 м	0,9	19877,07	2308,84	17889	2078	3686	13,87	12
	м3		2286	864,68	2057	778	130	4,22	4
21 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
	комплект								

22	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	5	770,63	–	3853	–	1930	1,8	9
		сальник		301,5	–	1508	–	128	–	–
23	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	21,3	245,44	3,82	5228	81	976	0,212	5
		м2 поверхности		37,35	1,44	796	31	118	0,007	–
24	Е22-12-2	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм	0,055	138120,99	16619,36	7597	914	1901	116	6
		км трубопровода		20317,5	6277,5	1117	345	130	30,66	2
25	Е22-12-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,005	112748,86	16526,11	564	83	172	116	1
		км трубопровода		20295	6243,75	101	31	130	30,49	–
26	Е99-26-112	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм	45	139,31	33,05	6269	1487	4152	0,44	20
		м		79,88	12,38	3595	557	100	0,06	3
27	1-3-164	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25-50	0,8	4330		3464				
		м3								
28	Е99-26-221	Покрытие изоляции цилиндрических поверхностей стеклорубуроидом	13	354,59	26,19	4610	340	2100	0,91	12
		м2		151,65	9,9	1971	129	100	0,05	1
29	Ц33-499-5	Монтаж антинакипального аппарата УПА-2М	2	912,82	46,12	1826	92	1564	5	10
		шт		857,25	11,25	1715	23	90	0,066	–
30	99-1-1Спрай	Ультрозвуковой антинакипальный аппарат	2	104629,24		209258				
		шт								

31 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	8	264,48	3,96	2116	32	550	0,297	2
	м трубопровода		52,2	1,49	418	12	128	0,0073	–
32 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	3,22	200		644				
	кг								
33 Е99-9-621	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	1,29	187939,58	14360,6	242442	18525	41840	183,6	237
	т		33048	2990,06	42632	3857	90	10,22	13
34 Е18-11-8	Установка баков конденсационных вместимостью 2 м3	1	3345,26	450,63	3345	451	3557	17	17
	бак		2610	168,75	2610	169	128	0,82	1
	Всего прямые затраты				**642675**	**35277**			**522**
					86954	**9131**			**37**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				520446				
	Накладные расходы, тенге				90993				
	- заработная плата, тенге				14797				
	- трудоемкость, чел-ч				49				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				44020				
	Всего				777688				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				13998				
	- сметная заработная плата, тенге				1994				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				10499				
	- сметная заработная плата, тенге				4968				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				30				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7777
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3110
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**813073**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**1586305**
- материалы, тенге	1015390
- сметная заработная плата, тенге	251763
Налог (2 %)	31726
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1618031**
НДС (12 %)	194164
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1812195**

Заказчик:

Подрядчик:

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района "

Подрядчик: ТОО "Айза company"

Наименование объекта: Строительство котельной средней школы № 31 в с. Комсомол Илийского Илийского района Алматинской области

Договор №_____ от _____2012 г.

Акт

выполненных работ апрель **2012 г.**

Строительство котельной средней школы № 31 в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тепловые сети смета 3-5-1								
7	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты *м3 сборных конструкций*	48	1986,57 / 567	564,43 / 195,49	95355 / 27216	27093 / 9384	51240 / 140	3,33 / 0,7533	160 / 36
8	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 *м3*	0,48	19300		9264				
9	30-18-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 *м3*	0,384	20300		7795				

10 Е-6-13- 1	Устройство монолитных участков из бетона М-300	0,54	10060,27	86,6	5433	47	297	3,06	2
	м3		—	—	—	—	—	—	—
			490,5	32,72	265	18	105	0,16	–
11 Е-7-1-15	Укладка подушки бетонной, подкладок лотковых ОПП-1	8	1285,43	328,93	10283	2631	–	3,75	30
	шт		—	—	—	—	—	—	—
			650,25	115,04	5202	920	–	0,46	4
12 30-18-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	0,032	17900		573				
	м3								
13 2-1-262	Опоры скользящие	0,0062	107900		669				
	т								
14 2-1-263	Опоры неподвижные	0,0002	107900		22				
	т								
15 Е-24-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм	0,02	954369,14	47716,89	19087	954	2513	440	9
	км		—	—	—	—	—	—	—
			79650	17008,5	1593	340	130	88,36	2
16 Е24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,002	212117,21	46381,71	424	93	242	424	1
	км трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
			76050	17015,25	152	34	130	88,37	–
19 Е24-12-2	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм	1	6918,61	66,73	6919	67	711	3	3
	компенсатор		—	—	—	—	—	—	—
			535,5	11,25	536	11	130	0,06	–
20 Е99-6-162	Устройство бетонных перегородок высотой до 3 м толщиной до 150 мм	0,0428	14787,98	250,46	633	11	110	14,9	1
	м3		—	—	—	—	—	—	—
			2362,5	94,61	101	4	105	0,46	–
21 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,008	93997,62	304,24	752	2	279	198	2
	т		—	—	—	—	—	—	—
			33075	114,75	265	1	105	0,56	–

22	Е-6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм *м3*	3,17	11464,18	954,99	36341	3027	4679	6,51	21
				1075,5	330,44	3409	1047	105	1,34	4
23	Е-23-24-1	Установка люков в тепловую камеру *шт*	1	8342,59	35,42	8343	35	290	1,31	1
				209,25	13,5	209	14	130	0,07	–
24	Е-23-13-3	Устройство дренажных круглых сборных ж/б колодцев диаметром 1 м *м3*	0,9	19877,07	2308,84	17889	2078	3686	13,87	12
				2286	864,68	2057	778	130	4,22	4
25	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	1	8060		8060				
26	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм *сальник*	5	770,63	–	3853	–	1930	1,8	9
				301,5	–	1508	–	128	–	–
27	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	21,3	245,44	3,82	5228	81	976	0,212	5
				37,35	1,44	796	31	118	0,007	–
28	Е22-12-2	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм *км трубопровода*	0,055	138120,99	16619,36	7597	914	1901	116	6
				20317,5	6277,5	1117	345	130	30,66	2
29	Е22-12-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм *км трубопровода*	0,005	112748,86	16526,11	564	83	172	116	1
				20295	6243,75	101	31	130	30,49	–

Внутриплощадочные сети 0,4 кв

22	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	40	26,4	3,1	1056	124	745	0,11	4
		м кабеля		19,1	0,5	764	20	95	0,003	–
23	16-1-135	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,04	60200		2408				
		1000м								
		Монтаж антинакипальных аппаратов								
41	Ц33-499-5	Монтаж антинакипального аппарата УПА-2М	2	912,82	46,12	1826	92	1564	5	10
		шт		857,25	11,25	1715	23	90	0,066	–
42	Спрайс ""Эле									
		Ультразвуковой антинакипальный аппарат УПА-2 М	2	54629,24		109258				
		шт								
43	Е-16-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов,водонагревателей и насосов	16	1073,64	15,98	17178	256	2749	0,73	12
		м		128,7	5,59	2059	89	128	0,03	–
44	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	8	264,48	3,96	2116	32	550	0,297	2
		м трубопровода		52,2	1,49	418	12	128	0,0073	–
45	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	3,22	200		644				
		кг								
46	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,6	21,8	0,05	187	–	45	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	50	–	90	0,0001	–
47	Е-13-16-10	Окраска металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	8,6	40,94	0,04	352	–	68	0,04	–
		м2		8,78	–	76	–	90	–	–

48	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	8	10,99	–	88	–	110	0,0501	–
				10,69	–	86	–	128	–	–
49	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *м трубопровода*	16	11,13	–	178	–	219	0,0501	1
				10,69	–	171	–	128	–	–
50	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т *насос*	1	3223,67	120,17	3224	120	2898	13	13
				2218,5	45	2219	45	128	0,22	–
51	10-2-1	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин *шт*	1	18600		18600				
		Бак запаса воды								
61	Е-9-62-1	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах *т*	1,29	145609,58	14360,6	187836	18525	41840	183,6	237
				33048	2990,06	42632	3857	90	10,22	13
62	Е18-11-8	Установка баков для запаса воды вместимостью 2м3 *шт*	1	3345,26	450,63	3345	451	3557	17	17
				2610	168,75	2610	169	128	0,82	1
73	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	2,7	606,31	7,95	1637	21	237	0,372	1
				65,48	2,97	177	8	128	0,0145	–

74	Е-13-26-1	Окраска металлических поверхностей эмалью алкидной за 2 раза	27	162,81	0,1	4396	3	136	0,03	1
		м2		5,54	0,04	150	1	90	–	–
		Всего прямые затраты				**599413**	**56740**			**561**
						97654	**17182**			**66**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				445022				
		Накладные расходы, тенге				38564				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				38278				
		Всего				**676255**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				9129				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6763				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2705				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**694852**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**1355658**				
		Налог (2 %)				27113				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1382771**				
		НДС (12 %)				165933				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1548704**				

Заказчик:

Подрядчик: