Счет-фактура № 00000000017 от 26 августа 2013 г.

Поставщик: ТОО "Стройсервис-97"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, ул. Абая 151/115 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ764500239870001617, в банке АО "Банк Астана-Финанс" , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №67/05/13 от 22.05.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140010872, ТОО "Стройсервис-97",г.Алматы, ул. Абая 151/115

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140013977, ГУ "Управление строительства Алматинской области",г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140013977, г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство врачебной амбулатории на 150 посещений с.Покровка Илийского района Алматинской области	шт	1	26 550 774,11	26 550 774,11	12%	3 186 092,89	29 736 867,00	0	
Всего по счету:					**26 550 774,11**		**3 186 092,89**	**29 736 867,00**		

Руководитель: Есбергенов Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 00000000017
от 26 августа 2013 г.

Исполнитель **ТОО "Стройсервис-97"**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

Основание: **Договор №67/05/13 от 22.05.2013г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство врачебной амбулатории на 150 посещений с.Покровка Илийского района Алматинской области	1	шт	29 736 867,00	[illegible]

Итого: 29 736 867,00

В том числе НДС 3 186 092,89

Всего оказано услуг 1, на сумму 29 736 867,00 KZT

Двадцать девять миллионов семьсот тридцать шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО "Стройсервис-97"

БИН: 041140010872
Адрес: г.Алматы, ул. Абая 151/115
Расчетный счет: KZ764500239870001617 в АО "Банк Астана-Финанс",
БИК: ASFBKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

БИН: 060140013977
Адрес: г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131
Расчетный счет: KZ93070102KSN0901000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Объект: Строительство врачебной амбулатории на 150 посещений
с.Покровка Илийского района Алматинской области

Сметная стоимость строительства - 265 291 396 тенге
Финансирование 2013г - 265 291 396 тенге

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"
БИН 041 140 010 872
БИК ASFBKZKA
ИИК KZ764 500 239 870 001 617
Банк: Алматинский филиал АО «Банк «Астана-финанс»

АКТ

выполненных работ за август 2013 года

договор №67/05/13 от 22.05.2013 г

Администратор бюджетных программ – 271 ГУ «Управление строительства области»

Бюджетная программа – 083 «Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерского акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках программы занятости 2020»

Подпрограмма – 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Подпрограмма 015 За счет средств местного бюджета

Специфика – 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Специфика 168- «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам».

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Аванс			Ранее заактированная форма	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц 2013г.			Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)		
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		Сумма с НДС, тенге	Сумма без НДС, тенге	Сумма НДС	Сумма с НДС, тенге	Сумма без НДС, тенге	Сумма НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	431	**Строительство врачебной амбулатории на 150 посещений с.Покровка Илийского района Алматинской области**	**тенге**	**265 291 396**	**8 851 539**	**1 755 284**	**7 096 255**	**5 368 817**	**29 736 867**	**26 550 774**	**3 186 093**	**35 105 684**	**31 344 361**	**3 761 323**

От Заказчика
Начальник
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____**Бектасов Т.А.**

Эксперт-технадзор ТОО «УКС»

_____**Е.Саркулов**

От Подрядчика
Директор
ТОО "Стройсервис-97"

_____**Есбергенов Н.М.**

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"
Субподрядчик
Договор №67/05/13 от 22.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 150 ПОСЕЩЕНИЙ С.ПОКРОВКА ИЛИЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 150 ПОСЕЩЕНИЙ С.ПОКРОВКА ИЛИЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты и стены техподполья								
10	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов м3	30	8968,87	86,60	269066	2598	16481	3,06	92
				490,50	32,72	14715	982	105	0,16	5
11	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	65,58	10286,15	112,36	674566	7369	73262	6,34	416
				1021,50	42,44	66990	2783	105	0,21	14
12	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	7,1	8832,81	196,62	62713	1396	2583	1,79	13
				272,25	74,27	1933	527	105	0,36	3
13	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	4,3	12421,24	360,48	53411	1550	7116	8,99	39
				1440,00	136,17	6192	586	105	0,67	3
14	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм м3	13,5	242,22	1,80	3270	24	998	0,42	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				69,75	0,68	942	9	105	--	--
15	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм м2	10,87	9786,72	353,46	106382	3842	8201	3,60	39
				585,00	133,52	6359	1451	105	0,65	7
16	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	288,05	223,00	--	64235	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,3975	65900,00	--	26198	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,56	64700,00	--	36231	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	1,96	71100,00	--	139256	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,2933	62100,00	--	18215	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	3,22	59900,00	--	192720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0612	66000,00	--	4039	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0024	69000,00	--	166	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	0,0345	63800,00	--	2202	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т 0,0345	40200,00	--	1388	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	т 0,003	115031,02	1733,92	345	5	240	361,00	1
				60966,00	650,25	183	2	130	3,17	--
27	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	км 3	193,00	--	579	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м 77,26	187,79	4,19	14508	324	5436	0,38	30
				58,05	1,58	4485	122	118	0,01	1
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2 450	245,44	3,82	110448	1719	20597	0,21	95
				37,35	1,44	16808	648	118	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	м2 Тенге			1779937	18827			730
			Тенге			118606	7110			35
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1779358				
	Материалы -		Тенге			197771				
	Всего заработная плата -		Тенге				125716,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			420414				
	Местные материалы -		Тенге			1023741				
		Накладные расходы -	Тенге			134916				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20237,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114856				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2029130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							832
		Сметная заработная плата -	Тенге				145953,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			579				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			579				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			614				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2029744				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							832
		Сметная заработная плата -	Тенге				145953,00			
		РАЗДЕЛ 2.Приямки								
30	Е0106-13-1	**Устройство бетонных стен подвалов**	10,4	8968,87	86,60	93276	901	5714	3,06	32
				490,50	32,72	5101	340	105	0,16	2
		м3								
31	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	10,4	223,00	--	2319	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
32	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	1,75	8719,48	--	15236	--	1219	3,66	6
				567,00	--	991	--	123	--	--
		м3								
33	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	21,84	211,49	9,95	4619	217	1503	0,36	8
				52,20	3,74	1140	82	123	0,02	--
		м2								
34	Е0122-2-1	**Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам. 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами**	0,039	454548,07	1984,82	17727	77	2365	270,00	11
				45900,00	749,25	1790	29	130	3,66	--
		км								
35	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	3,58	3011,10	--	10765	--	2335	3,24	12
				531,00	--	1898	--	123	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**143942**	**1195**			**68**
			Тенге			**10920**	**451**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**143942**				
	Материалы -		Тенге			**23358**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11372,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**108469**				
		Накладные расходы -	Тенге			**13135**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1970,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9425**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**166502**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				13342,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			166502				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				13342,00			
		РАЗДЕЛ 3.Каркас								
52	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	16,4	15782,38	4467,45	258831	73266	56541	12,43	204
				2074,50	1208,95	34022	19827	105	4,63	76
			м3							
53	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	3,34	59900,00	--	200066	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			т							
54	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,1	62100,00	--	6210	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			т							
55	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4	66000,00	--	26400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			т							
56	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,5	64700,00	--	32350	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			т							
57	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,4829	70437,87	304,24	34016	147	4964	58,00	28
				9675,00	114,75	4672	55	105	0,56	--
			1т							
58	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,4829	40200,00	--	19413	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			т							
59	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (ригели рам из бетона В25)	5,2	15986,04	407,30	83127	2118	13862	14,40	75
				2385,00	153,86	12402	800	105	0,75	4
			м3							
60	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	5,06	66000,00	--	333886	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
61	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	4,26	64400,00	--	274501	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	14,2	62100,00	--	881822	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
63	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	1,37	70437,87	304,24	96436	417	14073	58,00	79
					9675,00	114,75	13246	157	105	0,56	1
64	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1т	1,37	40200,00	--	55038	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
65	Е0106-12-1	Сварка арматуры ванным способом при диам. арматуры до 25 мм	т	100	71,11	7,91	7111	791	4094	0,14	14
					36,00	2,99	3600	299	105	0,01	1
66	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	1стык	27,95	12856,40	990,15	359388	27679	59255	10,40	291
					1644,75	374,04	45977	10456	105	1,83	51
67	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	м3	0,1923	65000,00	--	12502	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0411	62000,00	--	2548	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	1,88	63500,00	--	119326	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	т	**Тенге**			**2802972**	**104417**			**691**
				Тенге			**113919**	**31594**			**133**
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**2802972**				
	Материалы -			Тенге			**201364**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				145514,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1964063				
	Местные материалы -		Тенге			419209				
		Накладные расходы -	Тенге			152789				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22918,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177346				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3133107				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							901
		Сметная заработная плата -	Тенге				168432,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3133107				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							901
		Сметная заработная плата -	Тенге				168432,00			

РАЗДЕЛ 4.Диафрагмы жесткости

79	Е0106-11-3	**Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании**	0,6	24078,76	587,63	14447	353	12614	118,00	71
		1т		19800,00	222,75	11880	134	105	1,08	1
80	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,6	47400,00	--	28440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0106-17-7	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 150 мм**	6,6	16356,50	402,61	107953	2657	22728	18,70	123
		м3		3127,50	152,10	20642	1004	105	0,74	5
82	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,17	67700,00	--	11509	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**162349**	**3010**			**194**
			Тенге			**32522**	**1138**			**6**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			162349				
	Материалы -		Тенге			29324				
	Всего заработная плата -		Тенге				33659,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			39949				
	Местные материалы -		Тенге			57544				
		Накладные расходы -	Тенге			35342				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5301,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11861				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			209553				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата -	Тенге				38960,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			209553				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата -	Тенге				38960,00			
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытия,покрытие								
83	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	36,81	14953,41	379,21	550417	13958	87367	13,00	479
				2117,25	143,26	77933	5273	105	0,70	26
		м3								
84	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,1359	50800,00	--	6903	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
85	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1078	41200,00	--	4441	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
86	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	33,83	11787,27	210,67	398704	7126	35191	5,75	194
				911,25	79,58	30823	2692	105	0,39	13
		м3								
87	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,4223	69000,00	--	29137	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
88	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,9186	66000,00	--	60627	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
89	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	3,02	71100,00	--	215025	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
90	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0936	68800,00	--	6438	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
91	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,1371	64400,00	--	8829	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
92	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,56	62100,00	--	159106	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
93	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,838	70437,87	304,24	59027	255	8614	58,00	49
					9675,00	114,75	8108	96	105	0,56	--
94	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1т	0,838	40200,00	--	33688	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
95	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	т	14,62	11864,79	207,16	173461	3029	10217	3,63	53
					508,50	78,75	7434	1151	119	0,38	6
96	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	м3	34	1771,20	403,26	60221	13711	28276	2,74	93
					447,75	146,29	15224	4974	140	0,66	22
97	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	21,5	1299,95	244,31	27949	5253	13270	2,10	45
					353,25	87,60	7595	1883	140	0,39	8
98	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	шт	584,67	2410,00	--	1409050	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
99	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	584,67	45,00	--	26310	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
100	С143017-70-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	м2	448,35	306,00	--	137194	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**3366528**	**43331**			**913**
			Тенге			**147117**	**16070**			**76**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3366528**				
	Материалы -		Тенге			**285449**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**163186,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**524194**				
	Местные материалы -		Тенге			**2366437**				
		Накладные расходы -	Тенге			**182934**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**91**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**27440,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**212968**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3762430**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1080**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**190627,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**3762430**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1080**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**190627,00**			

РАЗДЕЛ 6.Шахта лифта

312	**Е0106-17-3**	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм**	**6,84**	**13870,06**	**442,42**	**94871**	**3026**	**18168**	**14,00**	**96**
				2362,50	**167,13**	**16160**	**1143**	**105**	**0,82**	**6**
		м3								
313	**С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,0251**	**69000,00**	--	**1731**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
314	**С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d10 мм**	**0,3273**	**71100,00**	--	**23274**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
315	**Е0106-11-8**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**0,1697**	**70437,87**	**304,24**	**11955**	**52**	**1745**	**58,00**	**10**
				9675,00	**114,75**	**1642**	**19**	**105**	**0,56**	--
		1т								
316	**С12041-132**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**0,1697**	**40200,00**	--	**6823**	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**138655**	**3078**			**106**
			Тенге			**17802**	**1163**			**6**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**138655**				
		Материалы -	Тенге			**30198**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**18964,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**31829**				
		Местные материалы -	Тенге			**55749**				
		Накладные расходы -	Тенге			**19912**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2987,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9514**				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**168082**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**121**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21951,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**168082**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**121**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21951,00**			
		РАЗДЕЛ 7.Комплектная двухтрансформаторная подстанция мощностью 160 кВа Смета 04-01-01								
3	**СПрайслист**	**Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа 2КТПН-160 кВа, мощность силового трансформатора 160 кВа, номинальное напряжение на стороне ВН 6 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу кабельный, исполнение по выводу - кабельный, габаритные размеры 2770х1480х2300мм**	**1**	**827438,00**	--	**827438**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	**СПрайслист**	**Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем общего назначения напяжением 6 кВ, марка ТМ 160/6 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200х900х1550мм**	**2**	**261000,00**	--	**522000**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	**СПрайслист**	**Счетчик 3-х фазный электронный, тип СТЭ561/П5-1-4Р, 5А**	**2**	**5192,92**	--	**10386**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	СПрайс.лист	Разрядник в/в РВО-10У1 шт	6	2741,86	--	16451	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 шт	Тенге			1376275	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1376275				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1376275				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82577				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1458852				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1458852				

РАЗДЕЛ 8.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА Смета 06-02

1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	509,36	33,67	32,10	17151	16351	6865	0,01	6
				1,57	12,33	800	6278	97	0,05	25
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/под колодцы/ м3	10,5	218,93	--	2299	--	2598	1,54	16
				218,93	--	2299	--	113	--	--
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1,55 п-3,180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	15,75	262,72	--	4139	--	4677	1,85	29
				262,72	--	4139	--	113	--	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	79,4	134,10	--	10648	--	12032	0,97	77
				134,10	--	10648	--	113	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	449,94	6,48	6,48	2915	2915	918	--	--
				--	2,10	--	947	97	0,01	4
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	449,94	21,55	4,52	9694	2032	7433	0,11	49
				17,03	--	7662	--	97	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	6,27	56,25	52,36	353	328	141	0,03	--
					3,89	19,37	24	121	97	0,08	--
8	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	м3	12,16	45,00	45,00	547	547	109	--	--
					--	9,00	--	109	100	0,19	2
9	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	т	6,27	3,09	2,66	19	17	8	--	--
					0,39	0,93	2	6	97	--	--
10	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	м3	0,13	62566,88	6788,50	8134	883	8153	253,00	33
					45675,00	2565,00	5938	333	130	12,52	2
11	С130806-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,5 мм	км	130,52	190,00	--	24799	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50 мм	м	0,13	8097,13	--	1053	--	1357	51,50	7
					8032,50	--	1044	--	130	--	--
13	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,13	180453,40	29493,95	23459	3834	7853	203,00	26
					35325,00	11142,00	4592	1448	130	54,42	7
14	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	км	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
					288,00	13,50	288	14	130	0,07	--
15	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	шт	0,0463	121294,13	49389,75	5616	2287	4901	312,70	14
					62775,00	18657,00	2906	864	130	91,12	4
16	СПрайслист	Пожарная подставка фланцевая ППФ 100	т	1	9135,84	--	9136	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144,00	2,25	288	5	130	0,01	--
18	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	471,00	--	471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130901-28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	864,00	--	864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	572,00	--	2288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,06	9488,15	95,97	569	6	51	4,90	--
		м3		771,75	36,25	46	2	105	0,18	--
22	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,48	8235,26	1879,87	12188	2782	3798	8,86	13
		м3		1435,50	538,43	2125	797	130	2,06	3
23	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,66	23700,00	--	15642	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	1,78	6230,00	--	11089	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	1	784,00	--	784	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный тип тяжелый, ГОСТ 3634-79	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,0171	151200,00	--	2582	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
28	Е0108-6-9	Кладка стен торловин	0,017	7890,85	296,60	134	5	21	5,95	--
				915,75	110,25	16	2	118	0,54	--
		м3								
29	СПрайслист	Адаптор диам.40мм	1	351,25	--	351	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
30	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм(гильзы)	0,3	1200,00	--	360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			199245	32038			274
			Тенге			42818	10926			48
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			158745				
	Материалы -		Тенге			35194				
	Всего заработная плата -		Тенге				53744,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13751				
	Местные материалы -		Тенге			34944				
		Накладные расходы -	Тенге			61688				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9253,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13226				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			233659				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							353
		Сметная заработная плата -	Тенге				62997,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2582				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2582				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			155				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2737				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			37918				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37918				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2275				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			40193				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			276589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							353
		Сметная заработная плата -	Тенге				62997,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9.РЕЗЕРВУАР ЕМКОСТЬЮ 50 М3 ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД Смета 06-06								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	150,7	22,04	20,73	3322	3124	1025	0,01	1
		м3		1,31	5,70	197	859	97	0,02	3
2	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/	10,55	423,90	--	4472	--	5053	2,80	29
		м3		423,90	--	4472	--	113	--	--
3	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	161,25	6,01	6,01	969	969	326	--	--
		м3		--	2,08	--	336	97	0,01	1
4	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	161,25	4,75	4,75	767	767	258	--	--
		м3		--	1,65	--	266	97	0,01	1
5	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	93,15	3,35	3,35	312	312	105	--	--
		м3		--	1,16	--	108	97	--	--
6	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	279,46	1,48	1,48	414	414	139	--	--
		м3		--	0,51	--	144	97	--	--
7	Е0101-134-2	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	93,15	25,65	5,38	2389	501	1832	0,13	12
		м3		20,27	--	1888	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	16,44	134,10	--	2204	--	2491	0,97	16
		м3		134,10	--	2204	--	113	--	--
9	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (насыпь)	75,69	9,24	9,24	700	700	220	--	--
		м3		--	3,00	--	227	97	0,01	1
10	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	302,78	7,91	7,91	2395	2395	754	--	--
		м3		--	2,57	--	778	97	0,01	3
11	Е0101-145-18	Планировка откосов экскаватором-планировщиком насыпей из грунтов 2 группы	110,12	16,62	6,79	1830	747	1316	0,07	8
		м2		9,83	2,49	1082	275	97	0,01	1
12	Е0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	110,12	42,28	27,15	4656	2990	673	--	--
		м2		--	6,30	--	694	97	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**24429**	**12918**			**66**
			Тенге			**9844**	**3686**			**13**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**24429**				
	Материалы -		Тенге			**135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13531,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**1531**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14193**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2129,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2317**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**40939**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15660,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**40939**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15660,00**			

РАЗДЕЛ 10.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ Смета 07-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (срезка растительного грунта)	750	7,91	7,91	5933	5933	1868	--	--
		м3		--	2,57	--	1926	97	0,01	7
2	Е0101-24-9 Т.Ч.П.3.76 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	3000	6,23	6,23	18675	18675	5881	--	--
		м3		--	2,02	--	6063	97	0,01	27
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	722	9,24	9,24	6675	6675	2102	--	--
		м3		--	3,00	--	2167	97	0,01	8
4	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	2888	7,91	7,91	22845	22845	7195	--	--
		м3		--	2,57	--	7417	97	0,01	28
5	Е0101-18-4 Т.Ч.П.3.76 К=0,85	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторам и с ковшом вместимостью 0,25 м3 (избыток)	538	38,08	35,02	20487	18841	8356	0,02	11
		м3		3,06	12,95	1646	6968	97	0,06	33
6	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	645,6	45,00	--	29052	--	5810	0,19	122
		т		9,00	--	5810	--	100	--	--
7	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (избыток)	972	56,25	52,36	54676	50895	21926	0,03	26
		м3		3,89	19,37	3781	18824	97	0,08	75
8	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1701	45,00	--	76545	--	15309	0,19	321
				9,00	--	15309	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозера ми мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2группы грунтов до 10 м(планировка с перемещением до 50 м)	т 704	9,24	9,24	6508	6508	2050	--	--
			м3	--	3,00	--	2113	97	0,01	8
10	Е0101-24-10 Т.Ч.П.3.76 К=0,85	Разработка грунта бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м, ранее разрыхленных	2816	6,72	6,72	18934	18934	5963	--	--
			м3	--	2,18	--	6147	97	0,01	28
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**260330**	**149306**			**481**
			Тенге			**26547**	**51625**			**215**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**260330**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**78172,00**			
		Транспортные расходы -	Тенге			**105597**				
		Накладные расходы -	Тенге			**76461**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**38**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**11469,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**20207**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**356999**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**735**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**89641,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**356999**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**735**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**89641,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10254663**	**368121**			**3524**
			Тенге			**520094**	**123764**			**533**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**8837309**				
		Материалы -	Тенге			**802793**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**643858,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2994201**				
		Местные материалы -	Тенге			**4067623**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**105597**				
		Накладные расходы -	Тенге			**691371**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**346**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**103706,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**571721**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10100400**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4403**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**747563,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2582**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2582**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**155**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2737**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1414772**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1414772**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**84886**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1499658**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**11602796**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4403**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**747563,00**			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11 602 796				
		Итого с временными, 3,4 %				11 997 291				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				12 159 254				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				12 280 847				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				12 329 970				

		Пересчет в текущих ценах, К-2,234				27 545 154				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				550 903				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				28 096 057				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3 371 527				
		Итого с НДС				31 467 584				
		* Всего по акту с вычетом 5,5%				29 736 867				

* - вычет суммы на 5,5% связано со скидкой в размере 15 778 644 (пятнадцать миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот сорок четыре) тенге, которое ТОО "Стройсервис-97" предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик

Зам.начальника строительства _____ Б.Молдахметов

Объем подтверждаю, качество соответствует эксперт -технадзор ТОО "УКС" _____ Б.Алишеров

Объем и расценки согласно смете

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Н.Есбергенов

Страница -