А К Т

Приемочной комиссии о приемке в эксплуатации объекта после капитального ремонта

г. Алматы «12» 12 2016 г.

Местонахождение объекта: г. Алматы, ул. Поповича, уг. ул. Саврасова.
В соответствии с приказом № № 08-04/117 от 27.05.2016 года, комиссия в составе:
Председатель комиссии: .Джарболов Н.М.. – Генеральный директор ГКП на праве хозяйственного ведения «Тоспа Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы.
Члены комиссии: Юсупов А.Ж. - главный инженер ГКП «Тоспа Су»;
Артамонова ЕС. – И.о.начальника ОКС ГКП «Тоспа Су»;
Калиева К.Т. – начальник ПТО ГКП «Тоспа Су»;
Абдрахманов М.Б. - директор ТОО «СтройБилдингАлматы» - представитель подрядной организации
Руководствуясь Законом РК от 16 июля 2001г № 242-П «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком ГКП на праве хозяйственного ведения «Тоспа Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы и Подрядчиком ТОО «СтройБилдингАлматы» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: **«Работы по ликвидации аварийной ситуации на канализационной сети по ул. Поповича угол.ул. Саврасова».**
2. Работы осуществлялись Подрядчиком – ТОО «СтройБилдингАлматы», выполнившим «Работы по ликвидации аварийной ситуации на канализационной сети по ул. Поповича угол.ул. Саврасова».
3. Сметная документация разработана ТОО «СтройБилдингАлматы».
4. «Работы по ликвидации аварийной ситуации на канализационной сети по ул. Поповича угол.ул. Саврасова»,

осуществлялись согласно сметной документации, на основании Договора **№ 354 от 11 октября 2016** года.

5. Работы осуществлены в сроки:
   начало работ «25» октября 2016г.
   окончание работ «12» декабря 2016г.
6. Приемочной комиссии предъявлена необходимая исполнительная документация.
7. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

№№ п/п	Адрес	Наименование объекта
1.	2.	3.
1.	г. Алматы, ул. Поповича, уг. ул. Саврасова.	«Работы по ликвидации аварийной ситуации на канализационной сети по ул. Поповича угол.ул. Саврасова»

8. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, выполнены в необходимом объеме.
9. Стоимость по утвержденной сметной документации – **3 915 510** (три миллиона девятьсот пятнадцать тысяч пятьсот десять) тенге.
10. Стоимость выполненных работ **3 915 510** (три миллиона девятьсот пятнадцать тысяч пятьсот десять) тенге.
11. Стоимость оборудования, инструментов и инвентаря – нет.

Решение комиссии: Предъявленный к приемке объект: **«Работы по ликвидации аварийной ситуации на канализационной сети по ул. Поповича угол.ул. Саврасова»**, принять в эксплуатацию.

Подписи: _____ **Джарболов Н.М.**

Члены комиссии: _____ **Юсупов А.Ж.**

_____ **Артамонова Е.С.**

_____ **Калиева К.Т.**

_____ **Абдрахманов М.Б.**

Форма 2-В

Заказчик: ГКП на ПХВ "Тосап СУ" УЭ и КХ г. Алматы

Подрядчик: ТОО "СтройБилдингАлматы"

Стройка: Работы по ликвидации аварийной ситуации на канализационной сети по ул. Поповича угол ул. Саврасова

Объект: Работы по ликвидации аварийной ситуации на канализационной сети по ул. Поповича угол ул. Саврасова

Договор подряда № 354 от 11 октября 2016 года

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Земляные работы					
1.	1.	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	242,00	335,78	81259
2.	2.	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	7,26	6644,51	48239
3.	3.	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	7,26	268,65	1950
4.	4.	41-010101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	436,21	1052,44	459078
5.	5.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	19,36	1563,60	30271
6.	6.	41-010101-1015 РСНБ	Перевозка строительных грузов	т	266,96	1052,44	280961

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т.				
7.	7.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.	м3	19,36	1541,03	29834
8.	8.	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	133,19	33,43	4452
9.	9.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	133,19	243,72	32461
10.	10.	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	440,00	688,51	302944
		Раздел: Трубопроводы					
11.	11.	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8,80	3540,08	31153
12.	12.	11-220101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы асбестоцементные, диаметр труб 250 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,09	829739,94	73017
13.	13.	23-011201-0204 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 250 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	88,70	6451,13	572241
14.	14.	12-160101-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из керамических труб диаметром 250 мм. Разборка	м	88,00	2938,43	258582
		Раздел: Разное					
15.	15.	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	9,68	3992,15	38644
16.	16.	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	96,80	207,18	20055
17.	17.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	11,62	1563,60	18169

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	18.	11-270602-0310 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	132,00	1174,17	154990
19.	19.	11-270602-0411 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0311	м2 покрытия	132,00	648,42	85591
20.	20.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	528,00	1164,92	615076
21.	21.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	528,00	492,89	260248
22.	22.	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный погрузка	тенге за 1 тонну	17,42	86,69	1510
23.	23.	41-010101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	17,42	1052,44	18338

ИТОГО: 3419064

В том числе :

Накладные расходы			388783
Сметная прибыль			253264
Итого с зимними удорожаниями	2,25 %	76929	3495991,08
Итого с НДС	12 %	419518,92	3915510

Заказчик
Принял: ГКП на ПХВ "Тосап СУ" УЭ и КХ г. Алматы

Ген.директор Н. Джарболов

Начальник Северо-Восточного РЭУ Капсалямов Б.З.

Подрядчик
Сдал: ТОО "СтройБилдингАлматы"

Директор М. Абдрахманов

А К Т

Приемочной комиссии о приемке в эксплуатации объекта после капитального ремонта

г. Алматы «11» 11 2016 г.

Местонахождение объекта: г. Алматы, ул. Тургенская, уг. ул. Черскасской Обороны.
В соответствии с приказом № № 08-04/117 от 27.05.2016 года, комиссия в составе:
Председатель комиссии: .Джарболов Н.М.. – Генеральный директор ГКП на праве хозяйственного ведения «Тоспа Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы.
Члены комиссии: Юсупов А.Ж. - главный инженер ГКП «Тоспа Су»;
Захаров В.В. – начальник ОКС ГКП «Тоспа Су»;
Калиева К.Т. – начальник ПТО ГКП «Тоспа Су»;
Абдрахманов М.Б. - директор ТОО «СтройБилдингАлматы» - представитель подрядной организации
Руководствуясь Законом РК от 16 июля 2001г № 242-П «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком ГКП на праве хозяйственного ведения «Тоспа Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы и Подрядчиком ТОО «СтройБилдингАлматы» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: **«Работы по ликвидации аварийной ситуации на канализационной сети по ул. Тургенская, уг. ул. Черкасской Обороны».**
2. Работы осуществлялись Подрядчиком – ТОО «СтройБилдингАлматы», выполнившим «Работы по ликвидации аварийной ситуации на канализационной сети по ул. Тургенская, уг. ул. Черкасской Обороны».
3. Сметная документация разработана ТОО «СтройБилдингАлматы».
4. «Работы по ликвидации аварийной ситуации на канализационной сети по ул. Тургенская, уг. ул. Черкасской Обороны»,

осуществлялись согласно сметной документации, на основании Договора **№ 209 от 06 июня 2016** года.

5. Работы осуществлены в сроки:
   начало работ «20» октября 2016г.
   окончание работ «11» ноября 2016г.
6. Приемочной комиссии предъявлена необходимая исполнительная документация.
7. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

№ № п/п	Адрес	Наименование объекта
1.	2.	3.
1.	г. Алматы, ул. Тургенская, уг. ул. Черскасской Обороны.	«Работы по ликвидации аварийной ситуации на канализационной сети по ул. Тургенская, уг. ул. Черкасской Обороны»

8. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, выполнены в необходимом объеме.
9. Стоимость по утвержденной сметной документации – **1 867 890** (один миллион восемьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот девяносто) тенге.
10. Стоимость выполненных работ **1 867 890** (один миллион восемьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот девяносто) тенге.
11. Стоимость оборудования, инструментов и инвентаря – нет.

Решение комиссии: Предъявленный к приемке объект: **«Работы по ликвидации аварийной ситуации на канализационной сети по ул. Тургенская, уг. ул. Черкасской Обороны»**, принять в эксплуатацию.

Подписи: _____ **Джарболов Н.М.**

Члены комиссии: _____ **Юсупов А.Ж.**

_____ **Захаров В.В.**

_____ **Калиева К.Т.**

_____ **Абдрахманов М.Б.**

Заказчик: ГКП на ПХВ «Тоспа Су» УЭ и КХ г. Алматы

Форма 2-В

Подрядчик: ТОО «СтройБилдингАлматы»

Стройка: Работы по ликвидации аварийной ситуации на канализационной сети по ул. Тургенская, уг.ул. Черкасской Обороны

Объект: Работы по ликвидации аварийной ситуации на канализационной сети по ул. Тургенская, уг.ул. Черкасской Обороны

Договор подряда № 209 ОТ 06 июня 2016 года

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2016 год

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Земляные работы					
1.	1.	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	106,26	335,62	35663
2.	2.	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	3,19	6644,51	21196
3.	3.	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	11,08	6644,51	73595
4.	4.	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	103,07	268,53	27677
5.	5.	41-010101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	190,68	1675,13	319414

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6. 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	91,99	23,83	2192
7.	7. 21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	12,60	1461,46	18414
8.	8. 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.	м3 песка	12,60	1541,03	19417
9.	9. 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	84,93	33,41	2837
10.	10. 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	84,93	242,93	20632
11.	11. 11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	205,80	742,88	152885
	Раздел: Трубопроводы					
12.	12. 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,20	3545,70	14892
13.	13. 11-230201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,04	928970,10	39017
14.	14. 23-011201-0203 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 200 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	42,34	3965,51	167884
15.	15. 11-220701-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,04	64070,33	2691
16.	16. 32-050101-0111 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 75 кВт	маш.-ч	8,00	1964,03	15712
	Раздел: Колодцы					
17.	17. 11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,72	35661,27	132660
18.	18. 21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.9	шт.	6,00	7341,93	44052

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	19.	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2,00	21603,28	43207
20.	20.	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2,00	16356,70	32713
21.	21.	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 К06	шт.	2,00	1225,78	2452
22.	22.	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т	комплект	2,00	15468,85	30938
23.	23.	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	0,05	371447,02	19865
24.	24.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,10	519046,05	50244
25.	25.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Боковая обмазка стен колодцев битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28,40	1021,34	29006
26.	26.	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	10,82	142,07	1537
27.	27.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,82	78,08	845
28.	28.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	1,97	6316,66	12456
29.	29.	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3	1,16	20547,39	23835
		Раздел: Разные работы					
30.	30.	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	4,62	3980,80	18391
31.	31.	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	46,20	202,51	9356

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	32.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,54	1492,26	8267
33.	33.	11-270701-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см. Устройство	м2 покрытия	46,20	1397,48	64563
34.	34.	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	46,20	1102,07	50915
35.	35.	12-160101-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из керамических труб диаметром 200 мм. Разборка	м	42,00	2444,12	102653
36.	36.	41-310101-0101 РСНБ РК 2015	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	тенге за 1 тонну	8,32	607,93	5056
37.	37.	41-010101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	8,32	1675,13	13930

ИТОГО: 1631059

В том числе :

Накладные расходы			245614
Сметная прибыль			120819
Итого с зимними удорожаниями	2,25 %	36699	1667758
Итого с НДС	12 %	200131,80	1867890

Заказчик: ГКП на ПХВ «Тоспа Су»

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял:

Подрядчик: ТОО «СтройБилдингАлматы»

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Сдал: М. Абдрахманов

Нач. св. РЭУ Копылов В.З

Н.Н. 2006г

А К Т

Приемочной комиссии о приемке в эксплуатации объекта после капитального ремонта

г. Алматы «12» 10 2016 г.

Местонахождение объекта: г. Алматы, Медеуский район, п. Юбилейный.

В соответствии с приказом № № 08-04/117 от 27.05.2016 года, комиссия в составе:

Председатель комиссии: .Джарболов Н.М.. – Генеральный директор ГКП на праве хозяйственного ведения «Тоспа Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы.

Члены комиссии: Юсупов А.Ж. - главный инженер ГКП «Тоспа Су»;

Захаров В.В. – начальник ОКС ГКП «Тоспа Су»;

Калиева К.Т. – начальник ПТО ГКП «Тоспа Су»;

Абдрахманов М.Б. - директор ТОО «СтройБилдингАлматы» - представитель подрядной организации

Руководствуясь Законом РК от 16 июля 2001г № 242-П «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком ГКП на праве хозяйственного ведения «Тоспа Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы и Подрядчиком ТОО «СтройБилдингАлматы» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: **«Работы по ликвидации аварийной ситуации на канализационной напорной сети по ул. Ондасынова, п. Юбилейный, г. Алматы».**
2. Работы осуществлялись Подрядчиком – ТОО «СтройБилдингАлматы», выполнившим «Работы по ликвидации аварийной ситуации на канализационной напорной сети по ул. Ондасынова, п. Юбилейный, г. Алматы».
3. Сметная документация разработана ТОО «СтройБилдингАлматы».
4. «Работы по ликвидации аварийной ситуации на канализационной напорной сети по ул. Ондасынова, п. Юбилейный, г. Алматы»,
   осуществлялись согласно сметной документации, на основании Договора **№ 332 от 19 сентября 2016** года.
5. Работы осуществлены в сроки:
   начало работ «20» сентября 2016г.
   окончание работ «12» октября 2016г.
6. Приемочной комиссии предъявлена необходимая исполнительная документация.
7. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

№ № п/п	Адрес	Наименование объекта
1.	2.	3.
1.	г. Алматы, Медеуский район, п. Юбилейный.	«Работы по ликвидации аварийной ситуации на канализационной напорной сети по ул. Ондасынова, п. Юбилейный, г. Алматы»

8. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, выполнены в необходимом объеме.
9. Стоимость по утвержденной сметной документации – **3 290 560** (три миллиона двести девяносто тысяч пятьсот шестьдесят) тенге.
10. Стоимость выполненных работ **2 961 283** (два миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча двести восемьдесят три) тенге.
11. Стоимость оборудования, инструментов и инвентаря – нет.

Решение комиссии: Предъявленный к приемке объект: **«Работы по ликвидации аварийной ситуации на канализационной напорной сети по ул. Ондасынова, п. Юбилейный, г. Алматы»**, принять в эксплуатацию.

Подписи: _____ **Джарболов Н.М.**

Члены комиссии: _____ **Юсупов А.Ж.**

_____ **Захаров В.В.**

_____ **Калиева К.Т.**

_____ **Абдрахманов М.Б.**

Форма 2-В

Заказчик: ГКП на ПХВ «Тоспа Су» УЭ и КХ г. Алматы

Подрядчик: ТОО «СтройБилдингАлматы»

Стройка: Работы по ликвидации аварийной ситуации на канализационной напорной сети по ул. Ондасынова, п. Юбилейный, г. Алматы

Объект: Работы по ликвидации аварийной ситуации на канализационной напорной сети по ул. Ондасынова, п. Юбилейный, г. Алматы

Договор подряда № 332 от 19 сентября 2016 года.

Акт приемки выполненных работ № 1 за 12 октября 2016 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Земляные работы					
1.	1.	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	486,22	335,78	163262
2.	2.	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	14,59	6644,51	96943
3.	3.	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	14,59	268,65	3920
4.	4.	41-010303-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	926,50	836,00	774554
5.	5.	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	471,63	145,80	68763

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.	м3 песка	35,64	1541,03	54922
7.	7.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	35,64	1563,60	55727
8.	8.	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	399,73	33,43	13362
9.	9.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	399,73	243,72	97422
10.	10.	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	510,00	688,51	351140
		Раздел: Трубопроводы					
11.	11.	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Демонтаж стальных труб диаметр 150 мм.	км трубопровода	0,08	474317,56	38420
12.	12.	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,08	1042631,72	84453
13.	13.	23-010201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	162,65	3504,80	570049
14.	14.	11-220701-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,08	55782,71	4518
15.	15.	11-220601-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,08	2572427,10	208367

ИТОГО: 2585822

В том числе :

Накладные расходы 341264

Сметная прибыль 191542

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с зимними удорожаниями		2,25 %	58181		2644003	
	Итого с НДС		12 %	317280		2961283	

Заказчик ГКП на ПХВ «Тоспа Су»

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик: ТОО «СтройБилдингАлматы»

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Сдал: Директор ТОО «СтройБилдингАлматы» М. Абдрахманов

Принял: Начальник Центрального РЭУ Р.Абдурахманов

А К Т

Приемочной комиссии о приемке в эксплуатации объекта после капитального ремонта

г. Алматы «25» 07 2016 г.

Местонахождение объекта: г. Алматы, ул. Фурманова № 45.
В соответствии с приказом № № 08-04/117 от 27.05.2016 года, комиссия в составе:
Председатель комиссии: .Джарболов Н.М.. – Генеральный директор ГКП на праве хозяйственного ведения «Тоспа Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы.
Члены комиссии: Юсупов А.Ж. - главный инженер ГКП «Тоспа Су»;
Захаров В.В. – начальник ОКС ГКП «Тоспа Су»;
Калиева К.Т. – начальник ПТО ГКП «Тоспа Су»;
Абдрахманов М.Б. - директор ТОО «СтройБилдингАлматы» - представитель подрядной организации
Руководствуясь Законом РК от 16 июля 2001г № 242-П «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком ГКП на праве хозяйственного ведения «Тоспа Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы и Подрядчиком ТОО «СтройБилдингАлматы» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: **«Работы по ликвидации аварийной ситуации на канализационной сети жилого дома № 45 по ул. Фурманова, г. Алматы».**
2. Работы осуществлялись Подрядчиком – ТОО «СтройБилдингАлматы», выполнившим «Работы по ликвидации аварийной ситуации на канализационной сети жилого дома № 45 по ул. Фурманова, г. Алматы».
3. Сметная документация разработана ТОО «СтройБилдингАлматы».
4. «Работы по ликвидации аварийной ситуации на канализационной сети жилого дома № 45 по ул. Фурманова, г. Алматы»,

осуществлялись согласно сметной документации, на основании Договора **№ 207 от 06 июня 2016** года.

5. Работы осуществлены в сроки:
   начало работ «20» июня 2016г.
   окончание работ «25» июля 2016г.
6. Приемочной комиссии предъявлена необходимая исполнительная документация.
7. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

№ № п/п	Адрес	Наименование объекта
1.	2.	3.
1.	г. Алматы, ул. Фурманова № 45.	«Работы по ликвидации аварийной ситуации на канализационной сети жилого дома № 45 по ул. Фурманова, г. Алматы»

8. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, выполнены в необходимом объеме.
9. Стоимость по утвержденной сметной документации – **386 860** (триста восемьдесят шесть тысяч восемьсот шетсьдесят) тенге.
10. Стоимость выполненных работ **386 860** (триста восемьдесят шесть тысяч восемьсот шетсьдесят) тенге.
11. Стоимость оборудования, инструментов и инвентаря – нет.

Решение комиссии: Предъявленный к приемке объект: **«Работы по ликвидации аварийной ситуации на канализационной сети жилого дома № 45 по ул. Фурманова, г. Алматы»**, принять в эксплуатацию.

Подписи: _____ **Джарболов Н.М.**

Члены комиссии: _____ **Юсупов А.Ж.**

_____ **Захаров В.В.**

_____ **Калиева К.Т.**

_____ **Абдрахманов М.Б.**

Форма 2-В

Заказчик: ГКП на ПХВ «Тоспа Су» УЭ и КХ г. Алматы

Подрядчик: ТОО «СтройБилдингАлматы»

Стройка: Работы по ликвидации аварийной ситуации на канализационной сети жилого дома № 45 по ул. Фурманова

Объект: Работы по ликвидации аварийной ситуации на канализационной сети жилого дома № 45 по ул. Фурманова

Договор подряда (контракт) № 207 от 06 июня 2016 года.

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2016 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1.	1.	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	42,10	335,62	14130
2.	2.	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	1,26	6644,51	8372
3.	3.	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1,26	268,53	338
4.	4.	41-010303-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	80,22	835,74	67040
5.	5.	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	40,84	145,73	5952

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,40	1461,46	7892
7.	7.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.	м3 песка	5,40	1541,03	8322
8.	8.	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	25,40	33,41	849
9.	9.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	25,40	242,93	6170
10.	10.	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	88,20	742,88	65522
		Раздел: Трубопроводы					
11.	11.	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,40	3545,70	4964
12.	12.	11-230201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	928970,10	13006
13.	13.	23-011201-0203 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 200 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	14,11	3965,51	55961
14.	14.	11-220701-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,04	64070,33	2691
15.	15.	32-050101-0111 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 75 кВт	маш.-ч	8,00	1964,03	15712
		Раздел: Разные работы					
16.	16.	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,30	3980,80	1194
17.	17.	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	3,00	202,51	608

Наименование строительства: ... «СтройБилдингАлматы»

Работы: ... энергетики ... на праве хозяйственного ... коммунального хозяйства

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5) - 3 -

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	18.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,36	1492,26	537
19.	19.	11-270701-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см. Устройство	м2 покрытия	3,00	1397,48	4192
20.	20.	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	3,00	1102,07	3306
21.	21.	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	3,00	1288,76	3866
22.	22.	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	3,00	1859,49	5578
23.	23.	21-040508-0118 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91	шт.	3,00	2203,43	6610
24.	24.	12-160101-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из керамических труб диаметром 200 мм. Разборка	м	14,00	2444,12	34218
25.	25.	41-310101-0101 РСНБ РК 2015	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	тенге за 1 тонну	0,54	607,93	328
26.	26.	41-010303-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	0,54	835,74	451

ИТОГО: 337810

В том числе :

Накладные расходы			54895
Сметная прибыль			25023
Итого с накладными расходами и сметной прибылью	2,25 %	7601	345411
НДС	12 %	41449	386860

Заказчик: ГКП на ПХВ «Тоспа Су»

Подрядчик: ТОО «СтройБилдингАлматы»

А К Т

Приемочной комиссии о приемке в эксплуатации объекта после капитального ремонта

г. Алматы «13» 07 2016 г.

Местонахождение объекта: г. Алматы, ул. Есенова № 36.
В соответствии с приказом № № 08-04/117 от 27.05.2016 года, комиссия в составе:
Председатель комиссии: .Джарболов Н.М.. – Генеральный директор ГКП на праве хозяйственного ведения «Тоспа Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы.
Члены комиссии: Юсупов А.Ж. - главный инженер ГКП «Тоспа Су»;
Захаров В.В. – начальник ОКС ГКП «Тоспа Су»;
Калиева К.Т. – начальник ПТО ГКП «Тоспа Су»;
Абдрахманов М.Б. - директор ТОО «СтройБилдингАлматы» - представитель подрядной организации
Руководствуясь Законом РК от 16 июля 2001г № 242-П «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком ГКП на праве хозяйственного ведения «Тоспа Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы и Подрядчиком ТОО «СтройБилдингАлматы» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: **«Работы по ликвидации аварийной ситуации на канализационной сети жилого дома № 36 по ул. Есенова».**
2. Работы осуществлялись Подрядчиком – ТОО «СтройБилдингАлматы», выполнившим «Работы по ликвидации аварийной ситуации на канализационной сети жилого дома № 36 по ул. Есенова».
3. Сметная документация разработана ТОО «СтройБилдингАлматы».
4. «Работы по ликвидации аварийной ситуации на канализационной сети жилого дома № 36 по ул. Есенова»,
   осуществлялись согласно сметной документации, на основании Договора **№ 208 от 06 июня 2016** года.
5. Работы осуществлены в сроки:
   начало работ «20» июня 2016г.
   окончание работ «13» июля 2016г.
6. Приемочной комиссии предъявлена необходимая исполнительная документация.
7. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

№№ п/п	Адрес	Наименование объекта
1.	2.	3.
1.	г. Алматы, ул. Есенова № 36.	Работы по ликвидации аварийной ситуации на канализационной сети жилого дома № 36 по ул. Есенова

8. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, выполнены в необходимом объеме.
9. Стоимость по утвержденной сметной документации – **343 750** (триста сорок три тысячи семьсот пятьдесят) тенге.
10. Стоимость выполненных работ **343 750** (триста сорок три тысячи семьсот пятьдесят) тенге.
11. Стоимость оборудования, инструментов и инвентаря – нет.

Решение комиссии: Предъявленный к приемке объект: **«Работы по ликвидации аварийной ситуации на канализационной сети жилого дома № 36 по ул. Есенова»**, принять в эксплуатацию.

Подписи: _____ **Джарболов Н.М.**

Члены комиссии: _____ **Юсупов А.Ж.**

_____ **Захаров В.В.**

_____ **Калиева К.Т.**

_____ **Абдрахманов М.Б.**

Заказчик: ГКП на ПХВ «Тоспа Су» УЭ и КХ г. Алматы

Форма 2-В

Подрядчик: ТОО «СтройВилдингАлматы»

Стройка: Работы по ликвидации аварийной ситуации на канализационной сети жилого дома № 36 по ул. Есенова

Объект: Работы по ликвидации аварийной ситуации на канализационной сети жилого дома № 36 по ул. Есенова

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ от 12 июля 2016 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Земляные работы					
1.	1.	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	28,80	335,62	9666
2.	2.	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	0,86	6644,51	5714
3.	3.	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	0,86	268,53	231
4.	4.	41-010303-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	54,87	835,74	45858
5.	5.	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	27,94	145,73	4072

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,40	1461,46	7892
7.	7.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.	м3 песка	5,40	1541,03	8322
8.	8.	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	15,00	33,41	501
9.	9.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,00	242,93	3644
10.	10.	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	63,00	742,88	46801
		Раздел: Трубопроводы					
11.	11.	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,80	3545,70	6382
12.	12.	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	820682,40	14772
13.	13.	23-011201-0202 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 150 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	18,14	2234,06	40535
14.	14.	11-220701-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,02	55782,71	1004
15.	15.	32-050101-0111 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 75 кВт	маш.-ч	8,00	1964,03	15712
		Раздел: Разные работы					
16.	16.	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,75	3980,80	2986
17.	17.	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	7,50	202,51	1519

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	18.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,90	1492,26	1343
19.	19.	11-270701-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см. Устройство	м2 покрытия	7,50	1397,48	10481
20.	20.	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	7,50	1102,07	8265
21.	21.	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	4,00	1288,76	5155
22.	22.	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	4,00	1859,49	7438
23.	23.	21-040508-0118 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91	шт.	4,00	2203,43	8814
24.	24.	12-160101-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из керамических труб диаметром 150 мм. Разборка	м	18,00	2283,79	41108
25.	25.	41-310101-0101 РСНБ РК 2015	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	тенге за 1 тонну	1,35	607,93	821
26.	26.	41-010303-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	1,35	835,74	1128

ИТОГО: 300164

В том числе :

Накладные расходы 52580

Сметная прибыль 22234

Итого по ценам с удорожаниями 2,25 % 6754 306920

НДС 12 % 36830 343750

Заказчик: ГКП на ПХВ «Тоспа Су»
Н.Джарболов

Подрядчик: ТОО «СтройБилдингАлматы»
М.Абдрахманов