А К Т

Приемочной комиссии о приемке в эксплуатации объекта после капитального ремонта

г. Алматы «26» 08 2015 г.

Местонахождение объекта: г. Алматы, ул. 2-я Остроумова.
В соответствии с приказом № 08-04/109 от 12.05.2015 года, комиссия в составе:
Председатель комиссии: -.Джарболов Н.М.. – генеральный директор ГКП на праве хозяйственного ведения «Тоспа Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы.
Члены комиссии: Юсупов А.Ж. - главный инженер ГКП «Тоспа Су»;
Садыков А.Б. - зам. главного инженера ГКП «Тоспа Су»;
Коротунов А.А. – начальник ПТО ГКП «Тоспа Су»;
Абдрахманов М.Б. - директор ТОО «Строй Билдинг Алматы» - представитель подрядной организации
Руководствуясь Законом РК от 16 июля 2001г № 242-П «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком ГКП на праве хозяйственного ведения «Тоспа Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы и Подрядчиком ТОО «Строй Билдинг Алматы» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: **«Аварийный ремонт самотечной канализационной сети КНС РВ-90».**
2. Работы осуществлялись Подрядчиком – ТОО «Строй Билдинг Алматы, выполнившим «Аварийный ремонт самотечной канализационной сети КНС РВ-90».
3. Сметная документация разработана ТОО «Строй Билдинг Алматы.
4. «Аварийный ремонт самотечной канализационной сети КНС РВ-90», осуществлялся согласно сметной документации, на основании Договора **№ 189 от 17 июня 2015** года.
5. Работы осуществлены в сроки:
   начало работ «15» июля 2015г.
   окончание работ «26» августа 2015г.
6. Приемочной комиссии предъявлена необходимая исполнительная документация.
7. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

№ № п/п	Адрес	Наименование объекта
1.	2.	3.
1.	г. Алматы, ул. 2-я Остроумова..	«Аварийный ремонт самотечной канализационной сети КНС РВ-90»

8. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, выполнены в необходимом объеме.
9. Стоимость по утвержденной сметной документации – **3 069 450** (три миллиона шестьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят) тенге.
10. Стоимость выполненных работ **3 069 450** (три миллиона шестьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят) тенге.
11. Стоимость оборудования, инструментов и инвентаря – нет.

Решение комиссии: Предъявленный к приемке объект: **«Аварийный ремонт самотечной канализационной сети КНС РВ-90»**, принять в эксплуатацию.

Подписи: Джарболов Н.М.

Члены комиссии: Юсупов А.Ж.

Садыков А.Б.

Коротунов А.А.

Абдрахманов М.Б.

Форма N 2в

Заказчик: ГКП на ПХВ "Тоспа Су" УЭ и КХ г. Алматы

Подрядчик: ТОО "Строй Билдинг Алматы"

Договор № 189 от 17 июня 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Работы по ликвидации аварийной ситуации на самотечной канализационной сети КНС-РВ-90

Наименование объекта: Работы по ликвидации аварийной ситуации на самотечной канализационной сети КНС-РВ-90

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	63,00	97,94	91,16	6170	5743	0,05	3
					6,78	33,72	427	2124	0,13	8
2.	Е0101-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями /уширения под колодцы/	м3	4,34	780,30	--	3387	--	4,57	20
					780,30	--	3387	--	--	--
3.	Е0101-18-6	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	58,66	78,35	72,93	4596	4278	0,04	2
					5,42	26,97	318	1582	0,11	6
4.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	124,58	176,40	176,40	21976	21976	--	--
					--	35,28	--	4395	0,74	92
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	63,00	3,77	3,24	237	204	0,00	0
					0,48	1,12	30	71	0,00	0
6.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	2,99	167,18	--	500	--	1,21	4
					167,18	--	500	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	45,00	7,57 / --	7,57 / 2,46	341 / --	341 / 111	-- / 0,01	-- / 0
8.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	45,00	21,55 / 17,03	4,52 / --	970 / 766	203 / --	0,11 / --	5 / --
9.	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	68,00	474,33 / 31,50	6,82 / 2,54	32254 / 2142	464 / 173	0,20 / 0,01	14 / 1
		Итого по разделу: Земляные работы								70430
		Раздел: Колодцы								
10.	Е0123-13-7	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	м3	4,94	2002,09 / 1080,18	921,90 / 345,24	9890 / 5336	4554 / 1705	8,06 / 2,11	40 / 10
11.	Е0123-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	м3	4,94	12076,26 / 1350,23	1152,38 / 431,55	59657 / 6670	5693 / 2132	8,06 / 2,11	40 / 10
12.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев канализационных сетей высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	5,60	10887,00 / --	-- / --	60967 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00 / --	-- / --	26800 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	Е0107-20-3	Соединительные элементы	т	0,10	175710,10 / 8100,00	1826,10 / 690,75	17395 / 802	181 / 68	42,70 / 3,37	4 / 0
15.	С12021-267	Стоимость стремянок	т	0,04	133700,00 / --	-- / --	5482 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	10,48	36,09 / 4,39	0,09 / 0,05	378 / 46	1 / 1	0,02 / 0,00	0 / 0
17.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710, за 2 раза	м2	10,48	140,16 / 5,54	0,24 / 0,10	1469 / 58	3 / 1	0,01 / 0,00	0 / 0
18.	Е0108-4-7	Обмазка боковая битумная стен колодцев в 2 слоя по выравненной поверхности	м2	32,96	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	8090 / 1231	126 / 47	0,21 / 0,01	7 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	0,20	1679,27 / 123,75	100,89 / 38,25	336 / 25	20 / 8	0,85 / 0,18	0 / 0
20.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,20	3951,97 / 195,75	66,01 / 24,93	790 / 39	13 / 5	1,35 / 0,12	0 / 0
21.	Е0122-35-11	Установка чугунных задвижек диам. 500 мм	шт	1,00	6270,46 / 2446,88	3009,09 / 1078,99	6270 / 2447	3009 / 1079	11,10 / 4,58	11 / 5
22.	С130902-95	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 500 ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	460980,00 / --	-- / --	460980 / --	-- / --	-- / --	-- / --
23.	Е0122-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	фланец	2,00	986,32 / 695,25	133,57 / 6,75	1973 / 1390	267 / 14	3,30 / 0,03	7 / 0
24.	С130809-21	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	4689,00 / --	-- / --	9378 / --	-- / --	-- / --	-- / --

669855

Итого по разделу: Колодцы

Раздел: Трубопроводы

25.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1,70	1395,20 / 153,68	152,52 / 57,15	2372 / 261	259 / 97	1,02 / 0,28	2 / 0
26.	Е0122-2-8	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам. 500 мм с соединением асбестоцементными муфтами	км	0,01	227126,91 / 117000,00	79821,07 / 30152,25	2726 / 1404	958 / 362	693,00 / 147,27	8 / 2
27.	С130802-16	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 /ГОСТ 539-80/, Dy 500 мм,	м	17,14	2990,00 / --	-- / --	51237 / --	-- / --	-- / --	-- / --
28.	С130802-45	Муфты асбестоцементные к трубам ВТ-9, Dy труб 500 мм	шт	4,00	763,00 / --	-- / --	3052 / --	-- / --	-- / --	-- / --
29.	С130802-59	Кольца резиновые для асбестоцементных муфт Dy труб 500 мм	кг	3,71	653,00 / --	-- / --	2420 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0122-32-12	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 500 мм	км	0,02	10615,00 / 7065,00	-- / --	180 / 120	-- / --	45,30 / --	1 / --
31.	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	2,00	3635,81 / 2835,00	83,18 / 31,50	7272 / 5670	166 / 63	16,84 / 0,15	34 / 0
		Итого по разделу: Трубопроводы								69258
		Раздел: Футляры								
32.	Е0122-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм	км	0,01	480935,09 / 226350,00	213713,84 / 80732,25	2405 / 1132	1069 / 404	1190,00 / 394,30	6 / 2
33.	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр труб диам. 500 мм	м	5,00	774,80 / 202,95	1,54 / 0,59	3874 / 1015	8 / 3	1,12 / 0,00	6 / 0
34.	С130806-141	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм	м	5,02	16200,00 / --	-- / --	81324 / --	-- / --	-- / --	-- / --
35.	Е0122-19-11	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,01	855843,48 / 47250,00	132020,48 / 49871,25	4279 / 236	660 / 249	275,00 / 243,57	1 / 1
		Итого по разделу: Футляры								91882
		ИТОГО:					901427 / 35452	50196 / 14694		214 / 140

Накладные расходы :

На общестроительные работы		54811
		54811
Всего накладных расходов:		956238
Итого с накладными		

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		57374
		1013612
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	- 2,25 %	1036418
Итого с зимними удорожаниями	- 0,4 %	1040472
Итого с затратами на дополнительные отпуска		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	1050608		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,5574194	2686843		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	53737		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2740580		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	328870		
		Итого с НДС						3069450		

Принял:

Сдал: ТОО "Строй Билдинг Алматы"

Нач. ПТО Коротунов А.А.

Нач. ВПС Жумабеков Б.А

27.08.15 г

А К Т

Приемочной комиссии о приемке в эксплуатации объекта после капитального ремонта

г. Алматы «29» 05 2015 г.

Местонахождение объекта: г. Алматы, ул. Спасская, 104

В соответствии с приказом № 08-04/109 от 12.05.2015 года, комиссия в составе:

Председатель комиссии: -.Джарболов Н.М.. – И.о генерального директора ГКП на праве хозяйственного ведения «Тоспа Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы.

Члены комиссии: Юсупов А.Ж. - главный инженер ГКП «Тоспа Су»;

Садыков А.Б. - зам. главного инженера ГКП «Тоспа Су»;

Коротунов А.А. – начальник ПТО ГКП «Тоспа Су»;

Абдрахманов М.Б. - директор ТОО «Строй Билдинг Алматы» - представитель подрядной организации

Руководствуясь Законом РК от 16 июля 2001г № 242-П «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком ГКП на праве хозяйственного ведения «Тоспа Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы и Подрядчиком ТОО «Строй Билдинг Алматы» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: **«Аварийный ремонт запорной арматуры КНС2,2а».**
2. Работы осуществлялись Подрядчиком – ТОО «Строй Билдинг Алматы, выполнившим «Аварийный ремонт запорной арматуры КНС 2,2а».
3. Сметная документация разработана ТОО «Строй Билдинг Алматы.
4. «Аварийный ремонт запорной арматуры КНС2,2а, осуществлялся согласно сметной документации, на основании Договора **№ 155 от 12 мая 2015** года.
5. Работы осуществлены в сроки:
   начало работ «13» мая 2015г.
   окончание работ «29» мая 2015г.
6. Приемочной комиссии предъявлена необходимая исполнительная документация.
7. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

№ № п/п	Адрес	Наименование объекта
1.	2.	3.
1.	г. Алматы, ул. Спасская, 104	«Аварийный ремонт запорной арматуры КНС2,2а»

8. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, выполнены в необходимом объеме.
9. Стоимость по утвержденной сметной документации – **2 340 900** (два миллиона триста сорок тысяч девятьсот) тенге.
10. Стоимость выполненных работ **2 340 900** (два миллиона триста сорок тысяч девятьсот) тенге.
11. Стоимость оборудования, инструментов и инвентаря – нет.

Решение комиссии: Предъявленный к приемке объект: **«Аварийный ремонт запорной арматуры КНС2,2а»**, принять в эксплуатацию

Подписи: _____ **Джарболов Н.М.**

Члены комиссии: _____ **Юсупов А.Ж.**

_____ **Садыков А.Б.**

_____ **Коротунов А.А.**

_____ **Абдрахманов М.Б.**

АКТ ҮШІН ДЛЯ АКТОВ

«Строй Билдинг Алматы» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Заказчик: ГКП на ПХВ "Тоспа Су" УЭ и КХ г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "Строй Билдинг Алматы"

Договор № 155 от 12 МАЯ 2015 года

Наименование строительства и его адрес: г. Алматы, Аварийный ремонт запорной арматуры КНС2,2"а"

Наименование объекта: Аварийный ремонт запорной арматуры КНС2,2"а

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтаж и монтаж задвижек								
1.	Е0122-8-10	Разборка стальных водопроводных труб диам. 400 мм	км	0,01	144980,70	69380,70	870	416	662,00	4
					75600,00	26208,90	454	157	213,34	1
2.	Е0122-8-12	Разборка стальных водопроводных труб диам. 600 мм	км	0,01	222932,55	109127,55	2229	1091	997,00	10
					113805,00	41223,60	1138	412	335,56	3
3.	Ц0112-162-15	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 530-630 мм	т	1,53	6281,00	1877,00	9604	2870	26,00	40
					4050,00	449,99	6192	688	2,61	4
4.	С130806-136	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм	м	10,00	14100,00	--	141000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0112-162-14	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный	т	0,62	8832,00	2509,00	5432	1543	24,00	15
					5850,00	449,99	3598	277	2,61	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		377-426 мм								
6.	С130806-1 28	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм	м	6,00	8172,00 / --	-- / --	49032 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	Е0122-32-13	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 600 мм	км	0,01	12165,00 / 7065,00	-- / --	122 / 71	-- / --	45,30 / --	0 / --
8.	Е0122-32-10	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 400 мм	км	0,06	7422,50 / 5152,50	-- / --	445 / 309	-- / --	33,00 / --	2 / --
9.	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза стальных труб	м2	25,80	162,41 / 119,45	0,07 / 0,02	4190 / 3082	2 / 1	0,74 / 0,00	19 / 0
10.	Е0122-35-12	Демонтаж чугунных задвижек диам. 600 мм	шт	4,00	2692,22 / 1044,00	1648,22 / 622,80	10769 / 4176	6593 / 2491	14,90 / 7,60	60 / 30
11.	Е0122-35-10	Демонтаж чугунных задвижек диам. 400 мм	шт	5,00	1432,88 / 549,00	883,88 / 333,90	7164 / 2745	4419 / 1669	8,10 / 4,08	41 / 20
12.	Е0122-35-7	Демонтаж чугунных задвижек диам. 250 мм	шт	3,00	699,00 / 264,60	434,40 / 163,80	2097 / 794	1303 / 491	3,86 / 2,00	12 / 6
13.	Е0122-35-12	Установка чугунных задвижек диам. 600 мм	шт	4,00	9673,85 / 3262,50	4994,97 / 1790,55	38695 / 13050	19980 / 7162	14,90 / 7,60	60 / 30
14.	Е0122-35-10	Установка чугунных задвижек диам. 400 мм	шт	5,00	4971,41 / 1715,63	2678,65 / 959,96	24857 / 8578	13393 / 4800	8,10 / 4,08	41 / 20
15.	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек диам. 250 мм	шт	3,00	2466,32 / 826,88	1316,56 / 470,92	7399 / 2481	3950 / 1413	3,86 / 2,00	12 / 6
16.	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	фланец	6,00	481,59 / 369,00	69,84 / 2,25	2890 / 2214	419 / 14	1,73 / 0,01	10 / 0
17.	Е0122-40-10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм	фланец	10,00	867,45 / 616,50	117,07 / 4,50	8674 / 6165	1171 / 45	2,89 / 0,03	29 / 0
18.	Е0122-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	фланец	8,00	1062,55	140,05	8500	1120	3,44	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					722,25	9,00	5778	72	0,04	0
19.	С130809-16	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	1539,00	--	9234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С130809-19	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	10,00	3532,00	--	35320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130809-22	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	8,00	6769,00	--	54152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	440,00	20,14	0,23	8862	101	0,12	52
					19,91	0,09	8760	40	0,00	0
23.	С11011-59	Болты строительные с гайками, с шайбами М32х16,28х16,22х16	т	0,17	149300,00	--	24634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С11011-723	Резина прессованная толщиной 6мм	кг	0,02	231,00	--	5	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0109-30-1	Демонтаж площадок для обслуживания задвижек	т	0,70	7245,94	3600,94	5094	2531	35,90	25
					3645,00	661,19	2562	465	4,73	3
26.	Е0109-30-1	Монтаж площадок для обслуживания задвижек	т	0,70	14359,66	5522,03	10095	3882	35,90	25
					6075,00	1322,37	4271	930	4,73	3
27.	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	т	0,70	146000,00	--	102638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0162-29-2	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5м2	м2	22,40	72,61	0,07	1627	2	0,18	4
					29,27	0,02	656	--	0,00	0
29.	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	м2	84,00	125,15	0,62	10513	52	0,43	36
					68,85	0,23	5783	19	0,00	0
30.	Е0109-35-1	Демонтаж ограждения площадки обслуживания задвижек	т	0,12	8937,63	419,13	1028	48	86,50	10
					8518,50	50,63	980	6	0,49	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0109-35-1	Монтаж ограждения площадки обслуживания задвижек	т	0,12	17937,36	627,68	2063	72	86,50	10
					14197,50	101,25	1633	12	0,49	0
32.	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	т	0,12	146000,00	--	16790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	7,45	27,10	27,10	202	202	--	--
					--	18,97	--	141	0,40	3
34.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	7,45	176,40	176,40	1314	1314	--	--
					--	35,28	--	263	0,74	6
		Итого по разделу: Демонтаж и монтаж задвижек								607539

ИТОГО:

		607540	66477	543
Накладные расходы :		85470	21568	140
На монтажные работы				
На общестроительные работы			8712	
На металломонтажные работы			87720	
			15922	
Всего накладных расходов:				
Итого с накладными			112354	
			719894	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
от сметной себестоимости - 6 %			43194	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				
Итого с зимними удорожаниями			763088	
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 3,6 %		790559	
Итого с затратами на выслугу лет	- 0,4 %		793611	
	- 1 %		801242	
Пересчет в текущих ценах				
	К=2,557419		2049107	
Налоги, сборы, обязательные платежи	4			
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2 %		40982	
Налог на добавленную стоимость			2090089	
Итого с НДС	12 %		250811	
			2340900	

Принял: Сдал: ТОО "Строй Билдинг Алматы"

Нач. ПТО Нач. КНС