Заказчик: ГУ «Макатский районный отдел строительства»
Подрядчик: ТОО "Атырау Ж.Б.И.-2005"
Наименование объекта:Строительство электрических, газовых сетей под ИЖС мкр.Болашак, Курылысшылар,Шыгыс в поселке Доссор Макатского района

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г.

СПРАВКА Ф№3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2015г.

(предоставляется субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№9	07.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце июнь	СМР	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
	50000000,00	2320954,33							248673,68	2320954,33
Сумма прописью	*два миллиона триста двадцать тысячи девятьсот пятьдесят четыре тенге 33 тиын*									

Заказчик: Руководитель отдела ГУ «Макатский районный отдел строительства» Калыров А.Б.

Подрядчик: Директор ТОО "Атырау Ж.Б.И.-2005" Голанбеков У.С.

Акт №4

выполненных работ за июнь месяц 2015г, на Строительство электрических, газовых сетей под ИЖС мкр.Болашак, Курылысшылар, Шығыс в поселке Доссор Макатского района

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-0,4кВ								
1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	152	1534,11	878,23	233185	133491	120126	3,06	465
				506,25	246,42	76950	37456	105	1,03	157
2	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 КЛ	97,6	23,36	22,08	2280	2155	647	0,01	1
				1,28	5,56	125	542	97	0,02	2
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы м3	2,93	218,93	-	641	-	725	1,54	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		218,93	-	641	-	113	-	-
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	6,83	134,1	-	916	-	1035	0,97	7
				134,1	-	916	-	113	-	-
5	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	93,7	3,35	3,35	314	314	106	-	-
				-	1,16	-	109	97	-	-
6	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м м3	5,94	7,61	7,61	45	45	13	-	-
				-	2,31	-	14	97	0,01	-
7	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м3	122	36,7	27,8	4477	3392	1820	0,06	7
				8,8	6,9	1074	842	95	0,04	5
8	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	122	32,4	23,7	3953	2891	1681	0,06	7
				8,6	5,9	1049	720	95	0,03	4
9	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, м-75 м 1000шт	0,3	16100	-	4830	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С143008-92	Песок природный	4,44	2170	-	9635	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кв, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг М3	204	31,5	7,5	6426	1530	4147	0,12	24
				19,8	1,6	4039	326	95	0,01	2
12	С151601-549 Изм. и	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой М	0,07	940900	-	65863	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-060Б-2002	изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 4х120 мм2 1000м		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
13	С151601-548 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-060Б-2002	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 4х95 мм2 1000м	0,182	790100 -	- -	143798 -	- -	- -	- -	- -
14	Е0122-1-1	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт км	0,048	390330,27 45900	1984,82 749,25	18736 2203	95 36	2911 130	270 3,66	13 -
15	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм м	1118	51,7 27,5	2,8 0,3	57801 30745	3130 335	29526 95	0,16 -	179 2
16	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,407124	44300 -	- -	18036 -	- -	- -	- -	- -
17	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,2236	47400 -	- -	10599 -	- -	- -	- -	- -
18	Ц0108-471-1	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм шт	3	431,6 149	21,6 2,9	1295 447	65 9	433 95	0,9 0,02	3 -
19	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0377	47200	-	1779	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			584608	147109			711
			---- Тенге			118189	40389			172
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			285392	-	-		-
		Материалы -	Тенге			25589	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	39586	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			211441	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37607	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5641	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19380	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			342379	-	-		252
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45227	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			299216	-	-		-
		Материалы -	Тенге			38882	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	118992	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28634	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14764	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			125563	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18834	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25487	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			450266	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		712
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	137827	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			792645	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		964
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	183054	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			584608	147109			711
			---- Тенге			118189	40389			172
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			285392	-	-		-
		Материалы -	Тенге			25589	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	39586	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			211441	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37607	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5641	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19380	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			342379	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		252
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45227	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			299216	-	-		-
		Материалы -	Тенге			38882	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	118992	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28634	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14764	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			126563	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18834	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25487	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			450266	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		712
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	137827	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			792634	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		964
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	183054	-		-
		СН РК 8.02-02-2002-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.				2031647,71				
		СН РК 8.02-02-2002-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				40632,96				
		ИТОГО:				2072280,65				
		Налог на добавленную стоимость, 12%				248673,68				

Всего по акту: 2320954,33

Заказчик: Руководитель отдела ГУ «Макатский районный отдел строительства» Кадыров А.Б.

Технадзор: Директор ИП «Наурыз О.Н» Н.О.Оразалиев

Подрядчик: Директор ТОО «Атырау Ж.Б.И.-2005» Солтанбеков У.С.

Заказчик: ГУ «Макатский районный отдел строительства»
Подрядчик: ТОО "Атырау Ж.Б.И.-2005"
Наименование объекта:Строительство электрических, газовых сетей под ИЖС мкр.Болашак, Курылысшылар,Шыгыс в поселке Доссор Макатского района

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г.

СПРАВКА Ф№3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2015г.

(предоставляется субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№9	07.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце июнь	СМР	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
	47679045,67	22679045,67							2429897,75	22679045,67
Сумма прописью	*двадцать два миллиона шестьсот семьдесят девять тысячи сорок пять тенге 67 тиын*									

Заказчик: Руководитель отдела ГУ «Макатский районный отдел строительства» Кадыров А.Б.

Подрядчик: Директор ТОО "Атырау Ж.Б.И.-2005" Султанов Ж.С.

Акт №3
выполненных работ за июнь месяц 2015г, на Строительство электрических, газовых сетей под ИЖС мкр.Болашак, Курылысшылар,Шыгыс в поселке Доссор Макатского района

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего: в т.ч. ЗП машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	

РАЗДЕЛ 1. Газопровод низкого давления

Земляные работы

1	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,015	78245	36133,62	1174	542	1004	247		4	
				41850	9612,9	628	144	130	37,3		1	
		км										
2	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	4,285	58881,69	25695,31	252308	110104	222199	194		831	
				33075	6813,45	141726	29196	130	26,38		113	
		км										
3	C130804-115 2 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 160x9,1 СТ РК ИСО 4437-2004	15,42	872	-	13446	-	-	-		-	
				-	-	-	-	-	-		-	
		м										
4	C130804-114 9 Изм. и	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива	4404,98	414	-	1823662	-	-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110x6,3 СТ РК ИСО 4437-2004 м		-	-	-	-	-	-	-
5	С130804-537 6 Изм. и доп.вып.18	-Электромуфта ПЭ 100, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	9	807	-	7263	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
7	С130804-211 1 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Переходник с электронагревательными элементами DN 160x110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	2	369	-	738	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С130804-278 9 Изм. и доп.вып.18	-Электроотвод 90° ПЭ 100, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	2302	-	2302	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С130804-278 6 Изм. и доп.вып.18	-Электроотвод 90° ПЭ 100, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	9	892	-	8028	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников шт	12	440,21	332,43	5283	3989	2952	0,61	7
				102,38	86,87	1229	1042	130	0,33	4
11	С130804-142 7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Тройник PE100 с нагревательными элементами DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	3064	-	3064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С130804-142 7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Тройник PE100 с нагревательными элементами DN 100x100x100, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	11	3064	-	33704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм км	0,01	139706,75	Футляр 90794,12	1397	908	883	286	3
				48375	19582,83	484	196	130	84,07	1
14	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из	0,07	78245	36133,62	5477	2529	4683	247	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовых труб диам. 150 мм		41850	9612,9	2930	673	130	37,3	3
15	С130804-123-3 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 км	10	2899	-	28990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С130804-123-0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004 м	70	1468	-	102760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки для футляров шт	8	1816,08	290,34	14529	2323	6201	2,74	22
				486	110,25	3888	882	130	0,53	4
18	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра футляр	8	4618,68	559,8	36949	4478	13832	7,99	64
				1320,75	9,29	10566	74	130	0,02	-
		Узел выхода полэтиленового газопровода из земли ПЭ110/ст108 -3шт								
19	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием км	0,0039	199804,17	95036,29	779	371	620	458	2
				86400	35901	337	140	130	175,34	1
20	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219x4 мм м	3,9	1623	-	6330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,0039	58791,69	25695,31	229	100	202	194	1
				33075	6813,45	129	27	130	26,38	-
22	С130804-114-9 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110x6,3 СТ РК ИСО 4437-2004 м	3,9	414	-	1615	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02									
23	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0003	78005	36133,62	23	11	20	247	-
				41850	9612,9	13	3	130	37,3	-
		км								
24	С130804-115 2 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 160х9,1 СТ РК ИСО 4437-2004	0,3	872	-	262	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
25	Е0122-34-1	-Установка неразъемных соединений	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
				69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
		шт								
26	С130804-276 2 Изм. и доп.вып.18	-Неразъемное соединение ЛЭ100ГАЗ110х108	3	1279	-	3837	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
27	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
				69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
		шт								
28	С130804-278 6 Изм. и доп.вып.18	-Отводы РЕ100 SDR17,6 ГАЗ 90гр, d-110х6,3 мм	3	892	-	2676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
29	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0925998	17355,77	2191,29	1607	203	1055	73,6	7
				12555	101,25	1163	9	90	0,49	-
		т								
30	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной/обычной/ точности прокатки из углеродистой сталиСт3кп	0,04629	63600	-	2944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
31	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 50-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали ст3сп	0,0151578	49389	-	749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
32	С11011-878 Изм. и	-Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200	0,031152	60200	-	1875	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами т	24	20,14 19,91	0,23 0,09	483 478	6 2	432 90	0,12 -	3 -
34	С11011-56	-Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой шт	0,003954	136500 -	- -	540 -	- -	- -	- -	- -
35	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания т	0,09	2602,2 112,5	97,07 36	234 10	9 3	16 118	0,78 0,18	- -
36	Е0122-26-3	-Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм м3	0,00021	264493,88 25425	23641,25 8930,25	56 5	5 2	9 130	145 43,62	- -
37	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл км	3	530 -	- -	1590 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0125-58-1	-Прокладка сигнальной ленты ГАЗ шт	6220	24,08 24,08	- -	149778 149778	- -	179733 120	0,16 0,06	1008 380
39	С11011-336	-Лента полимерная с вмонтированной металлической фольгой для защиты труб с надписью ГАЗ м	1244	198 -	- -	246312 -	- -	- -	- -	- -
40	Е0125-120-1	-Очистка полости и испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм М2	6,22	211139,21 18225	171127,46 23166,64	1313286 113360	1064413 144097	308947 120	97 91,05	603 566
41	Е0125-43-1	-Продувка воздухом трубопровода диаметром до 100 км	6,22	92630,43	67711,68	576161	421167	153951	43,5	271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	мм			9000	11625,86	55980	72313	120	43,04	268
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4654844	1612962			2846
			Тенге			483258	249275			1342
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			149778	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	149778	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			179733	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26960	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19771	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			349281	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1478
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	176738	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2464300	-	-		-
		Материалы -	Тенге			261844	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	581103	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			254010	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3853	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			716857	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		358
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	107529	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			190869	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3372026	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3149
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	688631	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2091	-	-		-
		Материалы -	Тенге			242	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1652	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1487	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	223	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			215	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3792	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1875	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2038676	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2038676	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			122321	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2160996	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5886096	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4637
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	867244	-		-

РАЗДЕЛ 2. Газопровод среднего давления

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1586,3	23,36	22,08	37055	35024	10522	0,01	14
				1,28	5,56	2030	8817	97	0,02	31
		м3								
43	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	158	200,88	-	31739	-	35865	1,42	224
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			200,88	-	31739	-	113	-	-
		м3								
44	Е0123-1-1	-Устройство основания под трубопроводы из мягкого местного грунта	131,1	306,2	152,52	40143	19995	35932	1,02	134
				153,68	57,15	20147	7492	130	0,28	37
		м3								
45	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	406,5	134,1	-	54512	-	61598	0,97	395
				134,1	-	54512	-	113	-	-
		м3								
46	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) квт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1194,35	6,83	6,83	8153	8153	2162	-	-
				-	1,87	-	2229	97	0,01	7
		м3								
47	Е0101-85-2	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	12,45	12,34	12,34	154	154	42	-	-
				-	3,5	-	44	97	0,01	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			171754	63326			767
			Тенге			108429	18583			75
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			171754	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	127011	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			146122	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		73
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	21918	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			19073	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			336949	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		914
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	148929	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			336949	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		914
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	148929	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ГРПШ-400-01-3шт								
48	Е0119-5-3	-Установка газорегуляторного пункта ГРПШ-400-01	3	5610,73	436,73	16832	1310	10740	14,6	44
				2632,5	164,25	7898	493	128	0,8	2
		шт								
49	СПрайс лист	-Газорегуляторный пункт ГРПШ-400-01	3	50441,97	-	151326	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	3	276,46	17,71	829	53	755	1,07	3
				186,75	6,75	560	20	130	0,03	-
		шт								
51	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	6880	-	20640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
52	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм	0,018	62566,88	6788,5	1126	122	1129	253	5
				45675	2565	822	46	130	12,52	-
		км								
53	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	12	99	-	1188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
54	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	6	250	-	1500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
55	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	9	227	-	2043	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
56	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 50-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали ст3сп	0,01512	49389	-	747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т			Молниеприемник					
57	Е0133-30-20	-Установка стальных отдельностоящих молниеотводов со шпилем	0,2316	14843,97	9331,47	3438	2161	1958	31,5	7
				5512,5	2537,42	1277	588	105	8,73	2
		1т								
58	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	9	333	-	2997	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
59	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	16,8	250	-	4200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
60	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,9	402,75	-	362	-	410	2,8	3
				402,75	-	362	-	113	-	-
		м3								
61	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,075	4772,77	100,89	358	8	14	0,85	-
				123,75	38,25	9	3	118	0,18	-
		м3								
62	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов В15	0,9	16596,31	260,48	14937	234	665	3,94	4
				614,25	89,46	553	81	105	0,35	-
		м3								
63	С12041-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм	0,00594	46700	-	277	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
64	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,00516	60200	-	311	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
65	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,8	21,8	0,05	105	-	25	0,03	-
				5,81	0,02	28	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0113-21-2	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 м2	4,8	26,43	0,02	127	-	25	0,03	-
				5,81	-	28	-	90	-	-
67	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой м2	11,1	437,14	5,38	4852	60	1888	0,94	10
				186,75	2,25	2073	25	90	0,01	-
68	Е0113-37-2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой м2	11,1	215,48	1,57	2392	17	742	0,4	4
				74,25	-	824	-	90	-	-
					Заземление					
69	Ц0108-471-1	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм шт	6	431,6	21,6	2590	130	866	0,9	5
				149	2,9	894	17	95	0,02	-
70	Ц0108-472-6	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 м	2	88,9	3,1	178	6	54	0,16	-
				27,9	0,3	56	1	95	-	-
71	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой толщиной 4 мм при ширине 40 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали ст3сп Т	0,00126	49389	-	62	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	С11041-85	-Сталь угловая 40х40 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,0242	47200	-	1142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Трубопровод					
73	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,652	58881,69	25695,31	38391	16753	33809	194	126
				33075	6813,45	21565	4442	130	26,38	17
74	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	670,256	692	-	463817	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	14	440,21	332,43	6163	4654	3444	0,61	9
				102,38	86,87	1433	1216	130	0,33	5
		шт								
76	С130804-537 2 Изм. и доп.вып.18	-Электромуфта ПЭ 100, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	335	-	1340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
77	С130804-278 6 Изм. и доп.вып.18	-Электроотвод 45° ПЭ 100, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	892	-	892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
78	С130804-537 6 Изм. и доп.вып.18	-Электромуфта ПЭ 100, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	807	-	2421	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.			Футляр					
79	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,01	78245	36133,62	782	361	669	247	2
				41850	9612,9	418	96	130	37,3	-
		км								
80	С130804-123 0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	10	1468	-	14680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
81	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
		футляр								
82	Е0125-58-1	-Прокладка сигнальной ленты ГАЗ	1311	24,08	-	31569	-	37883	0,16	212
				24,08	-	31569	-	120	0,06	80
		м								
83	С11011-336	-Лента полимерная с вмонтированной металлической фольгой для защиты труб с надписью ГАЗ	262,2	198	-	51916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
84	Е0125-120-1	-Очистка полости и испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	1,311	211139,21	171127,46	276804	224348	65117	97	127
				18225	23166,64	23893	30371	120	91,05	119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
85	Е0125-43-1	-Продувка воздухом трубопровода диаметром до 100 мм	1,311	92630,43	67711,68	121438	88770	32449	43,5	57
				9000	11625,86	11799	15242	120	43,04	56
		км								
86	Ц3924-8	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 мм	2	191,1	26,1	382	52	267	0,7	1
				146	2,25	292	5	90	0,01	-
		стык								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1252001	339601			629
			Тенге			107674	52655			283
		Стоимость оборудования -	Тенге			151326	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			151326	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			35861	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1720	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32833	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1142	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			39069	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5860	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4496	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			79425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		319
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38694	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			526598	-	-		-
		Материалы -	Тенге			57829	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	117241	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53313	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			13825	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			142870	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21431	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40168	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			709636	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		629
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	138672	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3438	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1864	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1958	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	294	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			324	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5719	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2158	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			534778	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7625	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8390	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			517946	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10740	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1611	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32731	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			578249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10001	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1524356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1010
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	189524	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6078599	2015889			4242
			Тенге			699360	320512			1700
		Стоимость оборудования -	Тенге			151326	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			151326	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			185638	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1720	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	182611	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1142	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			218802	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		109
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32820	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24266	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			428707	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1797
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	215431	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3162652	-	-		-
		Материалы -	Тенге			319673	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	825355	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			307322	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			17678	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1005850	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		503
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	150877	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			250110	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4418611	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4692
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	976232	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5528	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			242	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3516	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3444	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	517	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			538	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9511	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4033	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2573454	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7625	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8390	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2556622	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10740	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1611	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			155052	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2739245	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10001	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			7745173	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6561
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1205698	-		-
		СН РК 8.02-02-2002-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.				19852105,80				
		СН РК 8.02-02-2002-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				397042,12				
		ИТОГО:				20249147,92				
		Налог на добавленную стоимость, 12%				2429897,75				

Всего по акту: 22679045,67

Заказчик: Руководитель отдела ГУ «Макатский районный отдел строительства» Жадыров А.Б.

Технадзор: Директор ИП «Наурыз О.Н» Н.О.Оразалиев

Подрядчик: Директор ТОО «Атырау Ж.Б.И.-2005» Солтанбеков У.С.

Заказчик: ГУ «Макатский районный отдел строительства»
Подрядчик: ТОО "Атырау Ж.Б.И.-2005"
Наименование объекта:Строительство электрических, газовых сетей под ИЖС мкр.Болашак, Курылысшылар,Шыгыс в поселке Доссор Макатского района

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г.

СПРАВКА Ф№3
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2015г.

(предоставляется субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№9	07.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце май	СМР	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
	10454683,56	9334538,89							1120144,67	10454683,56
Сумма прописью	*десять миллион четыреста пятьдесят четыре тысяч шестьсот восемьдесят три тенге 56 тиын*									

Заказчик: Руководитель отдела ГУ «Макатский районный отдел строительства» Кадыров А.Б.

Технадзор: Директор ИП «Наурыз О.Н» Н.О.Оразалиев

Подрядчик: Директор ТОО "Атырау Ж.Б.И.-2005" Солтанбеков У.С.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)
ЗАКАЗЧИК: ГУ «Макатский районный отдел строительства»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Атырау Ж.Б.И.-2005»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство электрических, газовых сетей под ИЖС мкр.Болашак, Курылысшылар,Шыгыс в поселке Доссор Макатского района

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство электрических, газовых сетей под ИЖС мкр.Болашак, Курылысшылар,Шыгыс в поселке Доссор Макатского района

80060

ФОРМА 2

Акт №1
выполненных работ за май месяц 2015г, на Строительство электрических, газовых сетей под ИЖС мкр.Болашак, Курылысшылар,Шыгыс в поселке Доссор Макатского района

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод низкого давления															
		Земляные работы															
1	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	7526	23,36		22,08		175801		166168		49922		0,01		67	
				1,28		5,56		9633		41833		97		0,02		145	
		м3															
2	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	753	200,88		-		151263		-		170927		1,42		1066	
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			200,88		-		151263		-		113		-		-	
		М3															
3	Е0123-1-1	-Устройство основания под трубопроводы из мягкого местного грунта	622	306,2		152,52		190456		94867		170477		1,02		634	
				153,68		57,15		95589		35547		130		0,28		174	
		м3															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1827,6	134,1	-	245081	-	276942	0,97	1776
				134,1	-	245081	-	113	-	-
5	Е0101-28-2	М3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) квт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	5482,97	6,83	6,83	37426	37426	9927	-	-
				-	1,87	-	10235	97	0,01	33
6	Е0101-85-2	М3 Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	46,43	12,34	12,34	573	573	158	-	-
				-	3,5	-	162	97	0,01	1
7	Е0122-11-2	М3 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	1,92	51202,26	20326,01	98308	39026	90301	179	344
				30825	5353,43	59184	10279	130	20,64	40
8	С130804-114-6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	КМ Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 63х3,6 СТ РК ИСО 4437-2004	1973,76	137	-	270405	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0122-34-1	М Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, электромуфты	27	300,57	225,64	8115	6092	4511	0,41	11
				69,53	58,98	1877	1592	130	0,23	6
10	С130804-537-2 Изм. и доп.вып.18	ШТ Электромуфта ПЭ 100, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	335	-	6030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0122-34-1	ШТ. Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	16	300,57	225,64	4809	3610	2673	0,41	7
				69,53	58,98	1112	944	130	0,23	4
12	С130804-211-0 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	ШТ Переход с нагревательными элементами DN 110х63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	373	-	5968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0122-34-1	ШТ Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков,	12	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		переходов		69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
14	С130804-273-2 Изм. и доп.вып.18	шт Электроотвод 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	310 -	- -	620 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0122-34-1	шт. -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,заглушки	16	300,57 69,53	225,64 58,98	4809 1112	3610 944	2673 130	0,41 0,23	7 4
16	С130804-346-2 Изм. и доп.вып.18	шт -Заглушка с нагревательными элементами ПЭ 100, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	162 -	- -	2592 -	- -	- -	- -	- -
17	Ц0108-471-1-	шт. Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6 149	Заземление 21,6 2,9	1295 447	65 9	433 95	0,9 0,02	3 -
18	Ц0108-472-6-	шт -Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	1	88,9 27,9	3,1 0,3	89 28	3 -	27 95	0,16 -	- -
19	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	м -Прокат полосовой толщиной 4 мм при ширине 40 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали ст3сп	0,00126	49389 -	- -	62 -	- -	- -	- -	- -
20	С11041-85	т -Сталь угловая 40х40 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0242	47200 -	- -	1142 -	- -	- -	- -	- -
		т Ограждение ГРПШ 3х3х1,76 3-шт								
21	Е0107-24-8	-Установка оград металлических из сетки высотой до 1,7 м	33,45	635,25 344,25	214,15 58,46	21249 11515	7163 1955	18859 140	2,01 0,21	67 7
22	Е0109-24-1	м -Монтаж распорки из уголков	0,5110602	13864,97	4022,39	7086	2056	4674	56,5	29
23	С12021-260	т -Стальные крепежные элементы из уголков и полосовой стали	0,5110602	9090 114900 -	1071,86 - -	4646 58721 -	548 - -	90 - -	3,81 - -	2 - -
		т								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
24	С11011-761	-Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки		51,09	502	-	25647	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
25	С130806-75 Изм. и дол.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	м2	33,75	452	-	15255	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
26	С11011-863 Изм. и доп. вып.17	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	м	0,012246	68053	-	833	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
27	Е0107-25-9	-Устройство калиток	т	3	140,09	12,17	420	37	492	0,71	2
28	С12069-44	-Навесы для калитки	шт	6	112,5	4,59	338	14	140	0,02	-
					426	-	2556	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
29	Е0108-3-2	Фундамент под столб ограждения -Устройство щебеночного основания	шт	0,24	4772,77	100,89	1145	24	46	0,85	-
					123,75	38,25	30	9	118	0,18	-
30	Е0113-49-1	-Пропитка щебня,	м3	0,24	5652,57	462,96	1357	111	455	11	3
					1935	173,25	464	42	90	0,85	-
31	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона В15на с/с ц	м3	1,5	15284,17	66,01	22926	99	348	1,35	2
					195,75	24,93	294	37	105	0,12	-
32	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,5225	132	-	201	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
33	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя фундаментов	м3	12	640,18	8,23	7682	99	1200	0,47	6
					81,68	3,08	980	37	118	0,02	-
34	Е0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХСЛ за 2 раза	м2	1,62	70,08	0,12	114	-	4	0,01	-
					2,77	0,05	4	-	90	-	-
35	Е0113-16-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-01 за 2 раза	м2	1,62	36,09	0,09	58	-	6	0,02	-
					4,39	0,05	7	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания(отсыпка площадки) м2	3,6	4772,77	100,89	17182	363	688	0,85	3
				123,75	38,25	446	138	118	0,18	1
37	Е0109-17-1	-Монтаж опор под ГРПШ Фундамент под ГРПШ м3	0,181992	4646,85	2285,57	846	416	360	9,35	2
38	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14 т	0,1575	1579,5 70000	617,13 -	287 11025	112 -	90 -	2,34 -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
39	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм т	0,024492	63600	-	1558	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания т	0,39	4772,77	100,89	1861	39	75	0,85	-
				123,75	38,25	48	15	118	0,18	-
41	Е0113-49-1	-Пропитка щебня, м3	0,39	5652,57	462,96	2205	181	740	11	4
42	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона В15на с/с ц м3	2,67	1935 15284,17	173,25 66,01	755 40809	68 176	90 619	0,85 1,35	- 4
				195,75	24,93	523	67	105	0,12	-
43	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2,71005	132	-	358	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	Ц0108-471-1	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм м3	6	431,6	21,6	2590	130	866	0,9	5
				149	2,9	894	17	95	0,02	-
45	С11041-85	-Сталь угловая 40х4 мм /ГОСТ 8509-86/ шт	0,0363	47200	-	1713	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,00567	46400	-	263	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
		т		231,75	6,75	232	7	130	0,03	-
48	С130904-51 рим	п-Краны полиэтиленовые, Ду 100 мм	1	10200	-	10200	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	С131405-5	-Ковер	1	8520	-	8520	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
50	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,57	51202,26	Трубопровод 20326,01	29185	11586	26808	179	102
		км		30825	5353,43	17570	3051	130	20,64	12
51	С130804-122 4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	585,96	231	-	135357	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
52	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
53	С130804-278 3 Изм. и доп.вып.18	-Электроотвод 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	281	-	1124	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
54	С130804-537 2 Изм. и доп.вып.18	-Электромуфта ПЭ 100, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	335	-	1340	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
55	С130804-211 0 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Переход с нагревательными элементами DN 110х63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	373	-	746	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	2	440,21	332,43	880	665	492	0,61	1
		шт		102,38	86,87	205	174	130	0,33	1
57	С130804-142 7 Изм. и доп.вып.16	-Тройник РЕ100 с нагревательными элементами DN 100х100х63, PN 16 СТ РК ГОСТ	2	3064	-	6128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02	Р 52134-2010 шт.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1649207	378214			4153
			Тенге			605677	108779			434
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			7092	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2407	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1395	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3119	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1326	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	199	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			505	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	чел.-ч			8923	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	1594	-		9
		Сметная заработная плата -								
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1111177	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12604	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	707467	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41681	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			81973	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			832326	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		416
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	124849	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			116610	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			2060113	-	-		4962
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	832316	-		-
		Сметная заработная плата -								
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			66652	-	-		-
		Материалы -	Тенге			527	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5593	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			58721	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5034	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	755	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4301	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч			75987	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	6348	-		35
		Сметная заработная плата -								
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			464285	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			464285	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27857	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			492142	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2637165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5006
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	840258	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Газопровод низкого давления Курылысшылар								
		Земляные работы								
58	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2759	23,36	22,08	64448	60917	18301	0,01	24
				1,28	5,56	3532	15336	97	0,02	53
		м3								
59	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	276	200,88	-	55443	-	62650	1,42	391
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			200,88	-	55443	-	113	-	-
		М3								
60	Е0123-1-1	-Устройство основания под трубопроводы из мягкого местного грунта	228	306,2	152,52	69814	34775	62490	1,02	233
				153,68	57,15	35039	13030	130	0,28	64
		м3								
61	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	684	134,1	-	91724	-	103649	0,97	665
				134,1	-	91724	-	113	-	-
		М3								
62	Е0101-85-2	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	18	12,34	12,34	222	222	61	-	-
				-	3,5	-	63	97	0,01	-
		м3								
63	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,65	51202,26	20326,01	33281	13212	30571	179	116
				30825	5353,43	20036	3480	130	20,64	13
		км								
64	С130804-122 4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	668,2	231	-	154354	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
65	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,электромуфты	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
				69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
		шт								
66	С130804-537	-Электромуфта ПЭ 100, DN 63,	5	335	-	1675	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 Изм. и доп.вып.18	PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		-	-	-	-	-	-	-
67	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт.	6	300,57 69,53	225,64 58,98	1803 417	1354 354	1002 130	0,41 0,23	2 1
68	С130804-211 0 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Переход с нагревательными элементами DN 110x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	6	373 -	- -	2238 -	- -	- -	- -	- -
69	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	6	300,57 69,53	225,64 58,98	1803 417	1354 354	1002 130	0,41 0,23	2 1
70	С130804-273 2 Изм. и доп.вып.18	-Электроотвод 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	6	310 -	- -	1860 -	- -	- -	- -	- -
71	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,заглушки шт.	6	300,57 69,53	225,64 58,98	1803 417	1354 354	1002 130	0,41 0,23	2 1
72	С130804-346 2 Изм. и доп.вып.18	-Заглушка с нагревательными элементами ПЭ 100, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	6	162 -	- -	972 -	- -	- -	- -	- -
		Ограждение ГРПШ 3x3x1,76 1-шт шт.								
73	Е0107-24-8	-Установка оград металлических из сетки высотой до 1,7 м	11,15	635,25 344,25	214,15 58,46	7083 3838	2388 652	6286 140	2,01 0,21	22 2
74	Е0109-24-1	-Монтаж распорки из уголков м	0,1703534	13864,97	4022,39	2362	685	1558	56,5	10
75	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из уголков и полосовой стали т	0,1703534	9090 114900 -	1071,86 - -	1549 19574 -	183 - -	90 - -	3,81 - -	1 - -
76	С11011-761	-Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки т	17,03	502 -	- -	8549 -	- -	- -	- -	- -
77	С130806-75	-Трубы электросварные м2	11,25	452	-	5085	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-ВСт4кп, 89х3,5 мм		-	-	-	-	-	-	-
78	С11011-863 Изм. и доп. вып.17	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм м	0,004082	68053 -	- -	278 -	- -	- -	- -	- -
79	Е0107-25-9	-Устройство калиток т	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
80	С12069-44	-Навесы для калитки шт	2	112,5 426	4,59 -	113 852	5 -	140 -	0,02 -	- -
		Фундамент под столб ограждения шт		-	-	-	-	-	-	-
81	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания	0,08	4772,77 123,75	100,89 38,25	382 10	8 3	15 118	0,85 0,18	- -
82	Е0113-49-1	-Пропитка щебня, м3	0,08	5652,57	462,96	452	37	152	11	1
83	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона В15на с/с ц м3	1	1935 15284,17 195,75	173,25 66,01 24,93	155 15284 196	14 66 25	90 232 105	0,85 1,35 0,12	- 1 -
84	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,5225	132 -	- -	201 -	- -	- -	- -	- -
85	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя фундаментов м3	4	640,18 81,68	8,23 3,08	2561 327	33 12	400 118	0,47 0,02	2 -
86	Е0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХСЛ за 2 раза м2	0,54	70,08 2,77	0,12 0,05	38 1	- -	1 90	0,01 -	- -
87	Е0113-16-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-01 за 2 раза м2	0,54	36,09 4,39	0,09 0,05	19 2	- -	2 90	0,02 -	- -
88	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания(отсыпка площадки) м3	1,2	4772,77 123,75	100,89 38,25	5727 149	121 46	229 118	0,85 0,18	1 -
		Фундамент под ГРПШ								
89	Е0109-17-1	-Монтаж опор под ГРПШ	0,060664	4646,85	2285,57	282	139	120	9,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		1579,5	617,13	96	37	90	2,34	-
90	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,0525	70000	-	3675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
91	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,008164	63600	-	519	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
92	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания	0,13	4772,77	100,89	620	13	25	0,85	-
				123,75	38,25	16	5	118	0,18	-
		м3								
93	Е0113-49-1	-Пропитка щебня,	0,13	5652,57	462,96	735	60	247	11	1
				1935	173,25	252	23	90	0,85	-
		м3								
94	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона В15на с/с ц	0,89	15284,17	66,01	13603	59	206	1,35	1
				195,75	24,93	174	22	105	0,12	-
		м3								
95	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,90335	132	-	119	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
96	Ц0108-471-1	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	2	431,6	21,6	863	43	289	0,9	2
				149	2,9	298	6	95	0,02	-
		шт								
97	С11041-85	-Сталь угловая 40х4 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0121	47200	-	571	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
98	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,00189	46400	-	88	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Фундамент под столб ограждения								
99	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания	0,08	4772,77	100,89	382	8	15	0,85	-
				123,75	38,25	10	3	118	0,18	-
		м3								
100	Е0113-49-1	-Пропитка щебня,	0,08	5652,57	462,96	452	37	152	11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона В15на с/с ц	м3 0,5	1935 / 15284,17 / 195,75	173,25 / 66,01 / 24,93	155 / 7642 / 98	14 / 33 / 12	90 / 116 / 105	0,85 / 1,35 / 0,12	- / 1 / -
102	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3 0,5075	132 / -	- / -	67 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
103	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя фундаментов	м3 4	640,18 / 81,68	8,23 / 3,08	2561 / 327	33 / 12	400 / 118	0,47 / 0,02	2 / -
104	Е0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХСЛ за 2 раза	м2 0,54	70,08 / 2,77	0,12 / 0,05	38 / 1	- / -	1 / 90	0,01 / -	- / -
105	Е0113-16-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-01 за 2 раза	м2 0,54	36,09 / 4,39	0,09 / 0,05	19 / 2	- / -	2 / 90	0,02 / -	- / -
106	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания(отсыпка площадки)	м2 0,9	4772,77 / 123,75	100,89 / 38,25	4295 / 111	91 / 34	172 / 118	0,85 / 0,18	1 / -
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			588064	118181			1486
			Тенге			215252	34373			140
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1522	-	-		-
		Материалы -	Тенге			522	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	304	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			659	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			289	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	43	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1919	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	347	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			398140	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6782	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	247458	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13873	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			46862	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			290383	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	43557	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41311	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			729835	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1758
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	291015	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22217	-	-		-
		Материалы -	Тенге			176	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1864	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19574	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1678	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	252	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1434	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25329	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2116	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			166184	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			166184	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9971	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			176155	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			933238	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1772
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	293478	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2237271	496395			5639
			---			---	---			---
			Тенге			820929	143152			574
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			8614	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2929	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1699	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3778	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1614	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	242	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			614	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			10842	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1941	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1509318	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19385	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	954924	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			55555	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			128834	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1122708	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		561
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	168406	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			157922	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2789948	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1123331	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			88870	-	-		-
		Материалы -	Тенге			703	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7457	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			78294	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6712	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1007	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5735	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			101316	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8464	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			630469	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			630469	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37828	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			668297	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3570403	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6778
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1133736	-		
		СН РК 8.02-02-2002-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.				9151508,71				
		СН РК 8.02-02-2002-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				183030,18				
		ИТОГО:				9334538,89				
		Налог на добавленную стоимость, 12%				1120144,67				
		Всего по акту:				**10454683,56**				

Заказчик: Руководитель отдела ГУ «Макатский районный отдел строительства» Сыров А.В.

Технадзор: Директор ИП «Наурыз О.Н» Н.О.Оразалиев

Подрядчик: Директор ТОО «Атырау Ж.Б.И.» Солтанбеков У.С.

Заказчик: ГУ «Макатский районный отдел строительства»
Подрядчик: ТОО "Атырау Ж.Б.И.-2005"
Наименование объекта:Строительство электрических, газовых сетей под ИЖС мкр.Болашак, Курылысшылар,Шыгыс в поселке Доссор Макатского района

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г.

СПРАВКА Ф№3
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2015г.

(предоставляется субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№9	07.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце май	СМР	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
	14545316,44	12986889,68							1558426,76	14545316,44
Сумма прописью	*четырнадцать миллионов пятьсот сорок пять тысячи триста шестнадцать тенге 44 тиын*									

Заказчик: Руководитель отдела ГУ «Макатский районный отдел строительства» Кадыров А.Б.

Технадзор: Директор ИП «Наурыз О.Н.» Н.О.Оразалиев

Подрядчик: Директор ТОО "Атырау Ж.Б.И.-2005" Солтанбеков У.С.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Макатский районный отдел строительства»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Атырау Ж.Б.И.-2005»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство электрических, газовых сетей под ИЖС мкр.Болашак, Курылысшылар,Шыгыс в поселке Доссор Макатского района

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство электрических, газовых сетей под ИЖС мкр.Болашак, Курылысшылар,Шыгыс в поселке Доссор Макатского района

Акт №2
выполненных работ за май месяц 2015г, на Строительство электрических, газовых сетей под ИЖС мкр.Болашак, Курылысшылар,Шыгыс в поселке Доссор Макатского района

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-6кВ								
1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	105	1534,11	878,23	161082	92214	82982	3,06	321
				506,25	246,42	53156	25874	105	1,03	108
2	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	17	3155,76	1990,26	53648	33834	27407	5,98	102
				985,5	549,9	16754	9348	105	2,29	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02									
3	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	16	4836,53	3187,28	77384	50996	39554	9	144
				1476	878,4	23616	14054	105	3,63	58
4	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	159	26600	-	4229400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4521514	177045			567
			Тенге			93526	49277			205
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4521514	-	-		-
	Материалы -		Тенге			21543	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	142803	-		-
	Местные материалы -		Тенге			4229400	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			149943	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		75
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	22491	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			280287	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4951744	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		847
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	165294	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4951744	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		847
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	165294	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			4521514	177045			567
			Тенге			93526	49277			205
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4521514	-	-		-
	Материалы -		Тенге			21543	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	142803	-		-
	Местные материалы -		Тенге			4229400	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			149943	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22491	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			280287	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4951744	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		847
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	165294	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4967404	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		847
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	165294	-		-
		СН РК 8.02-02-2002-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.				12732244,81				
		СН РК 8.02-02-2002-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				254644,90				
		ИТОГО:				12986889,68				
		Налог на добавленную стоимость, 12%				1558426,76				
		Всего по акту:				**14545316,44**				

Заказчик: Руководитель отдела ГУ «Макатский районный отдел строительства» Кадыров А.Б.

Технадзор: Директор ИП «Наурыз О.Н» Н.О.Оразалиев

Подрядчик: Директор ТОО «Атырау Ж.Б.И.-2005» Солтанбеков У.С.

Счет-фактура № 00000000005 от 19 июня 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Ж.Б.И.-2005"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140015456, г.Атырау, ул.Атамбаева,12 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0002325, от 16.07.2010

ИИК поставщика: KZ214500439870001433, в банке АО "Банк Астаны", БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №9 от 07.04.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырауская область, пос.Макат, Центральная площадь, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050140015456, Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Ж.Б.И.-2005",г.Атырау, ул.Атамбаева,12 А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060340007375, Государственное учреждение "Макатский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Атырауская область, пос.Макат, Центральная площадь, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Макатский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060340007375, Республика Казахстан, Атырауская область, пос.Макат, Центральная площадь, дом № 1

ИИК получателя: KZ36070103KSN1507000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство электрических, газовых сетей под ИЖС мкр.Болашак, Курылысшылар, Шыгыс в пос.Доссор Макатского района	усл	1	2 072 280,65	2 072 280,65	12%	248 673,68	2 320 954,33		
Всего по счету:					2 072 280,65		248 673,68	2 320 954,33		

Руководитель: Солтанбеков У. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Макатский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Атырауская область, пос.Макат, Центральная площадь, дом № 1 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060340007375
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Ж.Б.И.-2005",г.Атырау, ул.Атамбаева,12 А, тел.: 31-61-31 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050140015456

Договор (контракт) Договор №9 от 07.04.2015г.

Номер документа	Дата составления
5	19.06.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство электрических, газовых сетей под ИЖС мкр.Болашак, Курылысшылар, Шыгыс в пос.Доссор Макатского района			усл	1	2 320 954,33	2 320 954,33
				Итого	1	x	2 320 954,33

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Сатанбаев Ж.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*
М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Надыров А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.06.2015

М.П.

Счет-фактура № 00000000004 от 4 июня 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Ж.Б.И.-2005"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140015456, г.Атырау, ул.Атамбаева,12 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0002325, от 16.07.2010

ИИК поставщика: KZ214500439870001433, в банке АО "Банк Астаны", БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №9 от 07.04.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырауская область, пос.Макат, Центральная площадь, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050140015456, Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Ж.Б.И.-2005",г.Атырау, ул.Атамбаева,12 А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060340007375, Государственное учреждение "Макатский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Атырауская область, пос.Макат, Центральная площадь, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Макатский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060340007375, Республика Казахстан, Атырауская область, пос.Макат, Центральная площадь, дом № 1

ИИК получателя: KZ36070103KSN1507000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство электрических, газовых сетей под ИЖС мкр.Болашак, Курылысшылар, Шыгыс в пос.Доссор Макатского района	усл	1	20 249 147,92	20 249 147,92	12%	2 429 897,75	22 679 045,67		
Всего по счету:					**20 249 147,92**		**2 429 897,75**	**22 679 045,67**		

Руководитель: Солтанбеков У. С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Макатский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Атырауская область, пос.Макат, Центральная площадь, дом № 1 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060340007375
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Ж.Б.И.-2005",г.Атырау, ул.Атамбаева,12 А, тел.: 31-61-31 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050140015456
Договор (контракт)	Договор №9 от 07.04.2015г.	

Номер документа	Дата составления
4	04.06.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство электрических, газовых сетей под ИЖС мкр.Болашак, Курылысшылар, Шыгыс в пос.Доссор Макатского района			усл	1	22 679 045,67	22 679 045,67
				Итого	1	x	22 679 045,67

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Отчетная документация, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Сейтенбеков Ж.С.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Жадыгеров А.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.06.2015

М.П.

Счет-фактура № 00000000003 от 27 мая 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Ж.Б.И.-2005"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140015456, г.Атырау, ул.Атамбаева,12 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0002325, от 16.07.2010

ИИК поставщика: KZ214500439870001433, в банке АО "Банк Астаны", БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №9 от 07.04.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырауская область, пос.Макат, Центральная площадь, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель. БИН: 050140015456, Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Ж.Б.И.-2005",г.Атырау, ул.Атамбаева,12 А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060340007375, Государственное учреждение "Макатский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Атырауская область, пос.Макат, Центральная площадь, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Макатский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060340007375, Республика Казахстан, Атырауская область, пос.Макат, Центральная площадь, дом № 1

ИИК получателя: KZ36070103KSN1507000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство электрических, газовых сетей под ИЖС мкр.Болашак, Курылысшылар, Шыгыс в пос.Доссор Макатского района	усл	1	9 334 538,89	9 334 538,89	12%	1 120 144,67	10 454 683,56		
Всего по счету:					9 334 538,89		1 120 144,67	10 454 683,56		

Руководитель: Солтанбеков У. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Макатский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Атырауская область, пос.Макат, Центральная площадь, дом № 1 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060340007375
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Ж.Б.И.-2005",г.Атырау, ул.Атамбаева,12 А, тел.: 31-61-31 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050140015456
Договор (контракт)	Договор №9 от 07.04.2015г.	

Номер документа	Дата составления
3	27.05.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство электрических, газовых сетей под ИЖС мкр.Болашак, Курылысшылар, Шыгыс в пос.Доссор Макатского района			усл	1	10 454 683,56	10 454 683,56
				Итого	1	x	10 454 683,56

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Сатомбеков Ж.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / / Надыров А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.05.2015

М.П.

Счет-фактура № 00000000002 от 20 мая 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Ж.Б.И.-2005"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140015456, г.Атырау, ул.Атамбаева,12 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0002325, от 16.07.2010

ИИК поставщика: KZ214500439870001433, в банке АО "Банк Астаны", БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №9 от 07.04.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050140015456, Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Ж.Б.И.-2005",г.Атырау, ул.Атамбаева,12 А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130940006949, Государственное учреждение "Управление культуры, архивов и документации Атырауской области"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Макатский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060340007375, Республика Казахстан, Атырауская область, пос.Макат, Центральная площадь, дом № 1

ИИК получателя: KZ36070103KSN1507000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство электрических, газовых сетей под ИЖС мкр.Болашак, Курылысшылар, Шыгыс в пос.Доссор Макатского района	усл	1	12 986 889,68	12 986 889,68	12%	1 558 426,76	14 545 316,44		
Всего по счету:					**12 986 889,68**		**1 558 426,76**	**14 545 316,44**		

Руководитель: Солтанбеков У. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Макатский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Атырауская область, пос.Макат, Центральная площадь, дом № 1** — **060340007375**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Ж.Б.И.-2005",г.Атырау, ул.Атамбаева,12 А, тел.: 31-61-31** — **050140015456**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №9 от 07.04.2015г.

Номер документа	Дата составления
2	20.05.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство электрических, газовых сетей под ИЖС мкр.Болашак, Курылысшылар, Шыгыс в пос.Доссор Макатского района "под ключ"			усл	1	14 545 316,44	14 545 316,44
				Итого	1	x	14 545 316,44

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Сейтмуратов Ж.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / Надыров А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.05.2015

М.П.