Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Астаны»
Подрядчик: ТОО «Казбайлық Астана»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерных сетей в рамках реализации государственной программы «Доступное жилье – 2020» (Многоквартирный жилой комплекс расположенный на левом берегу р.Ишим по ул. Сагынак. Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВ)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		13/74	10.12.2013				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**60707682**								**6504394,5**	
за отчетный период		**12 554 482,14**							**1 506 537,86**	**14 061 020**

Заказчик:
Руководитель **Лютов В.В.** _____ 2014 года
м.п. (должность ф.,и.,о., подпись)

Подрядчик:
директор **Хабдулин Н.Ж.** _____ 2014 года
м.п. (должность ф.,и.,о., подпись)

Заказчик ГУ "Управление строительства города Астана"
Генподрядчик ТОО "Казбайлык Астана"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2014 Г.

по объекту: «Строительство инженерных сетей в рамках реализации государственной программы «Доступное жилье – 2020» (Многоквартирный жилой комплекс расположенный на левом берегу р.Ишим по ул. Сагынак. Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВ)

№ п.п.	Наименование работ	Стоимость работ по договору		Выполнено в текущем месяце		Итого			
		%	тенге	%	тенге	%	выполнено на 01.12.2013г.	%	остаток
II	**Основные объекты строительства**								
	Общестроительные работы (РПК)								
	земляные работы	0,021	184 860		184 860	-	184860,00	100,000000	0
	фундаменты	0,682	6 012 758		6 012 758	-	6012758,00	100,000000	0
	стены	0,414	3 654 614			-	-	100	3 654 614
	покрытие, кровля	0,316	2 783 714			-	-	100	2 783 714
	полы	0,055	488 561			-	-	100	488 561
	проемы	0,088	778 130			-	-	100	778 130
	крыльцо, пандус	0,014	119 161			-	-	100	119 161
	внутренняя отделка	0,029	257 736			-	-	100	257 736
	отмостка	0,009	78 518			-	-	100	78 518
	Итого по общестроительным работам (РПК)	**1,628**	**14 358 052**		**6 197 618**	0,00	6197618,00	100	8 160 434
	Электромонтажные работы (РПК)								
	силовые трансформаторы	0,518	4 565 437			21,903708	1 000 000	78,096292	3 565 437
	комплектное распределительное устройство 10 кВ	4,609	40 638 531			-	-	100	40 638 531
	изоляторы	0,001	13 115			-	-	100	13 115
	кабельные изделия и провода	0,042	371 349			-	-	100	371 349
	низковольтная аппаратура вторичной коммутации	0,034	301 702			-	-	100	301 702
	щитовые устройства	0,480	4 231 127			-	-	100	4 231 127
	аппаратура низкого напряжения до 1 кВ для освещения и отопления	0,006	49 621			-	-	100	49 621
	электроосветительные приборы и лампы	0,002	15 565			-	-	100	15 565
	электроустановочные изделия	0,001	8 439			-	-	100	8 439
	заводские изделия	0,013	118 946			-	-	100	118 946
	оборудование и материалы телемеханики	0,194	1 712 036			-	-	100	1 712 036
	Итого по электромонтажным работам (РПК)	**5,900**	**52 025 868**			1,922120	1 000 000	98,077880	51 025 868
	Пожарная сигнализация (РПК)	0,022	190 464			-	-	100	190 464
	Итого по пожарной сигнализации (РПК)	**0,022**	**190 464**			0,00	0,00	100	190 464
IV	**Объекты энергетического хозяйства**								
	Электроснабжение 10кВ /внеплощадочные сети/								
	земляные работы	0,640	5 646 563	14,39302	812 711	31,39	1 772 627	68,6070	3 873 936
	устройство каналов	31,820	280 567 551	2,513010	7 050 691	18,128590	50 862 933	81,871410	229 704 618
	устройство колодцев -35 шт	0,599	5 279 767			13,48734	712 100	86,51256	4 567 667
	вскрытие и восстановление а/б покрытия	0,015	131 825			-	-	100	131 825

	вскрытие и восстановление газонов	0,000	1 394			-	-	100	1 394
	электромонтажные работы	59,286	522 740 233			-	-	100	522 740 233
	устройство колодцев дренажных - 4 шт	0,088	778 283			20,86696	162 404	79,133040	615 879
	Итого по электроснабжению 10кВ /внеплощадочные сети/	**92,449**	**815 145 616**	**0,96466225**	**7 863 402**	**6,56447915**	**53 510 064**	**93,43552085**	**761 635 552**
	СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРУ:	**100,000**	**881 720 000**	**1,594726217**	**14 061 020**	**6,88514290**	**60 707 682**	**93,11485710**	**821 012 318**

ЗАКАЗЧИК:_____

ГЕНПОДРЯДЧИК_____

Технадзор
ТОО "D&J EMPORIO"
Садыков Уразбай Якубович

/Бурумбаева Р.Х/

Расчет проверен

Заказчик ГУ "Управление строительства города Астана"
Генподрядчик ТОО "Казбайлык Астана"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2014 Г.

по объекту: «Строительство инженерных сетей в рамках реализации государственной программы «Доступное жилье – 2020» (Многоквартирный жилой комплекс расположенный на левом берегу р.Ишим по ул. Сагынак. Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВ)

№ п.п.	Наименование работ	Стоимость работ по договору		Выполнено в текущем месяце		Итого			
		%	тенге	%	тенге	%	выполнено на 01.12.2013г.	%	остаток
II	**Основные объекты строительства**								
	Общестроительные работы (РПК)								
	земляные работы	0,021	184 860		184 860	-	184860,00	100,000000	0
	фундаменты	0,682	6 012 758		6 012 758	-	6012758,00	100,000000	0
	стены	0,414	3 654 614			-	-	100	3 654 614
	покрытие, кровля	0,316	2 783 714			-	-	100	2 783 714
	полы	0,055	488 561			-	-	100	488 561
	проемы	0,088	778 130			-	-	100	778 130
	крыльцо, пандус	0,014	119 161			-	-	100	119 161
	внутренняя отделка	0,029	257 736			-	-	100	257 736
	отмостка	0,009	78 518			-	-	100	78 518
	Итого по общестроительным работам (РПК)	**1,628**	**14 358 052**		**6 197 618**	0,00	6197618,00	100	8 160 434
	Электромонтажные работы (РПК)								
	силовые трансформаторы	0,518	4 565 437			21,903708	1 000 000	78,096292	3 565 437
	комплектное распределительное устройство 10 кВ	4,609	40 638 531			-	-	100	40 638 531
	изоляторы	0,001	13 115			-	-	100	13 115
	кабельные изделия и провода	0,042	371 349			-	-	100	371 349
	низковольтная аппаратура вторичной коммутации	0,034	301 702			-	-	100	301 702
	щитовые устройства	0,480	4 231 127			-	-	100	4 231 127
	аппаратура низкого напряжения до 1 кВ для освещения и отопления	0,006	49 621			-	-	100	49 621
	электроосветительные приборы и лампы	0,002	15 565			-	-	100	15 565
	электроустановочные изделия	0,001	8 439			-	-	100	8 439
	заводские изделия	0,013	118 946			-	-	100	118 946
	оборудование и материалы телемеханики	0,194	1 712 036			-	-	100	1 712 036
	Итого по электромонтажным работам (РПК)	**5,900**	**52 025 868**			1,922120	1 000 000	98,077880	51 025 868
	Пожарная сигнализация (РПК)	0,022	190 464			-	-	100	190 464
	Итого по пожарной сигнализации (РПК)	**0,022**	**190 464**			0,00	0,00	100	190 464
IV	**Объекты энергетического хозяйства**								
	Электроснабжение 10кВ /внеплощадочные сети/								
	земляные работы	0,640	5 646 563	14,39302	812 711	31,39	1 772 627	68,6070	3 873 936
	устройство каналов	31,820	280 567 551	2,513010	7 050 691	18,128590	50 862 933	81,871410	229 704 618
	устройство колодцев -35 шт	0,599	5 279 767			13,48734	712 100	86,51266	4 567 667
	вскрытие и восстановление а/б покрытия	0,015	131 825			-	-	100	131 825

	вскрытие и восстановление газонов	0,000	1 394			-	-	100	1 394
	электромонтажные работы	59,286	522 740 233			-	-	100	522 740 233
	устройство колодцев дренажных - 4 шт	0,088	778 283			20,86696	162 404	79,133040	615 879
	Итого по электроснабжению 10кВ /внеплощадочные сети/	**92,449**	**815 145 616**	**0,96466225**	**7 863 402**	6,56447915	53 510 064	93,43552085	761 635 552
	СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРУ:	**100,000**	**881 720 000**	**1,594726217**	**14 061 020**	**6,88514290**	**60 707 682**	**93,11485710**	**821 012 318**

ЗАКАЗЧИК:_____

ГЕНПОДРЯДЧИК_____

Технадзор
ТОО "D&J EMPORIO"
Садыков Уразбай Якубович

Казбайлык
Астана

/Бурумбаева Р.Х/

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Астаны»
Подрядчик: ТОО «Казбайлық Астана»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерных сетей в рамках реализации государственной программы «Доступное жилье – 2020» (Многоквартирный жилой комплекс расположенный на левом берегу р.Ишим по ул. Сагынак. Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВ)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2014 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		13/74	10.12.2013				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**127627447**								**13674369,328**	
за отчетный период		**60642647,322**							**7277117,678**	**67919765**

Заказчик:
Руководитель **Лютов В.В.** _____ 2014 года
м.п. (должность ф.,и.,о., подпись)

Подрядчик:
директор **Хабдулин Н.Ж.** _____ 2014 года
м.п. (должность ф.,и.,о., подпись)

Заказчик ГУ "Управление строительства города Астана"
Генподрядчик ТОО "Казбайлық Астана"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2014 Г.

по объекту: «Строительство инженерных сетей в рамках реализации государственной программы «Доступное жилье – 2020» (Многоквартирный жилой комплекс расположенный на левом берегу р.Ишим по ул. Сагынак. Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВ)

№ п.п.	Наименование работ	Стоимость работ по договору		Выполнено в текущем месяце		Итого			
		%	тенге	%	тенге	%	выполнено на 01.05.2014г.	%	остаток
II	**Основные объекты строительства**								
	Общестроительные работы (РПК)								
	земляные работы	0,021	184 860			100	184860,00	0	0
	фундаменты	0,682	6 012 758			100	6012758,27	0	0
	стены	0,414	3 654 614	94,9670197728	3 470 678	94,9670197728	3470678,00	5,0329802272	183 936
	покрытие, кровля	0,316	2 783 714	51,2518168173	1 426 704	51,2518168173	1426704,00	48,7481831827	1 357 010
	полы	0,055	488 561				-	100	488 561
	проемы	0,088	778 130	100	778 130	100	778130,00	0	0
	крыльцо, пандус	0,014	119 161				-	100	119 161
	внутренняя отделка	0,029	257 736				-	100	257 736
	отмостка	0,009	78 518				-	100	78 518
	Итого по общестроительным работам (РПК)	**1,628**	**14 358 052**	**39,528426280**	**5 675 512**	82,6931833789	11873130,27	17,306817	2 484 922
	Электромонтажные работы (РПК)								
	силовые трансформаторы	0,518	4 565 437			21,9037080000	1 000 000	78,096292	3 565 437
	комплектное распределительное устройство 10 кВ	4,609	40 638 531			-	-	100	40 638 531
	изоляторы	0,001	13 115			-	-	100	13 115
	кабельные изделия и провода	0,042	371 349			-	-	100	371 349
	низковольтная аппаратура вторичной коммутации	0,034	301 702			-	-	100	301 702
	щитовые устройства	0,480	4 231 127			-	-	100	4 231 127
	аппаратура низкого напряжения до 1 кВ для освещения и отопления	0,006	49 621			-	-	100	49 621
	электроосветительные приборы и лампы	0,002	15 565			-	-	100	15 565
	электроустановочные изделия	0,001	8 439			-	-	100	8 439
	заводские изделия	0,013	118 946			-	-	100	118 946
	оборудование и материалы телемеханики	0,194	1 712 036			-	-	100	1 712 036
	Итого по электромонтажным работам (РПК)	**5,900**	**52 025 868**			1,92212	1 000 000	98,077880	51 025 868
	Пожарная сигнализация (РПК)	0,022	190 464			-	-	100	190 464
	Итого по пожарной сигнализации (РПК)	**0,022**	**190 464**			0,00	0,00	100	190 464
IV	**Объекты энергетического хозяйства**								
	Электроснабжение 10кВ /внеплощадочные сети/								
	земляные работы	0,640	5 646 563	18,2643891453	1 087 776	50,6574176184	2 860 403	49,342582382	2 786 160
	устройство каналов	31,820	280 567 551	20,57681182	57 731 857	38,7053989718	108 594 790	61,294601028	171 972 761
	устройство колодцев -35 шт	0,599	5 279 767	27,132573903	1 432 537	40,6199175077	2 144 637	59,380082492	3 135 130
	вскрытие и восстановление а/б покрытия	0,015	131 825			-	-	100	131 825

	вскрытие и восстановление газонов		0,000	1 394			-	-	100	1 394
	электромонтажные работы		59,286	522 740 233	0,38 108 469	992 083	0,38	1 992 083	99,6189	520 748 150
	устройство колодцев дренажных - 4 шт		0,088	778 283			20,86697	162 404	79,133035	615 879
	Итого по электроснабжению 10кВ /внеплощадочные сети/		**92,449**	**815 145 616**	**7,63596734**	**62 244 253**	14,20044649	115 754 317	85,79955351	699 391 299
	СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРУ:		**100,000**	**881 720 000**	**7,703099056**	**67 919 765**	**14,58824199**	**128 627 447**	**85,41175801**	**753 092 553**

ЗАКАЗЧИК:_____

ГЕНПОДРЯДЧИК_____

Технадзор
ТОО "D&J EMPORIO"
Садыков Ураз

/ Бурумбаева Р.Х /

Ом расчет проверен

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Астаны»
Подрядчик: ТОО «Казбайлық Астана»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерных сетей в рамках реализации государственной программы «Доступное жилье – 2020» (Многоквартирный жилой комплекс расположенный на левом берегу р.Ишим по ул. Сыганак. Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВ)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2014 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		13/74	10.12.2013				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**836 633 999**								**728 202 658,21**	
за отчетный период		**21 354 526,79**							**2 562 543,21**	**23 917 070**

Заказчик:
Руководитель **Лютов В.В.** _____ 2014 года
м.п. (должность ф.,и.,о., подпись)

Подрядчик:
директор **Хабдулин Н.Ж.** _____ 2014 года
м.п. (должность ф.,и.,о., подпись)

Заказчик ГУ "Управление строительства города Астана"
Генподрядчик ТОО "Казбайлык Астана"

27.11.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2014 Г.

по объекту: «Строительство инженерных сетей в рамках реализации государственной программы «Доступное жилье – 2020» (Многоквартирный жилой комплекс расположенный на левом берегу р.Ишим по ул. Сатынак. Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВ)

№ п.п.	Наименование работ	Стоимость работ по договору		Выполнено в текущем месяце		Итого			
		%	тенге	%	тенге	%	выполнено на 01.11.2014г.	%	остаток
II	**Основные объекты строительства**								
	Общестроительные работы (РПК)								
	земляные работы	0,021	184 860			100	184860,01	0	0
	фундаменты	0,682	6 012 758			100	6012758,27	0	0
	стены	0,414	3 654 614			100	3654614,10	0	0
	покрытие, кровля	0,316	2 783 714			100	2783713,62	0	0
	полы	0,055	488 561			100	488561,37	0	0
	проемы	0,088	778 130			100	778129,80	0	0
	крыльцо, пандус	0,014	119 161			100	119160,66	0	0
	внутренняя отделка	0,029	257 736			100	257736,06	0	0
	отмостка	0,009	78 518			100	78518,01	0	0
	Итого по общестроительным работам (РПК)	**1,628**	**14 358 052**			**100,000**	**14358051,89**	**0**	**0**
	Электромонтажные работы (РПК)								
	силовые трансформаторы	0,518	4 565 437			100	4 565 437	0	0
	комплектное распределительное устройство 10 кВ	4,609	40 638 531			100	40638531,00	0	0
	изоляторы	0,001	13 115			100	13115,16	0	0
	кабельные изделия и провода	0,042	371 349			100	371348,84	0	0
	низковольтная аппаратура вторичной коммутации	0,034	301 702			100	301701,92	0	0
	щитовые устройства	0,480	4 231 127			100	4231127,16	0	0
	аппаратура низкого напряжения до 1 кВ для освещения и отопления	0,006	49 621			100	49621,13	0	0
	электроосветительные приборы и лампы	0,002	15 565			100	15565,05	0	0
	электроустановочные изделия	0,001	8 439			100	8438,71	0	0
	заводские изделия	0,013	118 946			100	118945,89	0	0
	оборудование и материалы телемеханики	0,194	1 712 036			100	1712036,46	0	0
	Итого по электромонтажным работам (РПК)	**5,900**	**52 025 868**			**100**	**52 025 868**	**0**	**0**
	Пожарная сигнализация (РПК)	0,022	190 464			100	190464	0	0
	Итого по пожарной сигнализации (РПК)	**0,022**	**190 464**			**100**	**190464**	**0**	**0**
IV	**Объекты энергетического хозяйства**								
	Электроснабжение 10кВ /внеплощадочные сети/								
	земляные работы	0,640	5 646 563			100	5 646 563	0	0
	устройство каналов	31,820	280 567 551			98	273 567 551	2,49494283	7 000 000
	устройство колодцев -35 шт	0,599	5 279 767			81	4 276 697	18,99837619	1 003 070
	вскрытие и восстановление а/б покрытия	0,015	131 825			100	131 825	0	0

	вскрытие и восстановление газонов	0,000	1 394			100	1 394	0	0
	электромонтажные работы	59,286	522 740 233	4,575326	23 917 070	93	486 657 302	6,902650299	36082930
	устройство колодцев дренажных - 4 шт	0,088	778 283			100	778 283	0	0
	Итого по электроснабжению 10кВ /внеплощадочные сети/	92,449	815 145 616	2,93409	23 917 070	94,591641	771 059 615	5,40835887	44086000,22
	СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРУ:	**100,000**	**881 720 000**	**2,71255**	**23 917 070**	**95,000000**	**837 634 000**	**5,0000000**	**44086000**

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Объемы и качество по Сметам ПСД подтверждаю
Тех.надзор Сарсенов У.Я.

ТОО "D&J EMPORIO"
Инженер-сметчик
Бурумбаева Райхан Хамутбаевна

Смета данным проверен

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Астаны»
Подрядчик: ТОО «Казбайлык Астана»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерных сетей в рамках реализации государственной программы «Доступное жилье – 2020» (Многоквартирный жилой комплекс расположенный на левом берегу р.Ишим по ул. Сыганак. Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВ)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		13/74	10.12.2013				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**812 716 929**								**725 640 115**	
за отчетный период		**148 794 204**							**17 855 305**	**166 649 509**

Заказчик:
Руководитель **Лютов В.В.** _____ 2014 года
м.п. (должность ф.,и.,о., подпись)

Подрядчик:
директор **Хабдулин Н.Ж.** _____ 2014 года
м.п. (должность ф.,и.,о., подпись)

Заказчик ГУ "Управление строительства города Астана"
Генподрядчик ТОО "Казбайлык Астана"

10.11.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2014 Г.

по объекту: «Строительство инженерных сетей в рамках реализации государственной программы «Доступное жилье – 2020» (Многоквартирный жилой комплекс расположенный на левом берегу р.Ишим по ул. Сагынак. Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВ)

№ п.п.	Наименование работ	Стоимость работ по договору		Выполнено в текущем месяце		Итого			
		%	тенге	%	тенге	%	выполнено на 01.11.2014г.	%	остаток
II	**Основные объекты строительства**								
	Общестроительные работы (РПК)								
	земляные работы	0,021	184 860			100	184860,01	0	0
	фундаменты	0,682	6 012 758			100	6012758,27	0	0
	стены	0,414	3 654 614			100	3654614,10	0	0
	покрытие, кровля	0,316	2 783 714			100	2783713,62	0	0
	полы	0,055	488 561			100	488561,37	0	0
	проемы	0,088	778 130			100	778129,80	0	0
	крыльцо, пандус	0,014	119 161			100	119160,66	0	0
	внутренняя отделка	0,029	257 736			100	257736,06	0	0
	отмостка	0,009	78 518			100	78518,01	0	0
	Итого по общестроительным работам (РПК)	**1,628**	**14 358 052**			**100,000**	**14358051,89**	**0**	**0**
	Электромонтажные работы (РПК)								
	силовые трансформаторы	0,518	4 565 437			100	4 565 437	0	0
	комплектное распределительное устройство 10 кВ	4,609	40 638 531			100	40638531,00	0	0
	изоляторы	0,001	13 115			100	13115,16	0	0
	кабельные изделия и провода	0,042	371 349			100	371348,84	0	0
	низковольтная аппаратура вторичной коммутации	0,034	301 702			100	301701,92	0	0
	щитовые устройства	0,480	4 231 127			100	4231127,16	0	0
	аппаратура низкого напряжения до 1 кВ для освещения и отопления	0,006	49 621			100	49621,13	0	0
	электроосветительные приборы и лампы	0,002	15 565			100	15565,05	0	0
	электроустановочные изделия	0,001	8 439			100	8438,71	0	0
	заводские изделия	0,013	118 946			100	118945,89	0	0
	оборудование и материалы телемеханики	0,194	1 712 036			100	1712036,46	0	0
	Итого по электромонтажным работам (РПК)	**5,900**	**52 025 868**			**100**	**52 025 868**	**0**	**0**
	Пожарная сигнализация (РПК)	0,022	190 464			100	190464	0	0
	Итого по пожарной сигнализации (РПК)	**0,022**	**190 464**			**100**	**190464**	**0**	**0**
IV	**Объекты энергетического хозяйства**								
	Электроснабжение 10кВ /внеплощадочные сети/								
	земляные работы	0,640	5 646 563			100	5 646 563	0	0
	устройство каналов	31,820	280 567 551			98	273 567 551	2,49494283	7 000 000
	устройство колодцев -35 шт	0,599	5 279 767			81	4 276 697	18,99837619	1 003 070
	вскрытие и восстановление а/б покрытия	0,015	131 825			100	131 825	0	0

	вскрытие и восстановление газонов	0,000	1 394			100	1 394	0	0
	электромонтажные работы	59,286	522 740 233	31,867739	166 585 492	89	462 740 232	11,477976343	60000000
	устройство колодцев дренажных - 4 шт	0,088	778 283	8,22539	64 017	100	778 283	0	0
	Итого по электроснабжению 10кВ /внеплощадочные сети/	**92,449**	**815 145 616**	**20,44414**	**166 649 509**	**91,657556**	**747 142 545**	**8,34244446**	**68003070,22**
	СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРУ:	**100,000**	**881 720 000**	**18,90050**	**166 649 509**	**92,287453**	**813 716 930**	**7,71254709**	**68003070,22**

ЗАКАЗЧИК:_____

СУБПОДРЯДЧИК_____

Объемы и качество по СНиПу и ПСД подтверждаю
Тех.надзор Садыков У.Я.

ТОО "D&J EMPORIO"
Инженер-сметчик
Бурумбаева Райхан Хамутбаевна

ЗИР 18.11.2014

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Астаны»
Подрядчик: ТОО «Казбайлык Астана»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерных сетей в рамках реализации государственной программы «Доступное жилье – 2020» (Многоквартирный жилой комплекс расположенный на левом берегу р.Ишим по ул. Сыганак. Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВ)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		13/74	10.12.2013				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**646 067 420**								**469 221 509,29**	
за отчетный период		**219 625 800**							**26 355 096**	**245 980 896**

Заказчик:
Руководитель **Лютов В.В.** _____ 2014 года
м.п. (должность ф.,и.,о., подпись)

Подрядчик:
директор **Хабдулин Н.Ж.** _____ 2014 года
м.п. (должность ф.,и.,о., подпись)

Заказчик ГУ "Управление строительства города Астана"
Генподрядчик ТОО "Казбайлык Астана"

2210.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2014 Г.

по объекту: «Строительство инженерных сетей в рамках реализации государственной программы «Доступное жилье – 2020» (Многоквартирный жилой комплекс расположенный на левом берегу р.Ишим по ул. Сагынак. Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВ)

№ п.п.	Наименование работ	Стоимость работ по договору		Выполнено в текущем месяце		Итого			
		%	тенге	%	тенге	%	выполнено на 22.10.2014г.	%	остаток
II	**Основные объекты строительства**								
	Общестроительные работы (РПК)								
	земляные работы	0,021	184 860			100	184860,01	0	0
	фундаменты	0,682	6 012 758			100	6012758,27	0	0
	стены	0,414	3 654 614			100	3654614,10	0	0
	покрытие, кровля	0,316	2 783 714			100	2783713,62	0	0
	полы	0,055	488 561			100	488561,37	0	0
	проемы	0,088	778 130			100	778129,80	0	0
	крыльцо, пандус	0,014	119 161	100	119 161	100	119161,00	0	0
	внутренняя отделка	0,029	257 736			100	257736,06	0	0
	отмостка	0,009	78 518	100	78 518	100	78518,00	0	0
	Итого по общестроительным работам (РПК)	**1,628**	**14 358 052**	**1,37678148**	**197679**	**100,000**	**14358052,22**	**0,0000**	**0**
	Электромонтажные работы (РПК)								
	силовые трансформаторы	0,518	4 565 437			100	4 565 437	0	0
	комплектное распределительное устройство 10 кВ	4,609	40 638 531			100	40638531,00	0	0
	изоляторы	0,001	13 115			100	13115,16	0	0
	кабельные изделия и провода	0,042	371 349			100	371348,84	0	0
	низковольтная аппаратура вторичной коммутации	0,034	301 702			100	301701,92	0	0
	щитовые устройства	0,480	4 231 127			100	4231127,16	0	0
	аппаратура низкого напряжения до 1 кВ для освещения и отопления	0,006	49 621			100	49621,13	0	0
	электроосветительные приборы и лампы	0,002	15 565			100	15565,05	0	0
	электроустановочные изделия	0,001	8 439			100	8438,71	0	0
	заводские изделия	0,013	118 946			100	118945,89	0	0
	оборудование и материалы телемеханики	0,194	1 712 036	100	1 712 036	100	1712036,46	0	0
	Итого по электромонтажным работам (РПК)	**5,900**	**52 025 868**	**3,29074077**	**1 712 036**	**100**	**52 025 868**	**0**	**0**
	Пожарная сигнализация (РПК)	0,022	190 464	100	190 464	100	190464	0	0
	Итого по пожарной сигнализации (РПК)	**0,022**	**190 464**	**100**	**190 464**	**100**	**190464**	**0**	**0**
IV	**Объекты энергетического хозяйства**								
	Электроснабжение 10кВ /внеплощадочные сети/								
	земляные работы	0,640	5 646 563			100	5 646 563	0	0
	устройство каналов	31,820	280 567 551			97,5050571888	273 567 551	2,494942811	7 000 000
	устройство колодцев -35 шт	0,599	5 279 767			81,0016234794	4 276 697	18,998376521	1 003 070
	вскрытие и восстановление а/б покрытия	0,015	131 825			100	131 825	0	0

	вскрытие и восстановление газонов	0,000	1 394			100	1 394	0	0
	электромонтажные работы	59,286	522 740 233	46,654285	243 880 717	56,654	296 154 740	43,34571522	226 585 493
	устройство колодцев дренажных - 4 шт	0,088	778 283			91,7746098002	714 266	8,225390200	64 017
	Итого по электроснабжению 10кВ /внеплощадочные сети/	**92,449**	**815 145 616**	**29,91867**	**243 880 717**	**71,213416**	**580 493 036**	**73,71071649**	**234 652 579**
	СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРУ:	**100,000**	**881 720 000**	**27,89785**	**245 980 896**	**73,386950**	**647 067 420**	**68,97693315**	**234 652 579**

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Объемы и качество по СНиПу и ПСД подтверждаю
Тех.надзор Садыков У.Я.

ТОО "D&J EMPORIO"
Инженер-сметчик
Бурумбаева Райхан Хамутбаевна

22.10.2014г ЗИР

Он расчет предусм

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: **ГУ «Управление строительства города Астаны»**
Подрядчик: ТОО «Казбайлык Астана»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерных сетей в рамках реализации государственной программы «Доступное **жилье – 2020» (Многоквартирный жилой комплекс расположенный на левом берегу р.Ишим по ул. Сыганак. Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВ)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		13/74	10.12.2013				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**400 086 524**								**42 866 413,29**	
за отчетный период		**113 883 874,11**							**13 666 064,89**	**127 549 939**

Заказчик:
Руководитель
м.п.
Лютов В.В. _____ 2014 года
(должность ф.,и.,о., подпись)

Подрядчик:
директор **Хабдулин Н.Ж.**
м.п.
_____ 2014 года
(должность ф.,и.,о., подпись)

Заказчик ГУ "Управление строительства города Астана"
Генподрядчик ТОО "Казбайлык Астана"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2014 Г.

по объекту: «Строительство инженерных сетей в рамках реализации государственной программы «Доступное жилье – 2020» (Многоквартирный жилой комплекс расположенный на левом берегу р.Ишим по ул. Сагынак. Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВ)

№ п.п.	Наименование работ	Стоимость работ по договору		Выполнено в текущем месяце		Итого			
		%	тенге	%	тенге	%	выполнено на 01.10.2014г.	%	остаток
II	**Основные объекты строительства**								
	Общестроительные работы (РПК)								
	земляные работы	0,021	184 860			100	184860,01	0	0
	фундаменты	0,682	6 012 758			100	6012758,27	0	0
	стены	0,414	3 654 614		183 936	100	3654614,10	0	0
	покрытие, кровля	0,316	2 783 714			100	2783713,62	0	0
	полы	0,055	488 561			100	488561,37	0	0
	проемы	0,088	778 130			100	778129,80	0	0
	крыльцо, пандус	0,014	119 161			0	0,00	100	119161
	внутренняя отделка	0,029	257 736			100	257736,06	0	0
	отмостка	0,009	78 518			0	0,00	100	78518
	Итого по общестроительным работам (РПК)	**1,628**	**14 358 052**	**1,281065157**	**183 936**	**98,623**	**14160373,22**	**1,3768**	**197679**
	Электромонтажные работы (РПК)								
	силовые трансформаторы	0,518	4 565 437			100	4 565 437	0	0
	комплектное распределительное устройство 10 кВ	4,609	40 638 531			100	40638531,00	0	0
	изоляторы	0,001	13 115			100	13115,16	0	0
	кабельные изделия и провода	0,042	371 349		371 349	100	371348,84	0	0
	низковольтная аппаратура вторичной коммутации	0,034	301 702		301 702	100	301701,92	0	0
	щитовые устройства	0,480	4 231 127		4 231 127	100	4231127,16	0	0
	аппаратура низкого напряжения до 1 кВ для освещения и отопления	0,006	49 621		49 621	100	49621,13	0	0
	электроосветительные приборы и лампы	0,002	15 565		15 565	100	15565,05	0	0
	электроустановочные изделия	0,001	8 439		8 439	100	8438,71	0	0
	заводские изделия	0,013	118 946		71 822	100	118945,89	0	0
	оборудование и материалы телемеханики	0,194	1 712 036			0	0,00	100	1 712 036
	Итого по электромонтажным работам (РПК)	**5,900**	**52 025 868**	**9,70598850**	**5 049 625**	**97**	**50 313 832**	**3**	**1712036,464**
	Пожарная сигнализация (РПК)								
		0,022	190 464			0,00	0,00	100	190 464
	Итого по пожарной сигнализации (РПК)	**0,022**	**190 464**			**0,00**	**0,00**	**100**	190 464
IV	**Объекты энергетического хозяйства**								
	Электроснабжение 10кВ /внеплощадочные сети/								
	земляные работы	0,640	5 646 563		1 482 572	100	5 646 563	0	0
	устройство каналов	31,820	280 567 551		73 355 290	97,5050571888	273 567 551	2,494942811	7 000 000
	устройство колодцев -35 шт	0,599	5 279 767		829 134	81,0016234794	4 276 697	18,998376521	1 003 070
	вскрытие и восстановление а/б покрытия	0,015	131 825		0	100	131 825	0	0

	вскрытие и восстановление газонов								
	электромонтажные работы	0,000	1 394		0	100	1 394	0	0
	устройство колодцев дренажных - 4 шт	59,286	522 740 233		486 665	10,000	52 274 023	90,00	470 466 210
	Итого по электроснабжению 10кВ /внеплощадочные сети/	0,088	778 283		162 717	91,7044553522	713 720	8,295544648	64 563
	СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРУ:	**92,449**	**815 145 616**	**15,00546**	**122 316 378**	**41,294680**	**336 611 773**	**73,71071649**	**478 533 842**
		100,000	**881 720 000**	**14,46604**	**127 549 939**	**45,489042**	**401 085 978**	**68,97693315**	**480 634 022**

401 085 624 54,510896 480 633 476

ЗАКАЗЧИК:_____

ГЕНПОДРЯДЧИК_____

ТОО "D&J EMPORIO"
Инженер-сметчик
Бурумбаева Райхан Хамутбаевна