АКТ
Приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта

г. Алматы «10» июля 2018 г.

Местонахождение объекта: г. Алматы, Медеуский район, ул. Оспанова 85/17

Состав комиссии:

Заказчик: Физическое лицо Баталова Э.Н.

Подрядчик: ТОО «Строй Билдинг Алматы»

Генеральный директор Абдрахманов М.Б.

Главный инженер Монисов В.В.

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком «Физическое лицо» в лице Баталовой Э.Н. и Подрядчиком ТОО «Строй Билдинг Алматы» в лице Генерального директора Абдрахманова М.Б. предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: «Устройство канализационной сети».
2. Работы осуществлялись Подрядчиком ТОО «Строй Билдинг Алматы» выполнившим «Устройство канализационной сети для объекта жилой дом» расположенного по адресу г. Алматы, ул. Оспанова 85/17.
3. Работы по «Устройство канализационной сети» осуществлялось согласно Договора № 01/18 от 19 апреля 2018 года.
4. Работы были выполнены в сроки, указанные в Договоре № 01/18 от 19 апреля 2018 года.

Решение комиссии: Предъявленный к приемке объект: «Устройство канализационной сети для объекта жилой дом» принять в эксплуатацию.

Подписи: _____ Баталова Э.Н.

Члены комиссии: _____ Абдрахманов М.Б.

_____ Монисов В.В.

Форма 2-В

Заказчик: Частное лицо, Баталова Э.Н.

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Строй Билдинг Алматы"

(организация, адрес, телефон)

Стройка:

(наименование, адрес)

Объект: 430-1 Сети канализации К1 от колодца №4

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 01/18

Акт приемки выполненных работ № 1 за июнь2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	38,0000000	1686,81	64099
2.	2.	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	3,0400000	5488,97	16686
3.	3.	1101-0101-0320 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	120,0000000	180,65	21678
4.	4.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,0000000	3055,23	36663
5.	5.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками дна траншеи	м3 уплотненного грунта	18,0000000	256,94	4625
6.	6.	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	132,0000000	45,41	5994
7.	7.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	132,0000000	256,94	33916
8.	8.	1109-0203-0102 РСНБ РК 2015	Строения пролетные галерей с опорами горизонтального типа.	т конструкц	1,0340000	134286,62	138852

1	2	3	4	5	6	7	8
			Монтаж	ий			
9.	9.	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 30 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,7155000	453845,16	324726
10.	10.	2301-0201-0247 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,1000000	24114,24	98868
11.	11.	1125-0104-0103 РСНБ РК 2015	Трубопровод сваренный диаметром 500 мм. Прокладка через водные преграды. Ширина по зеркалу воды от 10 до 30 м	переход	0,5000000	403284,89	201642
12.	12.	2301-0201-0264 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,5000000	47364,48	639420
13.	13.	1122-0601-1011 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0135000	7983625,53	107779
14.	14.	1122-1401-0502 РСНБ РК 2015	Футляр стальной диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	м футляра	7,5000000	70470,21	528527
15.	15.	1122-0601-1011 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0075000	7983625,53	59877
16.	16.	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 500 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2,0000000	42886,49	85773
		Раздел: Трубопроводы ==========					
17.	17.	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,2000000	5763,34	29969
18.	18.	1123-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0520000	1737421,06	90346
19.	19.	2301-1201-1105 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами	м	56,1600000	5463,72	306843

1	2	3	4	5	6	7	8
			БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009				
20.	20.	2302-1103-0105 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73	шт.	13,0000000	894,24	11625
21.	21.	1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	21,0000000	3026,76	63562
22.	22.	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	21,2100000	8512,56	180551
23.	23.	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	0,5000000	45907,41	22954
	Раздел:	Колодцы№№ 4,5,6,7,8					
24.	24.	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,6800000	46450,10	124486
25.	25.	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2,5000000	21952,08	54880
26.	26.	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	0,5000000	17386,92	8693
27.	27.	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,0000000	11365,92	45464
28.	28.	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,5000000	1831,68	2748
29.	29.	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2,5000000	20234,88	50587
30.	30.	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1078000	666294,12	71827

1	2	3	4	5	6	7	8
			ГОСТ 23118-2012				
31.	31.	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный , тип Т	комплект	2,5000000	23291,28	58228
32.	32.	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стремянок стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0187500	536711,40	10063
33.	33.	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	5,5000000	3714,38	20429
34.	34.	1106-1601-0612 РСНБ РК 2015	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 20 кг	т	0,0200000	52027,10	1041
35.	35.	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8000000	13846,68	24924
36.	36.	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	9,0000000	11493,47	103441
37.	37.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	27,1400000	1217,90	33054
		Раздел: Прочее					
38.	38.	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную трубопроводов. Группа грунтов 1	м3 песка	15,6000000	1451,63	22645
39.	39.	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	19,0320000	3017,52	57429
40.	40.	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	52,0000000	8,41	437
41.	41.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,8000000	1707,17	6487

1	2	3	4	5	6	7	8
42.	42.	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,6360000	2822,04	13083
43.	43.	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	38,0000000	1319,30	50133
44.	44.	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	38,0000000	1336,90	50802
45.	45.	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	38,0000000	2658,45	101021
46.	46.	СТПРАЙС	Камни бортовые БР100х30х18	шт	38,0000000	1687,50	64125

ИТОГО: 4051006

В том числе :

Накладные расходы			465595
Сметная прибыль			300075
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			4321429
Итого с НДС	12 %	518751	4840000

Заказчик

Частное лицо, Баталова Э.Н.

(наименование организации)

Баталова Э.Н.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Баталова Аскар Кенесарулы

Баталова Эльвира Нигметовна

Подрядчик

ТОО "Строй Билдинг Алматы"

(наименование организации)

Генеральный директор, Абдрахманов М.Б.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)