Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Астаны»
Подрядчик: ТОО «Казбайлық Астана»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерных сетей в рамках реализации государственной программы «Доступное жилье – 2020» (Многоквартирный жилой комплекс расположенный на левом берегу р.Ишим по ул. Сыганак. Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВ)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2014 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		13/74	10.12.2013				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**880 720 000**								**94 362 857**	
за отчетный период		**39 362 500**							**4 723 500**	**44 086 001**

Заказчик:
Руководитель **Лютов В.В.** _____ 2014 года
м.п. (должность ф.,и.,о., подпись)

Подрядчик:
директор **Хабдулин Н.Ж.** _____ 2014 года
м.п. (должность ф.,и.,о., подпись)

Заказчик ГУ "Управление строительства города Астана"
Генподрядчик ТОО "Казбайлык Астана"

15.12.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2014 Г.

по объекту: «Строительство инженерных сетей в рамках реализации государственной программы «Доступное жилье – 2020» (Многоквартирный жилой комплекс расположенный на левом берегу р.Ишим по ул. Сагынак. Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВ)

№ п.п.	Наименование работ	Стоимость работ по договору		Выполнено в текущем месяце		Итого			
		%	тенге	%	тенге	%	выполнено на 01.12.2014г.	%	остаток
II	**Основные объекты строительства**								
	Общестроительные работы (РПК)								
	земляные работы	0,021	184 860			100	184860,01	0	0
	фундаменты	0,682	6 012 758			100	6012758,27	0	0
	стены	0,414	3 654 614			100	3654614,10	0	0
	покрытие, кровля	0,316	2 783 714			100	2783713,62	0	0
	полы	0,055	488 561			100	488561,37	0	0
	проемы	0,088	778 130			100	778129,80	0	0
	крыльцо, пандус	0,014	119 161			100	119160,66	0	0
	внутренняя отделка	0,029	257 736			100	257736,06	0	0
	отмостка	0,009	78 518			100	78518,01	0	0
	Итого по общестроительным работам (РПК)	**1,628**	**14 358 052**			**100**	**14358051,89**	**0**	**0**
	Электромонтажные работы (РПК)								
	силовые трансформаторы	0,518	4 565 437			100	4 565 437	0	0
	комплектное распределительное устройство 10 кВ	4,609	40 638 531			100	40638531,00	0	0
	изоляторы	0,001	13 115			100	13115,16	0	0
	кабельные изделия и провода	0,042	371 349			100	371348,84	0	0
	низковольтная аппаратура вторичной коммутации	0,034	301 702			100	301701,92	0	0
	щитовые устройства	0,480	4 231 127			100	4231127,16	0	0
	аппаратура низкого напряжения до 1 кВ для освещения и отопления	0,006	49 621			100	49621,13	0	0
	электроосветительные приборы и лампы	0,002	15 565			100	15565,05	0	0
	электроустановочные изделия	0,001	8 439			100	8438,71	0	0
	заводские изделия	0,013	118 946			100	118945,89	0	0
	оборудование и материалы телемеханики	0,194	1 712 036			100	1712036,46	0	0
	Итого по электромонтажным работам (РПК)	**5,900**	**52 025 868**			**100**	**52 025 868**	**0**	**0**
	Пожарная сигнализация (РПК)								
		0,022	190 464			100	190464	0	0
	Итого по пожарной сигнализации (РПК)	**0,022**	**190 464**			**100**	**190464**	**0**	**0**
IV	**Объекты энергетического хозяйства**								
	Электроснабжение 10кВ /внеплощадочные сети/								
	земляные работы	0,640	5 646 563			100	5 646 563	0	0
	устройство каналов	31,820	280 567 551	2,494943	7 000 000	100	280 567 551	0	0
	устройство колодцев -35 шт	0,599	5 279 767	18,998376	1 003 070	100	5 279 767	0	0
	вскрытие и восстановление а/б покрытия	0,015	131 825			100	131 825	0	0

	вскрытие и восстановление газонов	0,000	1 394			100	1 394	0	0
	электромонтажные работы	59,286	522 740 233	6,902650	36 082 930	100	522 740 233	0	0
	устройство колодцев дренажных - 4 шт	0,088	778 283			100	778 283	0	0
	Итого по электроснабжению 10кВ /внеплощадочные сети/	**92,449**	**815 145 616**	**5,40836**	**44 086 000**	**100,000**	**815 145 616**	**0,000**	**0**
	СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРУ:	**100,000**	**881 720 000**	**5,00000**	**44 086 000**	**100,000**	**881 720 000**	**0,000**	**0**

ЗАКАЗЧИК:_____

ГЕНПОДРЯДЧИК_____

Казбайлык
Астана

Объемы и качество по
СНиПу и ПСД подтверждаю
Тех.надзор Садыков У.Я.

Расценки проверены
инженер-сметчик

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Астаны»
Подрядчик: ТОО «Казбайлық Астана»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерных сетей в рамках реализации государственной программы «Доступное жилье – 2020» (Многоквартирный жилой комплекс расположенный на левом берегу р.Ишим по ул. Сагынак. Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВ)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2014 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		13/74	10.12.2013				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**60707682**								**6504394,5**	
за отчетный период		**12 554 482,14**							**1 506 537,86**	**14 061 020**

Заказчик:
Руководитель **Лютов В.В.** _____ 2014 года
м.п. (должность ф.,и.,о., подпись)

Подрядчик:
директор **Хабдулин Н.Ж.** _____ 2014 года
м.п. (должность ф.,и.,о., подпись)

Заказчик ГУ "Управление строительства города Астана"
Генподрядчик ТОО "Казбайлық Астана"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2014 Г.

по объекту: «Строительство инженерных сетей в рамках реализации государственной программы «Доступное жилье – 2020» (Многоквартирный жилой комплекс расположенный на левом берегу р.Ишим по ул. Сагынак. Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВ)

№ п.п.	Наименование работ	Стоимость работ по договору		Выполнено в текущем месяце		Итого			
		%	тенге	%	тенге	%	выполнено на 01.12.2013г.	%	остаток
II	**Основные объекты строительства**								
	Общестроительные работы (РПК)								
	земляные работы	0,021	184 860		184 860	-	184860,00	100,000000	0
	фундаменты	0,682	6 012 758		6 012 758	-	6012758,00	100,000000	0
	стены	0,414	3 654 614			-	-	100	3 654 614
	покрытие, кровля	0,316	2 783 714			-	-	100	2 783 714
	полы	0,055	488 561			-	-	100	488 561
	проемы	0,088	778 130			-	-	100	778 130
	крыльцо, пандус	0,014	119 161			-	-	100	119 161
	внутренняя отделка	0,029	257 736			-	-	100	257 736
	отмостка	0,009	78 518			-	-	100	78 518
	Итого по общестроительным работам (РПК)	**1,628**	**14 358 052**		**6 197 618**	0,00	6197618,00	100	8 160 434
	Электромонтажные работы (РПК)								
	силовые трансформаторы	0,518	4 565 437			21,903708	1 000 000	78,096292	3 565 437
	комплектное распределительное устройство 10 кВ	4,609	40 638 531			-	-	100	40 638 531
	изоляторы	0,001	13 115			-	-	100	13 115
	кабельные изделия и провода	0,042	371 349			-	-	100	371 349
	низковольтная аппаратура вторичной коммутации	0,034	301 702			-	-	100	301 702
	щитовые устройства	0,480	4 231 127			-	-	100	4 231 127
	аппаратура низкого напряжения до 1 кВ для освещения и отопления	0,006	49 621			-	-	100	49 621
	электроосветительные приборы и лампы	0,002	15 565			-	-	100	15 565
	электроустановочные изделия	0,001	8 439			-	-	100	8 439
	заводские изделия	0,013	118 946			-	-	100	118 946
	оборудование и материалы телемеханики	0,194	1 712 036			-	-	100	1 712 036
	Итого по электромонтажным работам (РПК)	**5,900**	**52 025 868**			1,922120	1 000 000	98,077880	51 025 868
	Пожарная сигнализация (РПК)								
	Итого по пожарной сигнализации (РПК)	0,022	190 464			-	-	100	190 464
		0,022	**190 464**			0,00	0,00	100	190 464
IV	**Объекты энергетического хозяйства**								
	Электроснабжение 10кВ /внеплощадочные сети/								
	земляные работы	0,640	5 646 563	14,39302	812 711	31,39	1 772 627	68,6070	3 873 936
	устройство каналов	31,820	280 567 551	2,513010	7 050 691	18,128590	50 862 933	81,871410	229 704 618
	устройство колодцев -35 шт	0,599	5 279 767			13,48734	712 100	86,51266	4 567 667
	вскрытие и восстановление а/б покрытия	0,015	131 825			-	-	100	131 825

	вскрытие и восстановление газонов	0,000	1 394			-	-	100	1 394
	электромонтажные работы	59,286	522 740 233			-	-	100	522 740 233
	устройство колодцев дренажных - 4 шт	0,088	778 283			20,86696	162 404	79,133040	615 879
	Итого по электроснабжению 10кВ /внеплощадочные сети/	**92,449**	**815 145 616**	**0,96466225**	**7 863 402**	6,56447915	53 510 064	93,43552085	761 635 552
	СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРУ:	**100,000**	**881 720 000**	**1,594726217**	**14 061 020**	**6,88514290**	**60 707 682**	**93,11485710**	**821 012 318**

ЗАКАЗЧИК:_____

ГЕНПОДРЯДЧИК_____

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Технадзор
ТОО "D&J EMPORIO"
Садыков Уразбай Якубович

"D & J EMPORIO"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Казбайлық Астана

Расчет проверил

Заказчик ГУ "Управление строительства города Астана"
Генподрядчик ТОО "Казбайлық Астана"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2014 Г.

по объекту: «Строительство инженерных сетей в рамках реализации государственной программы «Доступное жилье – 2020» (Многоквартирный жилой комплекс расположенный на левом берегу р.Ишим по ул. Сагынак. Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВ)

№ п.п.	Наименование работ	Стоимость работ по договору		Выполнено в текущем месяце		Итого			
		%	тенге	%	тенге	%	выполнено на 01.12.2013г.	%	остаток
II	**Основные объекты строительства**								
	Общестроительные работы (РПК)								
	земляные работы	0,021	184 860		184 860	-	184860,00	100,000000	0
	фундаменты	0,682	6 012 758		6 012 758	-	6012758,00	100,000000	0
	стены	0,414	3 654 614			-	-	100	3 654 614
	покрытие, кровля	0,316	2 783 714			-	-	100	2 783 714
	полы	0,055	488 561			-	-	100	488 561
	проемы	0,088	778 130			-	-	100	778 130
	крыльцо, пандус	0,014	119 161			-	-	100	119 161
	внутренняя отделка	0,029	257 736			-	-	100	257 736
	отмостка	0,009	78 518			-	-	100	78 518
	Итого по общестроительным работам (РПК)	**1,628**	**14 358 052**		**6 197 618**	0,00	6197618,00	100	8 160 434
	Электромонтажные работы (РПК)								
	силовые трансформаторы	0,518	4 565 437			21,903708	1 000 000	78,096292	3 565 437
	комплектное распределительное устройство 10 кВ	4,609	40 638 531			-	-	100	40 638 531
	изоляторы	0,001	13 115			-	-	100	13 115
	кабельные изделия и провода	0,042	371 349			-	-	100	371 349
	низковольтная аппаратура вторичной коммутации	0,034	301 702			-	-	100	301 702
	щитовые устройства	0,480	4 231 127			-	-	100	4 231 127
	аппаратура низкого напряжения до 1 кВ для освещения и отопления	0,006	49 621			-	-	100	49 621
	электроосветительные приборы и лампы	0,002	15 565			-	-	100	15 565
	электроустановочные изделия	0,001	8 439			-	-	100	8 439
	заводские изделия	0,013	118 946			-	-	100	118 946
	оборудование и материалы телемеханики	0,194	1 712 036			-	-	100	1 712 036
	Итого по электромонтажным работам (РПК)	**5,900**	**52 025 868**			1,922120	1 000 000	98,077880	51 025 868
	Пожарная сигнализация (РПК)	0,022	190 464			-	-	100	190 464
	Итого по пожарной сигнализации (РПК)	**0,022**	**190 464**			0,00	0,00	100	190 464
IV	**Объекты энергетического хозяйства**								
	Электроснабжение 10кВ /внеплощадочные сети/								
	земляные работы	0,640	5 646 563	14,39302	812 711	31,39	1 772 627	68,6070	3 873 936
	устройство каналов	31,820	280 567 551	2,513010	7 050 691	18,128590	50 862 933	81,871410	229 704 618
	устройство колодцев -35 шт	0,599	5 279 767			13,48734	712 100	86,51266	4 567 667
	вскрытие и восстановление а/б покрытия	0,015	131 825			-	-	100	131 825

	вскрытие и восстановление газонов	0,000	1 394			-	-	100	1 394
	электромонтажные работы	59,286	522 740 233			-	-	100	522 740 233
	устройство колодцев дренажных - 4 шт	0,088	778 283			20,86696	162 404	79,133040	615 879
	Итого по электроснабжению 10кВ /внеплощадочные сети/	**92,449**	**815 145 616**	**0,96466225**	**7 863 402**	6,56447915	53 510 064	93,43552085	761 635 552
	СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРУ:	**100,000**	**881 720 000**	**1,594726217**	**14 061 020**	**6,88514290**	**60 707 682**	**93,11485710**	**821 012 318**

ЗАКАЗЧИК:_____

ГЕНПОДРЯДЧИК_____

Казбайлык Астана

Технадзор
ТОО "D&J EMPORIO"
Садыков Уразбай Якубович

"D & J EMPORIO"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

/Бурумбаева Р.Х/