Объект: "Строительство линий электропередач новостроек в с.Ынтымак Илийского района"

Сметная стоимость строительства - 105 374 606,40 тенге
Финансирование 2014г - 105 374 606,40 тенге

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекция Илийского района»
БИН 130 840 016 843, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ710 701 03 KSN 090 4000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"
БИН 041 140 010 872
БИК ASFBKZKA
ИИК KZ764 500 239 870 001 617
Банк: АО "Банк "Астана-финанс"

АКТ
выполненных работ за октябрь 2014 года
договор №487/14-41 от 17.07.2014 г

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Аванс			Ранее заактированная форма	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц 2014г.		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Сумма с НДС, тенге	в том числе НДС	
1	3	4	5	6	7	8	9		10	12,00	13
1	**"Строительство линий электропередач новостроек в с.Ынтымак Илийского района"**	**тенге**	**105 374 606,40**	**3 161 238,19**	**2 938 350,63**	**222 887,56**	**75 074 268**	**22 870 753**	**22 184 630**	**2 376 925**	**97 945 021**

От Заказчика
И.о. Руководителя
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции Илийского района»
_____ **Камалбек А.Д.**

Технический надзор

От Подрядчика
Директор
ТОО "Стройсервис-97"
_____ **Есбергенов Н.М.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство линий электропередач новостроек в с.Ынтымак Илийского района"

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь 2014года.

на строительно-монтажные работы
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стрительство ВЛ-0,4кВ-7,066+0,67км								
1	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1075,12	245,44	3,82	263877	4107	49211	0,21	228
		м2		37,35	1,44	40156	1548	118	0,01	8
2	E0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов/Провод СИП4/	23,228	7259,41	4310,78	168622	100131	95471	16,1	374
		1км		2745	1169,46	63761	27164	105	4,45	103
		Итого по разделу:				432499				
		Раздел: Заземление опор								
3	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами(заем. 62опор)	303,75	218,93	0	66500	0	75145	1,54	468
		м3		218,93	0	66500	0	113	0	0
4	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	303,75	122,18	0	37112	0	41937	0,89	269
		м3		122,18	0	37112	0	113	0	0
5	E0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	2025	53,87	12,24	109087	24786	66977	0,18	365
		м шин		29,25	2,25	59231	4556	105	0,01	20
		Итого по разделу: Заземление опор				212699				
		Раздел: Кабельные вставки/КЛ-0,4кВ:КЛ-10кВ/								
6	С151601-549 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СП РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х120 мм2	0,0551	940900		51825				
		1000м								

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
7	С151601-548 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х95 мм2 1000м	0,1265	790100		99932				
8	С151601-225	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х150 мм2 1000м	0,204	1346400		274666				
9	СПрайс-листТОО"Талд.Каб.Завод"	Кабель АПвВ 3х70/16-10 км	0,0479	868444,24		41633				
10	Прайс-листТОО"КАЗЦЕНТР ЭЛЕКТРОПРОВОД"	Муфта концевая гЕК-1КнТ-4-50/150-ВЛ-М шт	14	5585,11		78192				
11	Прайс-листТОО"КАЗЦЕНТР ЭЛЕКТРОПРОВОД"	Муфта концевая гЕК-10НН-3-50/120-М шт	4	6020,87		24083				
12	Прайс-листТОО"КАЗЦЕНТР ЭЛЕКТРОПРОВОД"	Муфта концевая гЕК-10НН-3-120/240-М шт	2	6615,26		13231				
		Итого по разделу: Кабельные вставки/КЛ-0,4кВ:КЛ-10кВ/				583561				
		Раздел: Строительство ВЛ-10кВ-3,093км								
13	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 1км	3,25	41504,56	31105,06	134890	101091	53140	51,1	166
				9157,5	6414,57	29762	20847	105	22,72	74
14	прайс-листТОО"Талд.Каб.Завод"	Провод СИП3-1х70 км	2,588	62976,77		162995				
15	Прайс-листТОО"Таврида Электрик Астана"	Реклоузер ваккумный PBA/TEL-10-12.5/630У1 исп.1 к-т	1	1692902,21		1692902				
		Отпускная цена		1692902		1692902				
		Транспортные расходы	%	5		84645				
		Сметная стоимость оборудования				*1777547*				
16	Прайс-листТОО"ENSTO"	Линейный разъединитель SZ24 к-т	6	45483,69		272902				
		Отпускная цена		45484		272902				
		Транспортные расходы	%	5		13645				
		Сметная стоимость оборудования				*286547*				

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
17	С151804-276Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93 шт.	4	575		2300				
18	Прайс-листТОО"ENSTO"	Изолятор штыревой SDI37 шт	213	2354,37		501481				
19	Прайс-листТОО"ENSTO"	Изолятор SDI90.150 шт	102	2790,14		284594				
20	Прайс-листТОО"ENSTO"	Зажим SL37.2 шт	232	242,94		56361				
21	Прайс-листТОО"ENSTO"	Зажим SO255 шт	114	2640,5		301017				
22	Прайс-листТОО"ENSTO"	Зажим SO234s шт	16	1452,09		23233				
23	Прайс-листТОО"ENSTO"	Зажим SL25.2 шт	60	881,2		52872				
24	Прайс-листТОО"ENSTO"	Кожух SP15 шт	259	105,4		27298				
25	Прайс-листТОО"ENSTO"	Кожух SP16 шт	84	209,42		17591				
26	Прайс-листТОО"ENSTO"	Искровой разрядник SDI20.3 шт	99	3562,49		352686				
27	Прайс-листТОО"ENSTO"	Искровой разрядник SDI10.2 шт	54	1832,91		98977				
28	С151804-1530Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	114	145		16530				
29	Прайс-листТОО"ENSTO"	Вязка спиральная SO115.5085 шт	353	3812,33		1345754				
30	Прайс-листТОО"ENSTO"	Зажим SM2.21 шт	16	410,88		6574				
31	Прайс-листТОО"ENSTO"	Зажим SO130 шт	31	795,5		24661				
32	Прайс-листТОО"ENSTO"	Зажим ответвительный SLIP22.127 шт	14	447,51		6265				
33	Прайс-листТОО"ENSTO"	Зажим SLIP22.12 шт	36	433,35		15600				

1	2										
34	Прайс-листТОО"ENSTO"	Зажим SLIP22.1	шт	68	455,46		[illegible]				
35	Прайс-листТОО"ENSTO"	Бандаж пластиковый PER15	шт	34	9,68		329				
36	Прайс-листТОО"ENSTO"	Бандажная лента COT37	м	93,4	134,77		12588				
37	Прайс-листТОО"ENSTO"	Бандажная скрепа COT36	шт	70	30,06		2105				
38	Прайс-листТОО"ENSTO"	Крюк бандажный SOT29	шт	33	401,55		13251				
39	Прайс-листТОО"ENSTO"	Ограничитель напряжения SGA1012.10	шт	6	7627,56		45765				
		Отпускная цена			7628		45765				
		Транспортные расходы		%	5		2288				
		Сметная стоимость оборудования					*48054*				
40	Прайс-листТОО"ENSTO"	Кабельный наконечник SAL2.27	шт	6	787,56		4725				
41	Прайс-листТОО"ENSTO"	Зажим плашечный SL4.26	шт	18	433,35		7800				
42	Прайс-листТОО"ENSTO"	Бандаж дистанционный SO79.1	шт	4	611,31		2445				
43	Прайс-листТОО"ENSTO"	Кабельный наконечник SAL1.27	шт	2	472,39		945				
44	Прайс-листТОО"ENSTO"	Зажим SO158.1	шт	2	270,93		542				
45	Прайс-листТОО"ENSTO"	Зажим натяжной SO118.1201	шт	4	2489,14		9957				
46	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	113		1356				
47	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	5	12		60				
48	С11011-670	Проволока , d-4 мм	кг	0,297	36		11				
49	С11011-668	Проволока , диаметром 2,5 мм	кг	0,144	49		7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Прайс-листТОО"СИМЭнерго"	Траверса ТМ73 шт	9	3627,45		32647				
51	Прайс-листТОО"СИМЭнерго"	Траверса ТМ77 шт	9	3156,44		28408				
52	Прайс-листТОО"СИМЭнерго"	Траверса ТМ78 шт	17	891,23		15151				
53	Прайс-листТОО"СИМЭнерго"	Траверса ТМ786 шт	2	1155,59		2311				
54	Прайс-листТОО"СИМЭнерго"	Траверса ТМ96И шт	3	1636,62		4910				
55	Прайс-листТОО"СИМЭнерго"	Траверса ТМ80 шт	2	588,51		1177				
56	Прайс-листТОО"СИМЭнерго"	Траверса ТМ80а шт	4	697,02		2788				
57	Прайс-листТОО"АСПМК-519"	Траверса ТМ2 шт	2	1976,66		3953				
58	Прайс-листТОО"СИМЭнерго"	Накладка ОГ52 шт	15	214,6		3219				
59	Прайс-листТОО"СИМЭнерго"	Хомут Х62И шт	3	280,95		843				
60	Прайс-листТОО"СИМЭнерго"	Хомут Х51 шт	76	220,47		16756				
61	Прайс-листТОО"АСПМК-519"	Хомут Х1 шт	17	253,3		4306				
62	Прайс-листТОО"СИМЭнерго"	Крепление подкоса У52 шт	51	1397,49		71272				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Прайс-листТОО"СИМЭнерго"	Крепление изолятора КИ5l шт	12	615,81		7390				
64	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проводник ЗП1, d 20-22 мм т	0,0016	42500		69				
65	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проводник ЗП21, d 10 мм т	0,1409	45800		6455				
66	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проводник ЗП22, d 6 мм т	0,0268	50600		1355				
67	Прайс-листТОО"СИМЭнерго"	Оголовок ОГз54 шт	18	5469,34		98448				
68	Прайс-листТОО"СИМЭнерго"	Оголовок ОГз56 шт	33	3269,44		107892				
69	Прайс-листТОО"СИМЭнерго"	Оголовок ОГз58 шт	4	4205,59		16822				
70	Прайс-листТОО"АСПМК-519"	Стяжка Г1 шт	34	1113,77		37868				
71	Прайс-листТОО"СИМЭнерго"	Стяжка СТ51 шт	8	987,29		7898				
72	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные т	0,0207	119700		2473				
73	С151609-6	Шины алюминиевые т	0,0092	341500		3155				
		Итого по разделу: Строительство ВЛ-10кВ-3,093км				6108487				
		ИТОГО:				7337245	230115			1869
						296522	54115			205
		Всего прямые затраты:				7337245				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				4698460				
		- оборудования				2112148				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				148611				

1	2		4	5		7	8	9	10	11
		На общестроительные работы				233269				
		Всего накладных расходов:				381880				
		Итого с накладными				7719125				
		- заработная плата				57282				
		- трудоемкость				191				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				336419				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8055544				
		Итого с временными, 2,24 %				8188676				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %				8292585				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8316891				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				8377656				
		ИТОГО:				8377656				
		Сметная заработная плата				407919				
		Нормативная трудоемкость				2265				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				20019917				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				400398				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				20420315				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2450438				
		Итого с НДС				22870753				
		Всего:				22870753				

Заказчик:

Технический надзор:

Подрядчик: