# АКТ

## Приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта

г. Алматы «10» июля 2018 г.

Местонахождение объекта: г. Алматы, Медеуский район, ул. Оспанова 85/50

Состав комиссии:

Заказчик: Физическое лицо Смагулов А.С.

Подрядчик: ТОО «Строй Билдинг Алматы»

Генеральный директор Абдрахманов М.Б.

Главный инженер Монисов В.В.

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком «Физическое лицо» в лице Смагуловым А.С. и Подрядчиком ТОО «Строй Билдинг Алматы» в лице Генерального директора Абдрахманова М.Б. предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: «Устройство канализационной сети».

2. Работы осуществлялись Подрядчиком ТОО «Строй Билдинг Алматы» выполнившим «Устройство канализационной сети для объекта жилой дом» расположенного по адресу г. Алматы, ул. Оспанова 85/50.

3. Работы по «Устройство канализационной сети» осуществлялось согласно Договора № 02/18 от 26 апреля 2018 года.

4. Работы были выполнены в сроки, указанные в Договоре № 02/18 от 26 апреля 2018 года.

Решение комиссии: Предъявленный к приемке объект: «Устройство канализационной сети для объекта жилой дом» принять в эксплуатацию.

Подписи: _____ Смагулов А.С.

Члены комиссии: _____ Абдрахманов М.Б.

_____ Монисов В.В.

Форма 2-В

Заказчик: Частное лицо Смагулова А.С.
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Строй Билдинг Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: 400-1 Сети канализации К1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 02/18

Акт приемки выполненных работ № 2 02 за 2019 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед изм. | Выполненно работ: Количество | Стоим. единицы тенге | Общая стоимость тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Раздел: Земляные работы | | | | | |
| 1. | 1. | 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые на бетонном основании. Разборка | м | 30,0000000 | 1686,81 | 50604 |
| 2. | 2. | 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | м3 конструкции | 0,1350000 | 5488,97 | 741 |
| 3. | 3. | 1101-0101-0320 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 | м3 грунта | 900,0000000 | 180,65 | 162587 |
| 4. | 4. | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 91,4000000 | 3055,23 | 279248 |
| 5. | 5. | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками дна траншеи | м3 уплотненного грунта | 135,0000000 | 256,94 | 34687 |
| 6. | 6. | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт | м3 грунта | 813,4000000 | 45,41 | 36936 |
| 7. | 7. | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 821,4000000 | 256,94 | 211052 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Раздел: Трубопроводы | | | | | | |
| 8. | 8. | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 42,2400000 | 5763,34 | 243444 |
| 9. | 9. | 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0580000 | 1093681,00 | 63433 |
| 10. | 10. | 2301-1201-1102 РСНБ РК 2015 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 | м | 62,6400000 | 1549,80 | 97079 |
| 11. | 11. | 2302-1103-0103 РСНБ РК 2015 | Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73 | шт. | 16,0000000 | 434,16 | 6947 |
| 12. | 12. | 1123-0201-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка | км трубопровода | 0,1820000 | 1737421,06 | 316211 |
| 13. | 13. | 2301-1201-1105 РСНБ РК 2015 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 | м | 196,4520000 | 5463,72 | 1073359 |
| 14. | 14. | 2302-1103-0105 РСНБ РК 2015 | Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73 | шт. | 47,0000000 | 894,24 | 42029 |
| 15. | 15. | 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0420000 | 1095409,42 | 46007 |
| 16. | 16. | 2301-0501-1320 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 42,4200000 | 8512,56 | 361103 |
| 17. | 17. | 1123-1101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие | врезка | 3,0000000 | 45907,41 | 137722 |
| | Раздел: Колодец 2 | | | | | | |
| 18. | 18. | 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 10,9400000 | 46450,10 | 508164 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | 19. | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 9,0000000 | 21952,08 | 197569 |
| 20. | 20. | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 | шт. | 8,0000000 | 17386,92 | 139095 |
| 21. | 21. | 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 10,0000000 | 11365,92 | 113659 |
| 22. | 22. | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 9,0000000 | 1831,68 | 16485 |
| 23. | 23. | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 9,0000000 | 20234,88 | 182114 |
| 24. | 24. | 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,3880800 | 666294,12 | 258575 |
| 25. | 25. | 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный , тип Т | комплект | 9,0000000 | 23291,28 | 209622 |
| 26. | 26. | 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 | Конструкции стремянок стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 0,0675000 | 536711,40 | 36228 |
| 27. | 27. | 1146-0302-0403 РСНБ РК 2015 | Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 | отверстие | 18,0000000 | 3714,38 | 66859 |
| 28. | 28. | 1106-1601-0612 РСНБ РК 2015 | Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 20 кг | т | 0,0720000 | 52027,10 | 3746 |
| 29. | 29. | 2301-0201-0243 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 3,6000000 | 13846,68 | 49848 |
| 30. | 30. | 1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм | сальник | 18,0000000 | 11493,47 | 206882 |
| 31. | 31. | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности | м2 поверхности | 96,0000000 | 1217,90 | 116919 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | бутовой кладки, кирпичу, бетону | | | | |
| | Раздел: Прочее | | | | | | |
| 32. | 32. | 1122-1401-0502 РСНБ РК 2015 | Футляр стальной диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м | м футляра | 15,0000000 | 70470,21 | 1057053 |
| 33. | 33. | 1122-0601-1011 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,0150000 | 7983625,53 | 119754 |
| 34. | 34. | 1125-0104-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопровод сваренный диаметром 500 мм. Прокладка через водные преграды. Ширина по зеркалу воды от 10 до 30 м | переход | 1,0000000 | 403284,89 | 403285 |
| 35. | 35. | 2301-0201-0264 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 27,0000000 | 47364,48 | 1278841 |
| 36. | 36. | 1122-0601-1011 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,0270000 | 7983625,53 | 215558 |
| 37. | 37. | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 | Концы футляра диаметром 500 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 2,0000000 | 42886,49 | 85773 |
| 38. | 38. | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную трубопроводов. Группа грунтов 1 | м3 песка | 135,0000000 | 1451,63 | 195970 |
| 39. | 39. | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 164,7000000 | 3017,52 | 496986 |
| 40. | 40. | 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 920,0000000 | 8,41 | 7739 |
| 41. | 41. | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 0,5400000 | 1707,17 | 922 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42. | 42. | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 0,6588000 | 2822,04 | 1859 |
| 43. | 43. | 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 8,0000000 | 1336,90 | 10695 |
| 44. | 44. | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 8,0000000 | 2658,45 | 21268 |
| 45. | 45. | СТПРАЙС | Камни бортовые БР100х20х8 | шт | 8,0000000 | 723,21 | 5786 |

ИТОГО: 6611333

В том числе :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Накладные расходы | | | 837092 |
| Сметная прибыль | | | 579292 |
| Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 % | | | 7190625 |
| Итого с НДС | 12 % | 862875 | 8053500 |

Заказчик

Частное лицо

(наименование организации)

Смагулова А.С.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

ТОО "Строй Билдинг Алматы"

(наименование организации)

Генеральный директор, Абдрахманов М.Б.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)