ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Работы по строительству объекта "Пруд-испаритель карьерных вод. Пусковой период на 2,5 года объемом 6,2 млн м3" месторождения "Кундызды "
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Работы по строительству объекта "Пруд-испаритель карьерных вод. Пусковой период на 2,5 года объемом 6,2 млн м3" месторождения "Кундызды "
Договор подряда № КГР-9-2/15 от 09.09.2015г.

АКТ № 1

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ЯНВАРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Работы по разработке с погрузкой и перемещение грунта для устройства насыпей учтены в смете марки ПР								
	Раздел 1 Плотина пускового периода									
1	1-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м почвенно-растительного слоя	20000	4,85	4,85	97000	97000	32592	–	–
		м3		–	1,68	–	33600	97	0,01	200
2	1-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	20000	23,68	22,86	473600	457200	163736	0,01	200
		м3		0,79	7,65	15800	153000	97	0,03	600
3	0103-33-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	24000	32,3	32,3	775200	775200	155040	–	–
		т		–	6,46	–	155040	100	0,14	3360
4	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	20000	3,07	2,66	61400	53200	25608	–	–
		м3		0,39	0,93	7800	18600	97	–	–
5	1-136-1	Уплотнение основания	100000	4,31	4,31	431000	431000	176540	–	–
		м2		–	1,82	–	182000	97	0,01	1000

	Итого по разделу 1				**1838200**				
	Накладные расходы, тенге				553516				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				143503				
	Всего по разделу, тенге				**2535219**				
Раздел 3 Ложе хвостохранилища									
6 1-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м почвенно-растительного слоя	120000	4,85	4,85	582000	582000	195552	–	–
	м3		–	1,68	–	201600	97	0,01	1200
7 1-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	120000	23,68	22,86	2841600	457200	982416	0,01	1200
	м3		0,79	7,65	94800	918000	97	0,03	3600
8 0103-33-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	144000	32,3	32,3	4651200	4651200	930240	–	–
	т		–	6,46	–	930240	100	0,14	20160
9 1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	120000	3,07	2,66	368400	319200	153648	–	–
	м3		0,39	0,93	46800	111600	97	–	–
10 1-136-1	Уплотнение основания	600000	4,31	4,31	2586000	2586000	1059240	–	–
	м2		–	1,82	–	1092000	97	0,01	6000
	Итого по разделу 3				**11029200**				
	Накладные расходы, тенге				3321096				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				861018				
	Всего по разделу, тенге				**15211311**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ С НАКЛАДНЫМИ И С НЕНОРМИРОВАННЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ		Тенге			17746530				

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 5%	Тенге	887327
ИТОГО	Тенге	18633857
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 4,8х1,1х1,05%	Тенге	1033061
ИТОГО в базисных ценах:	Тенге	19666918
ИТОГО в текущих ценах:	Тенге	49428472
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	988569
ИТОГО	Тенге	50417041
НДС12%	Тенге	6050045
ВСЕГО	Тенге	56467086
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	56467086

ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд" Кошик А.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" Проскурин В.В.