ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Работы по строительству объекта "Пруд-испаритель карьерных вод. Пусковой период на 2,5 года объемом 6,2 млн м3" месторождения "Кундызды "
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Работы по строительству объекта "Пруд-испаритель карьерных вод. Пусковой период на 2,5 года объемом 6,2 млн м3" месторождения "Кундызды "
Договор подряда № КГР-9-2/15 от 09.09.2015г.

АКТ № 2

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ЯНВАРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На устройство плотины пускового периода. 1-я очередь, 1-й этап								
	Раздел 1 Плотина пускового периода									
1	1-35-3	Устройство насыпи из отвалов пустых пород	50000	14,62	14,62	731000	731000	247350	–	–
		м3		–	5,1	–	255000	97	0,02	1000
2	1-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	50000	9,48	9,48	474000	474000	157140	–	–
		м3		–	3,24	–	162000	97	0,01	500
3	1-130-9 К=7	Добавлять за 7 проходов	50000	7,19	7,19	359500	359500	104760	–	–
		м3		–	2,16	–	108000	97	0,01	500
4	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	50000	14,12	12	706000	600000	211945	0,01	500
		м3		1,62	2,75	81000	137500	97	0,01	500
5	1-24-7	Устройство временной насыпи	7000	6,84	6,84	47880	47880	16092	–	–
		м3		–	2,37	–	16590	97	0,01	70
6	1-24-15	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	7000	4,94	4,94	34580	34580	11611	0,01	70
		м3								

				–	1,71	–	11970	97	0,01	70
7	1-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	7000	9,48	9,48	66360	66360	22000	–	–
		м3		–	3,24	–	22680	97	0,01	70
8	1-130-9 К=7	Добавлять за 7 проходов	7000	7,19	7,19	50330	50330	14666	–	–
		м3		–	2,16	–	15120	97	0,01	70
		Итого по разделу 1				**2469650**				
		Накладные расходы, тенге				785564				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				195313				
		Всего по разделу, тенге				**3450527**				

Раздел 2 . Гидроизоляционное покрытие

9	1-156-1	Устройство каменной наброски из призмы	15000	432,86	0,86	6492900	12900	6290256	2,81	42150
		м3		432	0,32	6480000	4800	97	–	–
10	1-24-8	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м защитного слоя из отвалов пустых пород	20000	18,26	18,26	365200	365200	122802	–	–
		м3		–	6,33	–	126600	97	0,02	400
11	1-24-16	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов последующие 10 м	20000	7,66	7,66	153200	153200	51604	–	–
		м3		–	2,66	–	53200	97	0,01	200
12	1-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	20000	9,48	9,48	189600	189600	62856	–	–
		м3		–	3,24	–	64800	97	0,01	200
13	1-130-9 К=7	Добавлять за 7 проходов	20000	7,19	7,19	143800	143800	41904	–	–
		м3		–	2,16	–	43200	97	0,01	200
14	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	20000	14,12	12	282400	240000	84778	0,01	200
		м3		1,62	2,75	32400	55000	97	0,01	200

15	36-6-2	Планировка откосов насыпей земляных сооружений бульдозерами	20000	5,2	5,2	104000	104000	26190	–	–
		м2		–	1,35	–	27000	97	–	–

Итого по разделу 2		**7731100**
Накладные расходы, тенге		6680390
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		864689
Всего по разделу, тенге		**15276179**

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ С НАКЛАДНЫМИ И С НЕНОР-МИРОВАННЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	Тенге	18726706
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 5%	Тенге	936335
ИТОГО	Тенге	19663041
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 4,8x1,1x1,05%	Тенге	1090119
ИТОГО в базисных ценах:	Тенге	20753160
ИТОГО в текущих ценах:	Тенге	52158502
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	1043170
ИТОГО	Тенге	53201672
НДС12%	Тенге	6384201
ВСЕГО	Тенге	59585873
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	59585873

ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд" Кошик А.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" Проскурин В.В.