Заказчик: КСМУ ТОО "Oil Construction Company"
Подрядчик: ТОО "АЛМО"

форма -2а

Расшифровка

выполненных объемов СМР по объекту:
"Ремонт общежития на 52 места № 13 на м/р Каламкас ЖЭЦ
за декабрь 2012года

смета 29920

№ п/п	Обоснов.	Наименование работ,затрат	Ед. изм.	К-во	Цена ед-цы	Сумма (в тенге)
1	2	3	4	5	6	7
		Общестроительные работы				
1	E0162-36-8	Очистка поверхности потолков от старой краски и шпатлевки с лестниц	м2	0,00	43,47	0
2	E0115-169-6 К	Шпаклевка потолков по сборным конструкциям	м2	0,00	102,18	0
3	E0162-1-3	Окраска внутренних поверхностей водными составами.клеевая улучшенная	м2	98,37	44,26	4354
4	E0163-11-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок	м2	0,0	14,82	0
5	E0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	м2	0,0	19,52	0
6	E0162-36-2	Очистка стен от старой водоэмульсионной краски и шпаклевки с лестниц	м2	0,0	36,95	0
7	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	940,0	417,82	392751
8	E0162-36-1	Очистка от старой краски	м2	0,0	29,56	0
9	E0115-169-6 К	Шпаклевка стен по сборным конструкциям	м2	0,0	102,18	0
10	E0115-165-1 0	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	310,0	138,87	43050
11	E0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	0,00	153,13	0
12	E0115-17-5 Из	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	42,0	2200,44	92418
13	E0146-34-5	Разборка перегородок из камня-ракушечника	м3	0,0	1443,05	0
14	E0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	0,0	2171,83	0
15	СКальк.	Стоимость камня-ракушечника	м3	0,00	1163,08	0
16	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	м2	0	337,89	0
17	E0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	0,00	2171,83	0
18	СКальк.	Стоимость камня-ракушечника	м3	0,00	1163,08	0
19	E0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	0,0	660,02	0
20	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	0,0	134,12	0
21	E0111-15-1	Устройство бетонной подготовки толщ. 30мм	м2	0,0	585,96	0
22	E0111-15-2 к=/	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины бетонной подготовки	м2	0,0	302,58	0
23	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	0,0	339,30	0
24	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий	м2	0,0	224,37	0
25	E0111-27-2	устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	115,0	2417,26	277985
26	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	110,0	310,01	34101
27	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщ. 30мм	м2	0,0	585,96	0
28	E0111-15-2 к=/	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	0,0	151,29	0
29	E0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	м2	0,0	412,82	0
30	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщ. 20мм	м2	0,0	331,58	0
31	E0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	м2	0,0	19,99	0
32	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	546,0	1503,59	820960
33	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	680,0	111,72	75970
34	E0156-11-1	Демонтаж дверных коробок	шт	0	368,98	0
35	E0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	0,00	68,86	0

36	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3м2	м2	0,0	4448,73	0
37	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3м2	м2	0,0	3898,94	0
38	Сспециф.	Замок врезной (производство Россия)	шт	35	1683,09	58908
39	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение-ручки дверные (производство Россия)	к-т	0	1380,00	0
40	С11011-813	Задвижка накладная-шпингалет (производство Россия)	шт	0	142,00	0
41	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе (дверные доводчики) /производство Россия/	шт	2	5500,00	11000
42	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3м2	м2	0,00	390,91	0
43	С12061-181 Изм И доп вып 9 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8 02-04с-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой (с замками и ручками): однопольные	м2	0,00	13000,00	0
44	С12061-191 Изм И доп вып 9 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8 02-04с-2005	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой (с замками и ручками): однопольные	м3	0,00	13000,00	0
45	Е0110-91-1	Установка оконных створок из ПХВ профилей 600*400мм-21шт	м2	0,00	535,61	0
46	С12061-181	Створки оконные из ПХВ профилей 600*400мм - 21шт	м2	0,00	5240,00	0
47	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	0,0	169,04	0
48	Е0110-22-1	Установка подоконных досок в каменных стенах	м2	0,0	476,08	0
49	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350мм	м	0,00	2860,00	0
50	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	0,0	247,91	0
51	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	0,00	86,14	0
52	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2м2	м2	0,00	458,28	0
53	С12061-187	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поротно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворно-откидными створками	м2	0,00	14400,00	0
54	Е0156-26-1	Установка наличников	м	290,0	127,63	37013
55	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей лестниц, ограждений и решеток	м2	38,0	69,86	2655
56	Е0113-44-9	Обеспыливание металлических поверхностей лестниц, ограждений и решеток	м2	38,0	67,85	2578
57	Е0113-45-1	Обезжиривание металлических поверхностей лестниц, ограждений и решеток бензином	м2	38,0	25,41	966
58	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38,0	22,68	862
59	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	м2	38,0	70,71	2687
60	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	34,0	739,04	25127
61	Ц0108-489-3	Установка кондиционеров "Сплит-система LG"	шт	0	4589,15	0
		Водопровод и канализация				
62	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	м	0,0	58,73	0
63	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	0,0	101,67	0
64	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	0,0	134,44	0
65	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	0,0	135,71	0
66	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	0,0	167,47	0
67	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	к-т	0	281,57	0
68	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	к-т	0	116,83	0
69	Е0117-1-10	Демонтаж душевых поддонов	к-т	0	137,30	0
70	Е0117-2-1	Демонтаж полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	0	60,57	0
71	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя	шт	0	337,02	0

72	E0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	20,0	339,28	6786
73	E0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	0,0	374,28	0
74	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	0,0	372,28	0
75	E0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	0,0	481,28	0
76	E0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	0,0	606,28	0
77	E0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	0,0	706,16	0
78	C130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	0,0	266,0	0
79	C130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	0,0	313	0
80	C130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	0,0	403	0
81	C130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	0,0	499	0
82	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов водопровода и горячего водоснабжения диам. До 50мм	м	0,0	15,49	0
83	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,0	181,36	0
84	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	0,0	636,57	0
85	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	95,0	764,45	72623
86	C130804-66	Отвод полиэтиленовый, d-50 мм	шт	88	35,98	3166
87	C130804-67п р	Отвод полиэтиленовый, d-100 мм	шт	36	98,51	3546
88	C130804-50п р	Переход, Dy-100x50 мм	10шт	1,2	1220	1464
89	C130804-56	Тройник прямой, d-50 мм	10шт	2,0	820	1640
90	C130804-60п р	Тройник прямой, d-100 мм	10шт	2,0	6190	12380
91	C130804-60п р	Ревизия ф 100 мм канализационная	шт	20	6190	123800
92	C130804-61п р	Крестовина прямая 100/100	шт	8	7300	58400
93	E0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	к-т	13	9190,56	119477
94	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	к-т	15	6565,48	98482
95	E0117-5-4	Установка раковин	к-т	8	2933,16	23465
96	E0117-1-10	Установка стальных душевых поддонов	к-т	5	4293,26	21466
97	E0117-1-11	Установка трапов диам. 50мм	к-т	8	1425,89	11407
98	E0117-2-1	Установка полотенцесушителей	шт	11	605,43	6660
99	E0117-2-3	Установка смесителей	шт	38	162,46	6173
100	C131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	к-т	13	1650,00	21450
101	C131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	к-т	25	5840,00	146000
102	E0146-31-1	Пробивка борозд в стенах, площадью сечения до 20см2	м	45	48,94	2202
		Отопление				
103	E0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	м	0,0	58,73	0
104	E0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	м	0,0	101,67	0
105	E0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 89 мм	м	0,0	134,44	0
106	E0118-6-1	Демонтаж чугунных радиаторов	1кВт	0,0	66,31	0
107	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	0,0	274,9	0

108	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	0,0	272,9	0
109	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	0,0	430,9	0
110	E0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 90 мм	м	60,0	1230,3	73819
111	C130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	0	1390,0	0
112	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	0,0	4348,62	0
113	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	к-т	9	65,51	590
114	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50мм	м	348,00	15,49	5391
115	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100мм	м	60,00	23,73	1424
116	E0126-8-13	Изоляция трубопроводов ф до 57мм асбестовыми теплоизоляционными шнурами тол. 30мм	м	0,00	90,29	0
117	C11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения (Шаон)	тн	0,0000	756700,00	0
118	E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 15,20,32мм рулонными материалами при толщине теплоизоляционного слоя 30 мм	м	0,00	119,76	0
119	C11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-8	1000м2	0,0000	314500,00	0
120	E0165-29-1	Смена вентиляционных решеток	шт	21,00	658,12	13821
121	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	173	181,36	31375
		Итого				**2 750 392**
		Итого с накладными расходами 1,205				3 314 222
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными 1,06				3 513 075
		С временными зданиями и сооружениями 1,0328				3 628 304
		Зимние удорожания 1,3824%				50 158
		Разница в стоимости электроэнергии 0,00453%				164
		Дополнительные затраты на транспорт материалов 2,32827%				84 477
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				14 513
		Выслуга лет строителей 1%				36 283
		Вахтовый метод работы 8,64%				313 485
		Итого				**4 127 384**
		Всего СМР в ценах 2012 г 1,8249				**7 532 063**
		Прочие 2%				**150 641**
		ВСЕГО по объекту				**7 682 704**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник КСМУ ТОО "ОСС" **Жолдыбаев Е.Б.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "АЛМО" **Ильясов А**

Заказчик: КСМУ ТОО "Oil Construction Company" **форма -2а**
Подрядчик: ТОО "АЛМО"

Расшифровка

выполненных объемов СМР по объекту:
"Ремонт общежития на 52 места № 13 на м/р Каламкас ЖЭЦ
за декабрь 2012года
(фактически выполнено в сентябре) **смета 29920**

№ п/п	Обоснов.	Наименование работ,затрат	Ед. изм.	К-во	Цена ед-цы	Сумма (в тенге)
1	2	3	4	5	6	7
		Общестроительные работы				
1	E0162-36-8	Очистка поверхности потолков от старой краски и шпатлевки с лестниц	м2	750,0	43,47	32603
2	E0115-169-6 К	Шпаклевка потолков по сборным конструкциям	м2	750,0	102,18	76635
3	E0162-1-3	Окраска внутренних поверхностей водными составами,клеевая улучшенная	м2	0,0	44,26	0
4	E0163-11-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок	м2	40,0	14,82	593
5	E0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	м2	990,0	19,52	19325
6	E0162-36-2	Очистка стен от старой водоэмульсионной краски и шпаклевки с лестниц	м2	850,0	36,95	31408
7	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1084,0	417,82	452917
8	E0162-36-1	Очистка от старой краски	м2	250,0	29,56	7390
9	E0115-169-6 К	Шпаклевка стен по сборным конструкциям	м2	210,0	102,18	21458
10	E0115-165-1 0	Улучшенная окраска колером масляным разбавленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	0,0	138,87	0
11	E0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	167,00	153,13	25573
12	E0115-17-5 Из	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	0,0	2200,44	0
13	E0146-34-5	Разборка перегородок из камня-ракушечника	м3	3,2	1443,05	4618
14	E0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	8,1	2171,83	17592
15	СКальк.	Стоимость камня-ракушечника	м3	7,29	1163,08	8479
16	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	м2	90	337,89	30410
17	E0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	4,86	2171,83	10555
18	СКальк.	Стоимость камня-ракушечника	м3	4,37	1163,08	5083
19	E0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	210,0	660,02	138604
20	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	78,0	134,12	10461
21	E0111-15-1	Устройство бетонной подготовки толщ. 30мм	м2	55,0	585,96	32228
22	E0111-15-2 к=4	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины бетонной подготовки	м2	55,0	302,58	16642
23	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	0,0	339,30	0
24	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий	м2	0,0	224,37	0
25	E0111-27-2	устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	0,0	2417,26	0
26	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	0,0	310,01	0
27	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщ. 30мм	м2	0,0	585,96	0
28	E0111-15-2 к=:	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	0,0	151,29	0
29	E0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	м2	283,0	412,82	116828
30	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщ. 20мм	м2	283,0	331,58	93837
31	E0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	м2	283,0	19,99	5657
32	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	0,0	1503,59	0
33	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	0,0	111,72	0
34	E0156-11-1	Демонтаж дверных коробок	шт	86	368,98	31732

35	E0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	154,68	68,86	10651
		Отопление				
103	E0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	м	190,0	58,73	11159
104	E0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	м	158,0	101,67	16064
105	E0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 89 мм	м	60,0	134,44	8066
106	E0118-6-1	Демонтаж чугунных радиаторов	1кВт	62,0	66,31	4111
107	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	55,0	274,9	15120
108	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	45,0	272,9	12281
109	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	58,0	430,9	24992
110	E0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 90 мм	м	0,0	1230,3	0
111	C130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	14	1390,0	19460
112	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	31,0	4348,62	134807
113	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	к-т	14	65,51	917
		Итого				1 448 256
		Итого с накладными расходами 1,205				1 745 148
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными 1,06				1 849 857
		С временными зданиями и сооружениями 1,0328				1 910 532
		Зимние удорожания 1,3824%				26 411
		Разница в стоимости электроэнергии 0,00453%				87
		Дополнительные затраты на транспорт материалов 2,32827%				44 482
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				7 642
		Выслуга лет строителей 1%				19 105
		Вахтовый метод работы 8,64%				165 070
		Итого				**2 173 329**
		Всего СМР в ценах 2012 г 1,8249				**3 966 108**
		Прочие 2%				**79 322**
		ВСЕГО по объекту				**4 045 430**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник КСМУ ТОО "ОСС" **Жолдыбаев Е.Б.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "АЛМО" **Ильясов А**

роительства и его адрес: "Капремонт общежитии блоков -2шт"

Типовая межведомственная
Утверждена постановлением
Республики Казахстан от

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за январь - декабрь 2012 года

(Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организа правова
		Номер	Дата			
		297-12	17.09.2012г.			
		Допол. соглашение				

	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прямых затрат невходящих в СМР	Дополнительные затраты		НДС-12%
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из графы 1				на пробретение материалов	другие дополнит. расходы	
			СМР в сметных базисных ценах 1991 г.	из них					
				в отчетный месяц	по монтажу оборудов.				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
е:	22 305 029								2 676 603
сяц		11 728 134							1 407 376

Подрядчик:

ЖШС «АЛМО» ТОО

форма -2а

Заказчик: КСМУ ТОО "Oil Construction Company"
Подрядчик: ТОО "АЛМО"

Расшифровка

выполненных объемов СМР по объекту
"Ремонт общежития на 52 места № 13 на м/р Каламкас ЖЭЦ
за октябрь 2012года

смета 29920

№ п/п	Обоснов.	Наименование работ,затрат	Ед. изм.	К-во	Цена ед-цы	Сумма (в тенге)
1	2	3	4	5	6	7
		Общестроительные работы				
1	E0162-36-8	Очистка поверхности потолков от старой краски и шпатлевки с лестниц	м2	98,37	43,47	4276
2	E0115-169-6 К	Шпаклевка потолков по сборным конструкциям	м2	98,37	102,18	10051
3	E0162-1-3	Окраска внутренних поверхностей водными составами,клеевая улучшенная	м2	750,0	44,26	33195
4	E0163-11-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок	м2	68,0	14,82	1008
5	E0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	м2	0,0	19,52	0
6	E0162-36-2	Очистка стен от старой водоэмульсионной краски и шпаклевки с лестниц	м2	184,0	36,95	6799
7	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	0,0	417,82	0
8	E0162-36-1	Очистка от старой краски	м2	60,0	29,56	1774
9	E0115-169-6 К	Шпаклевка стен по сборным конструкциям	м2	100,0	102,18	10218
10	E0115-165-1 0	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	0,0	138,87	0
11	E0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	100,00	153,13	15313
12	E0115-17-5 Из	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	316,1	2200,44	695559
13	E0146-34-5	Разборка перегородок из камня-ракушечника	м3	0,0	1443,05	0
14	E0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	0,0	2171,83	0
15	СКальк	Стоимость камня-ракушечника	м3	0,00	1163,08	0
16	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	м2	70	337,89	23652
17	E0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	0,00	2171,83	0
18	СКальк	Стоимость камня-ракушечника	м3	0,00	1163,08	0
19	E0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	104,0	660,02	68642
20	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	0,0	134,12	0
21	E0111-15-1	Устройство бетонной подготовки толщ. 30мм	м2	60,0	585,96	35158
22	E0111-15-2 к=	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины бетонной подготовки	м2	60,0	302,58	18155
23	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	115,0	339,30	39020
24	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий	м2	115,0	224,37	25803
25	E0111-27-2	устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	0,0	2417,26	0
26	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	0,0	310,01	0
27	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщ. 30мм	м2	122,0	585,96	71487
28	E0111-15-2 к=	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	122,0	151,29	18457
29	E0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	м2	300,0	412,82	123846
30	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщ. 20мм	м2	300,0	331,58	99474
31	E0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	м2	300,0	19,99	5997
32	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	0,0	1503,59	0
33	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	0,0	111,72	0
34	E0156-11-1	Демонтаж дверных коробок	шт	0	368,98	0
35	E0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	0,00	68,86	0

36	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3м2	м2	94,5	4448,73	420405
37	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3м2	м2	12,6	3898,94	49127
38	Сспециф.	Замок врезной (производство Россия)	шт	0	1683,09	0
39	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение-ручки дверные (производство Россия)	к-т	48	1380,00	66240
40	С11011-813	Задвижка накладная-шпингалет (производство Россия)	шт	24	142,00	3408
41	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе (дверные доводчики) /производство Россия/	шт	0	5500,00	0
42	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3м2	м2	47,58	390,91	18599
43	С12061-191 Изм И доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8 02 04с-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой (с замками и ручками), однопольные	м2	42,63	13000,00	554190
44	С12061-191 Изм И доп вып 9 СН РК 8 02 04-2002 СН РК 8 02 04с-2005	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой (с замками и ручками): однопольные	м3	4,95	13000,00	64350
45	Е0110-91-1	Установка оконных створок из ПХВ профилей 600*400мм-21шт	м2	5,04	535,61	2699
46	С12061-181	Створки оконные из ПХВ профилей 600*400мм - 21шт	м2	5,04	5240,00	26410
47	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	30,0	169,04	5071
48	Е0110-22-1	Установка подоконных досок в каменных стенах	м2	30,0	476,08	14282
49	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350мм	м	85,71	2860,00	245131
50	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	32,0	247,91	7933
51	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	28,89	86,14	2489
52	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2м2	м2	28,89	458,28	13240
53	С12061-187	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поротно-откидной фурнитурой, двухэлементные с поворно-откидными створками	м2	28,89	14400,00	416016
54	Е0156-26-1	Установка наличников	м	0,0	127,63	0
55	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей лестниц, ограждений и решеток	м2	0,0	69,86	0
56	Е0113-44-9	Обеспыпивание металлических поверхностей лестниц, ограждений и решеток	м2	0,0	67,85	0
57	Е0113-45-1	Обезжиривание металлических поверхностей лестниц, ограждений и решеток бензином	м2	0,0	25,41	0
58	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,0	22,68	0
59	Е0113-26-6 к=	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	м2	0,0	70,71	0
60	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,0	739,04	0
61	Ц0108-489-3	Установка кондиционеров "Сплит-система LG"	шт	0	4589,15	0
		Водопровод и канализация				
62	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	м	390,0	58,73	22905
63	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	165,0	101,67	16776
64	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	170,0	134,44	22855
65	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	135,0	135,71	18321
66	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	95,0	167,47	15910
67	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	к-т	13	281,57	3660
68	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	к-т	23	116,83	2687
69	Е0117-1-10	Демонтаж душевых поддонов	к-т	5	137,30	687
70	Е0117-2-1	Демонтаж полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	11	60,57	666
71	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя	шт	34	337,02	11459

72	E0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	250,0	339,28	84820
73	E0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	80,0	374,28	29942
74	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	40,0	372,28	14891
75	E0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	115,0	481,28	55347
76	E0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	0,0	606,28	0
77	E0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	0,0	706,16	0
78	C130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	0	266,0	0
79	C130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	20	313	6260
80	C130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	5	403	2015
81	C130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	6	499	2994
82	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов водопровода и горячего водоснабжения диам. До 50мм	м	0	15,49	0
83	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0	181,36	0
84	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	40,0	636,57	25463
85	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	0,0	764,45	0
86	C130804-66	Отвод полиэтиленовый, d-50 мм	шт	10	35,98	360
87	C130804-67п р	Отвод полиэтиленовый, d-100 мм	шт	0	98,51	0
88	C130804-50п р	Переход, Dy-100x50 мм	10шт	0,0	1220	0
89	C130804-56	Тройник прямой, d-50 мм	10шт	0,8	820	656
		Отопление				
107	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	50,0	274,9	13745
108	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	40,0	272,9	10916
109	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	100,0	430,9	43090
110	E0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 90 мм	м	0,0	1230,3	0
111	C130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	20	1390,0	27800
112	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	31,0	4348,62	134807
113	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	к-т	0	65,51	0
		Итого				3 786 506
		Итого с накладными расходами 1,205				4562740
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными 1,06				4 836 504
		С временными зданиями и сооружениями 1,0328				4 995 141
		Зимние удорожания 1,3824%				69 053

		Разница в стоимости электроэнергии 0,00453%				226
		Дополнительные затраты на транспорт материалов 2,32827%				116 300
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				19 981
		Выслуга лет 1%				49 951
		Вахтовый метод работы 8,64%				431 580
		Итого				5 682 232
		Всего СМР в ценах 2012 г 1,0240				10 369 505
		Прочие 2%				207 390
		ВСЕГО по объекту				**10 576 895**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник КСМУ ТОО "ОСС" Жолдыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "АЛМО" Ильясов А

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за январь - октябрь 2012 года

(Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организ правова
		Номер	Дата			
		297-12	17.09.2012г.			
		Допол. соглашение				

ие	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прямых затрат невходящих в СМР	Дополнительные затраты		НДС-12%
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из графы 1				на пробретение материалов	другие дополнит. расходы	
			СМР в сметных базисных ценах 1991 г.	из них					
				в отчетный месяц	по монтажу оборудов.				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ке:	10 576 895								1 269 227
есяц		10 576 895							1 269 227

Подрядчик:

ЖШС «АЛМО» ТОО

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМО"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
0000000006	31.10.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"
Основание: Договор № 297-12 от 17.09.2012 г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Ремонт общежития на 52 места №13 на месторождение Каламкас ЖЭЦ	услуга	1	11 846 123,00	11 846 123,00

Всего работ на сумму: 11 846 123,00
в т.ч НДС 1 269 227,46

Итого Одиннадцать миллионов восемьсот сорок шесть тысяч сто двадцать три тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМО"

РНН: 430400210180, БИН: 0501400013251
Адрес: 130000, г.Актау 26 мкр., зд. ЖЭК
Расчетный счет: KZ93826R0KZTD2002144 в АО "АТФ-Банк", БИК ALMNKZKA

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"

РНН: 430100214743, БИН: 020640002982
Адрес: РК, Мангистауская область, г.Актау, 23 мкр.
Расчетный счет: KZ076010231000148128 в АО " Народный банк", БИК HSBKKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)