Счет-фактура № 6 от 24 июня 2013 года

Поставщик: ТОО «Петропавловкспецкоммунстрой»

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960540001004, г. Петропавловск, ул. 4-й проезд Кирпичная,5, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0005431, от 13 декабря 2012г.

ИИК поставщика: KZ808560000000004276 в ФАО Банк Центр Кредит в г.Петропавловск, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) перечислением № 65 от 02.05.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) СКО, г.Петропавловск ул.Конституции Казахстана 23, БИН 050240007370, тел.46-08-18

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществляется по доверенности Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная _____ № _____, от _____

Грузоотправитель

Грузополучатель

Получатель: ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240007370, СКО, г.Петропавловск ул.Конституции Казахстана 23

ИИК получателя: KZ21070103KSN4814000 в ГУ «Департамент Казначейства по СКО Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан» КОД ГУ4673256, Кбе 12, БИК KKMFKZ2A

№ пп	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. Изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	За выполненные работы по развитию и обустройству инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Береке» в г. Петропавловске Северо-Казахстанской Области (2очередь 2 этап)	тенге			172 477 275	12	20 697 273	193 174 548		
Всего по счету					172 477 275		20 697 273	193 174 548		

Руководитель организации Полехин А.П.

(ФИО, подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации Дмитрюк А.Д.

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

МП Петропавловск-спецкоммунстрой

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) –покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Петропавловска»
Подрядчик: ТОО «Петропавловкспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Береке» в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (2 очередь) (2 этап) (работы строительные завершающие и отделочные не включенные в другие группировки)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за июнь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		65	02.05.2013 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добав-ленную стоимость
	С начала действия договора по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	Всего в ценах 2001 года	Их них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты				
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Отчисления в фонд сод. занят.	Дор. фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке:	288613877		106465219								30922915
в том числе за отчетный месяц		193174348		71198485							20697273

Заказчик:

Подрядчик:

Акт приемки выполненных работ №2

по программе 467.004. "Проектирование, развитие, обустройство и(или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". - "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Береке" в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (2 очередь)(2 этап)" (работы строительные завершающие и отделочные, не включенные в другие группиоровки)

г. Петропавловск **26 июня 2013 года**

"Заказчик" ГУ "Отдел строительства города Петропавловска" в лице руководителя отдела Сабралина С. А. и "Подрядчик" ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой" в лице директора Полехина А. П. составили настоящий акт приемки выполненных работ согласно договора №65 от 2 мая 2013 года, за период с 28 мая 2013 года по 26 июня 2013 года по развитию и обустройству инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Береке" в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (2 очередь)(2 этап) (работы строительные завершающие и отделочные не включенные в другие группировки)

1	Общая сумма Договора №65 от 28 мая 2013 года	**897 805 332**	тенге
	Сумма Договора на 2013 год	329 826 000	тенге
	по программе 467.004.011 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета	291 834 000	тенге
	по программе 467.004.015 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет средств местного бюджета	37 992 000	тенге
2	Объем выполненных работ с начала действия договора	288 613 877	тенге
	по программе 467.004.011 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета	248 622 375	тенге
	по программе 467.004.015."Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет средств местного бюджета	39 991 502	тенге
3	Объем выполненных работ за период с 28 мая 2013 года по 26 июня 2013 года	193 174 548	тенге
	по программе 467.004.011.431"Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета	162 768 328	тенге
	в том числе НДС, 12%	19 532 199	тенге
	по программе 467.004.015.431 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет средств местного бюджета	9 708 947	тенге
	в том числе НДС, 12%	1 165 074	тенге
4	Сумма, перечисленная с начала действия договора в текущем году	90 667 361	тенге
	по программе 467.004.011."Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета	63 005 755	тенге
	по программе 467.004.015 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет средств местного бюджета	27 661 606	тенге
5	Сумма, предусмотренная авансом согласно условий договора в текущем году	0	тенге
	по программе 467.004.011"Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета	0	тенге
	по программе 467.004.015 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет средств местного бюджета	0	тенге

6	Сумма, удержанная с "Подрядчика" согласно условий договора (от общей стоимости выполненных работ в текущем году)		тенге
	5%-вычет удержанная подрядчиком	9 658 727	тенге
	по программе 467.004.011"Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета	9 115 026	тенге
	по программе 467.004.015 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет средств местного бюджета	543 701	тенге

Сумма, требуемая к перечислению

по программе 467.004.011.431 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета

162 768 328	тенге-	0	тенге -	8 138 416	тенге =	**154 629 912**	**тенге**

Сто пятьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать девять тысяч девятьсот двенадцать тенге

по программе 467.004.011.168 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета

19 532 199	тенге-	0	тенге -	976 610	тенге =	**18 555 589**	**тенге**

Восемнадцать миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят девять тенге

по программе 467.004.015.431 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет средств местного бюджета

9 708 947	тенге-	0	тенге -	485 447	тенге =	**9 223 500**	**тенге**

Девять миллионов двести двадцать три тысячи пятьсот тенге

по программе 467.004.015.168 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет средств местного бюджета

1 165 074	тенге-	0	тенге -	58 254	тенге =	**1 106 820**	**тенге**

Один миллион сто шесть тысяч восемьсот двадцать тенге

Заказчик **Сабралин С. А.**

Подрядчик **Полехин А. П.**

Петропавловск-спецкоммунстрой

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Петропавловска»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Береке» в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (2 очередь) (2 этап) (работы строительные завершающие и отделочные не включенные в другие группировки)

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь №1 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ								
		РАЗДЕЛ 1. РП10КВ,СОВМЕЩЕННЫЙ С ТП 10/0,4КВ ДЛЯ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ								
1	Ц0108-84-4	-Монтаж камеры КСО шт	2	4266	242	8532	484	7469	21	42
				3870	60,8	7740	122	95	0,35	1
2	Коммерч.пр едл.№1282 от 18.12.12г	-Стоимость камеры собственных нужд КСО шт	2	242530,66	-	485061	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0108-62-1	-Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т шт	2	7897	1541	15794	3082	6931	19	38
				3308	340,01	6616	680	95	1,97	4
4	75-3-2	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ	2	135400	-	270800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		40/6-10 У1, мощность 40 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080x410x1150 мм шт								
5	Коммерч.пр едл.№1283 от 18.12.12г	-Блок автономного пуска выключателя BB/TEL-10-20 шт	2	52771,78 -	- -	105544 -	- -	- -	- -	- -
6	Ц0108-146-5	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг м	26	113,2 40,5	42,7 9,3	2943 1053	1110 242	1230 95	0,25 0,05	7 1
7	Ц0108-146-2	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг м	28	73,1 23,4	20,8 4,4	2047 655	582 123	739 95	0,14 0,03	4 1
8	Ц0108-158-2-0 прим.	-Монтаж концевых муфт шт	4	494,6 419	- -	1978 1676	- -	1592 95	2 -	8 -
9	С151601-221	-Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3x50 мм2 1000м	0,02652	804100 -	- -	21325 -	- -	- -	- -	- -
10	С151601-590 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4x10 мм2 1000м	0,02856	467700 -	- -	13358 -	- -	- -	- -	- -
11	Прайс-лист	-Муфта концевая внутреннего оконцевания rEK-10КвТК-3-35/50-сл-нб шт	4	3924,96 -	- -	15700 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге --- Тенге			943081 17740	5259 1167			98 7
	Стоимость оборудования -		Тенге			861405	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			861405	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			81676	-	-		-
	Материалы -		Тенге			8296	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	18907	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50382	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			17961	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2694	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5978	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			105616	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		114
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21601	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			967021	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		114
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21601	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			943081	5259			98
			Тенге			17740	1167			7
		Стоимость оборудования -	Тенге			861405	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			861405	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			81676	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8296	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18907	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50382	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17961	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2694	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5978	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			105616	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		114
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21601	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			967021	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		114
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21601	-		-
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по отделу 1 с К=2,296058652				2220337				
		НДС 12%				266441				
		ИТОГО				2486778				

ЗАКАЗЧИК: ТЕХНАДЗОР: ПОДРЯДЧИК:

Петропавловск-Спецкоммунстрой

Проверила: Н. Бахтаева

Расценки верны

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Петропавловска»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Береке» в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (2 очередь) (2 этап) (работы строительные завершающие и отделочные не включенные в другие группировки)

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь №2 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ								
1	Ц0110-927-2	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	4880	74	31,82	361110	155282	261744	0,25	1205
	т.ч.п.7К=1,3	м кабеля		40,67	8,09	198470	39479	110	0,05	229
2	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	20	108,6	48,9	2172	978	984	0,22	4
		м		39,6	12,2	792	244	95	0,07	1
3	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	20	27,7	2,1	554	42	384	0,1	2
		м		19,7	0,5	394	10	95	-	-
4	СПрайс-лист	Кабель оптический 144-х волоконный бронированный КС-ОКЛ-П-SM-144G	5000	516,25	-	2581249	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
5	Ц0110-930-8-Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 т.ч.п.5в,п.2 к=3;1,1;0,95	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 48 (144 волокна,разветвительная через колодцы)	1	276287,48	248627,38	276287	248627	55270	109,1	109
				26394,44	23850,74	26394	23851	110	138,33	138
		муфта								
6	СПрайс-лист	Муфта оптическая ВРЕО I тупиковая (на 144 волокна)	1	25587,89	-	25588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	3246960	404929			1321
	Тенге	226050	63584			369
Стоимость монтажных работ -	Тенге	3246960	-	-		-
Материалы -	Тенге	9145	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	289634	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2606837	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	318381	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		159
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	47757	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	213920	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	3779261	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1849
Сметная заработная плата -	Тенге	-	337391	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	3779261	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1849
Сметная заработная плата -	Тенге	-	337391	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге	3246960	404929			1321
	Тенге	226050	63584			369
Стоимость монтажных работ -	Тенге	3246960	-	-		-
Материалы -	Тенге	9145	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	289634	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2606837	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	318381	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		159
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	47757	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	213920	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	3779261	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1849
Сметная заработная плата -	Тенге	-	337391	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	1	Тенге			3779261	-	-		1849
	Нормативная трудоемкость	-	чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата	-	Тенге			-	337391	-		

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по отделу 1 с К=2,420072516 9146086

НДС 12% 1097530

ИТОГО 10243616

ЗАКАЗЧИК: ТЕХНАДЗОР: ПОДРЯДЧИК:

Расценки верны

Проверила: т. Кравцова

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Петропавловска»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Береке» в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (2 очередь) (2 этап) (работы строительные завершающие и отделочные не включенные в другие группировки)

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь №3 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ОТДЕЛ 1. МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	708	45,71	43,49	32360	30790	10163	0,01	11		
				2,15	12,65	1523	8955	97	0,04	31		
2	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	4171	50,27	47,84	209677	199530	65859	0,02	69		
	т.ч. п-3.46 к=1,1			2,37	13,91	9867	58029	97	0,05	198		
3	Е0101-164-2	Доработка мокрого грунта вручную м3	118	347,44	-	40998	-	46328	2,44	288		
	т.ч.			347,44	-	40998	-	113	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2								
4	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м м3	16	468,34 468,34	- -	7493 7493	- -	8468 113	3,04 -	49 -
5	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент м3	270	538,59 538,59	- -	145419 145419	- -	164323 113	3,49 -	943 -
		т.ч. п-3.177 к=1,15								
6	Е0101-163-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м м3	330	406,24 406,24	- -	134058 134058	- -	151486 113	2,68 -	884 -
7	Е0101-17-13-	Погрузка грунта, разработанного вручную, на автомобили-самосвалы м3	734	37,43 1,76	35,62 10,36	27476 1291	26148 7604	8629 97	0,01 0,04	9 26
8	Е010333-А5-1	Отвозка грунта на расстояние 5км т	9817,5	56,93 -	56,93 11,39	558861 -	558861 111772	111772 100	- 0,24	- 2347
9	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов м3	1628	3,54 0,45	3,06 1,07	5766 730	4981 1741	2397 97	- -	5 6
10	Е0101-17-13-	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для засыпки м3	3993	37,43 1,76	35,62 10,36	149472 7026	142245 41369	46943 97	0,01 0,04	49 141
11	Е010333-А5-1	Подвозка грунта с расстояния 5км для засыпки т	6987,75	56,93 -	56,93 11,39	397778 -	397778 79556	79556 100	- 0,24	- 1671
12	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей м3	1031	332,52 -	332,52 214,61	342826 -	342826 221260	214622 97	- 0,99	- 1017
13	Е0123-1-1	Засыпка труб бесканальной прокладки и в каналах песком м3	755	1314,63 176,73	175,4 65,72	992546 133433	132425 49620	237969 130	1,17 0,32	886 242
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге ---- Тенге			3044731 481838	1835585 579906			3191 5680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3044731	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1061744	-		-
		Местные материалы -	Тенге			727308	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1148514	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		574
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	172277	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			251595	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4444840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9445
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1234021	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4444840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9445
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1234021	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		КАНАЛ								
14	E0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	56,6	2494,97	116,02	141215	6567	12443	0,98	55
				142,31	43,99	8055	2490	118	0,21	12
			44	422,74	198,59	18601	8738	9669	0,55	24
15	E0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт		87,72	69,24	3860	3047	140	0,27	12
			4	605,45	279,88	2422	1120	1236	0,77	3
16	E0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт		122,91	97,84	492	391	140	0,39	2
			200	904,41	447,44	180883	89489	93644	1,08	216
17	E0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт		176,99	157,46	35397	31492	140	0,64	127
			87,97	10533	-	926546	-	-	-	-
18	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ м3		-	-	-	-	-	-	-
			43,87	23800	-	1044106	-	-	-	-
19	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные ,П24-8,П24д-8,П18-8,П18д-8,кл. В22.5 м3		-	-	-	-	-	-	-
			1,3	12612,26	299,55	16396	389	1105	4,53	6
20	E0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В15 м3		706,39	102,88	918	134	105	0,4	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	228,98	105 -	- -	24043 -	- -	- -	- -	- -
22	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	119,54	300 -	- -	35862 -	- -	- -	- -	- -
23	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	228,98	349 -	- -	79914 -	- -	- -	- -	- -
24	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	109,44	150 -	- -	16416 -	- -	- -	- -	- -
		ПО ПРОТОКОЛУ СОГЛАСОВАНИЯ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		КАНАЛ								
25	Е0106-24-7	-Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм м3	4,07	13347,6 716,74	578,67 198,32	54325 2917	2355 807	3910 105	4,44 0,78	18 3
26	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,2563	51000 -	- -	13071 -	- -	- -	- -	- -
27	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0264	50600 -	- -	1336 -	- -	- -	- -	- -
28	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм (изд.закладные) т	0,0088	45300 -	- -	399 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
29	Е0106-24-10	-Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм	61,5	14258,15	849,51	876876	52245	108993	6,53	402
		м3		1397,25	290,6	85931	17872	105	1,12	69
30	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	4,1	51000	-	208891	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
31	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,4018	50600	-	20331	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
32	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм (изд.закладные)	0,1599	44300	-	7084	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		СКОЛЬЗЯЩИЕ ОПОРЫ СО-1:СО-7,УТ								
33	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	11,73	2494,97	116,02	29266	1361	2579	0,98	11
		м3		142,31	43,99	1669	516	118	0,21	2
34	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	17	605,45	279,88	10293	4758	5254	0,77	13
		шт		122,91	97,84	2090	1663	140	0,39	7
35	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	23	904,41	447,44	20802	10291	10769	1,08	25
		шт		176,99	157,46	4071	3622	140	0,64	15
36	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	4,76	10533	-	50137	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
37	С143003-21 Изм. и доп.вып.8	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого	12,88	11700	-	150696	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	бетона: В7,5 /М-100/ м3								
38	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	17,64	105	-	1852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	17,64	300	-	5292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	17,64	349	-	6156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0874	99004,51	349,88	8653	31	3503	227,7	20
				38036,25	131,96	3324	12	105	0,64	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3951862	177344			793
			Тенге			148723	62045			249
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3951862	-	-		-
	Материалы -		Тенге			13707	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	210768	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			251111	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			3360977	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			253105	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		127
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	37966	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			252298	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4457265	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1168
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	248734	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			4457265	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1168
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	248734	-		-
		РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ТЕПЛОСЕТИ								
42	Е0124-2-11 прим.	-Канальная прокладка стальных трубопроводов теплоизолированных Ст426х7-1-ППУ-ПЭ км	0,27	512250,94	213498,19	138308	57645	112664	1322,5	357
				263925	57055,74	71260	15405	130	245,86	66
43	Е0124-8-10 прим.	-Бесканальная прокладка стальных трубопроводов теплоизолированных	0,2256	688750,51	314225,63	155382	70889	125284	1863	420
				354487,5	72694,39	79972	16400	130	298,18	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ст426х7-1-ППУ-ПЭ								
		км								
44	С130806-370	-Трубы стальные /ГОСТ	100,6	18400	-	1851040	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	30732-2006/, Ст 426х7,0-1-ППУ-ПЭ		-	-	-	-	-	-	-
		м								
45	Е0122-33-6	-Монтаж фасонных частей,сверх учтенных в СНиП	7,55	88551,79	45223,54	668708	341510	510625	169,86	1283
		т		34931,25	17082,68	263787	129002	130	83,43	630
46	СЦенов.пред-л.	-Тройниковое ответвление укороченное	1	47455,52	-	47456	-	-	-	-
		Ст426х7-76х3-ППУ-ПЭ-У		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	СЦенов.пред-л.	-Тройниковое ответвление с накладкой	1	62166,55	-	62167	-	-	-	-
		Ст426х7-76х3-ППУ-ПЭ-У 1 860мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	СЦенов.пред-л.	-Тройниковое ответвление укороченное с накладкой	2	59737,2	-	119474	-	-	-	-
		В 50,5мм Ст426х7-89х4-ППУ-ПЭ-У		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
49	СЦенов.пред-л.	-Тройниковое ответвление укороченное с накладкой	1	61792,1	-	61792	-	-	-	-
		В 46мм Ст426х7-108х4-ППУ-ПЭ-У		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	СЦенов.пред-л.	-Тройниковое ответвление с накладкой	1	80947,82	-	80948	-	-	-	-
		Ст426х7-108х4-ППУ-ПЭ 1 900мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
51	СЦенов.пред-л.	-Тройниковое ответвление укороченное с накладкой	2	51984,87	-	103970	-	-	-	-
		В.34мм Ст426х7-57х3-ППУ-ПЭ-У		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
52	СЦенов.пред-л.	-Тройник с накладкой В 50,5мм	2	45637,21	-	91274	-	-	-	-
		Ст426х7-159х4,5-ППУ-ПЭ-У		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
53	С130806-391	-Отводы /ГОСТ 30732-2006/, Ст	14	95300	-	1334200	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	426х7-90-1-ППУ-ПЭ		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
54	СЦенов.пред-л.	-Отвод укороченный	2	100608,86	-	201218	-	-	-	-
		Ст426х7-90-1-ППУ-ПЭ-У		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
55	СЦенов.пред-л.	-Отвод нестандартный	2	131797,48	-	263595	-	-	-	-
		Ст426х7-90-1-ППУ-ПЭ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		L 1100мм,1300мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт	3	131797,48	-	395392	-	-	-	-
56	СЦенов.пред-л.	Отвод нестандартный Ст426х7-90-1-ППУ-ПЭ L 1300мм,900мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт	4	131797,48	-	527190	-	-	-	-
57	СЦенов.пред-л.	Отводы нестандартный Ст426х9-90-1-ППУ-ПЭ L 1300мм,900мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт	1	131797,48	-	131797	-	-	-	-
58	СЦенов.пред-л.	Отвод нестандартный Ст426х7-90-1-ППУ-ПЭ L 1300мм,1620мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт	4	180178,25	-	720713	-	-	-	-
59	СПрайс-лист	Неподвижная опора Ст426-ППУ-ПЭ		-	-	-	-	-	-	-
		шт	2	2931,34	-	5863	-	-	-	-
60	СЦенов.пред-л.	Металлическая заглушка изоляции 57-ППУ-ПЭ-200К		-	-	-	-	-	-	-
		шт	2	2931,34	-	5863	-	-	-	-
61	СЦенов.пред-л.	Металлическая заглушка изоляции 89-ППУ-ПЭ-200К		-	-	-	-	-	-	-
		шт	2	6746,88	-	13494	-	-	-	-
62	СЦенов.пред-л.	Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода Ст426-ППУ-ПЭ-200К		-	-	-	-	-	-	-
		шт	410	29,2	-	11973	-	-	-	-
63	СПрайс-лист	Лента маркировочная		-	-	-	-	-	-	-
		м	35	1402,83	-	49099	-	-	-	-
64	СПрайс-лист	Полиэтиленовый мат 2000х1200х15		-	-	-	-	-	-	-
		м	2	8518,99	-	17038	-	-	-	-
65	СЦен.предл.	Ключ Т-образный		-	-	-	-	-	-	-
		шт	21,39	69,86	-	1494	-	1345	0,39	8
66	Е0113-44-7	Очистка щетками		69,86	-	1494	-	90	-	-
		м2	21,39	27,17	0,13	581	3	325	0,1	2
67	Е0113-45-2	Обезжиривание до 9500мм		16,85	0,06	360	1	90	-	-
		м2	93	246,46	56,59	22920	5263	19010	1,04	97
68	Е0126-37-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка комплектов изоляции стыков,сверх учтенных в СНиП		189,87	14,55	17657	1353	100	0,08	8
		шт	0,279	7726,83	3807,78	2156	1062	1709	19,92	6
69	Е0126-28-3	Заполнение муфт пеной								
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3757,05	2367,56	1048	661	100	10,6	3
70	СЦеновое предл.	-Комплект изоляции стыка СРС 560/650-ПЭ шт	110	9888,18	-	1087700	-	-	-	-
71	Е0122-8-12	-Прокладка гильзы из трубы стальной электросварной д.630х7мм км	0,0048	465422,64	209161,14	2234	1004	1854	1146,55	6
				218126,25	79011,9	1047	379	130	385,89	2
72	С130806-133 т.ч.п.5 кс=1,02	-Труба стальная электросварная гр."В"д.630х7мм м	4,8192	10138,8	-	48861	-	-	-	-
73	Е0122-47-7	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм м	4,8	574,92	1,14	2760	5	1267	1,15	6
				202,61	0,44	973	2	130	-	-
74	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм футляр	8	4900,76	643,77	39206	5150	15907	9,19	74
				1518,86	10,68	12151	85	130	0,02	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			8265865	482532			2257
			Тенге			449750	163288			777
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8265865	-	-		-
	Материалы -		Тенге			101468	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	613038	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7232116	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			789991	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		395
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	118499	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			543351	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9599207	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3429
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	731536	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			9599207	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3429
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	731536	-		-

РАЗДЕЛ 4. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ТЕПЛОСЕТИ

75	Е0124-4-11	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 400 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С км	0,36	441057,28	195116,53	158781	70242	129259	1161,5	418
				220972,5	55221,21	79550	19880	130	239,71	86
76	СЦенов.пред-л.	-Труба теплоизолированная Ст 426х7-ППУ-ОЦ м	1030	16935,6	-	17443663	-	-	-	-
77	Е0122-33-6	-Монтаж фасонных частей,сверх учтенных в СНиП т	1,83	88551,79	45223,54	161713	82587	123484	169,86	310
				34931,25	17082,68	63791	31196	130	83,43	152
78	СЦенов.пред-л.	-Тройниковое ответвление с металлической заглушкой изоляции с накладкой	1	51936,81	-	51937	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ст426х7-76х3-ППУ-ОЦ-200 В 39,5мм								
		шт								
79	СЦенов.пред-л.	Тройниковое ответвление укороченное с накладкой Ст426х7-108х4-ППУ-ОЦ-У В 46мм	2	63027,84	-	126056	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
80	СЦенов.пред-л.	Тройниковое ответвление с металлической заглушкой изоляции с накладкой В 50,5мм Ст426х7-219Х6-ППУ-ОЦ-200	2	71613,74	-	143227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
81	СЦенов.пред-л.	Тройниковое ответвление с металлической заглушкой изоляции с накладкой В 85,5мм Ст426х7-219Х6-ППУ-ОЦ-200	2	71613,74	-	143227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
82	СЦенов.пред-л.	Тройниковое ответвление с металлической заглушкой изоляции с накладкой В 50,5мм Ст426х7-159х4,5-ППУ-ОЦ-200	4	69269,04	-	277076	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
83	СЦенов.пред-л.	Тройниковое ответвление с металлической заглушкой изоляции с накладкой Ст426х7-325х6-ППУ-ОЦ-200 В 97,5мм	2	73762,16	-	147524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
84	СЦенов.пред-л.	Тройниковое ответвление укороченное с накладкой В 34мм Ст426х7-57х3-ППУ-ОЦ-У	1	53024,7	-	53025	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
85	СЦенов.пред-л.	Тройниковое ответвление укороченное Ст426х7-57х3-ППУ-ОЦ-У L 870мм,1680мм	1	69462	-	69462	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
86	СЦенов.пред-л.	Тройниковое ответвление укороченное Ст426х7-108х4-ППУ-ОЦ-У L 900мм,1740мм	1	70851,15	-	70851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
87	СЦенов.пред-л.	Тройниковое ответвление с металлической заглушкой изоляции с накладкой В 46мм Ст426х7-108х4-ППУ-ОЦ-200	4	67509,13	-	270037	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
88	СЦенов.пред-л.	Тройник параллельный с накладкой Ст426х7-159х4,5-ППУ-ОЦ В 50,5мм	2	64787,75	-	129576	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
89	СЦенов.пред-л.	Тройник с металлической заглушкой изоляции с	1	92407,76	-	92408	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		накладкой В 39,5мм Ст426х7-76х3,5-ППУ-ОЦ-У		-	-	-	-	-	-	-
90	СЦенов.пред-л.	Тройник параллельный с накладкой В 89,5мм Ст426х7-325х7-ППУ-ОЦ шт	2	105558,49	-	211117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	СЦенов.пред-л.	Тройник параллельный с накладкой В 46мм Ст426х7-108х4-ППУ-ОЦ шт	4	93946,99	-	375788	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92	СЦенов.пред-л.	Тройник с металлической заглушкой изоляции с накладкой В 89,5мм Ст426х7-219х6-ППУ-ОЦ-200 шт	2	96889,05	-	193778	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
93	СЦенов.пред-л.	Тройник с шаровым краном воздушника Ст426х7-32-ППУ-ОЦ шт	14	56300,55	-	788208	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	СЦенов.пред-л.	Тройниковое ответвление укороченное с накладкой В 50,5мм Ст426х7-89х4-ППУ-ОЦ-У шт	5	61505,25	-	307526	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
95	СЦенов.пред-л.	Тройниковое ответвление укороченное Ст426х7-89х4-ППУ-ОЦ-У L 880мм,1715мм с накладкой В шт	5	80571,88	-	402859	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	СЦенов.пред-л.	Тройниковое ответвление укороченное с накладкой Ст426х7-108х4-ППУ-ОЦ-У В 46мм шт	1	63027,84	-	63028	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	СЦенов.пред-л.	Тройник с металлической заглушкой изоляции с накладкой Ст426х7-89х6-ППУ-ОЦ-200 В 50,5мм шт	1	90712,54	-	90713	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	СЦенов.пред-л.	Отвод стандартный Ст 426х7-90-ППУ-ОЦ шт	97	111458,88	-	10811511	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	СЦенов.пред-л.	Отвод нестандартный Ст 426х7-90-ППУ-ОЦ L 1910мм,1100мм шт	1	146011,33	-	146011	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	СЦенов.пред-л.	Отвод укороченный Ст 426х7-90-ППУ-ОЦ L 900мм,900мм шт	2	108115,01	-	216230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	СЦенов.пред-л.	Металлическая заглушка изоляции 89-ППУ-ОЦ-200К шт	2	2555,03	-	5110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	СЦенов.пред-л.ООО "ОЗТИ"	Металлическая заглушка изоляции 159-ППУ-ОЦ-200 шт	2	995,69	-	1991	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	СЦенов.пред-л.ООО "ОЗТИ"	Металлическая заглушка изоляции 108-ППУ-ОЦ-200 шт	2	796,56	-	1593	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
104	С12021-262	-Опоры скользящие т	0,0022	107900	-	237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	СЦенов.пред-л.ООО "ОЗТИ"	Металлическая заглушка изоляции 325-ППУ-ОЦ-200К шт	2	6746,88	-	13494	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
106	Е0124-4-11	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 400 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С км	0,0236	575359,28	195116,53	13578	4605	8474	1161,5	27
				220972,5	55221,21	5215	1303	130	239,71	6
107	С130806-125-кст=1,02	Трубы стальные электросварные д.426х7мм гр."В" м	23,6	6181,2	-	145876	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
108	Е0123-2-2	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм км	0,0015	498165,35	22847	747	34	159	431,25	1
				72801,9	8556,87	109	13	130	41,79	-
109	СЦенов.пред-л.	Опора неподвижная Ст426х7-750х40-ППУ-ОЦ шт	40	174985,38	-	6999415	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
110	СЦенов.пред-л.	Опора скользящая Ст426-ППУ-ОЦ шт	48	34171,72	-	1640242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
111	Е0113-44-7	-Очистка щетками м2	29,25	69,86	-	2043	-	1839	0,39	11
				69,86	-	2043	-	90	-	-
112	Е0113-45-2	-Обезжиривание до 500мм м2	29,25	27,17	0,13	795	4	445	0,1	3
				16,85	0,06	493	2	90	-	-
113	Е0126-37-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Установка комплектов изоляции стыков шт	66	246,46	56,59	16266	3735	13491	1,04	69
				189,87	14,55	12531	960	100	0,08	6
114	Е0126-28-3	-Заполнение муфт пеной м3	0,75	7726,83	3807,78	5795	2856	4593	19,92	15
				3757,05	2367,56	2818	1776	100	10,6	8
115	СЦенов.пред-л.	Комплект для изоляции стыков труб 426/560-ОЦ шт	390	6550,97	-	2554878	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
116	СЦенов.пред-л.	Комплект для изоляции стыков труб 76/160-ОЦ шт	2	2183,16	-	4366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА S=665,5М2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	29,95	469,33	195,05	14055	5841	11111	1,78	53
		м3		274,28	4,68	8214	140	133	0,02	-
118	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	53,24	76,77	58,94	4087	3138	2046	0,13	7
		м3		17,83	11,06	949	589	133	0,04	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			44369903	173042			915
			Тенге			175714	55859			261
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44369903	-	-		-
		Материалы -	Тенге			29105	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	231572	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			43992041	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			294900	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		147
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	44235	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2679888	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			47344691	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1323
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	275807	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			47344691	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1323
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	275807	-		-

РАЗДЕЛ 5. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

119	Е0124-4-9	-Демонтаж существующей надземной теплосети из труб д=300мм	0,8314	184872,76	78371,26	153703	65158	138951	560,28	466
		км		106501,5	22059,19	88545	18340	130	107,36	89
120	Е0124-2-9	-Демонтаж существующей подземной теплосети из труб д=300мм	0,08	207095,29	90502,54	16568	7240	14643	612,03	49
		км		116592,75	24201,64	9327	1936	130	115,93	9
121	Е0146-59-5	-Демонтаж существующей камеры из силикатного кирпича	150	302,48	107,12	45373	16068	35306	1,23	184
		м3		195,36	40,01	29304	6001	100	0,19	29
122	Е0107-62-1	-Демонтаж существующих камер из ж/б блоков	6	2016,33	726,72	12098	4360	12941	7,61	46
		м3		1289,61	250,93	7738	1506	140	0,96	6
123	Е0124-13-2	-Демонтаж существующих задвижек д.80мм	2	788,19	441,98	1576	884	1177	1,9	4
		компл		346,21	106,5	692	213	130	0,43	1
124	Е0124-13-4	-Демонтаж существующих задвижек д.150мм	2	1332,67	675,96	2665	1352	2105	3,55	7
		компл		656,71	152,92	1313	306	130	0,63	1
125	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	75	31,17	31,17	2337	2337	1636	-	-
		т		-	21,82	-	1636	100	0,46	35
126	Е010333-А15	-Отвозка мусора на расстояние	75	136,87	136,87	10265	10265	2053	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-1	15 км	т		-	27,37	-	2053	100	0,57	43
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	5	Тенге			244586	107665			756
			Тенге			136921	31991			213
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			244586	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	168912	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			208811	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		104
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	31322	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			27204	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			480601	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1073
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	200233	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	5	Тенге			480601	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1073
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	200233	-		-
	РАЗДЕЛ 6. СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ									
127	Прайс-лист -Терминал концевой КТ-13	шт	2	4410,45	-	8821	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
128	Прайс-лист -Терминал промежуточный КТ-12/Ш	шт	14	6922,48	-	96915	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
129	Прайс-лист -Терминал промежуточный КТ-15/Ш	шт	3	6621,16	-	19863	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	6	Тенге			125599	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			125599	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			125599	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	6	Тенге			125599	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	1	Тенге			60002546	2776168			7912
			Тенге			1392945	893089			7178
	Стоимость оборудования -		Тенге			125599	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			125599	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59876947	-	-		-
	Материалы -		Тенге			144280	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2286034	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51475269	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			4088286	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2695321	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1348
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	404298	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3754336	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66326604	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16438
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2690333	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			66452203	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16438
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2690333	-		-

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по отделу 1 с К=2,424462162 161110852

НДС 12% 19333302

ИТОГО 180444154

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

Подрядчик: СПЕЦКОММУНСТРОЙ

Проверила: Ж. Ермекбаева

Расчеты верны: Сергеев