организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Управление строительства Карагандинской области"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Казбайлык Астана"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА 320 ЗРИТЕЛЬСКИХ МЕСТ В П.ОСАКАРОВКА ОСАКАРОВСКОГО РАЙОНА.**

наименование, адрес

Объект **ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НА 320 ЗРИТЕЛЬСКИХ МЕСТ.**

Договор подряда номер **36**
дата **04.03.2014**

Номер документа	Дата составления
1	25.04.2014

Отчетный период	
с	по
01.04.2014	25.04.2014

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Курс тенге, установленный Нац.Банком РК на 24.09.2012г 1евро - 195,73тенге, 1росс.рубль - 4,86тенге, 1 доллар США - 150,05

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ

1	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648	27,00	27
		подстанц		4680,00	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
2	75-4-9 Изм. и доп.вып.10СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С- 2004	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу -кабельный	1	825600,00	--	825600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	1	7897,00	1541,00	7897	1541	3466	19,00	19
		шт		3308,00	340,01	3308	340	95	1,97	2
4	75-3-7	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 400/6-10 У1, мощность 400 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1450х1000х1800 мм	1	467000,00	--	467000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	1	2476,72	1756,72	2477	1757	969	3,76	4
		комплект		616,50	306,68	617	307	105	1,06	1

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

6	прайс-листТОО"Электроцентр НС"г.Астана2012г	**Разрядник вентильный РВО-10УХЛ1**	3	2331,14	--	6993	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0133-116-3	**Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов**	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15
		шт		1386,00	236,48	2772	473	105	1,03	2
8	прайс-листТОО"Электроцентр НС"г.Астана2012г	**Разъединитель РЛНД.1-10Б/400УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10УХЛ1**	2	15524,63	--	31049	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1362007	15428			65
			Тенге			11377	3438			19
		Стоимость оборудования -	Тенге			1330643				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1330643				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			31365				
		Материалы -	Тенге			4561				
		Всего заработная плата -	Тенге				14814			
		Накладные расходы -	Тенге			14490				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2174			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2751				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			48606				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				16988			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1379249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				16988			

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

9	Ц0108-147-3	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг**	14	34,00	4,60	476	64	340	0,16	2
		м		24,80	0,80	347	11	95	--	--
10	Ц0108-141-3	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг**	400	31,50	7,50	12600	3000	8132	0,12	48
		м		19,80	1,60	7920	640	95	0,01	4
11	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	3	27,70	2,10	83	6	58	0,10	--
		м		19,70	0,50	59	2	95	--	--
12	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	185	36,70	27,80	6790	5143	2759	0,06	11
		м		8,80	6,90	1628	1276	95	0,04	7
13	Ц0108-142-2	**На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1**	215	11,20	7,90	2408	1699	1083	0,02	4

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

		м		3,30	2,00	710	430	95	0,01	2
14	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	185	32,40	23,70	5994	4385	2548	0,06	11
		м		8,60	5,90	1591	1092	95	0,03	6
15	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	215	18,80	14,20	4042	3053	1634	0,03	6
		м		4,50	3,50	968	753	95	0,02	4
16	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	16	78,30	2,10	1253	34	986	0,39	6
		м		64,60	0,30	1034	5	95	--	--
17	Е0133-258-1	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	10	479,14	191,14	4791	1911	3536	1,96	20
		опора		288,00	48,74	2880	487	105	0,19	2
18	Ц0108-158-20	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	2	494,60	--	989	--	796	2,00	4
		шт		419,00	--	838	--	95	--	--
19	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	50	61,90	3,30	3095	165	1111	0,14	7
		м		23,00	0,40	1150	20	95	--	--
20	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	20	431,60	21,60	8632	432	2886	0,90	18
		шт		149,00	2,90	2980	58	95	0,02	--
21	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	140,6	53,87	12,24	7574	1721	4650	0,18	25
		м		29,25	2,25	4113	316	105	0,01	1
22	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,08696	45800,00	--	3983	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			62710	21613			164
			Тенге			26216	5090			28
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			46362				
		Материалы -	Тенге			9157				
		Всего заработная плата -	Тенге				23510			
		Накладные расходы -	Тенге			22334				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3350			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4122				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			72818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата -	Тенге				26860			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16348				

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Материалы -			Тенге			1741				
Всего заработная плата -			Тенге				7796			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3983				
		Накладные расходы -	Тенге			8186				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1228			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1472				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			26006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				9024			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			98824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							207
		Сметная заработная плата -	Тенге				35884			

РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВКА ОПОР

ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10-2-5шт

23	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	1534,11	878,23	7671	4391	3952	3,06	15
		опора		506,25	246,42	2531	1232	105	1,03	5
24	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/	1,91	134,10	--	256	--	289	0,97	2
		м3		134,10	--	256	--	113	--	--
25	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	5	19500,00	--	97500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/	8,16	245,44	3,82	2003	31	374	0,21	2
		м2		37,35	1,44	305	12	118	0,01	--
27	Спрайс-листТОО"Казтрансформатор"г.Алматы2012г	Траверса ТМ1	5	3067,29	--	15336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Спрайс-листТОО"Казтрансформатор"г.Алматы2012г	Хомут Х1	5	489,78	--	2449	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Спрайс-листЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2012г	Изолятор ШС10д	30	508,71	--	15261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

30	Спрайс-листЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2012г	Колпачок К6	30	12,50	--	375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-674	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества,d-3,0мм для устройства крепления провода	9	31,00	--	279	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
32	Спрайс-листЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2012г	Зажим ПС-2	3	181,12	--	543	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ АНКЕРНАЯ А10-1-2шт								
33	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
34	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/	1,51168	134,10	--	203	--	229	0,97	1
		м3		134,10	--	203	--	113	--	--
35	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	4	19500,00	--	78000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/	8,12	245,44	3,82	1993	31	372	0,21	2
		м2		37,35	1,44	303	12	118	0,01	--
37	Е0133-107-1	Установка плиты для опор ВЛ 35 кВ объемом до 0,2 м3	4	459,29	301,79	1837	1207	1011	0,91	4
		шт		157,50	83,25	630	333	105	0,30	1
		...локи и плиты фундаментные, подкладные, опорные, ...керные; ба...маки и подпятники, балластные грузы, якоря ...яжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, ...моугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и ...ые плоские, ребристые	0,2	26656,00	--	5331	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		... за изм.класса бетона до В25	0,2	129,00	--	26	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

40	Спрайс-листТОО"Казтрансформатор"г.Алматы2012г	Траверса ТМ6	2	3266,98	--	6534	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Спрайс-листТОО"Казтрансформатор"г.Алматы2012г	Оголовок ОГ2	4	1053,51	--	4214	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Спрайс-листТОО"Казтрансформатор"г.Алматы2012г	Накладка ОГ5	2	772,00	--	1544	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Спрайс-листТОО"Казтрансформатор"г.Алматы2012г	Хомут Х1	2	489,78	--	980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	СЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2012г	Болт 5	2	208,99	--	418	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Спрайс-листТОО"Казтрансформатор"г.Алматы2012г	Кронштейн У1	2	2224,55	--	4449	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Спрайс-листТОО"Казтрансформатор"г.Алматы2012г	Стяжка Г1	4	1464,69	--	5859	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С12021-237	Стоимость м/к(проводник ЗП1)	0,00256	154400,00	--	395	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Спрайс-листЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2012г	Изолятор ШС10д	2	508,71	--	1017	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Спрайс-листЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2012г	Колпачок К6	2	12,50	--	25	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С11011-674	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества,d-3,0мм для устройства крепления провода	1,8	31,00	--	56	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
51	Спрайс-листЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2012г	Зажим ПС-2	4	181,12	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

52	Спрайс-листЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2012г	Зажим ПА-1	6	46,44	--	279	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-12шт								
53	Спрайс-листЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2012г	Изолятор подвесной ПС70Е	24	691,98	--	16607	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Спрайс-листТОО"Электроцентр НС" г.Астана 2011г	Ушко однолапчатое У1-7-16	12	288,29	--	3460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Спрайс-листТОО"Инвестор-М" г.Рудный 2011г	Звено промежуточное ПРТ-7	12	121,46	--	1458	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Спрайс-листТОО"Инвестор-М" г.Рудный 2011г	Зажим натяжной НКК-1-1Б	12	375,10	--	4501	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ АНКЕРНАЯ ОА10-1-1шт								
57	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
58	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/	0,75584	134,10	--	101	--	115	0,97	1
		м3		134,10	--	101	--	113	--	--
59	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	2	19500,00	--	39000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/	4,06	245,44	3,82	996	16	186	0,21	1
		м2		37,35	1,44	152	6	118	0,01	--
61	Е0133-107-1	Установка плиты для опор ВЛ 35 кВ объемом до 0,2 м3	2	459,29	301,79	919	604	506	0,91	2
		шт		157,50	83,25	315	167	105	0,30	1

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

62	С143014-3к=1,36изм.и доп.в.2	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	0,1	26656,00	--	2666	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143-ТЕХ.Ч.ТБ.5	Надбавка за изм.класса бетона до В25	0,1	129,00	--	13	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	Спрайс-листТОО"Казтрансформатор"г.Алматы2012г	Траверса ТМ6	1	3266,98	--	3267	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Спрайс-листТОО"Казтрансформатор"г.Алматы2012г	Траверса ТМ3	1	3067,29	--	3067	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Спрайс-листТОО"Казтрансформатор"г.Алматы2012г	Хомут Х1	2	489,78	--	980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Спрайс-листТОО"Казтрансформатор"г.Алматы2012г	Кронштейн У1	1	2224,55	--	2225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Спрайс-листТОО"Казтрансформатор"г.Алматы2012г	Стяжка Г1	2	1464,69	--	2929	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	С12021-237	Стоимость м/к(проводник ЗП1)	0,00128	154400,00	--	198	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Спрайс-листЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2012г	Изолятор ШС10д	7	508,71	--	3561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Спрайс-листЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2012г	Колпачок К6	7	12,50	--	88	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С11011-674	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества,d-3,0мм для устройства крепления провода	6,3	31,00	--	195	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

73	Спрайс-листЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2012г	Зажим ПС-2	2	181,12	--	362	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Спрайс-листЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2012г	Зажим ПА-1	9	46,44	--	418	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-3шт								
75	Спрайс-листЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2012г	Изолятор подвесной ПС70Е	6	691,98	--	4152	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Спрайс-листТОО"Электроцентр НС" г.Астана 2012г	Ушко однолапчатое У1-7-16	3	288,29	--	865	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Спрайс-листТОО"Инвестор-М" г.Рудный 2012г	Звено промежуточное ПРТ-7	3	121,46	--	364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Спрайс-листТОО"Инвестор-М" г.Рудный 2012г	Зажим натяжной НКК-1-1Б	3	375,10	--	1125	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Спрайс-листТОО"Инвестор-М" г.Рудный 2012г	Скоба СК-7	2	131,47	--	263	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Спрайс-листТОО"Инвестор-М" г.Рудный 2012г	Серьга СРС-7-17	1	121,82	--	122	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО КР-1								
81	Спрайс-листТОО"Казтрансформатор"г.Алматы2012г	Кронштейн РА1	2	1476,48	--	2953	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Спрайс-листТОО"Казтрансформатор"г.Алматы2012г	Вал привода РА3	2	1121,03	--	2242	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Спрайс-листТОО"Казтрансформатор"г.Алматы2012г	Кронштейн РА4	2	449,05	--	898	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

84	СпрайслистТОО"Казтрансформатор"г.Алматы2012г	Кронштейн РА5	шт	2	441,55	--	883	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
85	СпрайслистТОО"Казтрансформатор"г.Алматы2012г	Хомут Х7	шт	2	467,99	--	936	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
86	СпрайслистТОО"Казтрансформатор"г.Алматы2012г	Хомут Х8	шт	2	471,56	--	943	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
87	С12021-237	Стоимость м/к(проводник ЗП1)	т	0,00288	154400,00	--	445	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
88	СпрайслистЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2012г	Изолятор ШС10д	шт	4	508,71	--	2035	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
89	СпрайслистЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2012г	Колпачок К6	шт	4	12,50	--	50	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
90	СпрайслистЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2012г	Зажим ПА-1	шт	1	46,44	--	46	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
91	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛ3	шт	2	84,00	--	168	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
92	С151607-17 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Ошиновка	т	0,00117	186360,00	--	218	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
93	С151607-47	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 10 мм2	т	0,000095	491800,00	--	47	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
94	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000961	149300,00	--	143	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
95	С11011-674	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества,d-3,0мм для устройства крепления провода	кг	5,4	31,00	--	167	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

96	С12021-259	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с прибладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке/Кронштейн Р1,кронштейн Р4,кронштейн КМ1,скоба КМ3/**	0,01572	162700,00	--	2558	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО КР-1								
97	Спрайс-листТОО"Казтрансформатор"г.Алматы2012г	**Кронштейн РА1**	2	1476,48	--	2953	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Спрайс-листТОО"Казтрансформатор"г.Алматы2012г	**Вал привода РА3**	2	1121,03	--	2242	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	Спрайс-листТОО"Казтрансформатор"г.Алматы2012г	**Кронштейн РА4**	2	449,05	--	898	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	Спрайс-листТОО"Казтрансформатор"г.Алматы2012г	**Кронштейн РА5**	2	441,55	--	883	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Спрайс-листТОО"Казтрансформатор"г.Алматы2012г	**Хомут Х7**	3	467,99	--	1404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Спрайс-листТОО"Казтрансформатор"г.Алматы2012г	**Хомут Х8**	1	471,56	--	472	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	С12021-237	**Стоимость м/к(проводник ЗП1)**	0,00288	154400,00	--	445	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	Спрайс-листЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2012г	**Изолятор ШС10д**	4	508,71	--	2035	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Спрайс-листЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2012г	**Колпачок К6**	4	12,50	--	50	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	Спрайс-листЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2012г	**Зажим ПА-1**	1	46,44	--	46	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

107	С151607-17 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Ошиновка	0,00117	186360,00	--	218	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000847	149300,00	--	126	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	С11011-674	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества,d-3,0мм для устройства крепления провода	5,4	31,00	--	167	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО КМ-1								
110	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с прибладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке/Кронштейн Р1,кронштейн Р4,кронштейн КМ1,скоба КМ3/	0,01572	162700,00	--	2558	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	Спрайс-листТОО"Казтрансформатор"г.Алматы2012г	Хомут Х7	3	467,99	--	1404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	Спрайс-листТОО"Казтрансформатор"г.Алматы2012г	Хомут Х8	1	471,56	--	472	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	С12021-237	Стоимость м/к(проводник ЗП1)	0,00128	154400,00	--	198	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	Спрайс-листТОО"Инвестор-М" г.Рудный 2012г	Зажим аппаратный А1А	3	242,21	--	727	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	Спрайс-листЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2012г	Зажим ПА-1	3	46,44	--	139	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛ3	2	84,00	--	168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	С151607-47	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 10 мм2	0,000095	491800,00	--	47	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000066	149300,00	--	10	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МАТЕРИАЛЫ,ВКЛЮЧЕННЫЕ СОГЛАСНО П ТУ000923								

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

119	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,127	7259,41	4310,78	922	547	522	16,10	2
		1км		2745,00	1169,46	349	149	105	4,45	1
120	Спрайс-листТОО"Талдыкорганский кабельный завод" 2012г	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами СИП-2 сеч.3х35+1х54,6мм	127	161,08	--	20457	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
121	Ц0108-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	8	34,00	4,60	272	37	195	0,16	1
		м		24,80	0,80	198	6	95	--	--
122	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	6	45,00	6,70	270	40	193	0,19	1
		м		32,20	1,60	193	10	95	0,01	--
123	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	146	31,50	7,50	4599	1095	2968	0,12	18
		м		19,80	1,60	2891	234	95	0,01	1
124	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	146	36,70	27,80	5358	4059	2178	0,06	9
		м		8,80	6,90	1285	1007	95	0,04	6
125	С151601-488 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х35 мм2	0,16	359800,00	--	57568	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
126	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	6	159,90	81,10	959	487	426	0,35	2
		м		54,50	20,30	327	122	95	0,12	1
127	С130806-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм	6	270,00	--	1620	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	2	2476,72	1756,72	4953	3513	1939	3,76	8
		комплект		616,50	306,68	1233	613	105	1,06	2
129	75-6-А13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Разрядники полимерные РВН-0,5	6	449,00	--	2694	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	2	2300,70	1439,00	4601	2878	2206	5,00	10

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

		шт		844,00	317,00	1688	634	95	1,84	4
131	Спрайс лист"Казцентрэлектропровод"2012г	Муфта концевая rek-1КнТК4-25/50-СЛ-нб	2	4800,63	--	9601	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П1-2шт								
132	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
133	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	2	11500,00	--	23000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/	0,76976	134,10	--	103	--	117	0,97	1
		м3		134,10	--	103	--	113	--	--
135	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/	4,05805	245,44	3,82	996	16	186	0,21	1
		м2		37,35	1,44	152	6	118	0,01	--
136	Спрайс-листТОО"Энерго-Ресурс Сары-Арка"г.Караганда 2012г	Крюк SOT21.16	2	568,97	--	1138	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	Спрайс-листТОО"Энерго-Ресурс Караганда" 2012г	Зажим поддерживающий S0 140	2	1561,34	--	3123	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	Спрайс-листТОО"Энерго-Ресурс Караганда" 2012г	Зажим ответвительный SLIP 22.127	2	364,87	--	730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	Спрайс-листТОО"Энерго-Ресурс Караганда" 2012г	Зажим заземляющий SM 2.24	2	427,33	--	855	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

140	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,000144	493900,00	--	71	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УАЗ-1шт								
141	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
142	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/	0,76976	134,10	--	103	--	117	0,97	1
		м3		134,10	--	103	--	113	--	--
143	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	2	11500,00	--	23000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/	4,05805	245,44	3,82	996	16	186	0,21	1
		м2		37,35	1,44	152	6	118	0,01	--
145	Спрайс-листТОО"Энерго-Ресурс Сары-Арка"г.Караганда 2012г	Крюк SOT21.1	1	498,01	--	498	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	Спрайс-листТОО"Энерго-Ресурс Караганда" 2012г	Крюк накручивающий PD2.2	1	691,82	--	692	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	Спрайс-листТОО"Электро центр НС" 2012г	Крюк SOT 29	1	775,22	--	775	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
148	Спрайс-листТОО"Электро центр НС" 2012г	Бандажная лента СОТ37	2,6	227,39	--	591	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
149	Спрайс-листТОО"Электро центр НС" 2012г	Скрепа СОТ36-2	2	71,09	--	142	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

150	Спрайс-листТОО"Энерго-Ресурс Караганда" 2012г	Зажим поддерживающий S0 140	1	1561,34	--	1561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
151	Спрайс-листТОО"Энерго-Ресурс Караганда" 2012г	Зажим натяжной S0 118.1202	2	1765,02	--	3530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	Спрайс-листТОО"Энерго-Ресурс Караганда" 2012г	Зажим ответвительный SLIP 22.1	4	364,87	--	1459	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	Спрайс-листТОО"Энерго-Ресурс Караганда" 2012г	Зажим ответвительный SLIP 22.127	1	364,87	--	365	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
154	Спрайс-листТОО"Энерго-Ресурс Караганда" 2012г	Зажим заземляющий SM 2.24	1	427,33	--	427	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,000072	493900,00	--	36	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
156	Спрайс-листЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2012г	Зажим плашечный ПС1-1	1	157,90	--	158	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
157	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с прибладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке/заземляющий проводник ЗП6/	0,0009	162700,00	--	146	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
158	Спрайс-лист"Казтрансформатор" 2012г	Кронштейн У3	1	2537,14	--	2537	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УСТАНОВКА ОГРАНИЧИТЕЛЯ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ НА ОПОРЕ №14/1,№14/3								
159	Спрайс-листТОО"Энерго-Ресурс Сары-Арка"г.Караганда 2012г	Крюк SOT21.2	2	570,32	--	1141	--	--	--	--

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

		шт		--	--	--	--	--	--	--	
160	Спрайс-листТОО"Энерго-Ресурс Караганда" 2012г	Зажим натяжной S0 118.1202	2	1765,02	--	3530	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
161	Спрайс-листТОО"Энерго-Ресурс Караганда" 2012г	Ограничитель перенапряжения SE30.166	6	1299,97	--	7800	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
162	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,000576	493900,00	--	284	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
163	Спрайс-листТОО"Энерго-Ресурс Караганда" 2012г	Дистанционный бандаж S0 79.1	4	458,39	--	1834	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
164	Спрайс-листТОО"Энерго-Ресурс Караганда" 2012г	Зажим заземляющий SM 2.24	6	427,33	--	2564	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
165	Спрайс-листТОО"Энерго-Ресурс Караганда" 2012г	Зажим ответвительный SLIP 22.127	2	364,87	--	730	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА ST208 ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕНОСНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ (НА ОПОРЕ№14/1,№14/3)									
166	Спрайс-листТОО"Энерго-Ресурс Сары-Арка"г.Караганда 2012г	Крюк SOT21.1	2	498,01	--	996	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
167	Спрайс-листТОО"Энерго-Ресурс Караганда" 2012г	Зажим натяжной S0 158.1	2	260,44	--	521	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
168	Спрайс-листТОО"Энерго-Ресурс Караганда" 2012г	Зажим натяжной S0 118.1202	1	1765,02	--	1765	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	

169	Спрайс-листТОО"Энерго-Ресурс Караганда" 2012г	Дистанционный бандаж S0 79.1	2	458,39	--	917	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
170	Спрайс-лист"Электроцентр НС" 2012г	Колпачок концевой РК99.025	5	139,32	--	697	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
171	Спрайс-лист"Электроцентр НС" 2012г	Колпачок концевой РК99.050	2	114,32	--	229	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
172	Спрайс-листТОО"Энерго-Ресурс Караганда" 2012г	Зажим ответвительный SLIP 22.127	2	364,87	--	730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
173	Спрайс-листТОО"Энерго-Ресурс Караганда" 2012г	Комплект для подключения П3 ST208	2	382,01	--	764	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
174	Спрайс-листТОО"Энерго-Ресурс Караганда" 2012г	Зажим заземляющий SM 2.24	2	427,33	--	855	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
175	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,000144	493900,00	--	71	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СОЕДИНЕНИЕ ВЛ С НЕИЗОЛИРОВАННЫМИ ПРОВОДАМИ ,ВЛИ С ИЗОЛИРОВАННЫМИ ПРОВОДАМИ-2ШТ								
176	Спрайс-листТОО"Энерго-Ресурс Сары-Арка"г.Караганда 2012г	Крюк SOT39	2	342,97	--	686	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
177	Спрайс-листТОО"Электроцентр НС" 2012г	Бандажная лента СОТ37	5,2	227,39	--	1182	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
178	Спрайс-листТОО"Электроцентр НС" 2012г	Скрепа СОТ36-2	4	71,09	--	284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

179	Спрайс-листТОО"Энерго-Ресурс Караганда" 2012г	Зажим натяжной S0 118.1202	8	1765,02	--	14120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
180	Спрайс-листТОО"Энерго-Ресурс Караганда" 2012г	Ограничитель перенапряжения SE30.166	6	1299,97	--	7800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	Спрайс-листТОО"Энерго-Ресурс Караганда" 2012г	Зажим ответвительный SLIP 22.127	2	364,87	--	730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
182	С151607-48прим.	Проводник медный ПРТ Л16	0,0009216	493900,00	--	455	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
183	Спрайс-листТОО"Энерго-Ресурс Караганда" 2012г	Зажим заземляющий SM 2.24	2	427,33	--	855	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
184	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00444	50600,00	--	225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
185	Спрайс-листЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2012г	Зажим плашечный ПС1-1	4	157,90	--	632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
186	Спрайс-листЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2012г	Зажим ПА-1	10	46,44	--	464	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
187	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с прибладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке/заземляющий проводник ЗП6/	0,0018	162700,00	--	293	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
188	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона (стойки СВ105,плиты П3и,СВ95-2) до 5 т при автомобильных перевозках	28,62	152,80	--	4373	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
189	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	28,62	140,00	--	4007	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

190	С01031-А18-1	**Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках**	0,2215	247,10	--	55	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
191	С01031-А18-2	**Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках**	0,2215	234,30	--	52	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
192	С01031-А37-1	**Погрузка прочих материалов(провода АС,СИП), деталей и конструкций приавтомобильных перевозках**	0,237837	122,80	--	29	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
193	С01031-А37-2	**Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках**	0,237837	102,80	--	24	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			640145	28684			113
			Тенге			18424	7240			33
		Стоимость оборудования -	Тенге			2694				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2694				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			317903				
		Материалы -	Тенге			1115				
		Всего заработная плата -	Тенге				10938			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			295967				
		Накладные расходы -	Тенге			10626				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1594			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19712				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			348240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				12532			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			312314				
		Материалы -	Тенге			7580				
		Всего заработная плата -	Тенге				14725			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9405				
		Местные материалы -	Тенге			260500				
		Накладные расходы -	Тенге			15666				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2350			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19679				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			347659				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				17075			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7234				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7234				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			434				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7669				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			706262				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата -	Тенге				29608			

РАЗДЕЛ 4. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

194	С143008-92	**Песок природный**	49,53	1550,00	--	76772	--	--	--	--

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

		м3		--	--	--	--	--	--	--
195	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,617	17300,00	--	10674	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
196	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 для полосы заземления, кабеля	225,513225	46,51	44,35	10488	10001	4197	0,02	3
		м3		2,16	17,03	487	3840	97	0,07	16
197	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,016775	467,10	--	1876	--	2120	2,98	12
		м3		467,10	--	1876	--	113	--	--
198	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	229,53	7,57	7,57	1738	1738	547	--	--
		м3		--	2,46	--	564	97	0,01	2
199	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	229,53	25,65	5,38	5887	1234	4513	0,13	30
		м3		20,27	--	4653	--	97	--	--
200	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,35532	1920,20	97,07	682	34	62	0,78	--
		м3		112,50	36,00	40	13	118	0,18	--
201	Е0133-28-6	Установка сборных железобетонных фундаментов стаканного типа под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 0,5 т	0,48	3198,39	2188,14	1535	1050	816	5,99	3
		1м3		1010,25	609,23	485	292	105	2,26	1
202	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	0,48	16700,00	--	8016	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
203	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	0,38	17800,00	--	6764	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
204	Е0109-16-1	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью, массой до 0,1 т	0,20468	14656,27	8484,89	3000	1737	1107	20,50	4
		т		3757,50	2253,58	769	461	90	7,94	2
205	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,20468	114900,00	--	23518	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

206	У1-32-3	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, строительные работы	м	16	1918,69	135,73	30699	2172	3159	0,58	9
					96,20	44,84	1539	717	140	0,22	4
207	У1-32-4	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, монтаж металлоконструкций	м	16	187,12	0,32	2994	5	318	0,13	2
					22,00	0,09	352	1	90	--	--
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ 1 - 4ШТ /ЛИСТ 31/									
208	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,2844	52400,00	--	14903	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
209	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,0308	58600,00	--	1805	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
210	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,038	50600,00	--	1923	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ 2 - 5ШТ /ЛИСТ 32/									
211	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,2135	52400,00	--	11187	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
212	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,305	51000,00	--	15555	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
213	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0415	50600,00	--	2100	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
214	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,1354	172357,31	536,06	23337	73	6778	289,00	39
					47475,00	202,50	6428	27	105	0,99	--
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ 3 - 4ШТ /ЛИСТ 33/									

215	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0272	58600,00	--	1594	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
216	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0456	53000,00	--	2417	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
217	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1376	52400,00	--	7210	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
218	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0344	50600,00	--	1741	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ 4 - 4ШТ /ЛИСТ 34/								
219	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0276	58600,00	--	1617	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
220	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,466	52400,00	--	24418	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
221	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,028	50600,00	--	1417	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ 5 - 2ШТ /ЛИСТ 35/								
222	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0138	58600,00	--	809	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
223	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0652	53000,00	--	3456	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

224	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0612	52400,00	--	3207	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
225	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,014	50600,00	--	708	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ 6 - 2ШТ /ЛИСТ 36/								
226	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0298	58600,00	--	1746	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
227	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,3406	51000,00	--	17371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
228	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0216	50600,00	--	1093	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ 7 - 1ШТ /ЛИСТ 37/								
229	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0095	58600,00	--	557	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
230	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0311	53000,00	--	1648	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
231	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0497	52400,00	--	2604	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
232	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0069	50600,00	--	349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ 8 - 4ШТ /ЛИСТ 38/								
233	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04032	50600,00	--	2040	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
234	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,036	58600,00	--	2110	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
235	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,16808	52400,00	--	8807	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
236	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,32272	50900,00	--	16426	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ 9 - 3ШТ /ЛИСТ 39/								
237	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0465	58600,00	--	2725	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
238	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2787	52400,00	--	14604	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
239	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0249	50600,00	--	1260	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ 10 - 2ШТ /ЛИСТ 40/								
240	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	5	10448,55	112,36	52243	562	5586	6,34	32
		м3		1021,50	42,44	5108	212	105	0,21	1
241	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5	134,00	--	670	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

242	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01836	50600,00	--	929	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
243	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,01458	58600,00	--	854	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
244	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0432	53000,00	--	2290	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
245	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06876	52400,00	--	3603	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ 11 - 1ШТ /ЛИСТ 41/								
246	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01008	50600,00	--	510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
247	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,00765	58600,00	--	448	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
248	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01424	53000,00	--	755	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
249	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0382	52400,00	--	2002	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ 12 - 1ШТ /ЛИСТ 42/								
250	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00918	50600,00	--	465	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

251	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,00729	58600,00	--	427	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
252	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01424	53000,00	--	755	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
253	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03438	52400,00	--	1802	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ 13 - 1ШТ /ЛИСТ 43/										
254	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01158	50600,00	--	586	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
255	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,00945	58600,00	--	554	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
256	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03152	53000,00	--	1671	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
257	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04584	52400,00	--	2402	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ 14 - 1ШТ /ЛИСТ 44/										
258	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01158	50600,00	--	586	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
259	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,00945	58600,00	--	554	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

260	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03548	53000,00	--	1880	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
261	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04584	52400,00	--	2402	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ 15 - 1ШТ /ЛИСТ 45/								
262	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01158	50600,00	--	586	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
263	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,00945	58600,00	--	554	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
264	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,04018	53000,00	--	2130	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
265	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04584	52400,00	--	2402	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ 16 - 1ШТ /ЛИСТ 46/								
266	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,00945	58600,00	--	554	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
267	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,04018	53000,00	--	2130	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
268	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04584	52400,00	--	2402	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

269	С143014-3 прим. доп.2 СН РК 8.02-04-2002 К=1,13	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	21,13	18871,00	--	398744	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
270	С143014-3 прим. доп.2 СН РК 8.02-04-2002 К=1,36	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	0,54	22712,00	--	12264	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
271	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	51,845	11000,00	--	570295	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
272	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	6,368	10600,00	--	67501	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
273	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	97,762	10200,00	--	997172	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
274	С143015-66	Балки фундаментные таврового сечения из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 6м /ГОСТ 28737-90/	11,216	18300,00	--	205253	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			2717759	18606			135
			Тенге			21737	6129			25
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2688248				
Материалы -			Тенге			48836				
Всего заработная плата -			Тенге				26282			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			616645				
Местные материалы -			Тенге			1985287				
	Накладные расходы -		Тенге			27780				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							14
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				4167			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			162962				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2878989				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							166
	Сметная заработная плата -		Тенге				30449			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			29511				
Материалы -			Тенге			3131				
Всего заработная плата -			Тенге				1584			

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23518						
		Накладные расходы -	Тенге			1425						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				214					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1856						
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			32793						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1798					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2911782						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									174
		Сметная заработная плата -	Тенге				32247					
		РАЗДЕЛ 5.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ										
275	**С12021-239**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений преобладанием горячекатанных профилей массой единицы свыше 0,5 до 1,0 т**	**16,478352 т**	**143700,00**	**--**	**2367939**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**2367939**	**--**					**--**
			Тенге			**--**	**--**					**--**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2367939						
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2367939						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142076						
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2510016						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2510016						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7150560**	**84331**					**475**
			Тенге			**77754**	**21896**					**105**
		Стоимость оборудования -	Тенге			1333337						
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1333337						
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			395629						
		Материалы -	Тенге			14833						
		Всего заработная плата -	Тенге				49263					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			295967						
		Накладные расходы -	Тенге			47451						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч									24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7118					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26585						
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			469664						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									315
		Сметная заработная плата -	Тенге				56380					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3016910						
		Материалы -	Тенге			58157						
		Всего заработная плата -	Тенге				48804					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			630033						
		Местные материалы -	Тенге			2245787						
		Накладные расходы -	Тенге			51632						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч									26

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7745			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			184112				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3252654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							307
		Сметная заработная плата -	Тенге				56549			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2404685				
	Материалы -		Тенге			3131				
	Всего заработная плата -		Тенге				1584			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2398691				
		Накладные расходы -	Тенге			1425				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				214			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144367				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2550477				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1798			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7606132				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							630
		Сметная заработная плата -	Тенге				114726			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									
	Итого прямых затрат					7150560				
	Накладные расходы		**100508,07**							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		**355063,9**							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					7606132				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**6272794,9**	**112910,31**	**6385705,23**					
	Итого с зимними удорожаниями		**6385705,2**	**168582,62**	**6554287,85**					
	Итого с затратами на выслугу лет		**6385705,2**	**63857,05**	**6618144,90**					
	Итого с затратами на доп. отпуска		**6385705,2**	**25542,82**	**6643687,72**					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		**7977024,3**	**1844288038**						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**18442880,**	**368857,61**	**18811737,99**					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**2257408,56**						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					21069147				

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ «Управление строительства Карагандинской области" Дюсембаев Т.Н.

Ответственный представитель от заказчика: Кенжебаев С.М.
Руководитель отдела оператвного управления и приемки выполненных работ

Представитель технического надзора от заказчика ТОО «Kristallstroy» В. Елфутин

Подрядчик:

ТОО «Казбайлык Астана» Н.Ж.Хабдулин