ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Работы по строительству объекта "Пруд-испаритель карьерных вод. Пусковой период на 2,5 года объемом 6,2 млн м3" месторождения "Кундызды "
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Работы по строительству объекта "Пруд-испаритель карьерных вод. Пусковой период на 2,5 года объемом 6,2 млн м3" месторождения "Кундызды "
Договор подряда № КГР-9-2/15 от 09.09.2015г.

АКТ № 3

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ФЕВРАЛЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На устройство плотины пускового периода. 1-я очередь, 1-й этап								
	Раздел 1 Плотина пускового периода									
1	1-35-3	Устройство насыпи из отвалов пустых пород	30000	14,62	14,62	438600	438600	148410	–	–
		м3		–	5,1	–	153000	97	0,02	600
2	1-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	30000	9,48	9,48	284400	284400	94284	–	–
		м3		–	3,24	–	97200	97	0,01	300
3	1-130-9 К=7	Добавлять за 7 проходов	30000	7,19	7,19	215700	215700	62856	–	–
		м3		–	2,16	–	64800	97	0,01	300
		Итого по разделу 1				**938700**				
		Накладные расходы, тенге				305550				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				74655				
		Всего по разделу, тенге				**1318905**				
	Раздел 2 . Гидроизоляционное покрытие									
4	1-156-1	Устройство каменной наброски из призмы	10000	432,86	0,86	4328600	8600	4193504	2,81	28100
		м3								

			432	0,32	4320000	3200	97	–	–
5 1-24-8	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м защитного слоя из отвалов пустых пород	10000	18,26	18,26	182600	182600	61401	–	–
	м3		–	6,33	–	63300	97	0,02	200
6 1-24-16	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов последующие 10 м	10000	7,66	7,66	76600	76600	25802	–	–
	м3		–	2,66	–	26600	97	0,01	100
7 1-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	10000	9,48	9,48	94800	94800	31428	–	–
	м3		–	3,24	–	32400	97	0,01	100
8 1-130-9 К=7	Добавлять за 7 проходов	10000	7,19	7,19	71900	71900	20952	–	–
	м3		–	2,16	–	21600	97	0,01	100
	Итого по разделу 2				**4754500**				
	Накладные расходы, тенге				4333087				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				545255				
	Всего по разделу, тенге				**9632842**				

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ С НАКЛАДНЫМИ И С НЕНОРМИРОВАННЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	Тенге	10951747
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 5%	Тенге	547587
ИТОГО	Тенге	11499334
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 4,8x1,1x1,05%	Тенге	637523
ИТОГО в базисных ценах:	Тенге	12136857
ИТОГО в текущих ценах:	Тенге	30503320
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	610066
ИТОГО	Тенге	31113686
НДС12%	Тенге	3733642
ВСЕГО	Тенге	34847328
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	34847328

ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд" Кошик А.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" Проскурин В.В.