ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Работы по строительству объекта "Пруд-испаритель карьерных вод. Пусковой период на 2,5 года объемом 6,2 млн м3" месторождения "Кундызды "
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Работы по строительству объекта "Пруд-испаритель карьерных вод. Пусковой период на 2,5 года объемом 6,2 млн м3" месторождения "Кундызды "
Договор подряда № КГР-9-2/15 от 09.09.2015г.

АКТ № 6

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Плотина пускового периода	На устройство плотины пускового периода. 1-я очередь, 1-й этап								
1	1-35-3	Устройство насыпи из отвалов пустых пород	30000	14,62	14,62	438600	438600	148410	–	–
		м3		–	5,1	–	153000	97	0,02	1000
2	1-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	30000	9,48	9,48	284400	284400	94284	–	–
		м3		–	3,24	–	97200	97	0,01	500
3	1-130-9 К=7	Добавлять за 7 проходов	30000	7,19	7,19	215700	215700	62856	–	–
		м3		–	2,16	–	64800	97	0,01	500
4	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	30000	14,12	12	423600	360000	127167	0,01	500
		м3		1,62	2,75	48600	82500	97	0,01	500
5	1-24-7	Устройство временной насыпи	7000	6,84	6,84	47880	47880	16092	–	–
		м3		–	2,37	–	16590	97	0,01	70

6	1-24-15	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
		м3	7000	4,94	4,94	34580	34580	11611	0,01	70
				–	1,71	–	11970	97	0,01	70
7	1-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см								
		м3	7000	9,48	9,48	66360	66360	22000	–	–
				–	3,24	–	22680	97	0,01	70
		Итого по разделу 1				**1511120**				
		Накладные расходы, тенге				482420				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				119612				
		Всего по разделу, тенге				**2113152**				
	Раздел 2 . Гидроизоляционное покрытие									
8	1-156-1	Устройство каменной наброски из призмы								
		м3	10000	432,86	0,86	4328600	8600	4193504	2,81	42150
				432	0,32	4320000	3200	97	–	–
	Раздел 3 Ложе хвостохранилища									
9	1-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м почвенно-растительного слоя								
		м3	15000	4,85	4,85	72750	72750	24444	–	–
				–	1,68	–	25200	97	0,01	1200
10	1-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3								
		м3	15000	23,68	22,86	355200	342900	122802	0,01	1200
				0,79	7,65	11850	114750	97	0,03	3600
11	0103-33-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1								
		т	15000	32,3	32,3	484500	484500	93993	–	–
				–	6,46	–	96900	97	0,14	20160
12	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов								
		м3	15000	3,07	2,66	46050	39900	19206	–	–
				0,39	0,93	5850	13950	97	–	–
13	1-136-1	Уплотнение основания								
			20000	4,31	4,31	86200	86200	35308	–	–

		м2		–	1,82	–	36400	97	0,01	6000
Раздел 7 . Горизонтальный дренаж										
14 1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	3500	432,86	0,86	1515010	3010	1467726	2,81	42150
	Итого по разделу 3,7			432	0,32	1512000	1120	97	–	–
	Накладные расходы, тенге					**6888310**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					5956983				
	Всего по разделу, тенге					770718				

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ С НАКЛАДНЫМИ И С НЕНОРМИРОВАННЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ		**13616011**
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 5%	Тенге	**15729163**
ИТОГО	Тенге	15729163
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР	Тенге	786458
ИТОГО в базисных ценах:	Тенге	16515621
ИТОГО в текущих ценах:	Тенге	915626
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	17431247
ИТОГО	Тенге	43804725
НДС12%	Тенге	876094
ВСЕГО	Тенге	44680819
	Тенге	5361698
ИТОГО К ОПЛАТЕ		50042518
	Тенге	**50042518**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд"

Кошик А.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"

Проскурин В.В.