Счет-фактура № 00000000012 от 21 мая 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, ул. Абая 151/115 ,Свидетельство о постанов
учет по НДС, серия 60001, № 0048092, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ764500239870001617, в банке АО "Банк Астаны" , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №30 от 21.04.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул. Абая, 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140010872, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, ул.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140013977, ГУ "Управление строительства Алматинской области",г.Талдыкорган, ул. Шевченк

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140008504, г.Талдыкорган, ул. Абая, 241

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации
						Ставка	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство распределительной и магистральной линии связи в Юго-западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области	шт	1	77 106 300,00	77 106 300,00	12%	9 252 756,00	86 359 056,00
Всего по счету:					**77 106 300,00**		**9 252 756,00**	**86 359 056,00**

Руководитель: Есбергенов Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Атыманова К. У.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Стройсервис-97

ВЫДАЛ (ответственное лиц

(должност

(Ф.И.О., подп

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поста

Акт об оказании производственных услуг № 00000000012от 21 мая 2015 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"**

Основание: **Договор №30 от 21.04.2014 г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство распределительной и магистральной линии связи в Юго-западном жилом районе г.Талдыкорган	1	шт	86 359 056,00	86 359 056,00

Итого: 86 359 056,00

В том числе НДС 9 252 756,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 86 359 056,00 KZT
Восемьдесят шесть миллионов триста пятьдесят девять тысяч пятьдесят шесть тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"

БИН: 041140010872
Адрес: г.Алматы, ул. Абая 151/115
Расчетный счет: KZ764500239870001617 в АО "Банк Астаны"
БИК: ASFBKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

БИН: 060140008504
Адрес: г.Талдыкорган, ул. Абая, 241
Расчетный счет: KZ41070103KSN0922000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Талдыкоргана» БИН 060140008504
Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97" БИН 041140010872
Наименование строительства и его адрес: «Строительство распределительной и магистральной линии связи в Юго-западном жилом районе г. Талдыкорган Алматинской области»

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за май 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		30	21.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	**Всего к оплате**
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих работ не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
«Строительство распределительной и магистральной линии связи в Юго-западном жилом районе г. Талдыкорган Алматинской области»	117 931 488	77 106 300	31 043 361						9 252 756	86 359 056

М.П. Заказчик Руководитель отдела Шаяхметов А.К. 2015 года

М.П. Подрядчик Директор Есбергенов Н.М. 2015 года

М.П. Технический надзор Кравченко А.Г. 2015 года

Наименование строительства и его адрес: «Строительство распределительной и магистральной линии связи в Юго-западном жилом районе г. Талдыкорган Алматинской области»

Заказчик ГУ «Отдел строительства города Талдыкоргана»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170

АКТ
приемки выполненных работ за май 2015 года.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
											%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Строительство телефонной канализации										
1	1	1-13-6	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	3093,374	46,51	44,35	0	143868	137186	0	57575	0,01	46
				м3	2,16	17,03	0	6682	52674	0	97	0,07	213
2	2	1-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	1249,544	467,1	0	0	583662	0	0	659538	2,98	3719
				м3	467,1	0	0	583662	0	0	113	0	0
3	3	1-166-2	**Подбивка вручную пазух труб мягким грунтом**	143,555	134,1	0	0	19251	0	0	21753	0,97	140
				м3	134,1	0	0	19251	0	0	113	0	0
4	4	23-1-1	**Устройство основания из мягкого грунта под трубопроводы**	229,996	1138,9	152,52	832,7	261943	35079	191518	63037	1,02	235
				м3	153,68	57,15	0	35346	13144	0	130	0,28	64
5	5	1-13-1	**Засыпка грунта 1 группы экскаваторами с грейферным ковшом вместимостью 0,4 м3, из под воды при глубине воды, до 2,0 м**	3937,724	22,38	21,57	0	88125	84935	0	28052	0,01	22
				м3	0,81	6,53	0	3190	25730	0	97	0,02	96
6	6	1-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	3937,724	21,55	4,52	0	84842	17783	0	65048	0,11	425
				м3	17,03	0	0	67059	0	0	97	0	0
7	7	1-17-15	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1119,11	50,83	48,38	0,06	56888	54143	70	17867	0,02	19
				м3	2,39	14,07	0	2675	15745	0	97	0,05	54
8	8	С010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	1119,11	45		45	50360		50360			
				т									
9	9	1-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	1119,11	3,77	3,24	0,05	4224	3630	56	1737	0	4
				м3	0,48	1,12	0	537	1253	0	97	0	4
10	10	1-30-1	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)**	7221,733	0,28	0,28	0	2032	2032	0	640	0	0
				м2	0	0,09	0	0	660	0	97	0	3
11	11	34-103-1	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий**	9,655	21603,38	0	813,38	208585	0	7853	220805	133	1284
				кан.-км	20790	0	0	200732	0	0	110	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	34-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий на проезжей части улицы без прекращения движения транспорта	0,1852	37403,78	0	813,38	6928	0	151	7455	234,08	43
				кан.-км	36590,4	0	0	6778	0	0	110	0	0
13	13	34-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	5,378	20163,38	0	813,38	108437	0	4374	114469	124	667
				кан.-км	19350	0	0	104062	0	0	110	0	0
14	14	34-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий в близи действуюших кабелей	3,464	24033,38	0	813,38	83248	0	2817	88473	148,8	515
				кан.-км	23220	0	0	80430	0	0	110	0	0
15	15	8-4-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	450	6470		6470	2911500		2911500			
				10м									
16	16	8-4-34	Манжеты полиэтиленовые	65	482		482	31330		31330			
				10шт									
17	17	34-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	82,68	13349,2	653,59	11107,11	1103711	54038	918336	159552	9,25	765
				колодец	1588,5	165,82	0	131337	13710	0	110	0,67	55
18	18	30-18-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	80	18100		18100	1448000		1448000			
				м3									
19	19	10-891-9	Прокладка кабеля в колодце: консоль в колодце двухместная	218,4	84,7	41,9	0	18498	9151	0	12444	0,3	66
				шт	42,8	9	0	9348	1966	0	110	0,05	11
20	20	С#Прайс	Консоль для кол.и шахт двухместная ККЧ-2 с двумя болтами	218,4	321,15		321,15	70138		70138			
				шт									
21	21	10-891-10	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе трехместная	112,32	292,7	41,9	208	32876	4706	23363	6400	0,3	34
				шт	42,8	9	0	4807	1011	0	110	0,05	6
22	22	С#Прайс	Консоль для кол.и шахт трехместная ККЧ-3 с двумя болтами	112,32	380,47		380,47	42734		42734			
				шт									
23	23	34-109-3	Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев ККС-3	21,84	1577,36	0	1051,43	35641	0	22963	13946	3,19	70
				вставка	580,5	0	0	12678	0	0	110	0	0
24	24	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	4,892	16700		16700	81699		81699			
				м3									
25	25	34-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	331,5	153,44	0	25,35	51889	0	8403	47835	0,78	260
				канал	131,18	0	0	43486	0	0	110	0	0
26	26	34-112-1	Устройство ввода труб в ОРШ	16,38	153,44	0	25,35	2564	0	415	2364	0,78	13
				канал	131,18	0	0	2149	0	0	110	0	0
27	27	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование-для ОРШ	0,9828	8599,51	260,48	7724,78	8452	256	7592	726	3,94	4
				м3	614,25	89,46	0	604	88	0	105	0,35	0
28	28	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	459,42	245,44	3,82	204,27	112760	1755	93846	21029	0,21	97
				м2	37,35	1,44	0	17159	662	0	118	0,01	3
29	29	34-108-2	Разные работы при устройстве колодцев установка люка на пешеходной части	7,8	9599,89	0	8940,64	74879	0	69737	5656	3,96	31
				шт	659,25	0	0	5142	0	0	110	0	0
30	30	34-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна	23,4	732,57	0	588,57	17142	0	13773	3707	0,82	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт	144	0	0	3370	0	0	110	0	0
31	31	10-891-9	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная	23,4	233,7	41,9	149	5469	980	3487	1333	0,3	7
				шт	42,8	9	0	1002	211	0	110	0,05	1
32	32	С#Прайс	Консоль для кол.и шахт двухместная ККЧ-2 с двумя болтами	23,4	321,15		321,15	7515		7515			
				шт									
			Итого по разделу:					7759191					
			Раздел: Прокладка оптических кабелей магистральной сети в телефонной канализации в проектируемом микрорайоне										
33	33	10-927-1	Прокладка бронированного оптического кабеля ОКБ-48 в канализации по свободному каналу трубопровода	3096	54,58	23,45	1,16	168980	72601	3591	122363	0,14	433
				м кабеля	29,97	5,96	0	92787	18452	0	110	0,03	107
34	34	10-927-2	Прокладка бронированного оптического кабеля ОКБ-48 в канализации по занятому каналу трубопровода	361	73,65	31,82	1,16	26588	11487	419	19363	0,19	69
				м кабеля	40,67	8,09	0	14682	2920	0	110	0,05	17
35	35	С#Прайс	Кабель волоконно-оптический на 48 волокон, одномодовый бронированный	3,457	363451,76		363451,76	1256453		1256453			
				км									
36	36	10-927-1	Прокладка бронированного оптического кабеля ОКБ-96 в канализации по свободному каналу трубопровода	3779	54,58	23,45	1,16	206258	88618	4384	149357	0,14	529
				м кабеля	29,97	5,96	0	113257	22523	0	110	0,03	131
37	37	10-927-2	Прокладка бронированного оптического кабеля ОКБ-96 в канализации по занятому каналу трубопровода	1083	73,65	31,82	1,16	79763	34461	1256	58088	0,19	206
				м кабеля	40,67	8,09	0	44046	8761	0	110	0,05	51
38	38	С#Прайс	Кабель волоконно-оптический на 96 волокон, одномодовый бронированный	4,862	541187,85		541187,85	2631255		2631255			
				км									
39	39	10-930-8	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 96	3	194263,42	174475,36	1265,65	582790	523426	3797	116357	76,56	230
				муфта	18522,42	16737,36	0	55567	50212	0	110	97,08	291
40	40	С#Прайс	Муфта оптич. укомпл. на 96 волокон	3	41513,83		41513,83	124541		124541			
				шт									
41	41	С#Прайс	Сплайс-кассета на 12 сварных соединений,5 мм	24	382,5		382,5	9180		9180			
				шт									
42	42	С#Прайс	Кабель волоконно-оптический на 96 волокон, одномодовый бронированный	0,018	541187,85		541187,85	9741		9741			
				км									
43	43	С#Прайс	Кабель волоконно-оптический на 48 волокон, одномодовый бронированный	0,036	363451,76		363451,76	13084		13084			
				км									
44	44	10-930-8	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 144	1	290762,31	261713,03	1265,65	290762	261713	1266	58179	114,84	115
				муфта	27783,62	25106,04	0	27784	25106	0	110	145,62	146
45	45	С#Прайс	Муфта оптич. укомпл. на 144 волокна	1	42803,23		42803,23	42803		42803			
				шт									
46	46	С#Прайс	Сплайс-кассета на 12 сварных соединений,5 мм	12	382,5		382,5	4590		4590			
				шт									
47	47	С#Прайс	Кабель волоконно-оптический на 144 волокна, одномодовый станционный	0,006	2142328,38		2142328,38	12854		12854			
				км									
48	48	10-930-8	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 96	2	176718,17	158613,96	1265,65	353436	317228	2531	70520	69,6	139
				муфта	16838,56	15215,78	0	33677	30432	0	110	88,25	177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	49	С#Прайс	Муфта оптич. укомпл. на 96 волокон	2	41513,83		41513,83	83028		83028			
				шт									
50	50	С#Прайс	Сплайс-кассета на 12 сварных соединений,5 мм	16	382,5		382,5	6120		6120			
				шт									
51	51	С#Прайс	Кабель волоконно-оптический на 96 волокон, одномодовый бронированный	0,012	541187,85		541187,85	6494		6494			
				км									
52	52	С#Прайс	Кабель волоконно-оптический на 96 волокон, одномодовый станционный	0,012	788475,77		788475,77	9462		9462			
				км									
53	53	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную под заземляющий контур	2,1	389,25	0	0	817	0	0	924	2,48	5
				м3	389,25	0	0	817	0	0	113	0	0
54	54	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,1	134,1	0	0	282	0	0	318	0,97	2
				м3	134,1	0	0	282	0	0	113	0	0
55	55	8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	9	330,1	24,1	190	2971	217	1710	1013	0,7	6
				шт	116	2,5	0	1044	22	0	95	0,01	0
56	56	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	61,9	3,3	35,6	929	50	534	333	0,14	2
				м	23	0,4	0	345	6	0	95	0	0
57	57	8-409-2	Прокладка труб, диаметром до 50 мм по стене бетонной/кирпичной	15	147,3	73	24,8	2210	1095	372	966	0,29	4
				м	49,5	18,3	0	743	274	0	95	0,11	2
58	58	34-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,0075	21603,38	0	813,38	162	0	6	172	133	1
				кан.-км	20790	0	0	156	0	0	110	0	0
59	59	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	2,25	777		777	1748		1748			
				10м									
60	60	8-148-1	Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	22,5	27,7	2,1	5,9	623	47	133	432	0,1	2
				м	19,7	0,5	0	443	11	0	95	0	0
61	61	16-7-145	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 16 мм2	0,0225	90100		90100	2027		2027			
				1000м									
62	62	8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	3	26,5	0	0,2	80	0	1	75	0,15	0
				шт	26,3	0	0	79	0	0	95	0	0
63	63	46-26-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	3	177,02	88,16	3,81	531	264	11	411	0,45	1
				отверст.	85,05	52,04	0	255	156	0	100	0,08	0
64	64	46-26-18	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	3	71,43	34,43	3,6	214	103	11	161	0,18	1
				отверст.	33,4	20,32	0	100	61	0	100	0,03	0
65	65	1-61-1	Замер сопротивления контура	3	376,03	0	0	1128	0	0	846	1,5	5
				шт	376,03	0	0	1128	0	0	75	0	0
66	66	10-898-1	Разные работы: шкаф оптический распределительный, при установке на фундаменте	7	3607	548	1713	25249	3836	11991	11350	8	56
				шкаф	1346	128	0	9422	896	0	110	0,74	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	67	10-936-8	Монтаж оптических полок на 144 волокна в ОРШ	35	30401,83	20850,42	173,91	1064064	729765	6087	565225	41,7	1460
				усслк	9377,5	5303,68	0	328213	185629	0	110	30,76	1077
68	68	10-936-2	Монтаж оптического сплиттера 1/8 в ОРШ, число волокон 8	140	7107,82	4851,38	30,13	995095	679193	4218	532893	9,9	1386
				сплиттер	2226,31	1234,04	0	311683	172765	0	110	7,16	1002
69	69	10-929-1	Прокладка, проверка затухания и ввод ШСС в УССЛК (подключение коннекторов сплиттера и кроссировка в ОРШ)	5376	7,21	0	0	38761	0	0	42637	0,04	215
				м шнура	7,21	0	0	38761	0	0	110	0	0
70	70	10-898-7	Разные работы: зарядка оптического распределительного шкафа ОРШ	3,36	2650	954	389	8904	3205	1307	5655	7	24
				100 портов	1307	223	0	4392	749	0	110	1,29	4
71	71	С#Прайс	Кабель волоконно-оптический на 48 волокон, одномодовый бронированный	0,07	291126,46		291126,46	20379		20379			
				км									
72	72	10-172-1	Оборудование станции: стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг	1	1435,9	0	96,9	1436	0	97	1781	8	8
				шт	1339	0	0	1339	0	0	133	0	0
73	73	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	2,24	218,93	0	0	490	0	0	554	1,54	3
				м3	218,93	0	0	490	0	0	113	0	0
74	74	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,24	134,1	0	0	300	0	0	339	0,97	2
				м3	134,1	0	0	300	0	0	113	0	0
75	75	34-108-2	Разные работы при устройстве колодцев установка люка на пешеходной части	7	969,89	0	310,64	6789	0	2174	5076	3,96	28
				шт	659,25	0	0	4615	0	0	110	0	0
76	76	8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	7	330,1	24,1	190	2311	169	1330	788	0,7	5
				шт	116	2,5	0	812	17	0	95	0,01	0
77	77	34-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,014	21603,38	0	813,38	302	0	11	320	133	2
				кан.-км	20790	0	0	291	0	0	110	0	0
78	78	8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	1,4	1420		1420	1988		1988			
				10м									
79	79	8-148-1	Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	14	27,7	2,1	5,9	388	29	83	269	0,1	1
				м	19,7	0,5	0	276	7	0	95	0	0
80	80	10-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	161	72,1	0	11,3	11608	0	1819	8810	0,38	61
				м	60,8	0	0	9789	0	0	90	0	0
81	81	8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	7	26,5	0	0,2	186	0	1	175	0,15	1
				шт	26,3	0	0	184	0	0	95	0	0
82	82	16-7-142	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 6 мм2	0,014	34000		34000	476		476			
				1000м									
83	83	8-413-2	Устройство термоусаживаемой трубки	1,4	64,6	1,9	17	90	3	24	61	0,25	0
				м	45,7	0,5	0	64	1	0	95	0	0
84	84	1-61-1	Измерение сопротивления контура	7	376,03	0	0	2632	0	0	1974	1,5	11
				измерен.	376,03	0	0	2632	0	0	75	0	0
85	85	10-936-8	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 96	2	60629,75	41700,84	173,91	121260	83402	348	64597	83,4	167
				усслк	18755	10607,36	0	37510	21215	0	110	61,52	123
86	86	С#Прайс	Кабель волоконно-оптический на 96 волокон, одномодовый станционный	0,02	788475,77		788475,77	15770		15770			
				км									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	87	10-936-8	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 144	1	90857,67	62551,26	173,91	90858	62551	174	48448	125,1	125
				усслк	28132,5	15911,04	0	28133	15911	0	110	92,28	92
88	88	С#Прайс	Кабель волоконно-оптический на 144 волокна, одномодовый станционный	0,01	930281,98		930281,98	9303		9303			
				км									
89	89	10-932-8	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 48	7	38024,18	33161,32	0	266169	232129	0	58158	20,1	141
				кабель	4862,86	2690,08	0	34040	18831	0	110	15,6	109
90	90	10-932-8	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 96	5	76048,36	66322,64	0	380242	331613	0	83082	40,2	201
				кабель	9725,72	5380,16	0	48629	26901	0	110	31,2	156
91	91	10-932-8	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 144	1	114072,54	99483,96	0	114073	99484	0	24925	60,3	60
				кабель	14588,58	8070,24	0	14589	8070	0	110	46,81	47
92	92	10-934-8	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 48	7	26073,44	22589,6	0	182514	158127	0	40936	14,4	101
				участок	3483,84	1832,49	0	24387	12827	0	110	10,63	74
93	93	10-934-8	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 96	5	26073,44	22589,6	0	130367	112948	0	29240	14,4	72
				участок	3483,84	1832,49	0	17419	9162	0	110	10,63	53
94	94	10-934-8	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 144	1	26073,44	22589,6	0	26073	22590	0	5848	14,4	14
				участок	3483,84	1832,49	0	3484	1832	0	110	10,63	11
95	95	10-934-8	Измерения на проложенных строительных длинах, число волокон 48	7	23466,1	20330,64	0	164263	142314	0	36842	12,96	91
				участок	3135,46	1649,24	0	21948	11545	0	110	9,57	67
96	96	10-934-8	Измерения на проложенных строительных длинах, число волокон 96	5	46932,19	40661,28	0	234661	203306	0	52632	25,92	130
				участок	6270,91	3298,48	0	31355	16492	0	110	19,13	96
97	97	10-934-8	Измерения на проложенных строительных длинах, число волокон 144	1	70398,29	60991,92	0	70398	60992	0	15789	38,88	39
				участок	9406,37	4947,72	0	9406	4948	0	110	28,7	29
98	98	10-934-8	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 48	7	52146,88	45179,2	0	365028	316254	0	81871	28,8	202
				участок	6967,68	3664,98	0	48774	25655	0	110	21,26	149
99	99	10-934-8	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 96	5	104293,76	90358,4	0	521469	451792	0	116959	57,6	288
				участок	13935,36	7329,96	0	69677	36650	0	110	42,51	213
100	100	10-934-8	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 144	1	156440,64	135537,6	0	156441	135538	0	35088	86,4	86
				участок	20903,04	10994,94	0	20903	10995	0	110	63,77	64
101	101	10-879-6	Отматывание и перематывание оптического кабеля	8743	3,1	0	0	27103	0	0	36047	0,02	175
				м	3,1	0	0	27103	0	0	133	0	0
102	102	8-147-10	Оптический кабель ОКБ-96, прокладываемый по металлоконструкциям шахты	150	34,1	2,7	6,4	5115	405	960	3620	0,15	23
				м	25	0,4	0	3750	60	0	95	0	0
103	103	С#Прайс	Кабель волоконно-оптический на 96 волокон, одномодовый бронированный	0,15	541187,85		541187,85	81178		81178			
				км									
104	104	8-147-10	Оптический кабель ОКБ-48, прокладываемый по металлоконструкциям шахты	50	34,1	2,7	6,4	1705	135	320	1207	0,15	8
				м	25	0,4	0	1250	20	0	95	0	0
105	105	С#Прайс	Кабель волоконно-оптический на 48 волокон, одномодовый бронированный	0,05	363451,76		363451,76	18173		18173			
				км									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	106	8-147-10	Станционный оптический кабель ОК-144, прокладываемый по металлоконструкциям АТС	50	34,1	2,7	6,4	1705	135	320	1207	0,15	8
				м	25	0,4	0	1250	20	0	95	0	0
107	107	С#Прайс	Кабель волоконно-оптический на 144 волокна, одномодовый станционный	0,05	2142328,38		2142328,38	107116		107116			
				км									
108	108	8-147-10	Станционный оптический кабель ОК-96, прокладываемый по металлоконструкциям АТС	100	34,1	2,7	6,4	3410	270	640	2413	0,15	15
				м	25	0,4	0	2500	40	0	95	0	0
109	109	С#Прайс	Кабель волоконно-оптический на 96 волокон, одномодовый станционный	0,1	788475,77		788475,77	78848		78848			
				км									
			Итого по разделу: Прокладка оптических кабелей магистральной сети в телефонной канализации в проектируемом микр					11286594					
			Раздел: Прокладка оптического кабеля ОКБ-72 в телефонной канализации на участке АТС-24 (HOST) - АТС-25										
110	110	10-927-1	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	101	54,58	23,45	1,16	5513	2368	117	3992	0,14	14
				м кабеля	29,97	5,96	0	3027	602	0	110	0,03	3
111	111	10-927-2	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	4785	73,65	31,82	1,16	352415	152259	5551	256648	0,19	909
				м кабеля	40,67	8,09	0	194606	38711	0	110	0,05	225
112	112	8-147-10	Оптический кабель ОКБ-72, прокладываемый по металлоконструкциям шахты	36	34,1	2,7	6,4	1228	97	230	869	0,15	5
				м	25	0,4	0	900	14	0	95	0	0
113	113	С#Прайс	Кабель волоконно-оптический на 72 волокна, одномодовый бронированный	3,122	460327,67		460327,67	1437143		1437143			
				км									
114	114	8-147-10	Станционный оптический кабель ОК-72, прокладываемый по металлоконструкциям шахты и АТС	94	34,1	2,7	6,4	3205	254	602	2268	0,15	14
				м	25	0,4	0	2350	38	0	95	0	0
115	115	С#Прайс	Кабель волоконно-оптический на 72 волокна, станционный	0,094	1656140,19		1656140,19	155677		155677			
				км									
116	116	10-930-7	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС, число волокон 72	4	93514,49	82849,76	1519,65	374058	331399	6079	75207	37,8	151
				муфта	9145,08	7947,53	0	36580	31790	0	110	46,1	184
117	117	С#Прайс	Муфта оптич. укомпл. на 72 волокна	4	40869,38		40869,38	163478		163478			
				шт									
118	118	С#Прайс	Сплайс-кассета на 12 сварных соединений,5 мм	24	382,5		382,5	9180		9180			
				шт									
119	119	С#Прайс	Кабель волоконно-оптический на 72 волокна, одномодовый бронированный	0,024	460327,67		460327,67	11048		11048			
				км									
120	120	С#Прайс	Кабель волоконно-оптический на 72 волокна, станционный	0,012	1656140,19		1656140,19	19874		19874			
				км									
121	121	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную под заземляющий контур	1,4	389,25	0	0	545	0	0	616	2,48	3
				м3	389,25	0	0	545	0	0	113	0	0
122	122	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,4	134,1	0	0	188	0	0	212	0,97	1
				м3	134,1	0	0	188	0	0	113	0	0
123	123	8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглойстали, диаметр 16 мм	6	330,1	24,1	190	1981	145	1140	675	0,7	4
				шт	116	2,5	0	696	15	0	95	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124	124	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	10	61,9	3,3	35,6	619	33	356	222	0,14	1
				м	23	0,4	0	230	4	0	95	0	0
125	125	8-409-2	Прокладка труб, диаметром до 50 мм по стене бетонной/кирпичной	10	147,3	73	24,8	1473	730	248	644	0,29	3
				м	49,5	18,3	0	495	183	0	95	0,11	1
126	126	34-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,005	21603,38	0	813,38	108	0	4	114	133	1
				кан.-км	20790	0	0	104	0	0	110	0	0
127	127	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	1,5	777		777	1166		1166			
				10м									
128	128	8-148-1	Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	15	27,7	2,1	5,9	416	32	89	288	0,1	2
				м	19,7	0,5	0	296	8	0	95	0	0
129	129	16-7-145	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 16 мм2	0,015	90100		90100	1352		1352			
				1000м									
130	130	8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	2	26,5	0	0,2	53	0	0	50	0,15	0
				шт	26,3	0	0	53	0	0	95	0	0
131	131	46-26-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	2	177,02	88,16	3,81	354	176	8	274	0,45	1
				отверст.	85,05	52,04	0	170	104	0	100	0,08	0
132	132	46-26-18	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	2	71,43	34,43	3,6	143	69	7	107	0,18	0
				отверст.	33,4	20,32	0	67	41	0	100	0,03	0
133	133	1-61-1	Замер сопротивления контура	2	376,03	0	0	752	0	0	564	1,5	3
				шт	376,03	0	0	752	0	0	75	0	0
134	134	10-936-8	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 72	2	45602,75	31275,63	260,87	91205	62551	522	48448	62,55	125
				усслк	14066,25	7955,52	0	28133	15911	0	110	46,14	92
135	135	10-172-1	Оборудование станции: стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг	2	1435,9	0	96,9	2872	0	194	3562	8	16
				шт	1339	0	0	2678	0	0	133	0	0
136	136	10-933-8	Измерение затухания на кабельной площадке зонового ОК , число волокон 72	5	270497,34	221868,72	0	1352487	1109344	0	443068	201	1005
				кабель	48628,62	17998,2	0	243143	89991	0	133	104,39	522
137	137	10-934-8	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 72	5	39110,16	33884,4	0	195551	169422	0	43860	21,6	108
				участок	5225,76	2748,73	0	26129	13744	0	110	15,94	80
138	138	10-934-8	Измерения на проложенных строительных длинах, число волокон 72	5	35199,14	30495,96	0	175996	152480	0	39474	19,44	97
				участок	4703,18	2473,86	0	23516	12369	0	110	14,35	72
139	139	10-934-8	Измерения на смонтированном участке в двух направлениях ОК ГТС, число волокон 72	5	78220,32	67768,8	0	391102	338844	0	87719	43,2	216
				участок	10451,52	5497,47	0	52258	27487	0	110	31,89	159
140	140	10-879-6	Отматывание и перематывание оптического кабеля	4940	3,1	0	0	15314	0	0	20368	0,02	99
				м	3,1	0	0	15314	0	0	133	0	0
			Итого по разделу: Прокладка оптического кабеля ОКБ-72 в телефонной канализации на участке АТС-24 (HOST) - АТС-2					4766492					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					23812279	7867373				18432
			Накладные расходы :					3530346	1098040				6142
			На монтажные работы										
			На общестроительные работы					3556523					
			Всего накладных расходов:					1620936					
			Итого с накладными					5177459					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :					28989738					
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты										
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					1739384					
			Итого с зимними удорожаниями, 1,53 %					30729122					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					31199278					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					31322194					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,39					31629485					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					75594412					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					1511888					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					77106300					
			Итого с НДС					9252756					
								86359056					

Заказчик

Руководитель отдела _____ Шаяхметов А.К.

Технический надзор _____ Кравченко А.Г.

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.