Наименование стройки: Капитальный ремонт сауны по адресу: г. Семей, ул.Амангельды, 73-75
Заказчик: Индивидуальный предприниматель Ибраев Айдар Габбасович
Подрядчик: ТОО «Инком-Шыгыс»
Договор от 17.05.2012 г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за июнь 2012 года
по объекту: Капитальный ремонт сауны по адресу: г. Семей, ул.Амангельды, 73-75

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*		Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин			
				з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
		Смета № 2-1-1								
		Отделочные работы								
35	12-120104-0501	Очистка вручную стен и потолков прим.	154,6	175,23		27091	0	16011	0,178	27,5188
		м2		175,23		27091	0	59,1		0
		Электромонтажные работы								
1	12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп.	4	182,25	1,25	729	5	430	0,1789	0,7156
		шт		181	0,75	724	3	59,1	0,0008	0,0032
2	12-170101-0401	Электропроводка скрытая.	55	25		1375	0	813	0,0254	1,397
		м		**25**		1375	0	59,1		0
3	1 2-170101-	Выключатели и розетки.	7	57,57		403	0	238	0,0584	0,4088
		шт		57,57		403	0	59,1		0
		Итого по разделу				29598				
		Накладные расходы				17491				
		Итого				47089				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				2825				

		Всего по разделу				49914				
		Полы								
12	11-110101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	17,2	817,98	84,51	14069	1454	3655	0,30935	5,32082
		м2 покрытия		310,16	38,79	5335	667	60,9	0,033	0,5676
13	11-110101-1504	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 К=6,000;	103,2	108,93	4,07	11242	420	893	0,01162	1,199184
		м2 покрытия		11,65	2,56	1202	264	60,9	0,00238	0,245616
		Электромонтажные работы								
8	12-170101-0401	Электропроводка скрытая.	65	25		1625	0	960	0,0254	1,651
		м		25		1625	0	59,1		0
9	12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп.	6	182,33	1,33	1094	8	645	0,1789	1,0734
		шт		181	0,83	1086	5	59,1	0,0008	0,0048
10	12-170101-0701	Выключатели и розетки.	6	57,5		345		204	0,0584	0,3504
		шт		57,5		345		59,1		
		Итого по разделу				28375				
		Накладные расходы				6357				
		Итого				34732				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				2084				
		Всего по разделу				**36816**				
		Полы								
14	11-110101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	15,47	817,97	84,55	12654	1308	3287	0,30935	4,7856445
		м2 покрытия		310,15	38,78	4798	600	60,9	0,033	0,51051
15	11-110101-1504	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 К=6,000;	92,82	108,93	4,07	10111	378	803	0,01162	1,0785684

		м2 покрытия		11,65	2,55	1081	237	60,9	0,00238	0,2209116
		Электромонтажные работы								
11	12-170101-0401	Электропроводка скрытая.	65	25		1625		960	0.0254	1,651
		м		25		1625		59.1		
		Итого по разделу				24390				0
		Накладные расходы				5050				
		Итого				29440				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				1766				
		Всего по разделу				**31206**				
		Смета № 2-1-2								
		Электромонтажные работы								
22	12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	8	182,38	1,38	1459	11	860	0,1789	1,4312
		шт.		181	0,88	1448	7	59,1	0,0008	0,0064
23	13-080103-2903	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 12. Монтаж оборудования	1	2976	475	2976	475	1137	2	2
		шт		2430	227	2430	227	42,8	0,16	0,16
24	23-070201-0702	Щиты осветительные ОЩВ-1-12	1	12941,65		12942	0			
		шт				0	0			
25	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	3	619,67		1859	0	751	0,5	1,5
		шт		616,67		1850	0	40,6		0
26	23-070202-0107	Коробки ответвительные настенные	3	1569,86		4710	0			
		шт.				0	0			
27	13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	125	105,78	2,37	13223	296	4506	0,07	8,75
		м		83,08	1,14	10385	143	42,8	0,0008	0,1

28	23-060128-0406	Кабели силовые ВВГ4х10 (ок)-О.бб ГОСТ 16442-80 К=1,020;	0,0051	898593,31		4583				
		км				0				
29	23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-О.бб ГОСТ 16442-80	0,1224	183829,86		22501				
		км				0				
30	11-460302-0503	Стены кирпичные. Пробивка борозд размером 160х25	45	722,78	250,49	32525	11272	14132	0,4073	18,3285
		м борозд		472,29	145,91	21253	6566	50,8	0,1201	5,4045
		Итого по разделу				96776				7
		Накладные расходы				21386				
		Итого				118163				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				7090				
		Всего по разделу				**125252**				
		Электромонтажные работы								
4	12-170101-	Электропроводка скрытая. Демонтаж	250	25		6250	0	3694	0,0254	6,35
		м		25		6250	0	59,1		0
5	1 3-080206	Провод одножильный или многожильный а общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	250	105,8	2,38	26450	595	9012	0,07	17,5
		м		83,08	1,14	20770	285	42,8	0,0008	0,2
6	23-060128-	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1	0,102	121126,69		12355				
		км								
7	23-060128-	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ	0,153	183829,86		28126				
		км								
8	11-460302-	Стены кирпичные. Пробивка борозд размером 160х25	70	722,79	250,49	50595	17534	21984	0,4073	28,511
		м *борозд*		472.3	145,91	33061	10214	50,8	0.1201	8.407

9	12-170101-	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	18	182,33	1,33	3282	24	1934	0,1789	3,2202
		шт		181	0,83	3258	15	59,1	0,0008	0,0144
		Итого по разделу				127058				
		Накладные расходы				36623				
		Итого				163681				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				9821				
		Всего по разделу				**173502**				
		Проёмы								
41	11-1005О1-	Утепление схемных откосов	8,8	2169,09	158,75	19088	1397	6740	1,0741	9,45208
		м2 проемов		1186,02	94,77	10437	834	59,8	0,08237	0,724856
42	12-11010-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-изьесткоеым. Поверхности прямолинейные	5,76	5185,59	19,44	29869	112	14879	3,852	22,18752
		м2		4358,33	12,5	25104	72	59,1	0,0116	0,066816
43	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	5,76	1861,11	51,91	10720	299	2127	0,52348	3 01524
		м2 оштукатуриваемой поверхности		628,82	44,97	3622	259	54,6	0,04163	0,23979
		Полы								
44	11-110101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	14,6	817,88	84,45	11941	1233	3102	0,30935	4,51651
		м2 покрытия		310,14	38,77	4528	566	60,9	0,033	0,4818
45	11-110101-1504	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 К=6,000;	87,6	108,94	4,06	9543	356	759	0,01162	1,017912
		м2 покрытия		11,66	2,56	1021	224	60,9	0,00238	0,208488

		Электромонтажные работы								
46	1 2-170101-	Электропроводка скрытая. Демонтаж	45	25		1125	0	665	0,0254	1,143
		м		25		1125	0	59,1		0
47	13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	45	105,78	2,38	4760	107	1622	0,07	3,15
		м		83,07	1,13	3738	51	42,8	0,0008	0,036
48	23-060128-0205	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К= 1,020;	0,01836	121126,69		2224	0			
		км				0	0			
49	23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ	0,02754	183829,86		5063	0			
		км				0	0			
50	11-460302-0503	Стены кирпичные. Пробивка борозд размером 160х25	30	722,77	250,47	21683	7514	9421	0,4073	12,219
		м борозд		472,3	145,9	14189	4377	50,8	0,1201	3,603
51	12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	3	57,67		173	0	102		0
		шт		57,67		173	0	59,1	0,0584	0,1752
		Итого по разделу				116189				6
		Накладные расходы				39417				
		Итого				155606				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				9336				
		Всего по разделу				**164942**				
		Электромонтажные работы								
54	12-170-101 -0401	Электропроводка скрытая.	140	25,01		3501	0	2069	0,0254	3,556
		м		25,01		3501	0	59,1		0

55	13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	140	105,81	2,37	14813	332	5046	0,07	9,8
		м		83,08	1,14	11631	160	42,8	0,0008	0,112
56	23-060128-0205	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	0,051	121126,69		6177				
		км								
57	23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ	0,0918	183829,86		16876				
		км								
58	11-460302-0503	Стены кирпичные. Пробивка борозд размером 160х25	65	722,78	250,49	46981	16282	20413	0,4073	26,4745
		м борозд		472,29	145,91	30699	9484	50,8	0,1201	7,8065
		Итого по разделу				88349				
		Накладные расходы				27529				
		Итого				115877				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				6953				
		Всего по разделу				**122830**				
		Смета № 2-1-3								
		Раздел 1. Водопровод								
5	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	5	623,00	--	3115				
		шт		--	--					
6	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	6	500,00	--	3000				
		шт		--	--					
7	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	14	395,00	--	5530				
		шт		--	--					

8	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мв Па /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	102	350,00	--	35700				
		шт		--	--					
9	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11Б41п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	11	1250,00	--	13750				
		шт		--	--					
10	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам.15 мм(11Б18бк диам. 15мм 1шт,рукав 30м)	4	7773,57	1,57	31094	6	277	0,0254	0,1016
		1кран		54,00	--	216		128		0
13	Е0116-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого	3	799,88	16,10	2400	48	974	0,07	0,21
				247,50	6,03	743	18	128	0,0008	0,0024
		м								
22	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	32	200,00	--	6400				
		кг		--	--					
23	С130904-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	3	707,00	--	2121				
		шт		--	--					
		Итого по разделу				103110				
		Накладные расходы				1250				
		Итого				104360				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				6262				
		Всего по разделу				**110622**				
		Раздел 3.Канализация бытовая								
42	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм	170,2	748,88	1,43	127459	243	22422	0,07	0

		м		102,38	0,54	17425	92	128	0,08	0
43	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	160	620,54	0,64	99286	102	21801	0,4073	65,168
		м		106,20	0,25	16992	40	128	0,1201	19,216
44	С130804-	Заглушка d-110 мм	2,6	6190,00	--	16094				
		10шт		--	--					
45	С130804-	Заглушка d-50 мм	1,5	6190,00	--	9285				
		10шт		--	--					
46	С130804-	Ревизия d-110 мм	1	6190,00	--	6190				
		10шт		--	--					
47	С130804-	Ревизия d-50 мм	0,8	6190,00	--	4952				
		10шт		--	--					
48	С131101-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	8	1700,00	--	13600				
		шт		--	--					
		Итого по разделу				276867				
		Накладные расходы				44223				
		Итого				321089				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				19265				
		Всего по разделу				**340355**				
		Итого по акту				1155439				
		Временные здания и сооружения 3,4 %				39285				
		Итого				1194724				
		Затраты на производство СМР в				26284				
		На дополнительные отпуска (0,4%)				4779				
		Единовременное вознаграждение за				11947				
		Итого в ценах 2001 г.				1237734				
		Итого в ценах 2011 г. (К=1,951)				2414782				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				48296				

		Итого				2463077				
		НДС (12%)				295569				
		Всего по акту				**2758647**				

Заказчик
Директор

А.Г.Ибраев

Подрядчик
Директор ТОО «Инком-Шыгыс»

М.С.Акылгазин

Наименование стройки: Капитальный ремонт сауны по адресу: г. Семей, ул.Амангельды, 73-75
Заказчик: Индивидуальный предприниматель Ибраев Айдар Габбасович
Подрядчик: ТОО «Инком-Шыгыс»
Договор от 17.05.2012 г.

Акт № 2

приемки выполненных работ за июль 2012 года
по объекту: Капитальный ремонт сауны по адресу: г. Семей, ул.Амангельды, 73-75

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета № 2-1-1								
		Строительные работы								
15	11-100501	Утепление оконных откосов	35,2	2169,15	158,75	76354	5588	26963	1,0741	37,80832
		м2 *проемов*		1186,08	94,83	41750	3338	59,8	0,08238	2,89978
16	12-110101	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	23,04	5185,59	19,4	119476	447	59517	3,852	88,75008
		м2		4358,38	12,5	100417	288	59,1	0,0116	0,26726

17	11-150203	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухихрастворных смесей толщиной до 10 мм	23,04	1861,11	51,91	42880	1196	8507	0,52348	12,06098
		м2 оштукатуриваемой поверхности		628,86	44,92	14489	1035	54,8	0,04163	0,95916
		Итого по разделу				238710				0
		Накладные расходы				94987				
		Итого				333697				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				20022				
		Всего по разделу				**353719**				
		Отделочные работы								
32	12-120104	Очистка вручную стен и потолков прим.	120,9	175,23		21185		12520	0,178	21,5202
		м2		175,23		21185		59,1		
33	11-150203	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	71,5	1188,69	28,84	84991	2062	20320	0,4255	30,42325
		м2 оштукатуриваемой поверхности		493,4	25,22	35278	1803	54,8	0,02338	1,87167
34	11-150203	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	49,4	1448,87	33,68	71574	1664	18071	0,5175	25,5645
		м2 оштукатуриваемой поверхности		638,12	29,43	31523	1454	54,8	0,02725	1,34615
		Итого по разделу				177750				
		Накладные расходы				50911				
		Итого				228661				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				13720				
		Всего по разделу				**242381**				
		Смета 2-1-2								
		Отделочные работы								

23	11-150203	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	180,6	1188,7	28,85	214680	5211	51328	0,4255	76,8453
		м2 оштукатуриваемой поверхности		493,4	25,23	89108	4556	54,8	0,02338	4,22243
25	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	32,48	1448,86	33,68	47059	1094	11882	0,5175	16,8084
		м2 оштукатуриваемой поверхности		638,12	29,43	20726	956	54,8	0,02725	0,88508
27	11-150203	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	239,38	1188,7	28,85	284551	6906	68033	0,4255	101,8562
		м2 оштукатуриваемой поверхности		493,4	25,22	118110	6037	54,8	0,02338	5,596704
		Итого по разделу				546290				
		Накладные расходы				131242				
		Итого				677532				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				40652				
		Всего по разделу				**718184**				
		Электромонтажные работы								
36	12-110101	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	32,5	2948,18	11,2	95816	364	48792	2,266	73,645
		м2		2533,05	7,2	82324	234	59,1	0,0067	0,21775

		Итого по разделу				95816				
		Накладные расходы				48792				
		Итого				144608				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				8676				
		Всего по разделу				**153284**				
		Смета № 2-1-3								
		Раздел 1. Водопровод								
1	Е0116-26-	Установка счетчиков /водомеров/	1	952,37	36,99	952	37	288	0,00115	0,00115
				211,50	13,50	212	14	128	0,004788	0,004788
		1счетчик								
4	Е0118-22-	Установка манометров с	1	858,70	1,57	859	2	52	0,0092115	0,0092115
		комплект		40,50	--	41		128	0,004788	0,004788
17	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	30	362,67	4,19	10880	126	2359	0,92115	27,6345
		м		59,85	1,58	1796	47	128	0,04788	1,4364
18	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	50	364,67	4,19	18234	210	3932	0,92115	46,0575
		м		59,85	1,58	2993	79	128	0,04788	2,394
19	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	160	329,67	4,19	52747	670	12581	0,92115	147,384
		м		59,85	1,58	9576	253	128	0,04788	7,6608
		Итого по разделу				83672				
		Накладные расходы				19211				
		Итого				102883				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты			6173					
		Всего по разделу			**109056**					
		Итого по акту			1576624					
		Временные здания и сооружения 3,4 %			53605					
		Итого			1630230					
		Затраты на производство СМР в			35865					
		На дополнительные отпуска (0,4%)			6521					
		Единовременное вознаграждение			16302					
		Итого в ценах 2001 г.			1688918					
		Итого в ценах 2011 г. (К=1,951)			3295028					
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			65901					
		Итого			3360929					
		НДС (12%)			403311					
		Всего по акту			**3764240**					

Заказчик
Директор "ИП Ибраев А.Г."

_____ **А.Г.Ибраев**

Подрядчик
Директор ТОО «Инком-Шыгыс»

_____ **М.С.Акылгазин**

Акт

приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию

«Капитальный ремонт сауны по адресу: г.Семей, ул.Амангельды,73-75»

г.Семей «20» июля 2012 г.

Приемочная комиссия, назначенная директором «ИП Ибраев Айдар Габбасович» Ибраевым А.Г.

(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначивших приемочную комиссию)

в составе:

Председатель комиссии – директор «ИП Ибраев Айдар Габбасович» Ибраев А.Г.

Члены комиссии – директор ТОО «Инком-Шыгыс» Акылгазин М.С.

(фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель подрядчика - директор ТОО «Инком-Шыгыс» Акылгазин М.С.

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком Товарищества с ограниченной ответственность «Инком-Шыгыс»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

Предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект

«Капитальный ремонт сауны по адресу: г.Семей, ул.Амангельды,73-75»

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство произведено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю.

Строительно-монтажные работы произведены на основании Договора на выполнение подрядных работ от 17 мая 2012 г.

(наименование органа, вынесшего решение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком:

Товариществом с ограниченной ответственностью «Инком-Шыгыс»

(наименование организаций)

Выполнившим: «Капитальный ремонт сауны по адресу: г.Семей, ул.Амангельды,73-75»

(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная документация на строительство разработана

(наименование проектных организаций)

5. Строительство осуществлялось по проекту

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работы 17 мая 2012 г.

(месяц и год)

окончание работ 20 июля 2012 г.

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по проекту организации строительства два месяца

фактически

7. Приемочной комиссии представлена следующая документация:

Акты скрытых работ;

Журнал производства работ;

(перечень документов или номер приложения к акту)

8. Предъявленные к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих

мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

9. Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

_____

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного апробирования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____ единиц;

фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом:

Выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего _____ тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект:

«Капитальный ремонт сауны по адресу: г.Семей, ул.Амангельды,73-75»

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии

Ибраев А.Г. _____

Члены приемочной комиссии:

Акылгазин М.С. _____