ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Работы по строительству объекта "Пруд-испаритель карьерных вод. Пусковой период на 2,5 года объемом 6,2 млн м3" месторождения "Кундызды "
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Работы по строительству объекта "Пруд-испаритель карьерных вод. Пусковой период на 2,5 года объемом 6,2 млн м3" месторождения "Кундызды "
Договор подряда № КГР-9-2/15 от 09.09.2015г.

АКТ № 7

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На устройство плотины пускового периода. 1-я очередь, 1-й этап								
	Раздел 1 Плотина пускового периода									
1	1-35-3	Устройство насыпи из отвалов пустых пород	24000	14,62	14,62	350880	350880	118728	–	–
		м3		–	5,1	–	122400	97	0,02	1000
2	1-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	24000	9,48	9,48	227520	227520	75427,2	–	–
		м3		–	3,24	–	77760	97	0,01	500
3	1-130-9 К=7	Добавлять за 7 проходов	24000	7,19	7,19	172560	172560	50284,8	–	–
		м3		–	2,16	–	51840	97	0,01	500
4	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	24000	14,12	12	338880	288000	101733,6	0,01	500
		м3		1,62	2,75	38880	66000	97	0,01	500
5	1-24-7	Устройство временной насыпи	7000	6,84	6,84	47880	47880	16092	–	–
		м3		–	2,37	–	16590	97	0,01	70

6 1-24-15	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	7000	4,94	4,94	34580	34580	11611	0,01	70
	м3		–	1,71	–	11970	97	0,01	70
7 1-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	7000	9,48	9,48	66360	66360	22000	–	–
	м3		–	3,24	–	22680	97	0,01	70
8 1-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м почвенно-растительного слоя	17680	4,85	4,85	85748	85748	28811	–	–
	м3		0	1,68	0	29702,4	97	0,01	200
9 1-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	17680	23,68	22,86	418662,4	404164,8	145162	0,01	200
	м3		0,79	7,65	13967,2	135252	97	0,03	600
10 0103-33-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	21216	32,3	32,3	685276,8	685276,8	137055	–	–
	т		0	6,46	0	137055,36	100	0,14	3360
11 1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	17680	3,07	2,66	61400	53200	25608	–	–
	м3		0,39	0,93	7800	18600	97	–	–
12 1-136-1	Уплотнение основания	88400	4,31	4,31	431000	431000	176540	–	–
	м2		0	1,82	0	182000	97	0,01	1000
13 1-137-1	-Замачивание основания плотины	188400	4,31	4,31	812004	812004	332601	–	–
	м2		0	1,82	0	342888	97	0,01	1000
14 47-327-1	Обработка основания гербицидами	18,84	761,78	761,78	14352	14352	5928	–	–
	га		0	243,9	0	4595	129	1,27	24
15 СТ ССЦ ч.1	Стоимость гербицидов								
	т	1,93	560000		1080800				
	Итого по разделу 1				**4827903**				
	Накладные расходы, тенге				1247582				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				364529				

	Всего по разделу, тенге								**6440014**
Раздел 2 . Гидроизоляционное покрытие									
1 1-156-1	Устройство каменной наброски из призмы	9150	432,86	0,86	3960669	7869	3837056,16	2,81	42150
	м3		432	0,32	3952800	2928	97	–	–
2 1-24-16	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтовдобавлять на каждые последующие 10 м	2000	7,66	7,66	15320	15320	3259	–	–
	м3		0	1,68	0	3360	97	0,01	845
3 1-24-8	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м защитного слоя из отвалов пустых пород	2000	18,26	18,26	36520	36520	12280	–	–
	м3		0	6,33	0	12660	97	0,02	400
4 1-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	2000	9,48	9,48	18960	18960	6286	–	–
	м3		–	3,24	0	6480	97	0,01	200
5 1-130-9 К=7	Добавлять за 7 проходов	2000	7,19	7,19	14380	14380	4190	–	–
	м3		–	2,16	0	4320	97	0,01	200
6 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2000	14,12	12	28240	24000	5335	0,01	200
	м3		1,62	2,75	0	5500	97	0,01	200
7 36-6-2	Планировка откосов насыпей земляных сооружений бульдозерами	2000	5,2	5,2	10400	10400	2619	–	–
	м2		–	1,35	0	2700	97	–	–
Раздел 3 Ложе хвостохранилища									
10 1-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	10000	23,68	22,86	236800	228600	81868	0,01	1200
	м3		0,79	7,65	7900	76500	97	0,03	3600

11 0103-33-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	10000	32,3	32,3	323000	323000	62662	–	–
	т		–	6,46	–	64600	97	0,14	20160
12 1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	10000	3,07	2,66	30700	26600	12804	–	–
	м3		0,39	0,93	3900	9300	97	–	–
13 1-136-1	Уплотнение основания	10000	4,31	4,31	43100	43100	17654	–	–
	м2		–	1,82	–	18200	97	0,01	6000

Итого по разделу 3,7	**4718089**
Накладные расходы, тенге	4046014
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	525846
Всего по разделу, тенге	**9289949**
	15729963

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ С НАКЛАДНЫМИ И С НЕНОРМИРОВАННЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	Тенге	15729963
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 5%	Тенге	786498
ИТОГО	Тенге	16516461
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР	Тенге	915673
ИТОГО в базисных ценах:	Тенге	17432133
ИТОГО в текущих ценах:	Тенге	43806951
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	876139
ИТОГО	Тенге	44683090
НДС12%	Тенге	5361971
ВСЕГО	Тенге	50045061
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**50045061**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд" Кошик А.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" Проскурин В.В.