ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Работы по строительству объекта "Пруд-испаритель карьерных вод. Пусковой период на 2,5 года объемом 6,2 млн м3" месторождения "Кундызды "
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Работы по строительству объекта "Пруд-испаритель карьерных вод. Пусковой период на 2,5 года объемом 6,2 млн м3" месторождения "Кундызды "
Договор подряда № КГР-9-2/15 от 09.09.2015г.

АКТ № 8

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА август МЕСЯЦ 2016 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На устройство плотины пускового периода. 1-я очередь, 1-й этап								
	Раздел 1 Плотина пускового периода									
1	1-35-3	Устройство насыпи из отвалов пустых пород	130000	14,62	14,62	1900600	1900600	643110	–	–
		м3		–	5,1	–	663000	97	0,02	1000
2	1-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	130000	9,48	9,48	1232400	1232400	408564	–	–
		м3		–	3,24	–	421200	97	0,01	500
3	1-130-9 К=7	Добавлять за 7 проходов	130000	7,19	7,19	934700	934700	272376	–	–
		м3		–	2,16	–	280800	97	0,01	500
4	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	130000	14,12	12	1835600	1560000	551057	0,01	500
		м3		1,62	2,75	210600	357500	97	0,01	500
5	1-24-7	Устройство временной насыпи	5000	6,84	6,84	34200	34200	11495	–	–
		м3		–	2,37	–	11850	97	0,01	70
6	1-24-15	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	5000	4,94	4,94	24700	24700	8294	0,01	70
		м3		–	1,71	–	8550	97	0,01	70
7	1-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	5000	9,48	9,48	47400	47400	15714	–	–
		м3								

8 1-130-9 К=7	Добавлять за 7 проходов	м3	21000	– 7,19 – –	3,24 7,19 2,16	– 150990 – –	16200 150990 45360	97 43999,2 97	0,01 – 0,01	70 – 500
	Итого по разделу 1					**6160590**				
	Накладные расходы, тенге					1954608				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					486912				
	Всего по разделу, тенге					**8602110**				
Раздел 2 . Гидроизоляционное покрытие										
9 36-1-3	Устройство глиняного экрана	м3	30000	38,64 3,74	34,4 9,1	1159200 112200	1032000 273000	373644 97	0,03 0,03	15688 18849
10 1-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м защитного слоя из мелкозернистого грунта	м3	15000	6,01 0	6,01 2,08	90150 0	90150 31200	30264 97	0 0,01	0 2475
11 1-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	15000	4,75 –	4,75 1,65	71250 0	71250 24750	24008 97	– 0,01	– 1959
12 1-24-16	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтовдобавлять на каждые последующие 10 м	м3	15000	7,66 0	7,66 2,66	114900 0	114900 39900	38703 97	0 0,01	0 3154
13 1-24-8	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м защитного слоя из отвалов пустых пород	м3	15000	18,26 –	18,26 6,33	273900 0	273900 94950	92102 97	– 0,02	– 7522
14 1-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3	15000	9,48 –	9,48 3,24	142200 –	142200 48600	47142 97	– 0,01	– 3848
15 1-130-9 К=7	Добавлять за 7 проходов									

		м3	15000	7,19	7,19	107850	107850	31428	–	–
				0	2,16	0	32400	97	0,01	2569
16 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	15000	14,12	12	211800	180000	40013	–	–
				1,62	2,75	–	41250	97	0,01	4433
	Итого по разделу 1					**2171250**				
	Накладные расходы, тенге					677303				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					170913				
	Всего по разделу, тенге					**3019466**				
Раздел 7 . Горизонтальный дренаж										
17 1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	11700	432,86	0,86	5064462	10062	4906400	2,81	42150
				432	0,32	5054400	3744	97	–	–
	Итого по разделу 3,7					**5064462**				
	Накладные расходы, тенге					4906400				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					598252				
	Всего по разделу, тенге					**10569113**				
						22190689				

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ С НАКЛАДНЫМИ И С НЕНОР-МИРОВАННЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	Тенге	22190689
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 5%	Тенге	1109534
ИТОГО	Тенге	23300224
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР	Тенге	1291764
ИТОГО в базисных ценах:	Тенге	24591988
ИТОГО в текущих ценах:	Тенге	61799666
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	1235993
ИТОГО	Тенге	63035659
НДС12%	Тенге	7564279
ВСЕГО	Тенге	70599938
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**70599938**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд" Кошик А.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" Проскурин В.В.