**ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд"**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"**
**НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Работы по строительству объекта "Пруд-испаритель карьерных вод. Пусковой период на 2,5 года объемом 6,2 млн м3" месторождения "Кундызды "**
**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Работы по строительству объекта "Пруд-испаритель карьерных вод. Пусковой период на 2,5 года объемом 6,2 млн м3" месторождения "Кундызды "**
**Договор подряда № КГР-9-2/15 от 09.09.2015г.**

# АКТ № 9

## ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА сентярь МЕСЯЦ 2016 ГОДА.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 2 . Гидроизоляционное покрытие** | | | | | | | | | |
| 1 | 36-1-3 | Устройство глиняного экрана *м3* | 20000 | 38,64 / 3,74 | 34,4 / 9,1 | 772800 / 74800 | 688000 / 182000 | 249096 / 97 | 0,03 / 0,03 | 15688 / 18849 |
| 2 | 1-24-6 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м защитного слоя из мелкозернистого грунта *м3* | 40000 | 6,01 / 0 | 6,01 / 2,08 | 240400 / 0 | 240400 / 83200 | 80704 / 97 | 0 / 0,01 | 0 / 2475 |
| 3 | 1-24-14 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м *м3* | 40000 | 4,75 / – | 4,75 / 1,65 | 190000 / 0 | 190000 / 66000 | 64020 / 97 | – / 0,01 | – / 1959 |
| 4 | 1-24-16 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтовдобавлять на каждые последующие 10 м *м3* | 40000 | 7,66 / 0 | 7,66 / 2,66 | 306400 / 0 | 306400 / 106400 | 103208 / 97 | 0 / 0,01 | 0 / 3154 |
| 5 | 1-24-8 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м защитного слоя из отвалов пустых пород *м3* | 40000 | 18,26 / – | 18,26 / 6,33 | 730400 / 0 | 730400 / 253200 | 245604 / 97 | – / 0,02 | – / 7522 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 1-130-3 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см | м3 | 40000 | 9,48 | 9,48 | 379200 | 379200 | 125712 | – | – |
| 7 1-130-9 К=7 | Добавлять за 7 проходов | м3 | 40000 | – | 3,24 | – | 129600 | 97 | 0,01 | 3848 |
| 8 1-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 | 40000 | 7,19 | 7,19 | 287600 | 287600 | 83808 | – | – |
| | | | | 0 | 2,16 | 0 | 86400 | 97 | 0,01 | 2569 |
| | | м3 | 40000 | 14,12 | 12 | 564800 | 480000 | 106700 | – | – |
| | **Итого по разделу 1** | | | 1,62 | 2,75 | – | 110000 | 97 | 0,01 | 4433 |
| | | | | | | **3471600** | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 1058852 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | | 271827 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | | **4802279** | | | | |
| **Раздел 7 . Горизонтальный дренаж** | | | | | | | | | | |
| 17 1-156-1 | Устройство каменной наброски или призмы | м3 | 2500 | 432,86 | 0,86 | 1082150 | 2150 | 1048376 | 2,81 | 42150 |
| 18 27-81-4 | Устройство защитного слоя из геотекстиля | м3 | 20000 | 432 | 0,32 | 1080000 | 800 | 97 | – | – |
| | | | | 6,53 | 2,45 | 130600 | 49000 | 128744 | 0,03 | 668 |
| | **Итого по разделу 3,7** | | | 4,07 | 0,77 | 81400 | 15400 | 133 | – | 61 |
| | | | | | | **1212750** | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 1177120 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | | 143392 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | | **2533262** | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ С НАКЛАДНЫМИ И С НЕНОРМИРОВАННЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ | | | | | **7335541** | | | | |
| | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 5% | Тенге | | | | 7335541 | | | | |
| | ИТОГО | Тенге | | | | 366777 | | | | |
| | ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР | Тенге | | | | 7702318 | | | | |
| | ИТОГО в базисных ценах: | Тенге | | | | 427017 | | | | |
| | ИТОГО в текущих ценах: | Тенге | | | | 8129335 | | | | |
| | НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2% | Тенге | | | | 20429019 | | | | |
| | ИТОГО | Тенге | | | | 408580 | | | | |
| | НДС12% | Тенге | | | | 20837599 | | | | |
| | ВСЕГО | Тенге | | | | 2500512 | | | | |
| | | Тенге | | | | 23338111 | | | | |
| | **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | **Тенге** | | | | **23338111** | | | | |

ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд"

Кошик А.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"

Проскурин В.В.