ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Работы по строительству объекта "Пруд-испаритель карьерных вод. Пусковой период на 2,5 года объемом 6,2 млн м3" месторождения "Кундызды "
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Работы по строительству объекта "Пруд-испаритель карьерных вод. Пусковой период на 2,5 года объемом 6,2 млн м3" месторождения "Кундызды "
Договор подряда № КГР-9-2/15 от 09.09.2015г.

АКТ № 10

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА октябрь МЕСЯЦ 2016 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На устройство плотины пускового периода. 1-я очередь, 1-й этап								
	Раздел 1 Плотина пускового периода									
1	1-35-3	Устройство насыпи из отвалов пустых пород	56800	14,62	14,62	830416	830416	280989,6	–	–
		м3		–	5,1	–	289680	97	0,02	1000
2	1-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	56800	9,48	9,48	538464	538464	178511,04	–	–
		м3		–	3,24	–	184032	97	0,01	500
3	1-130-9 К=7	Добавлять за 7 проходов	56800	7,19	7,19	408392	408392	119007,36	–	–
		м3		–	2,16	–	122688	97	0,01	500
4	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	56800	14,12	12	802016	681600	240769,52	0,01	500
		м3		1,62	2,75	92016	156200	97	0,01	500
		Итого по разделу 1				**2579288**				
		Накладные расходы, тенге				819278				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				203914				
		Всего по разделу, тенге				**3602479**				
	Раздел 2 . Гидроизоляционное покрытие									
9	36-1-3	Устройство глиняного экрана	21700	38,64	34,4	838488	746480	270269,16	0,03	15688
		м3								
10	1-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м защитного слоя из мелкозернистого грунта	20000	3,74	9,1	81158	197470	97	0,03	18849
				6,01	6,01	120200	120200	40352	0	0
				0	2,08	0	41600	97	0,01	2475
		м3								
11	1-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	20000	4,75	4,75	95000	95000	32010	–	–
				–	1,65	0	33000	97	0,01	1959
		м3								
12	1-24-16	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтовдобавлять на каждые последующие 10 м	20000	7,66	7,66	153200	153200	51604	0	0
		м3		0	2,66	0	53200	97	0,01	3154
13	1-24-8	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м защитного слоя из отвалов пустых пород	20000	18,26	18,26	365200	365200	122802	–	–
				–	6,33	0	126600	97	0,02	7522
		м3								
14	1-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	20000	9,48	9,48	189600	189600	62856	–	–
		м3								
15	1-130-9 К=7	Добавлять за 7 проходов		–	3,24	–	64800	97	0,01	3848

		м3	20000	7,19	7,19	143800	143800	41904	–	–
16	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		0	2,16	0	43200	97	0,01	2569
		м3	20000	14,12	12	282400	240000	53350	–	–
				1,62	2,75	–	55000	97	0,01	4433
	Итого по разделу 1					**2187888**				

Накладные расходы, тенге	675147
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	171782
Всего по разделу, тенге	**3034817**

Всего по разделу, тенге	**6637297**
	13274593

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ С НАКЛАДНЫМИ И С НЕНОР-МИРОВАННЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	Тенге	13274593
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 5%	Тенге	663730
ИТОГО	Тенге	13938323
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР	Тенге	772741
ИТОГО в базисных ценах:	Тенге	14711064
ИТОГО в текущих ценах:	Тенге	36968903
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	739378
ИТОГО	Тенге	37708281
НДС12%	Тенге	4524994
ВСЕГО	Тенге	42233275
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**42233275**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд" Кошик А.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" Проскурин В.В.