Заказчик ГУ «Управление строительства Алм[illegible]й области»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"
Субподрядчик
Договор №28/04/13 от 08.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ИЗОЛЯТОРА ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ГУВД В Г.КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ИЗОЛЯТОРА ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ГУВД В Г.КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Кровля								
1	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	356,37	141,96	1,19	50589	424	11641	0,16	55
		м2		27,00	0,45	9622	160	119	--	1
2	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	71,27	4315,62	245,72	307574	17512	40264	2,71	193
		м3		382,50	92,25	27261	6575	119	0,45	32
3	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	356,37	189,45	4,72	67513	1682	30814	0,40	144
		м2		70,88	1,78	25260	634	119	0,01	3
4	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	890,92	135,25	15,94	120500	14201	43055	0,24	216
		м2		34,65	5,96	30870	5310	119	0,03	26
5	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	890,92	62,35	2,10	55548	1871	2544	0,01	12
		м2		1,65	0,75	1470	668	119	—	—
6	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,9711	5239,08	327,33	5088	318	2053	11,60	11
				1890,00	123,75	1835	120	105	0,60	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		1т								
7	С12041-88 Изм. и зоп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,9711	64100,00	–	62248	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
8	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	130,33	161,83	1,24	21091	162	23838	0,97	127
		м2		153,23	0,47	19970	61	119	–	–
9	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,14	41008,57	2434,57	5741	341	6443	170,00	24
		т		31950,00	920,25	4473	129	140	4,49	1
10	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	15,51	49,69	0,04	771	1	116	0,04	1
		м2		8,32	–	129	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			696661	36512			783
			Тенге			120891	13658			64
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			696661				
	Материалы -		Тенге			89159				
	Всего заработная плата -		Тенге				134548,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			62248				
	Местные материалы -		Тенге			387852				
		Накладные расходы -	Тенге			160768				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24115,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51446				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			908875				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							927
		Сметная заработная плата -	Тенге				158663,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			908875				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							927
		Сметная заработная плата -	Тенге				158663,00			
		РАЗДЕЛ 2.Лестницы								
		Лестницы Л1,Л2								
11	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	20,2	3801,23	5,89	76785	119	2093	0,42	8
		м		71,78	2,23	1450	45	140	0,01	–
		Лестница Л1.1								
12	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1106	13711,47	5475,87	1516	606	656	28,90	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		т		5040,00	1552,87	557	172	90	5,46	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			78301	725			12
			Тенге			2007	217			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			76785				
		Материалы -	Тенге			75216				
		Всего заработная плата -	Тенге				1495,00			
		Накладные расходы -	Тенге			2093				1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				314,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			4733				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83611				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							10
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1809,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			1516				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			353				
		Материалы -	Тенге				729,00			
		Всего заработная плата -	Тенге			656				
		Накладные расходы -	Тенге				98,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			130				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2303				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							4
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				828,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			85914				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							14
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2637,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 3.Проемы								
		Решетки								
13	С12021-268	**Сварная решетка ограждения**	0,97	134000,00	–	129980	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Двери								
14	Е0109-53-1	**Монтаж конструкций дверей (ДД,ДИР,ДО,ДП)**	4,3	14806,01	1133,15	63666	4873	51435	82,10	353
		т		12892,50	398,25	55438	1712	90	1,95	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			193646	4873			353
			Тенге			55438	1712			8
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			193646				
		Материалы -	Тенге			3356				
		Всего заработная плата -	Тенге				57150,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			129980				

1	2	3	4	5		7	8	9	10	
		Накладные расходы -	Тенге			51435				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7715,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14705				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			259786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							387
		Сметная заработная плата -	Тенге				64866,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			259786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							387
		Сметная заработная плата -	Тенге				64866,00			
		РАЗДЕЛ 4.Полы								
		Тип4								
15	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	64,4	1410,32	11,72	90825	755	13947	1,06	68
		м2		171,68	4,39	11056	283	123	0,02	1
		Тип5								
17	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	247,58	2746,52	11,72	679984	2902	53617	1,06	262
		м2		171,68	4,39	42505	1087	123	0,02	5
		Тип7								
19	Е0111-4-5	**Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм**	39,6	121,68	9,38	4818	371	2549	0,24	10
		м2		48,83	3,51	1934	139	123	0,02	1
20	Е0111-9-1	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	39,6	48,53	5,55	1922	220	2194	0,26	10
		м2		42,98	2,07	1702	82	123	0,01	–
21	С11031-104	**Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40**	1,22	8390,00	–	10266	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
22	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	39,6	180,90	9,95	7164	394	2725	0,36	14
		м2		52,20	3,74	2067	148	123	0,02	1
23	Е0111-4-3	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой**	39,6	364,15	3,10	14420	123	2731	0,30	12
		м2		54,90	1,17	2174	46	123	0,01	–

1	2	3	4	5		7	8	9	10	
24	Е0111-4-4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	39,6	285,61	2,19	11310	87	1937	0,21	
		м2		38,93	0,83	1542	33	123	–	–
		Тип9								
25	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	219,5	266,09	2,58	58407	566	14174	0,32	71
		м2		51,53	0,97	11311	213	123	–	1
26	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	219,5	1536,74	8,54	337314	1875	24253	0,55	120
		м2		86,63	3,20	19015	702	123	0,02	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1216431	7292			576
			Тенге			93305	2733			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1216431				
	Материалы -		Тенге			1074856				
	Всего заработная плата -		Тенге				96038,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10266				
	Местные материалы -		Тенге			30711				
		Накладные расходы -	Тенге			118127				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17719,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80073				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1414631				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							648
		Сметная заработная плата -	Тенге				113758,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1414631				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							648
		Сметная заработная плата -	Тенге				113758,00			
		РАЗДЕЛ 5.Отделочные работы								
		Внутренняя отделка								
33	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	207,89	273,92	4,07	56945	845	29829	0,74	154
		м2		135,68	0,97	28207	202	105	0,05	11
34	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	242,02	219,92	3,39	53224	819	29915	0,65	157
		м2		117,00	0,72	28316	174	105	0,05	12
		Откосы								

1	2	3	4	5		7	8	9	10	
35	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	67,86	754,31	6,33	51187	430	22455	1,79	
		м2		312,75	2,39	21223	162	105	0,01	1
36	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	738,36	936,05	4,92	691142	3633	151117	1,15	849
		м2		193,05	1,87	142540	1381	105	0,01	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			852498	5727			1282
			Тенге			220286	1919			30
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			852498				
Материалы -			Тенге			427228				
Всего заработная плата -			Тенге				222205,00			
Местные материалы -			Тенге			199258				
		Накладные расходы -	Тенге			233316				117
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34997,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65149				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1150963				1429
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				257203,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1150963				1429
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				257203,00			
		РАЗДЕЛ 6.Наружная отделка								
37	Е0134-56-1	Устройство каркасов под облицовку стен плитами "металлосайдинг"	63,41	958,14	7,35	60756	466	16204	1,43	91
		м2		229,50	2,81	14553	178	110	0,01	1
38	Е0134-60-1	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	63,55	127,06	0,76	8075	48	8734	0,74	47
		м2		124,65	0,29	7922	18	110	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			68830	514			138
			Тенге			22474	197			1
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			68830				
Материалы -			Тенге			45842				
Всего заработная плата -			Тенге				22671,00			
		Накладные расходы -	Тенге			24938				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3741,00			

1	2	3	4	5		7	8	9	10	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5626				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99394				151
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26411,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			99394				151
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				26411,00			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 7.Разные работы

		Крыльцо монолитное №1,2,3,4								
39	Е0107-42-2Р42142)	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	469,00	243,37	938	487	537	0,67	1
		шт		106,88	85,08	214	170	140	0,34	1
40	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	698,68	389,08	1397	778	814	0,94	2
		шт		153,90	136,92	308	274	140	0,55	1
41	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	0,53	9580,00	–	5077	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
42	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,09	8820,00	–	9579	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
43	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0311	70437,87	304,24	2189	9	319	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	301	4	105	0,56	–
44	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0794	64092,87	304,24	5088	24	287	20,00	2
		1т		3330,00	114,75	264	9	105	0,56	–
45	Е0106-22-1	Устройство монолитных лестничных маршей	4,59	12230,94	241,10	56140	1107	6620	8,06	37
		м3		1282,50	91,08	5887	418	105	0,44	2
46	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,98	8230,05	311,32	8065	305	575	2,82	3
		м3		441,00	117,61	432	115	105	0,57	1
47	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,1563	4604,04	289,29	719	45	693	25,90	4
		1т		4146,75	78,30	648	12	105	0,30	–
48	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1563	52400,00	–	8188	–	–	–	–
				–	–	–	–		–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
49	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,0665	27935,09	9375,11	1858	624	1107	91,00	6
		т		16380,00	2107,33	1089	140	90	7,36	–
50	С130806-60 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм	3,1	160,00	–	495	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
51	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	2,06	126,00	–	260	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
52	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	3,66	63,00	–	231	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
53	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	5,39	93,57	5,89	504	32	558	0,42	2
		м		71,78	2,23	387	12	140	0,01	–
54	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,8	21,80	0,05	39	–	9	0,03	–
		м2		5,81	0,02	10	–	90	–	–
55	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,8	49,69	0,04	89	–	13	0,04	–
		м2		8,32	–	15	–	90	–	–
		Пожарная лестница и мостик М-1								
56	С12021-268	Сварная решетка ограждения	2,14	134000,00	–	286760	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			387618	3411			59
			Тенге			9555	1154			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			98014				
		Материалы -	Тенге			22774				
		Всего заработная плата -	Тенге				9480,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8188				
		Местные материалы -	Тенге			55799				
		Накладные расходы -	Тенге			10428				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1564,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6506				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
144	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	10	149,00	–	1490	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
145	С130901-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	3	941,00	–	2823	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
146	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	3	888,00	–	2664	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
147	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	362,00	–	2172	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
148	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском пробковые латунные 10Б96к1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	331,00	–	1324	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
149	СПрайс-лист	Клапан регулирующий 25ч943нж диаметром 15 мм с исполнительным механизмом МЭО	2	10775,35	–	21551	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			64622	873			34
			Тенге			6202	327			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			21551				
	Транспортные расходы -		Тенге			1078				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			272				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			22900				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			43071				
	Материалы -		Тенге			25524				
	Всего заработная плата -		Тенге				6529,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10473				
	Сдача и испытание -		Тенге			206				
		Накладные расходы -	Тенге			8357				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1253,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3086				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			54513				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			114948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				11044,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			288618				
	Материалы -		Тенге			145				
	Всего заработная плата -		Тенге				1230,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			286760				
		Накладные расходы -	Тенге			1107				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				166,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17383				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			307108				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1396,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			986				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			986				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1045				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			423102				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				12440,00			
		РАЗДЕЛ 8.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
57	Е0120-31-1	**Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т**	4	1258,00	38,84	5032	155	5600	6,30	25
		шт		1079,66	14,18	4319	57	128	0,07	–
		Приточная установка								
58	Е0120-31-3	**Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т**	1	2142,57	193,27	2143	193	2141	9,83	10
		шт		1599,41	73,24	1599	73	128	0,36	–
59	Е0120-41-3	**Установка виброизоляторов номер 40**	4	337,81	0,57	1351	2	473	0,50	2
		шт		92,14	0,24	369	1	128	–	–
		Приточная установка								
60	Е0120-31-3	**Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т**	1	2142,57	193,27	2143	193	2141	9,83	10
		шт		1599,41	73,24	1599	73	128	0,36	–
61	Е0120-41-3	**Установка виброизоляторов номер 40**	4	337,81	0,57	1351	2	473	0,50	2
		шт		92,14	0,24	369	1	128	–	–
62	Е0120-35-1	**Установка калориферов массой до 0,1 т**	2	1009,55	118,88	2019	238	2214	5,11	10
		шт		819,79	44,89	1640	90	128	0,22	–

1	2	3	4	5		7	8	9	10	
63	Е0120-16-1	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром до 3200 мм	2	922,27	58,26	1845	117	1397	3,36	
		шт		543,38	2,36	1087	5	128	0,12	–
64	Е0120-37-1	Установка фильтров ячейковых	0,6009	904,10	44,49	543	27	596	4,35	3
		м2		758,36	16,54	456	10	128	0,08	–
65	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,6163	1309,04	7,30	807	4	768	6,04	4
		м2		970,99	2,36	598	1	128	0,01	–
66	Е0120-26-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-4 сечением 400х300 мм	1	9191,31	18,60	9191	19	411	1,91	2
		шт		314,21	7,09	314	7	128	0,03	–
67	Е0120-25-6	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-6 диаметром обечайки 500 мм	1	8271,31	18,60	8271	19	411	1,91	2
		шт		314,21	7,09	314	7	128	0,03	–
		Переходы								
68	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,22	1880,92	8,82	2285	11	247	0,96	1
		м2		155,22	3,31	189	4	128	0,02	–
69	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,259	1939,73	9,61	502	2	70	1,28	–
		м2		206,72	3,59	54	1	128	0,02	–
70	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,6568	1849,55	9,22	1215	6	108	0,78	1
		м2		125,21	3,45	82	2	128	0,02	–
71	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	8	798,85	16,96	6391	136	1984	1,12	9
		шт		186,64	7,09	1493	57	128	0,03	–
72	Е0120-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	1	5068,98	127,82	5069	128	565	2,10	2
				394,54	47,25	395	47	128	0,23	–

1	2	3	4	5		7	8	9	10	
		шт								
73	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	39	355,85	16,96	13878	661	9671	1,12	44
		шт		186,64	7,09	7279	276	128	0,03	1
74	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	39	320,85	16,96	12513	661	9671	1,12	44
		шт		186,64	7,09	7279	276	128	0,03	1
75	Е0120-28-7	Установка люков герметических	9	446,25	85,69	4016	771	3239	1,32	12
		шт		248,06	33,07	2233	298	128	0,16	1
76	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	9	39,00	–	351	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
77	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	6	1279,68	55,80	7678	335	7403	5,73	34
		шт		942,64	21,26	5656	128	128	0,11	1
78	С131310-18	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 315 мм	1	1140,00	–	1140	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
79	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12	1880,91	13,82	22571	166	4071	1,62	19
		м2		259,88	5,18	3119	62	128	0,03	–
80	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	32,65	1855,51	11,11	60582	363	10146	1,48	48
		м2		238,61	4,16	7791	136	128	0,02	1
81	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	26,98	1939,73	9,61	52324	259	7262	1,28	35
		м2		206,72	3,59	5576	97	128	0,02	–
82	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	18	1880,92	8,82	33857	159	3653	0,96	17
		м2		155,22	3,31	2794	60	128	0,02	–

1	2	3	4	5		7	8	9	10	
83	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса II /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,61	1880,91	13,82	3029	22	546	1,62	
		м2		259,88	5,18	418	8	128	0,03	–
84	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	73,2	107,97	1,26	7903	92	883	0,05	4
		кг		8,96	0,47	656	35	128	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			270001	4742			349
			Тенге			57675	1812			9
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			270001				
	Материалы -		Тенге			206093				
	Всего заработная плата -		Тенге				59487,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1491				
	Сдача и испытание -		Тенге			2972				
		Накладные расходы -	Тенге			76143				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11421,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20769				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			366912				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							396
		Сметная заработная плата -	Тенге				70908,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			366912				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							396
		Сметная заработная плата -	Тенге				70908,00			
		РАЗДЕЛ 9.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		Щиток распределительный 1ЩО1								
85	СЦена фирмы	Щиток распределительный осветительный	1	2070,05	–	2070	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
86	Цена фирмы	Вводной автомат, 3-х фазный, 50 А	1	901,21	–	901	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
87	Цена фирмы	Линейный автомат, 3-х фазный, 16 А	18	233,14	–	4197	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
88	Цена фирмы	Устройство защитного отключения УЗО	4	1822,01	–	7288	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
89	СЦена фирмы	Врезной замок-код 13747	1	1888,66	–	1889	–	–	–	–

1	2	3	4	5		7	8	9	10	
		шт								
		Щиток распределительный 1ЩАО1								
90	СЦена фирмы	Щиток распределительный осветительный	1	1478,61	–	1479	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
91	Цена фирмы	Вводной автомат ВА47-29, 3-х фазный, 20 А	1	728,81	–	729	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
92	Цена фирмы	Линейный автомат ВА47-29, 3-х фазный, 16 А	6	233,14	–	1399	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
93	СЦена фирмы	Врезной замок-код 13315	1	1888,66	–	1889	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
94	75-6-12 прим.	Ящик управления освещением ЯУО9602-3474У3.1	1	36900,00	–	36900	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
95	СЦена фирмы	Светильник НПО26-100-001	2	432,49	–	865	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
96	СЦена фирмы	Светильник НПКО-Н-10-100	16	2149,98	–	34400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
97	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	4	561,00	–	2244	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
98	С151701-5	Фонарь милицейский ФМ	1	547,00	–	547	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
99	СЦена фирмы	Лампа люминесцентная, TL-D PHILIPS 36Вт/33	23	55,45	–	1275	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
100	СЦена фирмы	Лампа люминесцентная, TL-D PHILIPS 18Вт/830	264	49,90	–	13174	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
101	СЦена фирмы	Лампа накаливания STANDARD PHILIPS, 60Вт	5	27,35	–	137	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
102	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	100	49,00	–	4900	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

		шт									
103	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	20	33,00	–	660	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
104	С151706-6	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-40	65	34,00	–	2210	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
105	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	2	16,00	–	32	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
106	С151706-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	2	19,00	–	38	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
107	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	287	14,00	–	4018	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
108	СЦена фирмы	Блок аварийного освещения ES1	13	863,51	–	11226	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
109	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	84	156,00	–	13104	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
110	СЦена фирмы	Выключатель для скрытой установки на два направления	2	121,99	–	244	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
111	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	5	182,00	–	910	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
112	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	23	134,00	–	3082	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
113	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	1	182,00	–	182	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
114	СЦена фирмы	Выключатель для открытой установки на два направления	2	95,74	–	191	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5		7	8	9	10	
115	СЦена фирмы	Выключатель однополюсный для скрытой установки брызгозащищенный, тип F1901 КМ	3	105,35	–	316	–	–	–	
		шт		–	–	–	–	–	–	–
116	СЦена фирмы	Розетка штепсельная 2-х полюсная с 3-им заземляющим контактом скрытой установки, тип РС16-272	30	65,43	–	1963	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
117	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,152	16300,00	–	2478	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
118	СЦена фирмы	Коробка ответвительная КМ-202	204	40,66	–	8295	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
119	СЦена фирмы	Коробка ответвительная КМ-208	55	40,66	–	2236	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			167466	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			51413				
	Транспортные расходы -		Тенге			2571				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			648				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			54632				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			116053				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			116053				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6963				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			123016				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			177648				
		РАЗДЕЛ 10.ПОЖАРНО-ОХРАННУЮ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
120	Цена фирмы	Приемно-контрольный прибор на 24 шлейфа "ВЭРС ПК-24"	2	7052,96	–	14106	–	–	–	–
		к-т		–	–	–	–	–	–	–
121	Цена фирмы	Извещатель пожарный оптико-электронный ИП212-46	31	316,28	–	9805	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
122	Цена фирмы	База(розетка) для извещателей	31	164,06	–	5086	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
123	Цена фирмы	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	8	611,26	–	4890	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3		4	5		7	8	9	10	
			шт								
124	Цена фирмы	Извещатель пожарный тепловой ИП103-3-А2-1М		158	73,66	–	11639	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
125	Цена фирмы	Извещатель магнитоконтактный ИО102-14		55	71,31	–	3922	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
126	Цена фирмы	Детектор движения ИКАР-2А		12	990,01	–	11880	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
127	Цена фирмы	Тревожная кнопка ИО102-27		20	376,16	–	7523	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
128	Цена фирмы	Тревожная кнопка ножная ИО102-1/1А		5	666,11	–	3331	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
129	Цена фирмы	Световозвуковой оповещатель "Корбу"		2	1057,94	–	2116	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
130	Цена фирмы	Резервный источник питания РИП-12(исп01)		2	2194,25	–	4389	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
131	Цена фирмы	Аккумуляторная батарея 12 В,7А/час АК12/7		2	1146,11	–	2292	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
132	Цена фирмы	Распределительная коробка на 50 пар		1	1057,94	–	1058	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
133	3609-10128	Резистор 10 кОМ		3,1	170,17	–	528	–	–	–	–
			10шт		–	–	–	–	–	–	–
134	3609-10136	Резистор 82 кОМ		16,8	328,19	–	5514	–	–	–	–
			10шт		–	–	–	–	–	–	–
135	С151802-21	Коробка ответвительная УК-2П		138	59,00	–	8142	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
136	Ц0108-409-1	Кабельный канал 20х10 мм		1800	108,60	48,90	195480	88020	93007	0,22	660
			м		39,60	12,20	74844	23058	95	0,07	212
137	Ц0108-409-2	Кабельный канал 40х40 мм		30	147,30	73,00	4419	2190	2029	0,30	9
			м		49,50	18,30	1559	576	95	0,11	3

1	2	3	4	5		7	8	9	10	
138	Ц0108-148-1	Кабели в проложенных трубах и кабельном канале, масса 1 м до 1 кг	3440	27,70	2,10	95288	7224	66014	0,10	
		м		19,70	0,50	67768	1720	95	–	10
139	СЦена фирмы	Труба ПВХ d 16 мм	150	15,90	–	2384	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
140	СЦена фирмы	Труба ПВХ d 20 мм	180	22,18	–	3992	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
141	СЦена фирмы	Труба ПВХ d 32 мм	30	41,03	–	1231	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			410912	102306			786
			Тенге			147560	25441			148
	Стоимость оборудования -		Тенге			88077				
	Транспортные расходы -		Тенге			4404				
	Заготов -складские расходы -		Тенге			1110				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			93591				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			322835				
	Материалы -		Тенге			57220				
	Всего заработная плата -		Тенге				173000,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15749				
	Сдача и испытание -		Тенге			11898				
		Накладные расходы -	Тенге			164350				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24653,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29231				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			516416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1016
		Сметная заработная плата -	Тенге				197653,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			610007				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1016
		Сметная заработная плата -	Тенге				197653,00			
		РАЗДЕЛ 11.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК								
142	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	50	627,13	14,54	31357	727	6964	0,57	28
		м		103,36	5,45	5168	272	128	0,03	1
143	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	10	124,13	14,54	1241	145	1393	0,57	6
				103,36	5,45	1034	54	128	0,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			718039				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			34939				
	Материалы -		Тенге			4998				
	Всего заработная плата -		Тенге				13999,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15942				
	Сдача и испытание -		Тенге			408				
		Накладные расходы -	Тенге			12599				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1890,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2852				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			50391				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				15889,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			768430				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				15889,00			
		РАЗДЕЛ 13.ВОДОПРОВОД НВК								
160	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	133	6,48	6,48	862	862	271	–	–
		м3		–	2,10	–	280	97	0,01	1
161	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы**	24	122,18	–	2932	–	3314	0,89	21
		м3		122,18	–	2932	–	113	–	–
162	Е0122-14-3	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм**	0,05	285120,61	30429,76	14256	1521	3058	205,00	10
		км		35550,00	11495,25	1778	575	130	56,14	3
163	Е0122-31-3	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм**	0,05	8287,75	–	414	–	522	51,50	3
		км		8032,50	–	402	–	130	–	–
164	Е0122-35-2	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм**	2	405,40	16,15	811	32	608	1,36	3
		шт		227,25	6,75	455	14	130	0,03	–
165	Е0122-40-2	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм**	4	118,85	16,47	475	66	503	0,46	2
		фланец		96,75	–	387	–	130	–	–

1	2	3	4	5		7	8	9	10	
166	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
167	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм фланец	4	118,85	16,47	475	66	503	0,46	2
				96,75	–	387	–	130	–	–
168	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм м	16	244,98	0,28	3920	4	3058	0,84	14
				146,93	0,11	2351	2	130	–	–
169	Е0122-12-5	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм км	0,016	265528,33	35112,58	4248	562	767	136,00	2
				23625,00	13263,75	378	212	130	64,78	1
170	Е0106-1-13	Упор бетонный м3	0,244	8712,95	95,97	2126	23	207	4,90	1
				771,75	36,25	188	9	105	0,18	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			31374	3272			61
			Тенге			9797	1140			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30892				
		Материалы -	Тенге			16432				
		Всего заработная плата -	Тенге				10658,00			
		Местные материалы -	Тенге			1694				
		Сдача и испытание -	Тенге			372				
		Накладные расходы -	Тенге			13197				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1979,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2645				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				12638,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			482				
		Материалы -	Тенге			180				
		Всего заработная плата -	Тенге				278,00			
		Сдача и испытание -	Тенге			9				
		Накладные расходы -	Тенге			356				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			889				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				331,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			47622				73
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				12969,00			
		РАЗДЕЛ 14.ЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЖИДКОГО ТОПЛИВА ЕМКОСТЬЮ 5 М3								
171	С12021-202	**Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, круглого сечения при массе изделий до 1,0 т**	0,7738	159500,00	–	123415	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			123415	–			–
			Тенге			–	–			–
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			123415				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			123415				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7405				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			130820				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			130820				
		РАЗДЕЛ 15.Ограждение 1								
172	Е0106-13-4	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм**	80,92	2619,82	308,99	211988	25003	90208	5,92	479
		м3		945,00	116,73	76467	9445	105	0,57	46
173	Е0106-1-20	**Устройство ленточных фундаментов бетонных**	28,5	9498,80	311,32	270716	8873	16716	2,82	80
		м3		441,00	117,61	12569	3352	105	0,57	16
174	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1**	0,3352	8679,65	422,15	2909	142	3325	56,40	19
		т		8257,50	157,50	2768	53	118	0,77	–
175	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,3352	65000,00	–	21788	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
176	Е0106-19-1	**Устройство поясов в опалубке (ОПм1)**	6,84	10513,27	316,01	71911	2162	10682	8,25	56
		м3		1368,00	119,39	9357	817	105	0,58	4
177	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,151	66000,00	–	9966	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5		7	8	9	10	
178	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0168	71100,00	–	1194	–	–	–	
		т		–	–	–	–	–	–	–
179	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2025	68800,00	–	13932	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
180	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0426	52657,31	536,06	2243	23	2133	289,00	12
		1т		47475,00	202,50	2022	9	105	0,99	–
181	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0426	52400,00	–	2232	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
182	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1995	93997,62	304,25	18753	61	6952	198,00	40
		1т		33075,00	114,75	6598	23	105	0,56	–
183	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (сердечники МС1)	9,36	12085,00	990,15	113116	9268	19841	10,40	97
		м3		1644,75	374,04	15395	3501	105	1,83	17
184	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0957	69000,00	–	6602	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
185	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,208	68800,00	–	14310	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			808256	49834			838
			Тенге			133813	18825			92
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			808256				
		Материалы -	Тенге			175649				
		Всего заработная плата -	Тенге				152638,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			76460				
		Местные материалы -	Тенге			372502				
		Сдача и испытание -	Тенге			5349				
		Накладные расходы -	Тенге			160648				
		Нормативная трудоемкость в Н Р. -	чел.-ч							80

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24097,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58134				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1027039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1011
		Сметная заработная плата -	Тенге				176735,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			1027039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1011
		Сметная заработная плата -	Тенге				176735,00			
		РАЗДЕЛ 16.Ограждение 2								
186	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	60	2619,82	308,99	157189,2	18539,4	68896	6,10	366
		м3		945,00	116,73	56700	7003,8	105	0,59	35
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			159446	19096			366
			Тенге			58401	7214			35
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			159446				
	Материалы -		Тенге			81950				
	Всего заработная плата -		Тенге				65615,00			
	Сдача и испытание -		Тенге			2257				
		Накладные расходы -	Тенге			68896				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10334,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13701				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			242043				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							436
		Сметная заработная плата -	Тенге				75949,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			242043				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							436
		Сметная заработная плата -	Тенге				75949,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6240155	239173			5722
			Тенге			951403	76348			413
	Стоимость оборудования -		Тенге			836779				
	Транспортные расходы -		Тенге			41839				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			10543				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			889162				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			473827				
	Материалы -		Тенге			62218				
	Всего заработная плата -		Тенге				186999,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			147744				
	Сдача и испытание -		Тенге			12306				
		Накладные расходы -	Тенге			176950				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26542,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39047				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			689823				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1109
		Сметная заработная плата -	Тенге				213542,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4007814				
Материалы -			Тенге			2009105				
Всего заработная плата -			Тенге				715349,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			157161				
Местные материалы -			Тенге			1047816				
Сдача и испытание -			Тенге			7978				
		Накладные расходы -	Тенге			792409				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							396
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				118861,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			288013				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5088237				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4744
		Сметная заработная плата -	Тенге				834211,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			607195				
Материалы -			Тенге			3854				
Всего заработная плата -			Тенге				59109,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			540155				
		Накладные расходы -	Тенге			53198				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7980,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39624				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			700017				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							398
		Сметная заработная плата -	Тенге				67089,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			314540				
Материалы -			Тенге			231797				
Всего заработная плата -			Тенге				66293,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			12950				
Сдача и испытание -			Тенге			3187				
		Накладные расходы -	Тенге			84856				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12728,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23964				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			423360				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							438
		Сметная заработная плата -	Тенге				79022,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7790597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6689

Объект: «Строительсто изолятора временного содержания
ГУВД в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области»

Сметная стоимость строительства - 231 474 107 тенге
Финансирование 2013г - 231 474 107 тенге

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"
БИН 041 140 010 872
БИК ASFBKZKA
ИИК KZ764 500 239 870 001 617
Банк: Алматинский филиал АО «Банк «Астана-финанс»

АКТ
выполненных работ за апрель 2014 года
договор №28./04./13 от 08.04.2013 г

Администратор бюджетных программ – 271 . . «Управление строительства области»
Бюджетная программа – 003 «Развитие объектов органов внутренних дел»
Подпрограмма - 000
Специфика – 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Аванс			Ранее заактированная форма	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за апрель месяц 2014г.			Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)		
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		Сумма с НДС, тенге	Сумма без НДС, тенге	Сумма НДС	Сумма с НДС, тенге	Сумма без НДС, тенге	Сумма НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	431	Строительсто изолятора временного содержания ГУВД в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области	тенге	231 474 107	11 573 705	9 712 322	1 861 383	173 444 754	20 801 695	18 572 942	2 228 753	194 246 449	173 434 329	20 812 120

От Заказчика
"Управление строительства Алматинской области"
_____ Бектасов Т.А.

Зам.директора ТОО «УКС»
_____ Б.Керденов

От Подрядчика
Директор
ТОО "Стройсервис-97"
_____ Есбергенов Н.М.

РАЗДЕЛ 12.Кабельная линия 10кВ

1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 траншей и котлованов	349	33,67	32,10	11751	11203	4704	0,01	4
		м3		1,57	12,33	548	4302	97	0,05	17
6	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	97	44,26	41,20	4293	3996	1722	0,02	2
		м3		3,06	15,24	297	1478	97	0,06	6
8	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 5 кг	761	44,00	10,60	33484	8067	22628	0,18	137
		м		29,00	2,30	22069	1750	95	0,01	10
9	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	887	36,70	27,80	32553	24659	13230	0,06	53
		м		8,80	6,90	7806	6120	95	0,04	35
10	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	887	32,40	23,70	28739	21022	12219	0,06	53
		м		8,60	5,90	7628	5233	95	0,03	30
12	Ц0108-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений по КТПГ, масса 1 м до 5 кг	4	33,40	9,80	134	39	76	0,11	–
		м		17,70	2,20	71	9	95	0,01	–
13	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами по опоре, масса 1 м до 5 кг	18	113,20	42,70	2038	769	852	0,25	5
		м		40,50	9,30	729	167	95	0,05	1
14	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 5 кг	163	60,40	15,60	9845	2543	6581	0,24	39
37	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов 50 мм2(ошиновка)	0,006	41504,56	31105,06	249	187	98	51,10	–
		1км		9157,50	6414,57	55	38	105	22,72	–
		Монтаж траснформаторного подстанция								
38	Ц0108-1-4	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 1000 кВА	1	15734,00	10340,00	15734	10340	7011	30,00	30
		шт		5040,00	2340,05	5040	2340	95	13,57	14
39	Ц0108-1-3	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 630 кВА	1	12180,00	7457,00	12180	7457	5778	26,00	26
		шт		4410,00	1672,01	4410	1672	95	9,70	10
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			1221185	121351			553
			Тенге			88010	30949			189
	Стоимость оборудования -		Тенге			56972				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге	Страниц - 1		56972				