ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Работы по строительству объекта "Пруд-испаритель карьерных вод. Пусковой период на 2,5 года объемом 6,2 млн м3" месторождения "Кундызды "
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Работы по строительству объекта "Пруд-испаритель карьерных вод. Пусковой период на 2,5 года объемом 6,2 млн м3" месторождения "Кундызды "
Договор подряда № КГР-9-2/15 от 09.09.2015г.

АКТ № 11

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ноябрь МЕСЯЦ 2016 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На устройство плотины пускового периода. 1-я очередь, 1-й этап								
	Раздел 1 Плотина пускового периода									
1	1-35-3	Устройство насыпи из отвалов пустых пород	107000	14,62	14,62	1564340	1564340	529329	–	–
		м3		–	5,1	–	545700	97	0,02	1000
2	1-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	107000	9,48	9,48	1014360	1014360	336279,6	–	–
		м3		–	3,24	–	346680	97	0,01	500
3	1-130-9 К=7	Добавлять за 7 проходов	107000	7,19	7,19	769330	769330	224186,4	–	–
		м3		–	2,16	–	231120	97	0,01	500
4	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	107000	14,12	12	1510840	1284000	453562,3	0,01	500
		м3		1,62	2,75	173340	294250	97	0,01	500
		Итого по разделу 1				**4858870**				
		Накладные расходы, тенге				1543357				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				384134				

	Всего по разделу, тенге				**6786361**					
Раздел 2 . Гидроизоляционное покрытие										
9	36-1-3	Устройство глиняного экрана	30000	38,64	34,4	1159200	1032000	373644	0,03	15688
		м3		3,74	9,1	112200	273000	97	0,03	18849
10	36-6-2	Планировка откосов насыпей земляных сооружений бульдозерами	30000	5,2	5,2	156000	156000	39285	–	–
		м2		–	1,35	0	40500	97	–	–
11	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы из гравийно-песчаного грунта	15000	95,48	73,75	1432200	1106250	3376139	0,14	4203
		м3		21,38	11,67	320700	175050	133	0,04	1197
12	27-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	10000	89,76	68,13	897600	681300	2099937	0,14	2802
		м3		21,38	12,76	213800	127600	133	0,04	852
	Итого по разделу 2					**3645000**				
	Накладные расходы, тенге					5889005				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					572040				
	Всего по разделу, тенге					**10106045**				
Раздел 3 . Ложе хвостохранилища										
13	1-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	60000	23,68	22,86	1420800	1371600	491208	0,01	1200
		м3		0,79	7,65	47400	459000	97	0,03	3600
14	0103-33-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	72000	32,3	32,3	2325600	2325600	451166	–	–
		т		–	6,46	–	465120	97	0,14	20160
15	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	60000	3,07	2,66	184200	159600	76824	–	–
		м3		0,39	0,93	23400	55800	97	–	–
16	1-136-1	Уплотнение основания	300000	4,31	4,31	1293000	1293000	529620	–	–
		м2		–	1,82	–	546000	97	0,01	6000

17 1-24-5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м почвенно-растительного слоя	60000	4,85	4,85	291000	291000	97776	0	0
			0	1,68	0	100800	97	0,01	1333
		м3							
	Итого по разделу 3				**5514600**				

Накладные расходы, тенге		1646594
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		429672
Всего по разделу, тенге		**7590866**
Всего по разделу, тенге		**24483272**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ С НАКЛАДНЫМИ И С НЕНОРМИРОВАННЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	Тенге	24483272
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 5%	Тенге	1224164
ИТОГО	Тенге	25707435
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР	Тенге	1425220
ИТОГО в базисных ценах:	Тенге	27132656
ИТОГО в текущих ценах:	Тенге	68184363
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	1363687
ИТОГО	Тенге	69548051
НДС12%	Тенге	8345766
ВСЕГО	Тенге	77893817
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**77893817**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд" **Кошик А.А.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" **Проскурин В.В.**

Казакстан Республикасы Актобе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестік «КазГеоруД» Товарищество с ограниченной ответствен. Республика Казахстан город Актобе

Казакстан Республикасы Актобе облысы Хромтау ауданы Коктау ауылы Казахстан Актюб. обл. Хромтауский р-н пос. Коктау * Республика Жшс Агрофирмасы «Коквест» Агрофирма ТОО