Счет-фактура № 00000000019 от 10 июля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, ул. Абая 151/115 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0048092, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ764500239870001617, в банке АО "Банк Астаны" , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.согл. №3 к дог.№467/14-21 от 24.04.2014 г. от 11.02.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, п. Отеген батыра, ул.З.Батталханов к-сі, №8

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140010872, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, ул. Абая 151/115

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140013977, ГУ "Управление строительства Алматинской области",г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства Илийского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140013645, Республика Казахстан, Алматинская область, п. Отеген батыра, ул.З.Батталханов к-сі, №8

ИИК получателя: KZ71070103KSN0904000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство средней школы на 1200 мест в п.Отеген батыр Илийского района Алматинской обл.	Работа	1	39 138 157,89	39 138 157,89	12%	4 696 578,95	43 834 736,84		
Всего по счету:					**39 138 157,89**		**4 696 578,95**	**43 834 736,84**		

Руководитель: Есбергенов Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Атыманова К. У.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Илийского района",Республика Казахстан, Алматинская область, п. Отеген батыра, ул.З.Батталханов к-сі, №8** — **060140013645**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, ул. Абая 151/115** — **041140010872**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл. №3 к дог.№467/14-21 от 24.04.2014 г. от 11.02.2015г. от "_____"_____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000019	10.07.2015		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство средней школы на 1200 мест в п.Отеген батыр Илийского района Алматинской обл.		Работа	1	43 834 736,84	43 834 736,84	4 696 578,95	43 834 736,84
			Итого	1	x	43 834 736,84	4 696 578,95	43 834 736,84

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Стройсервис-97

2

Объект: «Строительсто средней школы на 1200 мест в п.Отеген батыр Илийского района Алматинской области»

Сметная стоимость строительства - 1 474 304 591,42 тенге
Финансирование 2014г - 564 988 928,00 тенге
Финансирование 2015г - 909 315 663,42 тенге

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"
БИН 060 140 013 645, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ710 701 03 KSN 090 4000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"
БИН 041 140 010 872
БИК ASFBKZKA
ИИК KZ 764 500 239 870 001 617
Банк:АО "Банк Астаны"

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства 1 146 019 тенге
б) отчетный период 581 030 634,44 тенге

АКТ
выполненных работ за июль 2015 года
дополнительное соглашение №3 от 11.02.2015г к договору №467/14-21 от 24.04.2014 г

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Аванс			Ранее заактированная форма	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц 2015г.		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Сумма с НДС, тенге	в том числе НДС	
1	3	4	5	6	7	8	9		10	12,00	13
1	**Строительсто средней школы на 1200 мест в п.Отеген батыр Илийского района Алматинской области**	**тенге**	**909 315 663,42**	**44 994 897,28**	**29 051 532**	**15 943 366**	**537 195 897,60**	**43 834 736,84**	**41 643 000,00**	**4 461 750,00**	**581 030 634,44**

От Заказчика
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Илийского района"

_____ **Есембаев А.К.**

От Подрядчика
Директор
ТОО "Стройсервис-97"

_____ **Есбергенов Н.М.**

Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Илийского района»

Подрядчик: ТОО «Стройсервис-97»

Дополнительное соглашение №3 от 11.02.2015г. к Договору №467/14-21 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 1200 МЕСТ В П. ОТЕГЕН БАТЫР ИЛИЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование обьекта: БЛОКИ 1-4

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: БЛОК 1 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
1.	Е0115-152 -1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	1975,70	17,43 / 13,73	0,12 / 0,05	34432 / 27126	237 / 99	0,09 / 0,00	182 / 0
2.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатным и водоэмульсионными составами	м2	3494,40	291,31 / 81,23	2,33 / 0,88	1017954 / 283850	8142 / 3075	0,49 / 0,00	1712 / 15
3.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	4573,20	274,88 / 65,03	2,10 / 0,79	1257081 / 297395	9604 / 3613	0,39 / 0,00	1784 / 18
4.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен акриловой краской	м2	1149,70	176,84 / 78,30	1,88 / 0,72	203316 / 90022	2161 / 828	0,47 / 0,00	538 / 4
5.	Е0115-152 -1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	1811,20	17,43 / 13,73	0,12 / 0,05	31566 / 24868	217 / 91	0,09 / 0,00	167 / 0
		Итого по разделу: БЛОК 1 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								2544349
		Раздел: БЛОК 1 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
6.	Е0115-70-	Оштукатуривание по сетке без	м2	1128,60	221,84	4,92	250369	5553	1,15	1298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	устройства каркаса улучшенное стен			193,05	1,87	217876	2110	0,01	10
7.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	1288,50	150,62 / 69,08	0,62 / 0,23	194071 / 89010	799 / 296	0,44 / 0,00	560 / 1
		Итого по разделу: БЛОК 1 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								444440
		Раздел: БЛОК 1 РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
8.	Е0110-5-1	Каркас эстрады	м3	2,58	22541,72 / 3487,50	316,57 / 119,25	58158 / 8998	817 / 308	22,50 / 0,58	58 / 1
9.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	2,58	573,75 / 123,75	28,11 / 10,58	1480 / 319	73 / 27	0,78 / 0,05	2 / 0
10.	Е0111-12-2	Укладка лаг	м2	59,20	392,38 / 60,75	5,39 / 2,03	23229 / 3596	319 / 120	0,39 / 0,01	23 / 1
11.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,42	573,75 / 123,75	28,11 / 10,58	812 / 175	40 / 15	0,78 / 0,05	1 / 0
12.	Е0111-10-1	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит OSB под лаги	м2	59,20	7,21 / 6,01	1,20 / 0,45	427 / 356	71 / 27	0,04 / 0,00	2 / 0
13.	СПрайс-лист	Плита OSB толщ.10мм	м2	168,13	290,59 / --	-- / --	48856 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 29 мм	м2	59,20	1905,05 / 95,18	11,03 / 4,14	112779 / 5635	653 / 245	0,60 / 0,02	36 / 1
15.	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными ламинированными толщиной 20 мм	м2	8,50	129,31 / 121,50	4,32 / 1,64	1099 / 1033	37 / 14	0,75 / 0,01	6 / 0
16.	С11011-345	Ламинат	м2	8,50	1200,00 / --	-- / --	10200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума полукоммерческого на клее "Бустилат"	м2	59,20	957,16 / 58,50	4,90 / 1,85	56664 / 3463	290 / 110	0,38 / 0,01	23 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0157-24-1	Установка вентиляционных решеток в углах эстрады	1шт	4,00	87,97 / 33,08	-- / --	352 / 132	-- / --	0,21 / --	1 / --
19.	Е0110-31-2	Устройство лестниц без подшивки	м2	2,62	4377,20 / 722,25	51,57 / 20,25	11468 / 1892	135 / 53	4,08 / 0,10	11 / 0
20.	Е0110-52-1	Огнезащита деревянных элементов лестницы	м2	0,30	20,48 / 4,68	0,91 / 0,34	6 / 1	-- / --	0,03 / 0,00	0 / 0
21.	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции на ступенях из плит OSB	м2	2,60	14,90 / 10,53	4,37 / 1,64	39 / 27	11 / 4	0,07 / 0,01	0 / 0
22.	СПрайс-лист	Плита OSB толщ.10мм	м2	2,68	290,59 / --	-- / --	778 / --	-- / --	-- / --	-- / --
23.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума полукоммерческого на клее "Бустилат"	м2	2,60	957,16 / 58,50	4,90 / 1,85	2489 / 152	13 / 5	0,38 / 0,01	1 / 0
24.	Е0107-60-4	Установка металлических никелированных ограждений	м	67,30	3991,70 / 71,78	5,89 / 2,23	268641 / 4831	396 / 150	0,41 / 0,01	28 / 1
25.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	8,20	3801,23 / 71,78	5,89 / 2,23	31170 / 589	48 / 18	0,41 / 0,01	3 / 0
26.	Е0113-26-6	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,43	49,69 / 8,32	0,04 / --	171 / 29	-- / --	0,04 / --	0 / --

Итого по разделу: БЛОК 1 РАЗНЫЕ РАБОТЫ 628818

Раздел: БЛОК 2 ПОЛЫ

27.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	25,20	1734,41 / 173,30	15,20 / 7,37	43707 / 4367	383 / 186	1,07 / 0,04	27 / 1
28.	Е0115-17-5	Устройство подступенка из керамических рифленых плиток для одноцветных с красителями полов	м2	12,60	1743,30 / 254,97	4,62 / 3,14	21966 / 3213	58 / 40	1,52 / 0,02	19 / 0
29.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	53,50	211,49	9,95	11315	532	0,36	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					52,20	3,74	2793	200	0,02	1
30.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток	м2	53,50	1550,81	15,20	82968	813	1,07	57
					173,30	7,37	9272	394	0,04	2
31.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	57,24	268,48	0,32	15369	18	0,24	14
					41,63	0,11	2383	6	0,00	0
32.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	61,30	211,49	9,95	12964	610	0,36	22
					52,20	3,74	3200	229	0,02	1
33.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток	м2	61,30	1550,81	15,20	95065	932	1,07	66
					173,30	7,37	10623	452	0,04	2
34.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	65,59	268,48	0,32	17610	21	0,24	15
					41,63	0,11	2731	7	0,00	0
35.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	110,92	211,49	9,95	23458	1104	0,36	39
					52,20	3,74	5790	415	0,02	2
36.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток	м2	110,92	1550,81	15,20	172011	1686	1,07	119
					173,30	7,37	19222	817	0,04	4
37.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	118,68	268,48	0,32	31863	38	0,24	28
					41,63	0,11	4941	13	0,00	0
		Итого по разделу: БЛОК 2 ПОЛЫ								528296
		Раздел: БЛОК 2 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
38.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	484,20	17,43	0,12	8439	58	0,09	45
					13,73	0,05	6648	24	0,00	0
39.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатным и водоэмульсионными составами	м2	1088,36	291,31	2,33	317050	2536	0,49	533
					81,23	0,88	88407	958	0,00	5
40.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	644,19	274,88	2,10	177075	1353	0,39	251
					65,03	0,79	41892	509	0,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен акриловой краской	м2	1101,81	176,84	1,88	194847	2071	0,47	516
					78,30	0,72	86272	793	0,00	4
		Итого по разделу: БЛОК 2 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								697411
		Раздел: БЛОК 2 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
42.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	994,10	221,84	4,92	220531	4891	1,15	1143
					193,05	1,87	191911	1859	0,01	9
43.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	1185,12	150,62	0,62	178500	735	0,44	516
					69,08	0,23	81868	273	0,00	1
		Итого по разделу: БЛОК 2 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								399032
		Раздел: БЛОК 2 РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
44.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В-3,5	м3	0,10	7940,17	66,01	794	7	1,35	0
					195,75	24,93	20	2	0,12	0
45.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов из бетона марки В-15	м3	0,37	9489,07	86,60	3511	32	3,06	1
					490,50	32,72	181	12	0,16	0
46.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00	--	45	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	499	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0106-22-13	Устройство перекрытий	м3	0,03	11811,38	229,39	354	7	8,14	0
					1280,25	86,65	38	3	0,42	0
49.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	41200,00	--	43	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2,04	245,44	3,82	501	8	0,21	0
					37,35	1,44	76	3	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	0,25	59,59	0,23	15	--	0,29	0
					51,30	0,09	13	--	0,00	0
52.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В-3,5	м3	0,10	7940,17	66,01	794	7	1,35	0
					195,75	24,93	20	2	0,12	0
53.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов из бетона марки В-15	м3	0,37	9489,07	86,60	3511	32	3,06	1
					490,50	32,72	181	12	0,16	0
54.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00	--	45	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	499	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2,04	245,44	3,82	501	8	0,21	0
					37,35	1,44	76	3	0,01	0
57.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	0,25	59,59	0,23	15	--	0,29	0
					51,30	0,09	13	--	0,00	0
58.	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для приямка	м2	0,72	4023,28	221,40	2897	159	4,87	4
					812,25	84,38	585	61	0,41	0
59.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	м2	0,72	49,69	0,04	36	--	0,04	0
					8,32	--	6	--	--	--
60.	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стаканов высотой до 3 м, толщиной до 150 мм из бетона класса В-25	м3	3,05	16229,45	402,61	49467	1227	18,10	55
					2992,50	152,10	9121	464	0,74	2
61.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00	--	1367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,24	72000,00	--	17308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная	м2	21,00	420,39	1,19	8828	25	0,37	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен			60,30	0,45	1266	9	0,00	0
64.	Е0115-152 -1	Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2	21,00	17,43	0,12	366	3	0,09	2
					13,73	0,05	288	1	0,00	0
65.	Е0109-43-1	Установка металлоконструкций стоек	т	0,07	11959,84	4590,56	789	303	27,83	2
					5197,50	840,11	343	55	3,01	0
66.	С12021-117	Стойки фахверка	т	0,07	113100,00	--	7458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0113-26-6	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	6,62	49,69	0,04	329	--	0,04	0
					8,32	--	55	--	--	--
68.	Е0112-10-1	Устройство зонта из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	14,50	161,83	1,24	2347	18	0,97	14
					153,23	0,47	2222	7	0,00	0
69.	СПрайс-лист	Плоский	м2	14,94	811,88	--	12125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0126-30-4	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов толщ.100 мм на битуме	м3	1,32	12659,75	374,40	16711	494	17,50	23
					3026,25	139,50	3995	184	0,69	1
71.	С11031-591	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	1,29	9750,00	--	12613	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С11011-2165	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 8х120 мм	шт	110,00	7,05	--	776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	52,00	42,86	18,33	2229	953	0,14	7
					24,53	6,86	1276	357	0,03	2
74.	СПрайс-лист	Техноэласт-Соло	м2	59,80	434,11	--	25960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0109-40-1	Монтаж краевых реек	м	26,00	24,32	0,42	632	11	0,13	3
					21,92	0,16	570	4	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	1723,01	150,62	0,62	259516	1068	0,44	750
					69,08	0,23	119026	396	0,00	2
		Итого по разделу: БЛОК 3 НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛКА								559023
		Раздел: БЛОК 3 РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
86.	Е0107-60-4	Установка металлических никелированных ограждений	м	74,30	3991,70	5,89	296583	438	0,41	31
					71,78	2,23	5333	166	0,01	1
87.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	8,20	3801,23	5,89	31170	48	0,41	3
					71,78	2,23	589	18	0,01	0
88.	Е0113-26-6	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,51	49,69	0,04	75	--	0,04	0
					8,32	--	13	--	--	--
		Итого по разделу: БЛОК 3 РАЗНЫЕ РАБОТЫ								327829
		Раздел: БЛОК 4 ПЕРЕГОРОДКИ								
89.	Е0110-92-2	Установка перегородок из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	26,69	328,76	20,41	8774	545	0,74	20
					124,24	7,13	3316	190	0,03	1
90.	С12061-181	Металлопластиковые перегородки	м2	6,53	5240,00	--	34207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с фурнитурой: однопольные	м2	20,16	13000,00	--	262080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0110-92-2	Установка перегородок из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	27,60	328,76	20,41	9074	563	0,74	21
					124,24	7,13	3429	197	0,03	1
93.	С12061-181	Металлопластиковые перегородки	м2	27,60	5240,00	--	144624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0108-25-1	Установка перегородок из стеклянных блоков при высоте этажа до 4 м	м2	26,97	312,68	23,93	8432	645	1,18	32
					186,75	8,96	5036	242	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95.	СПрайс-лист	Блоки стеклянные размером 190x190x80 мм	шт	747,00	336,66 ---	-- ---	251483 ---	-- ---	-- ---	-- ---
96.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,00	8679,65 8257,50	422,15 157,50	30 28	1 1	56,40 0,77	0 0
97.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,00	50800,00 ---	-- ---	11 ---	-- ---	-- ---	-- ---
98.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	41200,00 ---	-- ---	48 ---	-- ---	-- ---	-- ---
99.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников Мс-1,2,3	м3	0,17	12856,40 1644,75	990,15 374,04	2134 273	164 62	10,40 1,83	2 0
100.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00 ---	-- ---	104 ---	-- ---	-- ---	-- ---
101.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	61200,00 ---	-- ---	2056 ---	-- ---	-- ---	-- ---
102.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	1406 65	15 6	42,70 3,37	0 0
103.	Е0113-26-6	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,23	49,69 8,32	0,04 --	12 2	-- --	0,04 --	0 --
104.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	172357,31 47475,00	536,06 202,50	165 46	1 --	289,00 0,99	0 0

Итого по разделу: БЛОК 4 ПЕРЕГОРОДКИ 724639

Раздел: БЛОК 4 ДВЕРИ

105.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	101,07	634,99 190,80	31,85 12,04	64178 19284	3219 1217	1,15 0,06	116 6
106.	Е0110-23-	Установка блоков в наружных и	м2	17,64	403,03	102,53	7109	1809	0,93	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, с пневмозатвором			156,20	35,67	2755	629	0,14	2
107.	Е0107-57-9	Устройство герметизации коробок дверей монтажной пеной	м	320,40	89,91	52,19	28807	16722	0,18	59
					30,83	19,71	9878	6315	0,10	31
		Итого по разделу: БЛОК 4 ДВЕРИ								100095
		Раздел: БЛОК 4 ПОЛЫ								
108.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	50,40	1734,41	15,20	87414	766	1,07	54
					173,30	7,37	8734	371	0,04	2
109.	Е0115-17-5	Устройство подступенка из керамических рифленых плиток для одноцветных с красителями полов	м2	25,20	1743,30	4,62	43931	116	1,52	38
					254,97	3,14	6425	79	0,02	0
110.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	71,00	211,49	9,95	15016	706	0,36	25
					52,20	3,74	3706	266	0,02	1
111.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток	м2	71,00	1550,81	15,20	110108	1079	1,07	76
					173,30	7,37	12304	523	0,04	3
112.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	75,97	268,48	0,32	20396	24	0,24	18
					41,63	0,11	3163	8	0,00	0
113.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	49,62	211,49	9,95	10493	494	0,36	18
					52,20	3,74	2590	186	0,02	1
114.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток	м2	49,62	1550,81	15,20	76944	754	1,07	53
					173,30	7,37	8598	366	0,04	2
115.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	53,09	268,48	0,32	14253	17	0,24	13
					41,63	0,11	2210	6	0,00	0
116.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	7,53	211,49	9,95	1593	75	0,36	3
					52,20	3,74	393	28	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	7,53	27,92	0,67	210	5	0,00	0
					0,63	0,25	5	2	0,00	0
118.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток	м2	7,53	1550,81	15,20	11682	115	1,07	8
					173,30	7,37	1305	56	0,04	0
119.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	8,06	268,48	0,32	2164	3	0,24	2
					41,63	0,11	336	1	0,00	0
120.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	109,81	211,49	9,95	23224	1093	0,36	39
					52,20	3,74	5732	411	0,02	2
121.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"	м2	109,81	957,16	4,90	105106	538	0,38	42
					58,50	1,85	6424	203	0,01	1
122.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	117,50	109,84	0,46	12906	54	0,08	9
					12,04	0,18	1415	21	0,00	0
123.	Е0115-165-3	Окраска плинтусов	м2	10,98	167,96	1,88	1844	21	0,47	5
					78,30	0,72	860	8	0,00	0
124.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	14,37	211,49	9,95	3039	143	0,36	5
					52,20	3,74	750	54	0,02	0
125.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	14,37	27,92	0,67	401	10	0,00	0
					0,63	0,25	9	4	0,00	0
126.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток	м2	14,37	1550,81	15,20	22283	218	1,07	15
					173,30	7,37	2490	106	0,04	1
127.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	15,37	268,48	0,32	4128	5	0,24	4
					41,63	0,11	640	2	0,00	0
128.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	81,56	211,49	9,95	17249	812	0,36	29
					52,20	3,74	4257	305	0,02	1
129.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в	м2	81,56	1550,81	15,20	126486	1240	1,07	87
					173,30	7,37	14135	601	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		построечных условиях из плиток								
130.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	87,27	268,48 / 41,63	0,32 / 0,11	23430 / 3633	28 / 10	0,24 / 0,00	21 / 0
131.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	237,36	211,49 / 52,20	9,95 / 3,74	50199 / 12390	2362 / 888	0,36 / 0,02	84 / 4
132.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"	м2	237,36	957,16 / 58,50	4,90 / 1,85	227191 / 13886	1163 / 439	0,38 / 0,01	91 / 2
133.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	253,97	109,84 / 12,04	0,46 / 0,18	27897 / 3058	117 / 46	0,08 / 0,00	19 / 0
134.	Е0115-165-3	Окраска плинтусов	м2	23,74	167,96 / 78,30	1,88 / 0,72	3987 / 1859	45 / 17	0,47 / 0,00	11 / 0
										1043574

Итого по разделу: БЛОК 4 ПОЛЫ

Раздел: БЛОК 4 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

135.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	62,03	195,00 / 102,11	3,94 / 1,49	12097 / 6334	244 / 92	0,55 / 0,01	34 / 0
136.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	1321,90	17,43 / 13,73	0,12 / 0,05	23038 / 18150	159 / 66	0,09 / 0,00	122 / 0
137.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатным и водоэмульсионными составами	м2	2278,70	291,31 / 81,23	2,33 / 0,88	663808 / 185099	5309 / 2005	0,49 / 0,00	1117 / 10
138.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1272,64	274,88 / 65,03	2,10 / 0,79	349823 / 82760	2673 / 1005	0,39 / 0,00	496 / 5
139.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен акриловой краской	м2	2168,50	176,84 / 78,30	1,88 / 0,72	383484 / 169794	4077 / 1561	0,47 / 0,00	1015 / 8
										1432250

Итого по разделу: БЛОК 4 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Раздел: БЛОК 4 РАЗНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140.	Е0107-60-4	Установка металлических никелированных ограждений	м	74,30	3991,70	5,89	296583	438	0,41	31
					71,78	2,23	5333	166	0,01	1
141.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	8,20	3801,23	5,89	31170	48	0,41	3
					71,78	2,23	589	18	0,01	0
142.	Е0113-26-6	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,35	49,69	0,04	117	--	0,04	0
					8,32	--	20	--	--	--
		Итого по разделу: БЛОК 4 РАЗНЫЕ РАБОТЫ								327870

ИТОГО:	11519265	143056	19214
	3170135	54815	267

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3487356
На металломонтажные работы	1585
Всего накладных расходов:	3488941
Итого с накладными	15008206

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	900492
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15908698
Итого с временными, 3,4 %	16449594
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	16671664
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16737462
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	16901958
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	40390256
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	807805
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	41198061
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4943767
Итого с НДС	46141828
Итого со скидкой 5%	43834736,84

*- вычет суммы на 5% связан со скидкой в размере 77 594 979 (семьдесят семь миллионов пятьсот девяноста четыре тысячи девятьсот семьдесят девять) тенге, которое ТОО «Стройсерви-97» предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик: Эксперт-технадзор Алдиеров Б.А. Подрядчик: