Счет-фактура № 00000000001 от 24 февраля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, ул. Абая 151/115 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0048092, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ764500239870001617, в банке АО "Банк Астана-Финанс" , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.согл №3 к договору №467/14-21 от 24.04.2014 г. от 11.02.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, п. Отеген батыра, ул.З.Батталханов к-сі, №8

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140010872, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, ул. Абая 151/115

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140013977, ГУ "Управление строительства Алматинской области",г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства Илийского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140013645, Республика Казахстан, Алматинская область, п. Отеген батыра, ул.З.Батталханов к-сі, №8

ИИК получателя: KZ71070103KSN0904000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство средней школы на 1200 мест в п.Отеген батыр Илийского района Алматинской обл.	Работа	1	50 471 901,05	50 471 901,05	12%	6 056 628,13	56 528 529,18		
Всего по счету:					**50 471 901,05**		**6 056 628,13**	**56 528 529,18**		

Руководитель: Есбергенов Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Атыманова К. У.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

2

Акт об оказании производственных услуг № 00000000001 от 24 февраля 2015 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Илийского района"**

Основание: **Доп.согл №3 к договору №467/14-21 от 24.04.2014 г. от 11.02.2015г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство средней школы на 1200 мест в п.Отеген батыр Илийского района Алматинской обл.	1	Работа	56 528 529,18	56 528 529,18

Итого: 56 528 529,18

В том числе НДС 6 056 628,13

Всего оказано услуг 1, на сумму 56 528 529,18 KZT

Пятьдесят шесть миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать девять тенге 18 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"

БИН: 041140010872
Адрес: г.Алматы, ул. Абая 151/115

Расчетный счет: KZ764500239870001617 в АО "Банк Астана-Финанс",
БИК: ASFBKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"

БИН: 060140013645
Адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, п. Отеген батыра, ул.З.Батталханов к-сі, №8
Расчетный счет: KZ71070103KSN0904000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Объект: «Строительсто средней школы на 1200 мест в п.Отеген батыр Илийского района Алматинской области»

Сметная стоимость строительства - 1 474 304 591,42 тенге
Финансирование 2014г - 564 988 928,00 тенге
Финансирование 2015г - 909 315 663,42 тенге

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"
БИН 060 140 013 645, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ710 701 03 KSN 090 4000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"
БИН 041 140 010 872
БИК TBKBKZKA
ИИК KZ717 812 203 173 980 768
Банк: "Capital Bank Kazakhstan"

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства 621 517 457,18 тенге
б) отчетный период 56 528 529,18 тенге

АКТ
выполненных работ за февраль 2015 года
дополнительное соглашение №3 от 11.02.2015г к договору №467/14-21 от 24.04.2014 г

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Аванс			Ранее заактированная форма	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за февраль месяц 2015г.		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Сумма с НДС, тенге	в том числе НДС	
1	3	4	5	6	7	8	9		10	12,00	13
1	**Строительсто средней школы на 1200 мест в п.Отеген батыр Илийского района Алматинской области**	**тенге**	**909 315 663,42**	**44 994 897,28**	**2 826 426**	**42 168 471**	**-**	**56 528 529,18**	**53 702 102,72**	**5 753 796,72**	**56 528 529,18**

От Заказчика
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Илийского района"
_____ **Есембаев А.К.**

От Подрядчика
Директор
ТОО "Стройсервис-97"
_____ **Есбергенов Н.М.**

ДЛЯ ФОРМ №3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Илийского района» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Стройсервис-97»

Дополнительное соглашение №3 от 11,02.2015г. к Договору №467/14-21 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 1200 МЕСТ В П. ОТЕГЕН БАТЫР ИЛИЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование обьекта: БЛОК 1-4

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: БЛОК 1 ЛЕСТНИЦЫ								
1.	E0106-22-5	Устройство монолитных железобетонных лестничных маршей ЛМ-1 - ЛМ-8 из бетона В-25	м3	7,35	15521,81	379,21	114085	2787	13,00	96
					2117,25	143,26	15562	1053	0,70	5
2.	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	66000,00	--	2380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	C12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,14	72000,00	--	10056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,65	64400,00	--	41967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,05	41200,00	--	1893	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	E0106-18-2	Устройство балок Бл-1 при высоте балок до 500 мм из бетона В-25	м3	0,75	15816,04	407,30	11862	305	14,40	11
					2385,00	153,86	1789	115	0,75	1
7.	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	66000,00	--	2875	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,09	64400,00	--	6059	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0106-22-5	Устройство монолитных железобетонных лестничных маршей ЛМ-1 - ЛМ-8 из бетона В-25	м3	8,91	15521,81	379,21	138290	3379	13,00	116
					2117,25	143,26	18863	1276	0,70	6
10.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	66000,00	--	2885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-11 2	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,17	72000,00	--	12189	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,79	64400,00	--	50871	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,06	41200,00	--	2294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0106-18-2	Устройство балок Бл-1 при высоте балок до 500 мм из бетона В-25	м3	1,05	15816,04	407,30	16607	428	14,40	15
					2385,00	153,86	2504	162	0,75	1
15.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	66000,00	--	4025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,13	64400,00	--	8482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: БЛОК 1 ЛЕСТНИЦЫ								426820
		Раздел: БЛОК 1 УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА								
17.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная техноэласт ЭПП	м2	-147,24	472,28	8,23	-69539	-1212	0,47	-69
					81,68	3,08	-12027	-454	0,02	-2
		Итого по разделу: БЛОК 1 УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА								-69539
		Раздел: БЛОК 2 КАРКАС								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона марки В-25	м3	0,30	15816,04	407,30	4745	122	14,40	4
					2385,00	153,86	716	46	0,75	0
19.	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона марки В-25	м3	15,71	14675,04	367,51	230618	5775	12,00	189
					2058,75	138,83	32353	2182	0,68	11
		Итого по разделу: БЛОК 2 КАРКАС								235363
		Раздел: БЛОК 2 ПЕРЕКРЫТИЯ								
20.	Е0106-22-1	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона марки В-25	м3	68,30	13570,74	241,10	926882	16467	8,06	550
					1282,50	91,08	87595	6221	0,44	30
21.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,37	66000,00	--	24710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,56	72000,00	--	40100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	2,31	71100,00	--	164419	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,52	68800,00	--	241853	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,59	64500,00	--	37743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,87	64400,00	--	55893	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,26	62100,00	--	140401	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,14	59900,00	--	68343	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: БЛОК 2 ПЕРЕКРЫТИЯ								1700344
		Раздел: БЛОК 3 КАРКАС								
29.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона марки В-25	м3	161,08	13570,74	241,10	2185975	38836	8,06	1298
					1282,50	91,08	206585	14671	0,44	72
30.	Е0106-17-2	Устройство железобетонного парапета высотой до 6 м, из бетона В-25	м3	17,02	16229,45	402,61	276225	6852	18,10	308
					2992,50	152,10	50932	2589	0,74	13
31.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,10	93997,62	304,24	9531	31	198,00	20
					33075,00	114,75	3354	12	0,56	0
		Итого по разделу: БЛОК 3 КАРКАС								2471731
		Раздел: БЛОК 3 ЛЕСТНИЦЫ								
32.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В-3,5	м3	0,11	7940,17	66,01	834	7	1,35	0
					195,75	24,93	21	3	0,12	0
33.	Е0106-22-5	Устройство монолитных железобетонных лестничных маршей ЛМ-1 - ЛМ-6 из бетона В-25	м3	8,05	15521,81	379,21	124951	3053	13,00	105
					2117,25	143,26	17044	1153	0,70	6
34.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00	--	1603	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	68800,00	--	1132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,92	64500,00	--	59300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,62	64400,00	--	39618	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-11	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,08	59900,00	--	5077	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
40.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,04	50800,00 -------- --	-- -------- --	1944 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
41.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В-3,5	м3	0,11	7940,17 -------- 195,75	66,01 -------- 24,93	834 -------- 21	7 -------- 3	1,35 -------- 0,12	0 -------- 0
42.	Е0106-22-5	Устройство монолитных железобетонных лестничных маршей ЛМ-3, ЛМ-7 - ЛМ-11 из бетона В-25	м3	9,72	15521,81 -------- 2117,25	379,21 -------- 143,26	150810 -------- 20571	3684 -------- 1392	13,00 -------- 0,70	126 -------- 7
43.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 -------- --	-- -------- --	638 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
44.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	66000,00 -------- --	-- -------- --	2182 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
45.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	68800,00 -------- --	-- -------- --	1204 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
46.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,27	64500,00 -------- --	-- -------- --	81874 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
47.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,61	64400,00 -------- --	-- -------- --	39594 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
48.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,08	59900,00 -------- --	-- -------- --	5077 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
49.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,04	50800,00 -------- --	-- -------- --	1972 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: БЛОК 3 ЛЕСТНИЦЫ								519280
		Раздел: БЛОК 4 КАРКАС								
50.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона	м3	0,34	15816,04 -------- 2385,00	407,30 -------- 153,86	5377 -------- 811	138 -------- 52	14,40 -------- 0,75	5 -------- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		марки В-25								
51.	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона марки В-25	м3	28,47	14675,04	367,51	417798	10463	12,00	342
					2058,75	138,83	58613	3952	0,68	19
52.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона марки В-25	м3	11,26	15816,04	407,30	178152	4588	14,40	162
					2385,00	153,86	26865	1733	0,75	8
53.	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона марки В-25	м3	16,63	14675,04	367,51	244017	6111	12,00	200
					2058,75	138,83	34233	2308	0,68	11
54.	Е0106-17-8	Устройство диафрагм высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона класса В-25	м3	26,58	14430,81	444,75	383571	11821	14,40	383
					2430,00	168,01	64589	4466	0,82	22
		Итого по разделу: БЛОК 4 КАРКАС								1228915
		Раздел: БЛОК 4 СТЕНЫ								
55.	Е0108-22-3	Кладка наружных стен из легкобетонных камней разм. 600х400х250 без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	302,72	6311,42	319,70	1910580	96779	3,07	929
					461,25	119,25	139629	36099	0,58	176
56.	Е0108-4-1	Самонивилирующий раствор под блоки	м2	28,94	187,79	4,19	5434	121	0,38	11
					58,05	1,58	1680	46	0,01	0
57.	Е0109-43-1	Монтаж металлических стоек	т	6,24	11487,34	4590,56	71639	28628	25,30	158
					4725,00	840,11	29467	5239	3,01	19
58.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	6,24	172800,00	--	1077646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,37	175710,10	1826,10	64536	671	42,70	16
					8100,00	690,75	2975	254	3,37	1

6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,06	172357,31	536,06	10930	34	289,00	18
					47475,00	202,50	3011	13	0,99	0
61.	Е0113-26-6	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	297,17	50,52	0,04	15012	12	0,05	14
					9,15	--	2720	--	--	--
62.	Е0107-19-2	Герметизация швов упругими прокладками	м	204,16	292,04	0,82	59624	167	0,07	13
					10,87	0,31	2219	63	0,00	0
63.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных	м3	24,62	6465,97	378,22	159192	9312	20,04	493
					3566,25	141,75	87801	3490	0,69	17
		Итого по разделу: БЛОК 4 СТЕНЫ								3374595
		Раздел: БЛОК 4 ПЕРЕКРЫТИЯ								
64.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона марки В-25	м3	157,98	13570,74	241,10	2143906	38089	8,06	1273
					1282,50	91,08	202609	14389	0,44	70
65.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий Бм-1 при высоте балок до 500 мм из бетона В-25	м3	4,34	15816,04	407,30	68642	1768	14,40	62
					2385,00	153,86	10351	668	0,75	3
66.	Е0106-22-1	Устройство площадки Пл-1, Пл-2 из бетона марки В-25	м3	1,00	13570,74	241,10	13571	241	8,06	8
					1282,50	91,08	1282	91	0,44	0
67.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона марки В-25	м3	161,59	13570,74	241,10	2192896	38959	8,06	1302
					1282,50	91,08	207239	14718	0,44	72
68.	С12041-11-3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,38	71100,00	--	27282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С12041-11-4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,85	68800,00	--	58235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С12041-11-5	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,52	64500,00	--	33278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С12041-11	Каркасы и сетки пространственные:	т	1,99	64400,00	--	128177	--	--	--

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
72.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий Бм-1 при высоте балок до 500 мм из бетона В-25	м3	4,96	15816,04 / 2385,00	407,30 / 153,86	78448 / 11830	2020 / 763	14,40 / 0,75	71 / 4
73.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,37	66000,00 / --	-- / --	24256 / --	-- / --	-- / --	-- / --
74.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,04	64500,00 / --	-- / --	2539 / --	-- / --	-- / --	-- / --
75.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,39	59900,00 / --	-- / --	83036 / --	-- / --	-- / --	-- / --
76.	Е0106-17-2	Устройство железобетонного парапета высотой до 6 м, из бетона В-25	м3	17,02	16229,45 / 2992,50	402,61 / 152,10	276225 / 50932	6852 / 2589	18,10 / 0,74	308 / 13
77.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	69000,00 / --	-- / --	4723 / --	-- / --	-- / --	-- / --
78.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,58	72000,00 / --	-- / --	42034 / --	-- / --	-- / --	-- / --
79.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,04	71100,00 / --	-- / --	73745 / --	-- / --	-- / --	-- / --
80.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,10	93997,62 / 33075,00	304,24 / 114,75	9531 / 3354	31 / 12	198,00 / 0,56	20 / 0

Итого по разделу: БЛОК 4 ПЕРЕКРЫТИЯ 5260523

Раздел: БЛОК 4 ЛЕСТНИЦЫ

81.	Е0106-22-5	Устройство монолитных железобетонных лестничных маршей ЛМ-1 - ЛМ-6 из бетона В-25	м3	11,72	15521,81 / 2117,25	379,21 / 143,26	181916 / 24814	4444 / 1679	13,00 / 0,70	152 / 8
82.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 / --	-- / --	911 / --	-- / --	-- / --	-- / --
83.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,03	66000,00	--	2290	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь гладкая класса А-I, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
84.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	68800,00 --	-- --	1617 --	-- --	-- --	-- --
85.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,31	64500,00 --	-- --	84714 --	-- --	-- --	-- --
86.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,88	64400,00 --	-- --	56597 --	-- --	-- --	-- --
87.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,12	59900,00 --	-- --	7253 --	-- --	-- --	-- --
88.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,05	50800,00 --	-- --	2777 --	-- --	-- --	-- --
89.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий БЛ-1 при высоте балок до 500 мм из бетона В-25	м3	0,18	15816,04 2385,00	407,30 153,86	2847 429	73 28	14,40 0,75	3 0
90.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	66000,00 --	-- --	2107 --	-- --	-- --	-- --
91.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,05	64400,00 --	-- --	2998 --	-- --	-- --	-- --
92.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,03	59900,00 --	-- --	1984 --	-- --	-- --	-- --
93.	С12041-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,24	59100,00 --	-- --	14085 --	-- --	-- --	-- --
94.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен См1- См2 высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В-25	м3	1,94	12421,24 1440,00	360,48 136,17	24097 2794	699 264	8,99 0,67	17 1
95.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен См2 высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В-25	м3	1,13	12421,24 1440,00	360,48 136,17	14036 1627	407 154	8,99 0,67	10 1
96.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	1020	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
97.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,39	68800,00	--	26509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0106-22-5	Устройство монолитных железобетонных лестничных маршей ЛМ-7 - ЛМ-10 из бетона В-25	м3	9,58	15521,81	379,21	148699	3633	13,00	125
					2117,25	143,26	20283	1372	0,70	7
99.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	729	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00	--	1241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,38	64500,00	--	88757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,60	64400,00	--	38604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,04	50800,00	--	2190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий БЛ-1 при высоте балок до 500 мм из бетона В-25	м3	0,18	15816,04	407,30	2847	73	14,40	3
					2385,00	153,86	429	28	0,75	0
105.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	66000,00	--	2107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,05	64400,00	--	2998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,03	59900,00	--	1984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С12041-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,24	59100,00	--	14085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

731998

Итого по разделу: БЛОК 4 ЛЕСТНИЦЫ

Раздел: БЛОК 4 ПЕРЕГОРОДКИ