Счет-фактура № 00000000010 от 5 мая 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, ул. Абая 151/115 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0048092, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ764500239870001617, в банке АО "Банк Астаны" , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.согл №3 к договору №467/14-21 от 24.04.2014 г. от 11.02.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, п. Отеген батыра, ул.З.Батталханов к-сі, №8

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140010872, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, ул. Абая 151/115

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140013977, ГУ "Управление строительства Алматинской области",г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства Илийского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140013645, Республика Казахстан, Алматинская область, п. Отеген батыра, ул.З.Батталханов к-сі, №8

ИИК получателя: KZ71070103KSN0904000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство средней школы на 1200 мест в п.Отеген батыр Илийского района Алматинской обл.	Работа	1	128 961 466,16	128 961 466,16	12%	15 475 375,94	144 436 842,10		
Всего по счету:					**128 961 466,16**		**15 475 375,94**	**144 436 842,10**		

Руководитель: Есбергенов Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Атыманова К. У.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Стройсервис-97

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Объект: «Строительсто средней школы на 1200 мест в п.Отеген батыр Илийского района Алматинской области»

Сметная стоимость строительства - 1 474 304 591,42 тенге
Финансирование 2014г - 564 988 928,00 тенге
Финансирование 2015г - 909 315 663,42 тенге

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"
БИН 060 140 013 645, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ710 701 03 KSN 090 4000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"
БИН 041 140 010 872
БИК ASFBKZKA
ИИК KZ 764 500 239 870 001 617
Банк:АО "Банк Астаны"

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства 923 237 457,18 тенге
б) отчетный период 358 248 529,18 тенге

АКТ
выполненных работ за май 2015 года
дополнительное соглашение №3 от 11.02.2015г к договору №467/14-21 от 24.04.2014 г

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Аванс			Ранее заактированная форма	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц 2015г.		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Сумма с НДС, тенге	в том числе НДС	
1	3	4	5	6	7	8	9		10	12,00	13
1	**Строительсто средней школы на 1200 мест в п.Отеген батыр Илийского района Алматинской области**	**тенге**	**909 315 663,42**	**44 994 897,28**	**17 912 426**	**27 082 471**	**213 811 687,08**	**144 436 842,10**	**137 215 000,00**	**14 701 607,14**	**358 248 529,18**

От Заказчика
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Илийского района"
_____ **Есембаев А.К.**

От Подрядчика
Директор
ТОО "Стройсервис-97"
_____ **Есбергенов Н.М.**

Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Илийского района»

Подрядчик: ТОО «Стройсервис-97»

Дополнительное соглашение №3 от 11.02.2015г. к Договору №467/14-21 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 1200 МЕСТ В П. ОТЕГЕН БАТЫР ИЛИЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование обьекта: БЛОКИ 1-5

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: БЛОК 1 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
1.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	2795,52	195,00 / 102,11	3,94 / 1,49	545126 / 285451	11014 / 4165	0,55 / 0,01	1547 / 20
2.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	5747,92	166,08 / 73,73	3,43 / 1,31	954615 / 423794	19715 / 7530	0,46 / 0,01	2616 / 36
3.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	471,20	1863,30 / 254,97	4,62 / 3,14	877995 / 120143	2177 / 1480	1,52 / 0,02	716 / 8
		Итого по разделу: БЛОК 1 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								2377736
		Раздел: БЛОК 1 ПОЛЫ								
4.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток	м2	234,40	1550,81 / 173,30	15,20 / 7,37	363510 / 40622	3563 / 1728	1,07 / 0,04	251 / 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	250,81	268,48	0,32	67337	80	0,24	59
					41,63	0,11	10441	28	0,00	0
6.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток	м2	379,50	1550,81	15,20	588532	5768	1,07	406
					173,30	7,37	65767	2797	0,04	14
7.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	406,06	268,48	0,32	109020	130	0,24	96
					41,63	0,11	16904	45	0,00	0
8.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"	м2	315,50	957,16	4,90	301984	1546	0,38	121
					58,50	1,85	18457	584	0,01	3
9.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	337,58	109,84	0,46	37080	155	0,08	26
					12,04	0,18	4065	61	0,00	0
10.	Е0115-165-3	Окраска плинтусов	м2	31,55	167,96	1,88	5299	59	0,47	15
					78,30	0,72	2470	23	0,00	0
11.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток	м2	15,60	1550,81	15,20	24193	237	1,07	17
					173,30	7,37	2703	115	0,04	1
12.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	16,69	268,48	0,32	4481	5	0,24	4
					41,63	0,11	695	2	0,00	0
13.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток	м2	237,80	1550,81	15,20	368783	3615	1,07	254
					173,30	7,37	41211	1753	0,04	9
14.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	254,45	268,48	0,32	68314	81	0,24	60
					41,63	0,11	10593	28	0,00	0
15.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"	м2	417,10	957,16	4,90	399231	2044	0,38	159
					58,50	1,85	24400	772	0,01	4
16.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	446,30	109,84	0,46	49021	205	0,08	34
					12,04	0,18	5373	80	0,00	0
17.	Е0115-165	Окраска плинтусов	м2	41,71	167,96	1,88	7006	78	0,47	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3				78,30	0,72	3266	30	0,00	0
18.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"	м2	243,00	957,16	4,90	232590	1191	0,38	93
					58,50	1,85	14216	450	0,01	2
19.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	260,01	109,84	0,46	28559	120	0,08	20
					12,04	0,18	3131	47	0,00	0
20.	Е0115-165-3	Окраска плинтусов	м2	24,30	167,96	1,88	4082	46	0,47	11
					78,30	0,72	1903	17	0,00	0

2659023

Итого по разделу: БЛОК 1 ПОЛЫ

Раздел: БЛОК 1 УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН

21.	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	7,11	12800,00	--	90947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С11011-2165	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем	шт	679,50	7,05	--	4790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12031-148	Стоимость алюминиевого уголка	м	47,30	456,00	--	21569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПрайс	Жидкая тепло-гидро изоляция "Корунд"	л	250,60	1240,32	--	310823	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

428130

Итого по разделу: БЛОК 1 УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН

Раздел: БЛОК 1 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

25.	С143002-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	кг	3385,80	29,00	--	98188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С11011-764	Сетка капроновая строительная СС-1	м2	1241,46	142,00	--	176287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	СПрайс	Декоративная штукатурка	кг	3047,22	81,86	--	249448	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Мюнхенская"			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс	Декоративная штукатурка "Мюнхенская"	кг	142,83	81,86	--	11692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: БЛОК 1 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								535616
		Раздел: БЛОК 1 КРОВЛЯ								
29.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	435,77	141,96	1,19	61860	519	0,16	68
					27,00	0,45	11766	196	0,00	1
30.	СПрайс-лист	Биполь	м2	479,35	187,82	--	90031	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0112-13-3	Утепление покрытия из минплит ПТЭ-150 толщ.150мм	м2	1230,44	189,44	4,72	233101	5808	0,40	496
					70,88	1,78	87214	2190	0,01	11
32.	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	190,10	12800,00	--	2433318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	435,77	141,96	1,19	61860	519	0,16	68
					27,00	0,45	11766	196	0,00	1
34.	С11011-1416	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, пленка с двух сторон, марка ЭПП-4,0	м2	479,35	216,00	--	103539	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	12,87	6066,62	245,72	78077	3162	2,71	35
					382,50	92,25	4923	1187	0,45	6
36.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	435,77	162,88	15,94	70981	6946	0,24	106
					34,65	5,96	15099	2597	0,03	13
37.	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	м2	435,77	71,22	2,10	31037	915	0,01	6
					1,65	0,75	719	327	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,63	5239,08	327,33	3288	205	11,60	7
					1890,00	123,75	1186	78	0,60	0
39.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,63	41200,00	--	25853	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0112-10-1	Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали с полиэфирным покрытием	м2	17,36	161,83	1,24	2809	22	0,97	17
					153,23	0,47	2660	8	0,00	0
41.	СПрайс-лист	Плоский	м2	17,88	811,88	--	14517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	14,88	715,87	1,24	10652	18	0,97	14
					153,23	0,47	2280	7	0,00	0
43.	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	202,92	67,05	3,73	13606	757	0,23	47
					39,15	1,40	7944	284	0,01	1
44.	СПрайс-лист	Техноэласт-СОЛО	м2	97,40	434,11	--	42282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: БЛОК 1 КРОВЛЯ 3276812

Раздел: БЛОК 1 РАЗНЫЕ РАБОТЫ

45.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	50,30	211,49	9,95	10638	500	0,36	18
					52,20	3,74	2626	188	0,02	1
46.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	50,30	55,84	1,34	2809	67	0,01	0
					1,26	0,50	63	25	0,00	0
47.	Е0111-31-8	Укладка гранитных плит на прослойке клея	м2	50,30	658,81	16,52	33138	831	2,91	146
					459,00	6,19	23088	311	0,03	2
48.	С143011-93	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщиной 30 мм	м2	48,80	8250,00	--	402600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С143011-9	Плиты из гранита накрывочные	м2	1,50	7050,00	--	10575	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	пиленые термообработанные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщиной 20 мм			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка подступенка на клее	м2	5,00	1493,30	4,62	7466	23	1,52	8
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					254,97	3,14	1275	16	0,02	0
51.	С143011-3-3	Плиты из гранита облицовочные пиленые толщиной 20 мм	м2	5,00	6370,00	--	31850	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0107-60-4	Установка металлических никелированных ограждений ОГ-1	м	104,00	3991,70	5,89	415137	613	0,41	43
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					71,78	2,23	7465	232	0,01	1
53.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	11,34	218,93	--	2483	--	1,54	17
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					218,93	--	2483	--	--	--
54.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	14,85	2530,27	100,89	37575	1498	0,85	13
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					123,75	38,25	1838	568	0,18	3
55.	Е0106-13-3	Устройство железобетонного пандуса из бетона марки В-25	м3	7,60	12421,24	360,48	94401	2740	8,99	68
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					1440,00	136,17	10944	1035	0,67	5
56.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	69000,00	--	2263	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
57.	С12041-11-2	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,37	72000,00	--	26844	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,15	93997,62	304,24	14111	46	198,00	30
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					33075,00	114,75	4965	17	0,56	0
59.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	28,08	245,44	3,82	6892	107	0,21	6
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					37,35	1,44	1049	40	0,01	0
60.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,42	218,93	--	1624	--	1,54	11
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					218,93	--	1624	--	--	--
61.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,74	134,10	--	367	--	0,97	3
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					134,10	--	367	--	--	--

6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В-3,5	м3	0,92	7940,17	66,01	7305	61	1,35	1
					195,75	24,93	180	23	0,12	0
63.	Е0106-13-3	Монолитное крыльцо из бетона В-15	м3	3,24	11852,84	360,48	38403	1168	8,99	29
					1440,00	136,17	4666	441	0,67	2
64.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,31	68200,00	--	21023	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	16,12	245,44	3,82	3956	62	0,21	3
					37,35	1,44	602	23	0,01	0
66.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	11,20	211,49	9,95	2369	111	0,36	4
					52,20	3,74	585	42	0,02	0
67.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	11,20	55,84	1,34	625	15	0,01	0
					1,26	0,50	14	6	0,00	0
68.	Е0111-25-2	Устройство крыльца из тротуарной плитки на цементном растворе	м2	11,20	313,57	29,99	3512	336	1,18	13
					190,58	11,23	2134	126	0,05	1
69.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	11,20	640,00	--	7168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	10,88	162,88	15,94	1772	173	0,24	3
					34,65	5,96	377	65	0,03	0
71.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	м2	10,88	71,22	2,10	775	23	0,01	0
					1,65	0,75	18	8	0,00	0
72.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	10,88	42,86	18,33	466	199	0,14	2
					24,53	6,86	267	75	0,03	0
73.	СПрайс-лист	Техноэласт-Соло	м2	12,51	434,11	--	5432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и	м	10,34	363,50	3,73	3759	39	0,23	2

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		парапетам высотой до 600 мм без фартуков			39,15	1,40	405	14	0,01	0
75.	СПрайс-лист	Техноэласт-Соло	м2	13,03	434,11	--	5656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	5,00	715,87	1,24	3579	6	0,97	5
					153,23	0,47	766	2	0,00	0
77.	Е0109-40-1	Монтаж краевых реек	м	9,80	24,32	0,42	238	4	0,13	1
					21,92	0,16	215	2	0,00	0
78.	С11011-90 1	Оцинкованная краевая рейка	т	0,01	179900,00	--	1128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы ,подсыпка под крыльцо	м3	4,00	134,10	--	536	--	0,97	4
					134,10	--	536	--	--	--
80.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	2,02	2530,27	100,89	5111	204	0,85	2
					123,75	38,25	250	77	0,18	0
81.	Е0106-13-3	Монолитное крыльцо из бетона В-15	м3	4,50	11852,84	360,48	53338	1622	8,99	40
					1440,00	136,17	6480	613	0,67	3
82.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,14	72000,00	--	10153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,02	70437,87	304,24	1469	6	58,00	1
					9675,00	114,75	202	2	0,56	0
86.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	26,50	245,44	3,82	6504	101	0,21	6
					37,35	1,44	990	38	0,01	0

11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	7,00	211,49	9,95	1480	70	0,36	2
					52,20	3,74	365	26	0,02	0
88.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	7,00	55,84	1,34	391	9	0,01	0
					1,26	0,50	9	3	0,00	0
89.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из рельефных плиток	м2	7,00	1734,41	15,20	12141	106	1,07	7
					173,30	7,37	1213	52	0,04	0
90.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	16,20	162,88	15,94	2639	258	0,24	4
					34,65	5,96	561	97	0,03	0
91.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	16,20	71,22	2,10	1154	34	0,01	0
					1,65	0,75	27	12	0,00	0
92.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	16,20	42,86	18,33	694	297	0,14	2
					24,53	6,86	397	111	0,03	1
93.	СПрайс-лист	Техноэласт-Соло	м2	18,63	434,11	--	8087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	4,95	363,50	3,73	1799	18	0,23	1
					39,15	1,40	194	7	0,01	0
95.	СПрайс-лист	Техноэласт-Соло	м2	12,47	434,11	--	5415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	3,50	715,87	1,24	2506	4	0,97	3
					153,23	0,47	536	2	0,00	0
97.	Е0109-40-1	Монтаж краевых реек	м	3,30	24,32	0,42	80	1	0,13	0
					21,92	0,16	72	1	0,00	0
98.	С11011-90-1	Оцинкованная краевая рейка	т	0,00	179900,00	--	380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0107-60-	Установка металлических	м	2,00	3991,70	5,89	7983	12	0,41	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	никелированных ограждений ОГ-1			71,78	2,23	144	4	0,01	0
100.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы ,подсыпка под крыльцо	м3	7,58	134,10	--	1016	--	0,97	7
					134,10	--	1016	--	--	--
101.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	3,84	2530,27	100,89	9716	387	0,85	3
					123,75	38,25	475	147	0,18	1
102.	Е0106-13-3	Монолитное крыльцо из бетона В-15	м3	4,50	11852,84	360,48	53338	1622	8,99	40
					1440,00	136,17	6480	613	0,67	3
103.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	927	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,13	72000,00	--	9325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	321	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,04	70437,87	304,24	2644	11	58,00	2
					9675,00	114,75	363	4	0,56	0
107.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	28,82	245,44	3,82	7074	110	0,21	6
					37,35	1,44	1076	42	0,01	0
108.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	9,20	211,49	9,95	1946	92	0,36	3
					52,20	3,74	480	34	0,02	0
109.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	9,20	55,84	1,34	514	12	0,01	0
					1,26	0,50	12	5	0,00	0
110.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из рельефных плиток	м2	9,20	1734,41	15,20	15957	140	1,07	10
					173,30	7,37	1594	68	0,04	0
111.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	12,30	162,88	15,94	2003	196	0,24	3
					34,65	5,96	426	73	0,03	0

43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	12,30	71,22	2,10	876	26	0,01	0
					1,65	0,75	20	9	0,00	0
113.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	12,30	42,86	18,33	527	225	0,14	2
					24,53	6,86	302	84	0,03	0
114.	СПрайс-лист	Техноэласт-Соло	м2	14,14	434,11	--	6140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	2,40	363,50	3,73	872	9	0,23	1
					39,15	1,40	94	3	0,01	0
116.	СПрайс-лист	Техноэласт-Соло	м2	6,05	434,11	--	2625	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,70	715,87	1,24	1933	3	0,97	3
					153,23	0,47	414	1	0,00	0
118.	Е0109-40-1	Монтаж краевых реек	м	2,40	24,32	0,42	58	1	0,13	0
					21,92	0,16	53	--	0,00	0
119.	С11011-901	Оцинкованная краевая рейка	т	0,00	179900,00	--	276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Е0107-60-4	Установка металлических никелированных ограждений ОГ-1	м	3,50	3991,70	5,89	13971	21	0,41	1
					71,78	2,23	251	8	0,01	0
121.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы ,подсыпка под крыльцо	м3	45,60	134,10	--	6115	--	0,97	44
					134,10	--	6115	--	--	--
122.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	18,24	2530,27	100,89	46152	1840	0,85	16
					123,75	38,25	2257	698	0,18	3
123.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В-3,5	м3	0,82	7940,17	66,01	6511	54	1,35	1
					195,75	24,93	161	20	0,12	0
124.	Е0106-13-3	Монолитное крыльцо из бетона В-15	м3	12,86	11852,84	360,48	152428	4636	8,99	116

44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1440,00	136,17	18518	1751	0,67	9
125.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	69000,00	--	3756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	72000,00	--	2333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,20	68800,00	--	82660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	64400,00	--	4147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00	--	1412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	61,30	245,44	3,82	15045	234	0,21	13
					37,35	1,44	2290	88	0,01	0
131.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	16,20	42,86	18,33	694	297	0,14	2
					24,53	6,86	397	111	0,03	1
132.	СПрайс-лист	Грунтовочный слой Праймер	м2	5,67	118,72	--	673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	СПрайс-лист	Техноэласт-Соло	м2	18,63	434,11	--	8087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	10,80	363,50	3,73	3926	40	0,23	2
					39,15	1,40	423	15	0,01	0
135.	СПрайс-лист	Техноэласт-Соло	м2	27,22	434,11	--	11815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных лестниц подвалов из бетона марки В-25	м3	1,85	12421,24	360,48	22979	667	8,99	17
					1440,00	136,17	2664	252	0,67	1

15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00	--	534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,13	68800,00	--	8995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	5,60	245,44	3,82	1374	21	0,21	1
					37,35	1,44	209	8	0,01	0
140.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	7,72	2530,27	100,89	19534	779	0,85	7
					123,75	38,25	955	295	0,18	1
141.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных лестниц подвалов из бетона марки В-25	м3	4,06	12421,24	360,48	50430	1464	8,99	36
					1440,00	136,17	5846	553	0,67	3
142.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	72000,00	--	2272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04	41200,00	--	1842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	26,88	245,44	3,82	6597	103	0,21	6
					37,35	1,44	1004	39	0,01	0
145.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	3,89	2530,27	100,89	9843	392	0,85	3
					123,75	38,25	481	149	0,18	1
146.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных лестниц подвалов из бетона марки В-25	м3	2,39	12421,24	360,48	29687	862	8,99	21
					1440,00	136,17	3442	325	0,67	2
147.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	72000,00	--	2015	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00	--	1083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	13,44	245,44	3,82	3299	51	0,21	3

46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			---	---	---	---	---	---
					37,35	1,44	502	19	0,01	0
150.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов из бетона марки В-15	м3	0,68	9489,07	86,60	6453	59	3,06	2
					---	---	---	---	---	---
					490,50	32,72	334	22	0,16	0
151.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	69000,00	--	3748	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
152.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	5,12	245,44	3,82	1257	20	0,21	1
					---	---	---	---	---	---
					37,35	1,44	191	7	0,01	0
153.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	0,50	59,59	0,23	30	--	0,29	0
					---	---	---	---	---	---
					51,30	0,09	26	--	0,00	0
154.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,30	218,93	--	1379	--	1,54	10
					---	---	---	---	---	---
					218,93	--	1379	--	--	--
155.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,60	2530,27	100,89	4048	161	0,85	1
					---	---	---	---	---	---
					123,75	38,25	198	61	0,18	0
156.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,50	7940,17	66,01	3970	33	1,35	1
					---	---	---	---	---	---
					195,75	24,93	98	12	0,12	0
157.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен вентшахты высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона марки В-25	м3	4,50	12421,24	360,48	55896	1622	8,99	40
					---	---	---	---	---	---
					1440,00	136,17	6480	613	0,67	3
158.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	69000,00	--	2634	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
159.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,25	71100,00	--	17481	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
160.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,04	62100,00	--	2596	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
161.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной	м2	10,56	245,44	3,82	2592	40	0,21	2
					---	---	---	---	---	---

14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			37,35	1,44	394	15	0,01	0
162.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по бетону стен	м2	13,68	228,98	1,96	3132	27	0,61	8
					108,90	0,45	1490	6	0,03	0
163.	Е0115-157-1	Окраска стен вентшахты по подготовленной поверхности известковая	м2	13,68	10,56	0,90	144	12	0,04	1
					6,71	0,34	92	5	0,00	0
164.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	68,97	393,89	4,92	27167	339	1,15	79
					193,05	1,87	13315	129	0,01	1
165.	С11011-764	Сетка капроновая строительная СС-1	м2	68,97	142,00	--	9794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	Е0109-43-1	Установка металлоконструкций стоек	т	0,23	11959,84	4590,56	2730	1048	27,83	6
					5197,50	840,11	1186	192	3,01	1
167.	С12021-117	Стойки фахверка	т	0,23	113100,00	--	25818	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	Е0113-26-6	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	6,62	49,69	0,04	329	--	0,04	0
					8,32	--	55	--	--	--
169.	Е0112-10-1	Устройство зонта из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	28,00	161,83	1,24	4531	35	0,97	27
					153,23	0,47	4290	13	0,00	0
170.	СПрайс-лист	Плоский	м2	28,84	811,88	--	23414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	Е0126-30-4	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов толщ.100 мм на битуме	м3	3,76	12659,75	374,40	47626	1408	17,50	66
					3026,25	139,50	11385	525	0,69	3
172.	С11031-591	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	3,69	9750,00	--	35946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	С11011-2165	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 8х120 мм	шт	313,50	7,05	--	2210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174.	Е0108-4-5	Боковая изоляция стен рубероидом в 1 слой	м2	39,10	665,48	8,23	26020	322	0,47	18
					81,68	3,08	3194	120	0,02	1
175.	Е0108-4-6	Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	-39,10	339,88	4,19	-13289	-164	0,23	-9
					39,38	1,58	-1540	-62	0,01	-0
176.	Е0108-4-3	Гидроизоляция потолков рубероидом в 2 слоя	м2	33,90	684,66	11,21	23210	380	0,20	7
					31,50	4,21	1068	143	0,02	1
177.	Е0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	м3	3,39	8885,76	401,31	30123	1360	25,84	88
					4493,25	150,75	15232	511	0,74	3
178.	С11031-59 3	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	3,36	12800,00	--	42958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	3,91	7627,27	378,22	29823	1479	20,04	78
					3566,25	141,75	13944	554	0,69	3
180.	С11031-59 3	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	3,79	12800,00	--	48547	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	39,10	1213,61	4,92	47452	192	1,15	45
					193,05	1,87	7548	73	0,01	0
182.	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	м2	33,90	1242,25	4,92	42112	167	1,28	43
					216,45	1,87	7338	63	0,01	0
183.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выравненной поверхности стен	м2	80,30	46,24	3,82	3713	307	0,21	17
					37,35	1,44	2999	116	0,01	1
184.	СПрайс	Жидкая тепло-гидроизоляция "Корунд"	л	160,60	1240,32	--	199195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	36,00	42,86	18,33	1543	660	0,14	5
					24,53	6,86	883	247	0,03	1
186.	СПрайс-лист	Грунтовочный слой Праймер	кг	12,60	124,03	--	1563	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	С11011-1420	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0	м2	41,40	232,00	--	9605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	С11011-1416	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, пленка с двух сторон, марка ЭПП-4,0	м2	40,68	216,00	--	8787	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	Е0108-4-5	Боковая изоляция стен рубероидом в 1 слой	м2	33,20	665,48	8,23	22094	273	0,47	16
					81,68	3,08	2712	102	0,02	1
190.	Е0108-4-6	Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	-33,20	339,88	4,19	-11284	-139	0,23	-8
					39,38	1,58	-1307	-52	0,01	-0
191.	Е0108-4-3	Гидроизоляция потолков рубероидом в 2 слоя	м2	12,80	684,66	11,21	8764	143	0,20	3
					31,50	4,21	403	54	0,02	0
192.	Е0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	м3	1,28	8885,76	401,31	11374	514	25,84	33
					4493,25	150,75	5751	193	0,74	1
193.	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	1,27	12800,00	--	16220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	3,32	7627,27	378,22	25323	1256	20,04	67
					3566,25	141,75	11840	471	0,69	2
195.	С11031-59	Плиты теплоизоляционные	м3	3,22	12800,00	--	41221	--	--	--

20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм			--	--	--	--	--	--
196.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	33,20	1213,61	4,92	40292	163	1,15	38
					193,05	1,87	6409	62	0,01	0
197.	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	м2	12,80	1242,25	4,92	15901	63	1,28	16
					216,45	1,87	2771	24	0,01	0
198.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выравненной поверхности стен	м2	50,60	46,24	3,82	2340	193	0,21	11
					37,35	1,44	1890	73	0,01	0
199.	СПрайс	Жидкая тепло-гидроизоляция "Корунд"	л	101,20	1240,32	--	125520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	Е0115-37-9	Облицовка воздуховодов гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	142,20	1006,87	2,86	143177	407	1,63	232
					282,04	0,94	40106	134	0,00	1
201.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	142,20	325,41	2,33	46273	331	0,49	70
					81,23	0,88	11551	125	0,00	1
202.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	55,20	1937,44	13,90	106947	767	1,92	106
					321,75	5,24	17761	289	0,03	1
203.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	55,20	325,41	2,33	17963	129	0,49	27
					81,23	0,88	4484	49	0,00	0
		Итого по разделу: БЛОК 1 РАЗНЫЕ РАБОТЫ								3367610
		Раздел: БЛОК 1 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
204.	75-6-42	Вводно-распределительное устройство ВРУ1	шт	1,00	106300,00	--	106300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	75-6-53	Вводно-распределительное устройство ВРУС	шт	1,00	91100,00	--	91100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206.	СПрайс	Щит силовой ЩРС1 на 380В	шт	1,00	15776,81	--	15777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	СПрайс	Щит силовой ЩРС2 на 380В	шт	1,00	9682,08	--	9682	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	СПрайс	Щит силовой ЩРС3 на 380В	шт	1,00	7907,19	--	7907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	СПрайс	Щит силовой ЩРС4 на 380В	шт	1,00	7907,19	--	7907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	СПрайс	Щит силовой ЩРС5 на 380В	шт	1,00	7907,19	--	7907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	СПрайс	Щит силовой ЩЭВ1 на 380В	шт	1,00	13494,81	--	13495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	СПрайс	Щит силовой ЩР1.1 на 380В	шт	1,00	13682,63	--	13683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	СПрайс	Щит силовой ЩРВС на 380В	шт	1,00	7888,41	--	7888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	СПрайс	Щит силовой ЩРВ1.1 на 380В	шт	1,00	7944,75	--	7945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	СПрайс	Щит освещения ЩО1.1	шт	1,00	3253,03	--	3253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	СПрайс	Щит освещения ЩО1.2	шт	1,00	4056,89	--	4057	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	СПрайс	Щит освещения ЩО1.3	шт	1,00	488,33	--	488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	СПрайс	Щит освещения ЩО1.4	шт	1,00	4282,28	--	4282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	СПрайс	Щит освещения ГЩАО	шт	1,00	3328,16	--	3328	--	--	--

22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
220.	СПрайс	Щит освещения ЩО1.С	шт	1,00	4113,24	--	4113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	СПрайс	Щит освещения ЩАО1.С	шт	1,00	3944,20	--	3944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: БЛОК 1 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								313057
		Раздел: БЛОК 2 КАРКАС								
222.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона марки В-25	м3	8,40	15816,04	407,30	132823	3421	14,40	121
					2385,00	153,86	20029	1292	0,75	6
223.	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона марки В-25	м3	8,85	14675,04	367,51	129815	3251	12,00	106
					2058,75	138,83	18212	1228	0,68	6
224.	Е0106-17-8	Устройство диафрагм высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона класса В-25	м3	6,82	14430,81	444,75	98418	3033	14,40	98
					2430,00	168,01	16573	1146	0,82	6
		Итого по разделу: БЛОК 2 КАРКАС								361057
		Раздел: БЛОК 2 СТЕНЫ								
225.	Е0108-22-3	Кладка наружных стен из легкобетонных камней разм. 600x400x250 без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	66,11	6311,42	319,70	417261	21136	3,07	203
					461,25	119,25	30494	7884	0,58	38
226.	Е0108-4-1	Самонивилирующий раствор под блоки	м2	7,56	187,79	4,19	1420	32	0,38	3
					58,05	1,58	439	12	0,01	0
227.	Е0109-43-1	Монтаж металлических стоек	т	1,37	11487,34	4590,56	15728	6285	25,30	35
					4725,00	840,11	6469	1150	3,01	4
228.	С12021-24	Отдельные конструктивные элементы	т	1,37	172800,00	--	236598	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т			--	--	--	--	--	--
229.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,07	175710,10	1826,10	12381	129	42,70	3
					8100,00	690,75	571	49	3,37	0
230.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	172357,31	536,06	2306	7	289,00	4
					47475,00	202,50	635	3	0,99	0
231.	Е0113-26-6	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	64,78	50,52	0,04	3273	3	0,05	3
					9,15	--	593	--	--	--
232.	Е0107-19-2	Герметизация швов упругими прокладками	м	56,72	292,04	0,82	16566	47	0,07	4
					10,87	0,31	617	18	0,00	0
233.	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	14,87	12800,00	--	190337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	С11011-2165	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем	шт	903,50	7,05	--	6370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	С12031-148	Стоимость алюминиевого уголка	м	125,80	456,00	--	57365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	СПрайс	Жидкая тепло-гидро изоляция "Корунд"	л	109,60	1240,32	--	135939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: БЛОК 2 СТЕНЫ								1095543
		Раздел: БЛОК 2 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
237.	С143002-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	кг	2982,30	29,00	--	86487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	С11011-764	Сетка капроновая строительная СС-1	м2	1093,51	142,00	--	155278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
239.	СПрайс	Декоративная штукатурка	кг	2286,43	72,65	--	166102	--	--	--

24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Мюнхенская"			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
240.	СПрайс	Декоративная штукатурка "Мюнхенская"	кг	84,64	72,65	--	6149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: БЛОК 2 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								414016
		Раздел: БЛОК 2 ПОКРЫТИЕ								
241.	Е0106-22-1	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона марки В-25	м3	65,70	13570,74	241,10	891598	15840	8,06	530
					1282,50	91,08	84260	5984	0,44	29
242.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	69000,00	--	3040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
243.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,40	66000,00	--	26299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
244.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,72	72000,00	--	51495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	6,08	71100,00	--	432267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
246.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,20	68800,00	--	14009	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
247.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,31	64500,00	--	20125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
248.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,07	93997,62	304,24	6774	22	198,00	14
					33075,00	114,75	2384	8	0,56	0
249.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий Бм-3 при высоте балок до 500 мм из бетона В-25	м3	1,74	15816,04	407,30	27583	710	14,40	25
					2385,00	153,86	4159	268	0,75	1
250.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	66000,00	--	4435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

25