ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Работы по строительству объекта "Пруд-испаритель карьерных вод. Пусковой период на 2,5 года объемом 6,2 млн м3" месторождения "Кундызды "
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Работы по строительству объекта "Пруд-испаритель карьерных вод. Пусковой период на 2,5 года объемом 6,2 млн м3" месторождения "Кундызды "
Договор подряда № КГР-9-2/15 от 09.09.2015г.

АКТ № 12

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь МЕСЯЦ 2016 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 . Ложе хвостохранилища									
1	1-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 *м3*	9000	23,68 / 0,79	22,86 / 7,65	213120 / 7110	205740 / 68850	73681,2 / 97	0,01 / 0,03	1200 / 3600
2	0103-33-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 *т*	12800	32,3 / –	32,3 / 6,46	413440 / –	413440 / 82688	80207 / 97	– / 0,14	– / 20160
3	1-24-5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м почвенно-растительного слоя *м3*	9000	4,85 / 0	4,85 / 1,68	43650 / 0	43650 / 15120	14666,4 / 97	0 / 0,01	0 / 1333
4	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов *м3*	9000	3,07 / 0,39	2,66 / 0,93	27630 / 3510	23940 / 8370	11523,6 / 97	– / –	– / –
5	1-136-1	Уплотнение основания *м2*	15000	4,31	4,31	64650	64650	26481	–	–

	Итого по разделу 3		–	1,82	–	27300	97	0,01	6000
					762490				
	Накладные расходы, тенге				206560				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				58143				
	Всего по разделу, тенге				**1027193**				
	Раздел 2 . Гидроизоляционное покрытие								
4 36-1-3	Устройство глиняного экрана	23600	38,64	34,4	911904	811840	293933,28	0,03	15688
	м3		3,74	9,1	88264	214760	97	0,03	18849
5 1-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м защитного слоя из мелкозернистого грунта	23600	6,01	6,01	141836	141836	47615	0	0
	м3		0	2,08	0	49088	97	0,01	2475
6 1-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	23600	4,75	4,75	112100	112100	37772	–	–
	м3		–	1,65	0	38940	97	0,01	1959
7 1-24-16	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтовдобавлять на каждые последующие 10 м	23600	4,75	4,75	112100	112100	37772	–	–
	м3		–	1,65	0	38940	97	0,01	1959
8 1-130-9 К=7	Добавлять за 7 проходов								
	м3	23600	7,19	7,19	169684	169684	49446,72	–	–
			0	2,16	0	50976	97	0,01	2569
9 1-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	23600	9,48	9,48	223728	223728	74170	–	–
	м3		–	3,24	–	76464	97	0,01	3848
	Итого по разделу 2				**1447624**				
	Накладные расходы, тенге				466539				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				114850				

Всего по разделу2, тенге		**2029013**
Всего по разделу, тенге		**3056205**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ С НАКЛАДНЫМИ И С НЕНОР-МИРОВАННЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	Тенге	3056205
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 5%	Тенге	152810
ИТОГО	Тенге	3209016
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР	Тенге	177908
ИТОГО в базисных ценах:	Тенге	3386923
ИТОГО в текущих ценах:	Тенге	8511338
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	170227
ИТОГО	Тенге	8681565
НДС12%	Тенге	1041788
ВСЕГО	Тенге	9723353
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**9723353**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд" **Кошик А.А.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" **Проскурин В.В.**