ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Работы по строительству объекта "Пруд-испаритель карьерных вод. Пусковой период на 2,5 года объемом 6,2 млн м3" месторождения "Кундызды "
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Работы по строительству объекта "Пруд-испаритель карьерных вод. Пусковой период на 2,5 года объемом 6,2 млн м3" месторождения "Кундызды "
Договор подряда № КГР-9-2/15 от 09.09.2015г.

АКТ №13

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА январь МЕСЯЦ 2017 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На устройство плотины пускового периода. 1-я очередь, 1-й этап								
	Раздел 1 Плотина пускового периода									
1	1-35-3	Устройство насыпи из отвалов пустых пород	52000	14,62	14,62	760240	760240	257244	–	–
		м3		–	5,1	–	265200	97	0,02	1000
2	1-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	52000	9,48	9,48	492960	492960	163425,6	–	–
		м3		–	3,24	–	168480	97	0,01	500
3	1-130-9 К=7	Добавлять за 7 проходов	52000	7,19	7,19	373880	373880	108950,4	–	–
		м3		–	2,16	–	112320	97	0,01	500
4	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0	14,12	12	0	0	0	0,01	500
		м3		1,62	2,75	0	0	97	0,01	500
5	1-24-7	Устройство временной насыпи	17000	6,84	6,84	116280	116280	39081	–	–
		м3		–	2,37	–	40290	97	0,01	70
6	1-24-15	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	17000	4,94	4,94	83980	83980	28198	0,01	70
		м3		–	1,71	–	29070	97	0,01	70
7	1-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	17000	9,48	9,48	161160	161160	53428	–	–
		м3								

				–	3,24	–	55080	97	0,01	70
8	1-130-9 К=7	Добавлять за 7 проходов	17000	7,19	7,19	122230	122230	35618,4	–	–
		м3								
				–	2,16	–	36720	97	0,01	500
		Итого по разделу 1				**2110730**				
		Накладные расходы, тенге				685945				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				167801				
		Всего по разделу, тенге				**2964476**				

Раздел 2 . Ложе хвостохранилища

13	1-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	9000	23,68	22,86	213120	205740	73681,2	0,01	1200
		м3								
				0,79	7,65	7110	68850	97	0,03	3600
14	0103-33-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	9500	32,3	32,3	306850	306850	59529	–	–
		т								
				–	6,46	–	61370	97	0,14	20160
15	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	9000	3,07	2,66	27630	23940	11523,6	–	–
		м3								
				0,39	0,93	3510	8370	97	–	–
16	1-136-1	Уплотнение основания	11000	4,31	4,31	47410	47410	19419	–	–
		м2								
				–	1,82	–	20020	97	0,01	6000
17	1-24-5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м почвенно-растительного слоя	9000	4,85	4,85	43650	43650	14666,4	0	0
				0	1,68	0	15120	97	0,01	1333
		м3								
		Итого по разделу 2				**638660**				
		Накладные расходы, тенге				178820				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				49049				
		Всего по разделу, тенге				**866528**				

Всего по разделу, тенге		**3831004**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ С НАКЛАДНЫМИ И С НЕНОРМИРОВАННЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	Тенге	3831004
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 5%	Тенге	191550

ИТОГО	Тенге	4022554
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР	Тенге	223010
ИТОГО в базисных ценах:	Тенге	4245565
ИТОГО в текущих ценах:	Тенге	10669104
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	213382
ИТОГО	Тенге	10882486
НДС12%	Тенге	1305898
ВСЕГО	Тенге	12188384
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**12188384**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд" **Кошик А.А.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" **Проскурин В.В.**

Қазақстан Республикасы Ақтөбе қаласы Қауымдастық «КазГеоруд» Товарищество с ограниченной ответственностью Актобе Казахстан

ЖШС АГРОФИРМАСЫ «КОКВЕСТ» АГРОФирма ТОО Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы Хромтау ауданы Коктау ауылы Казахстан Актюб. обл. Хромтауский р-н с. Коктау

И.О. Нач. ОКВ Ахмедьяров Б.М.