ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Работы по строительству объекта "Пруд-испаритель карьерных вод. Пусковой период на 2,5 года объемом 6,2 млн м3" месторождения "Кундызды "
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Работы по строительству объекта "Пруд-испаритель карьерных вод. Пусковой период на 2,5 года объемом 6,2 млн м3" месторождения "Кундызды "
Договор подряда № КГР-9-2/15 от 09.09.2015г.

АКТ №14

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА февраль МЕСЯЦ 2017 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На устройство плотины пускового периода. 1-я очередь, 1-й этап								
		Раздел 1 Плотина пускового периода								
1	1-35-3	Устройство насыпи из отвалов пустых пород	82000	14,62	14,62	1198840	1198840	405654	–	–
		м3		–	5,1	–	418200	97	0,02	1000
2	1-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	82000	9,48	9,48	777360	777360	257709,6	–	–
		м3		–	3,24	–	265680	97	0,01	500
3	1-130-9 К=7	Добавлять за 7 проходов	82000	7,19	7,19	589580	589580	171806,4	–	–
		м3		–	2,16	–	177120	97	0,01	500
4	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0	14,12	12	0	0	0	0,01	500
		м3		1,62	2,75	0	0	97	0,01	500
5	1-24-7	Устройство временной насыпи	15000	6,84	6,84	102600	102600	34484	–	–
		м3		–	2,37	–	35550	97	0,01	70
6	1-24-15	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	15000	4,94	4,94	74100	74100	24881	0,01	70
		м3		–	1,71	–	25650	97	0,01	70
7	1-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	15000	9,48	9,48	142200	142200	47142	–	–
		м3								

8 1-130-9 К=7	Добавлять за 7 проходов	15000	–	3,24	–	48600	97	0,01	70
	м3		7,19	7,19	107850	107850	31428	–	–
9 1-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м		–	2,16	–	32400	97	0,01	500
	почвенно-растительного слоя	5000	4,85	4,85	24250	24250	8148	–	–
	м3		0	1,68	0	8400	97	0,01	200
10 1-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	5000	23,68	22,86	118400	114300	41053	0,01	200
	м3		0,79	7,65	3950	38250	97	0,03	600
11 0103-33-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	6000	32,3	32,3	193800	193800	38760	–	–
	т		0	6,46	0	38760	100	0,14	3360
12 1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	5000	3,07	2,66	61400	53200	25608	–	–
	м3		0,39	0,93	7800	18600	97	–	–
13 1-136-1	Уплотнение основания	5000	4,31	4,31	431000	431000	176540	–	–
	м2		0	1,82	0	182000	97	0,01	1000
	Итого по разделу 1				**3821380**				
	Накладные расходы, тенге				1263213				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				305076				
	Всего по разделу, тенге				**5389668**				

Раздел 2 . Ложе хвостохранилища

13 1-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	9000	23,68	22,86	213120	205740	73681,2	0,01	1200
	м3		0,79	7,65	7110	68850	97	0,03	3600
14 0103-33-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	10500	32,3	32,3	339150	339150	65795	–	–
	т		–	6,46	–	67830	97	0,14	20160
15 1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	9000	3,07	2,66	27630	23940	9472	–	–
	м3		0,39	0,93	4095	9765	97	–	–
16 1-136-1	Уплотнение основания	11000	4,31	4,31	47410	47410	19419	–	–
	м2		0	1,82	–	20020	97	0,01	1000
17 1-24-5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при	9000	4,85	4,85	43650	43650	14666,4	0	0

перемещении 1 группы грунтов до 10 м почвенно-растительного слоя	м3	0	1.68	0	15120	97	0.01	1333
Итого по разделу 2				**670960**				
Накладные расходы, тенге				183034				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				51240				
Всего по разделу, тенге				**905234**				

Всего по разделу, тенге		**6294902**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ С НАКЛАДНЫМИ И С НЕНОРМИРОВАННЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	Тенге	6294902
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 5%	Тенге	314745
ИТОГО	Тенге	6609647
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР	Тенге	366439
ИТОГО в базисных ценах:	Тенге	6976086
ИТОГО в текущих ценах:	Тенге	17530904
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	350618
ИТОГО	Тенге	17881522
НДС12%	Тенге	2145783
ВСЕГО	Тенге	20027304
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**20027304**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"

Кошик А.А.

Проскурин В.В.