ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Работы по строительству объекта "Пруд-испаритель карьерных вод. Пусковой период на 2,5 года объемом 6,2 млн м3" месторождения "Кундызды "
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Работы по строительству объекта "Пруд-испаритель карьерных вод. Пусковой период на 2,5 года объемом 6,2 млн м3" месторождения "Кундызды "
Договор подряда № КГР-9-2/15 от 09.09.2015г.

АКТ №15

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА март МЕСЯЦ 2017 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Плотина пускового периода								
		На устройство плотины пускового периода. 1-я очередь, 1-й этап								
1	1-35-3	Устройство насыпи из отвалов пустых пород								
		м3	90000	14,62 / –	14,62 / 5,1	1315800 / –	1315800 / 459000	445230 / 97	– / 0,02	– / 1000
2	1-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см								
		м3	90000	9,48 / –	9,48 / 3,24	853200 / –	853200 / 291600	282852 / 97	– / 0,01	– / 500
3	1-130-9 К=7	Добавлять за 7 проходов								
		м3	90000	7,19 / –	7,19 / 2,16	647100 / –	647100 / 194400	188568 / 97	– / 0,01	– / 500
4	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
		м3	0	14,12 / 1,62	12 / 2,75	0 / 0	0 / 0	0 / 97	0,01 / 0,01	500 / 500
5	1-24-7	Устройство временной насыпи								
		м3	15000	6,84 / –	6,84 / 2,37	102600 / –	102600 / 35550	34484 / 97	– / 0,01	– / 70
6	1-24-15	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
		м3	15000	4,94 / –	4,94 / 1,71	74100 / –	74100 / 25650	24881 / 97	0,01 / 0,01	70 / 70

7 1-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	15000	9,48	9,48	142200	142200	47142	–	–
	м3		–	3,24	–	48600	97	0,01	70
8 1-130-9 К=7	Добавлять за 7 проходов	15000	7,19	7,19	107850	107850	31428	–	–
	м3		–	2,16	–	32400	97	0,01	500
9 1-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м почвенно-растительного слоя	10000	4,85	4,85	48500	48500	16296	–	–
	м3		0	1,68	0	16800	97	0,01	200
10 1-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	10000	23,68	22,86	236800	228600	82105	0,01	200
	м3		0,79	7,65	7900	76500	97	0,03	600
11 0103-33-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	12000	32,3	32,3	387600	387600	77520	–	–
	т		0	6,46	0	77520	100	0,14	3360
12 1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	10000	3,07	2,66	61400	53200	25608	–	–
	м3		0,39	0,93	7800	18600	97	–	–
13 1-136-1	Уплотнение основания	10000	4,31	4,31	431000	431000	176540	–	–
	м2		0	1,82	0	182000	97	0,01	1000
	Итого по разделу 1				**4408150**				
	Накладные расходы, тенге				1432653				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				350448				
	Всего по разделу, тенге				**6191251**				

Раздел 2 . Ложе хвостохранилища

13 1-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	15000	23,68	22,86	355200	342900	122802	0,01	1200
	м3		0,79	7,65	11850	114750	97	0,03	3600
14 0103-33-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	20000	32,3	32,3	646000	646000	125324	–	–
	т		–	6,46	–	129200	97	0,14	20160
15 1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	15000	3,07	2,66	46050	39900	18042	–	–
	м3		0,39	0,93	7800	18600	97	–	–

16 1-136-1	Уплотнение основания	20000	4,31	4,31	86200	86200	35308	–	–
	м2		0	1,82	–	36400	97	0,01	1000
17 1-24-5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	15000	4,85	4,85	72750	72750	24444	0	0
	почвенно-растительного слоя		0	1,68	0	25200	97	0,01	1333
	м3								
	Итого по разделу 2				**1206200**				
	Накладные расходы, тенге				325920				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				91927				
	Всего по разделу, тенге				**1624047**				

Всего по разделу, тенге		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ С НАКЛАДНЫМИ И С НЕНОРМИРОВАННЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ		**7815298**
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 5%	Тенге	7815298
ИТОГО	Тенге	390765
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР	Тенге	8206063
ИТОГО в базисных ценах:	Тенге	454944
ИТОГО в текущих ценах:	Тенге	8661007
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	21765112
ИТОГО	Тенге	435302
НДС12%	Тенге	22200414
ВСЕГО	Тенге	2664050
	Тенге	24864464
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**24864464**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"

Кошик А.А.

Проскурин В.В.