СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2017г.

Форма №3

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Договор: №172 от 09.10.2017года.

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость на 2017-2018г.	Договорная стоимость на 2017 год	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
	в текущих ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11
"Устройство площади символов и блаоустройство территорий в городе Аральск Кызылординской области"	168 380 996		168 380 996,00		159 961 946		159 961 946		29 321 357	
Итого к оплате в тенге									**29 321 357**	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Таскынбаев А.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

_____ **Шамахов Б.Ы.**

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел жилищно-[illegible]мунального хозяйства, пассажирского транс[illegible]та и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Наименование строительства: "Устройство площади символов и блаоустройство территорий в городе Аральск Кызылординской области"
Договор: №172 от 09.10.2017года.

Форма №2

АКТ №4
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2017 г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 5. ПАНДУС					
95	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ENERGY SYSTEM LLP"**	**Флакшток 20м**	**шт**	**1,0000**		**3973214,29**	**3973214**
		НР второго уровня	%	4,24		168464,29	168464
		Накладные расходы	%	--		168464,29	168464
		Сметная прибыль	%	8		331334,29	331334
		Сметная стоимость:				**4473012,86**	**4473013**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**3973214**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3973214**
	Материалы -		Тенге				**3973214**
	Всего заработная плата -		Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				**168464**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**168464**
		Сметная прибыль -	Тенге				**331334**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**4473012**
		РАЗДЕЛ 7. ВОРОТА В-1					
124	**11-070111-0201 РСНБ РК 2015**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**2,0000**		**23790,81**	**47582**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=838,79)	чел-ч	17,8	35,6	838,79	29861

124. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,039	2,079	1074,07	2233
		Итого оплата труда:				**16046,85**	**32094**
124. 3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2379	0,4758	31,13	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
124. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,883	1,766	3078,63	5437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,883	1,766	1108,52	1958
124. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4033	0,8066	142,69	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
124. 6	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0663	0,1326	2534,87	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0663	0,1326	951,74	126
124. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0901	0,1802	1761,61	317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0901	0,1802	826,45	149
		Итого эксплуатация машин:				**3110,17**	**6220**
124. 8	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,291	0,582	17538,80	10208
124. 9	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00031	0,00062	12925,19	8
124.10	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00106	0,00212	23301,48	49
124.11	21-090403-0101	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	2	4	--	--
124.12	21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	0,0032	349084,80	1117
124.13	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0006	197175,18	118
124.14	24-040207-0200	Стойки ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	4	--	--
		Итого материалов:				**5750,19**	**11500**
		НР первого уровня	%	62,1		9965,09	19930
		НР второго уровня	%	4,24		1431,25	2863
		Накладные расходы	%	--		11396,34	22793
		Сметная прибыль	%	8		2814,97	5630
		Сметная стоимость:				**38002,13**	**76004**
125	**21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**1,1188**		**363763,39**	**406971**
		НР второго уровня	%	4,24		15423,57	17256
		Накладные расходы	%	--		15423,57	17256
		Сметная прибыль	%	8		30334,96	33938
		Сметная стоимость:				**409521,91**	**458165**

126	**21-050304-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Прокат стальной горячекатаный дратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 10 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	**т**	**0,0333**		**209181,59**	**6974**
		НР второго уровня	%	4,24		8869,30	296
		Накладные расходы	%	--		8869,30	296
		Сметная прибыль	%	8		17444,07	582
		Сметная стоимость:				**235494,96**	**7851**
		ДЕТАЛЬ Д-1					
127	**21-050304-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 10 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	**т**	**0,1218**		**209181,59**	**25478**
		НР второго уровня	%	4,24		8869,30	1080
		Накладные расходы	%	--		8869,30	1080
		Сметная прибыль	%	8		17444,07	2125
		Сметная стоимость:				**235494,96**	**28683**
		ДЕТАЛЬ Д-2					
128	**21-050304-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 10 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	**т**	**0,0472**		**209181,59**	**9865**
		НР второго уровня	%	4,24		8869,30	418
		Накладные расходы	%	--		8869,30	418
		Сметная прибыль	%	8		17444,07	823
		Сметная стоимость:				**235494,96**	**11106**
		ДЕТАЛЬ Д-3					
129	**21-050106-1602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,0092**		**214645,43**	**1983**
		НР второго уровня	%	4,24		9100,97	84
		Накладные расходы	%	--		9100,97	84
		Сметная прибыль	%	8		17899,71	165
		Сметная стоимость:				**241646,11**	**2233**
		ДЕТАЛЬ Д-4					

130	**21-050304-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Прокат стальной горячекатаный дратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 10 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	**т**	**0,0232**		**209181,59**	**4861**
		НР второго уровня	%	4,24		8869,30	206
		Накладные расходы	%	--		8869,30	206
		Сметная прибыль	%	8		17444,07	405
		Сметная стоимость:				**235494,96**	**5473**
		РЕШЕТКА					
131	**21-050304-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 10 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	**т**	**0,5268**		**209181,59**	**110188**
		НР второго уровня	%	4,24		8869,30	4672
		Накладные расходы	%	--		8869,30	4672
		Сметная прибыль	%	8		17444,07	9189
		Сметная стоимость:				**235494,96**	**124049**
		КАЛИТКА					
132	**11-070111-0209 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	**шт.**	**2,0000**		**581,71**	**1163**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	0,71	1,42	732,02	1039
132. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0068	826,46	6
		Итого оплата труда:				**522,54**	**1045**
132. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,232	142,69	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
132. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,0068	1761,61	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,0068	826,45	6
		Итого эксплуатация машин:				**22,54**	**45**
132. 5	21-090403-0102	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1	2	--	--
132. 6	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0004	197175,18	79
		Итого материалов:				**39,44**	**79**
		НР первого уровня	%	62,1		324,50	649
		НР второго уровня	%	4,24		38,42	77
		Накладные расходы	%	--		362,92	726
		Сметная прибыль	%	8		75,57	151
		Сметная стоимость:				**1020,20**	**2040**
133	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**16,0000**		**428,37**	**6854**

		НР второго уровня	%	4,24	18,16		291
		Накладные расходы	%	--	18,16		291
		Сметная прибыль	%	8	35,72		572
		Сметная стоимость:			**482,26**		**7716**
134	**21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	**пара**	**2,0000**	**4072,21**		**8144**
		НР второго уровня	%	4,24	172,66		345
		Накладные расходы	%	--	172,66		345
		Сметная прибыль	%	8	339,59		679
		Сметная стоимость:			**4584,46**		**9169**
135	**21-090404-0404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Защелка врезная регулируемая ЗЩр ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**2,0000**	**2757,73**		**5515**
		НР второго уровня	%	4,24	116,93		234
		Накладные расходы	%	--	116,93		234
		Сметная прибыль	%	8	229,97		460
		Сметная стоимость:			**3104,63**		**6209**
136	**21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,0931**	**363763,39**		**33874**
		НР второго уровня	%	4,24	15423,57		1436
		Накладные расходы	%	--	15423,57		1436
		Сметная прибыль	%	8	30334,96		2825
		Сметная стоимость:			**409521,91**		**38135**
137	**21-050304-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 10 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	**т**	**0,0062**	**209181,59**		**1289**
		НР второго уровня	%	4,24	8869,30		55
		Накладные расходы	%	--	8869,30		55
		Сметная прибыль	%	8	17444,07		107
		Сметная стоимость:			**235494,96**		**1451**
		ДЕТАЛЬ Д-1					

138	**21-050304-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Прокат стальной горячекатаный дратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 10 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	**т**	**0,0174**		**209181,59**	**3640**
		НР второго уровня	%	4,24		8869,30	154
		Накладные расходы	%	--		8869,30	154
		Сметная прибыль	%	8		17444,07	304
		Сметная стоимость:				**235494,96**	**4098**
		ДЕТАЛЬ Д-2					
139	**21-050304-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 10 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	**т**	**0,0157**		**209181,59**	**3288**
		НР второго уровня	%	4,24		8869,30	139
		Накладные расходы	%	--		8869,30	139
		Сметная прибыль	%	8		17444,07	274
		Сметная стоимость:				**235494,96**	**3702**
		РЕШЕТКА					
140	**21-050304-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 10 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	**т**	**0,0372**		**209181,59**	**7786**
		НР второго уровня	%	4,24		8869,30	330
		Накладные расходы	%	--		8869,30	330
		Сметная прибыль	%	8		17444,07	649
		Сметная стоимость:				**235494,96**	**8765**
141	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**4,0000**		**428,37**	**1713**
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	73
		Накладные расходы	%	--		18,16	73
		Сметная прибыль	%	8		35,72	143
		Сметная стоимость:				**482,26**	**1929**
142	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**59,4483**		**58,84**	**3498**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,0213	1,266	779,54	987
142. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,01189	826,45	10
		Итого оплата труда:				**16,77**	**997**

142. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,005945	3356,72	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005945	826,45	5
142. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,005945	34,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
142. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,005945	1761,61	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005945	826,45	5
142. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,386414	44,82	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,81**	**48**
142. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000832	335868,32	280
142. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00535	408117,32	2184
		Итого материалов:				**41,43**	**2463**
		НР первого уровня	%	54,2		9,09	540
		НР второго уровня	%	4,24		2,88	171
		Накладные расходы	%	--		11,97	712
		Сметная прибыль	%	8		5,67	337
		Сметная стоимость:				**76,48**	**4546**
143	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**59,4483**		**63,38**	**3768**
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,09)	чел-ч	0,0295	1,754	914,09	1603
143. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,01189	826,45	10
		Итого оплата труда:				**27,13**	**1613**
143. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,005945	3356,72	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005945	826,45	5
143. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,005945	34,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
143. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,005945	1761,61	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005945	826,45	5
143. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,665821	44,82	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**60**
143. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000892	273897,54	244
143. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00535	347608,52	1860
		Итого материалов:				**35,39**	**2104**
		НР первого уровня	%	54,2		14,70	874
		НР второго уровня	%	4,24		3,31	197
		Накладные расходы	%	--		18,02	1071
		Сметная прибыль	%	8		6,51	387
		Сметная стоимость:				**87,90**	**5226**
		ФУНДАМЕНТ ФМ-2					

144	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройств**	**м3**	**0,0350**		**20528,92**	**719**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	1,35	0,04725	669,68	32
144. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,006345	826,44	5
		Итого оплата труда:				**1053,90**	**37**
144. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0168	10,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
144. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0063	3518,51	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0063	826,45	5
144. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000046	1761,61	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000046	826,45	0
		Итого эксплуатация машин:				**640,71**	**22**
144. 6	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0357	16994,60	607
144. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,00875	6598,38	58
144. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00007	28,00	0
		Итого материалов:				**18984,14**	**664**
		НР первого уровня	%	48,5		511,14	18
		НР второго уровня	%	4,24		892,10	31
		Накладные расходы	%	--		1403,24	49
		Сметная прибыль	%	8		1754,57	61
		Сметная стоимость:				**23686,73**	**829**
145	**11-270602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 основания**	**0,7700**		**320,59**	**247**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=707,33)	чел-ч	0,0518	0,039886	707,33	28
145. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02177	0,016763	1002,80	17
		Итого оплата труда:				**58,47**	**45**
145. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0032	0,002464	6088,86	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,002464	1108,52	3
145. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00408	0,003142	3356,72	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00408	0,003142	826,45	3
145. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,001155	2971,41	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,001155	951,74	1
145. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00716	0,005513	3782,53	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00716	0,005513	1108,52	6
145. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,000023	3078,63	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,000023	1108,52	0
145. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,0026	0,002002	4101,04	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0052	0,004004	951,74	4
145. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,000423	2533,72	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,000423	951,74	0

145.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-	0,00005	0,000039	1761,61	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,000039	826,45	0
		Итого эксплуатация машин:				**76,96**	**59**
145.11	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0128	0,009856	1925,66	19
145.12	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0918	0,070686	1925,66	136
145.13	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000005	205870,68	1
145.14	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,000115	24437,72	3
145.15	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,003	0,00231	215,22	1
145.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,006345	--	--
		Итого материалов:				**207,00**	**159**
		НР первого уровня	%	60,3		35,26	27
		НР второго уровня	%	4,24		15,09	12
		Накладные расходы	%	--		50,35	39
		Сметная прибыль	%	8		29,68	23
		Сметная стоимость:				**400,61**	**308**
146	**11-270602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706**	**м2 основания**	**0,7700**		**194,88**	**150**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=707,33)	чел-ч	0,0006	0,000462	707,33	0
146. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00212	0,001632	904,44	1
		Итого оплата труда:				**2,34**	**2**
146. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,000616	3356,72	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,000616	826,45	1
146. 4	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00066	0,000508	4101,04	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00132	0,001016	951,74	1
		Итого эксплуатация машин:				**5,39**	**4**
146. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0204	0,015708	1925,66	30
146. 6	21-130104-9904	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,00206	0,001586	72707,78	115
		Итого материалов:				**189,06**	**146**
		НР первого уровня	%	60,3		1,41	1
		НР второго уровня	%	4,24		8,32	6
		Накладные расходы	%	--		9,73	7
		Сметная прибыль	%	8		16,37	13
		Сметная стоимость:				**220,98**	**170**

147	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобет ые плоские. Устройство**	**м3**	**0,0460**		**22817,10**	**1050**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	1,79	0,08234	732,02	60
147. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,013239	836,06	11
		Итого оплата труда:				**1550,93**	**71**
147. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000124	3356,72	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000124	826,45	0
147. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,004927	31,13	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
147. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,011988	3518,51	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,011988	826,45	10
147. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,000451	3078,63	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,000451	1108,52	1
147. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,000046	47,63	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
147. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,001978	142,69	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
147. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,000676	1761,61	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,000676	826,45	1
		Итого эксплуатация машин:				**991,57**	**46**
147.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,04669	19952,19	932
147.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,004692	66,30	0
147.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000018	26033,00	0
147.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000005	15522,50	0
147.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,00092	196,55	0
147.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,00138	6598,38	9
147.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000002	200244,36	0
147.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,000336	28,00	0
147.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,001656	914,15	2
		Итого материалов:				**20515,21**	**944**
		НР первого уровня	%	48,5		752,20	35
		НР второго уровня	%	4,24		999,34	46
		Накладные расходы	%	--		1751,54	81
		Сметная прибыль	%	8		1965,49	90
		Сметная стоимость:				**26534,13**	**1221**

148	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. ? ановка**	**т**	**0,0012**		**155180,65**	**186**
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	198	0,2376	779,54	185
148. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,000432	943,98	0
		Итого оплата труда:				**154688,75**	**186**
148. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00018	3078,63	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00018	1108,52	0
148. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,000252	1761,61	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,000252	826,45	0
		Итого эксплуатация машин:				**831,73**	**1**
		НР первого уровня	%	48,5		75024,04	90
		НР второго уровня	%	4,24		9760,68	12
		Накладные расходы	%	--		84784,72	102
		Сметная прибыль	%	8		19197,23	23
		Сметная стоимость:				**259162,61**	**311**
149	**21-050201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 20 мм х 20 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0012**		**182315,51**	**219**
		НР второго уровня	%	4,24		7730,18	9
		Накладные расходы	%	--		7730,18	9
		Сметная прибыль	%	8		15203,66	18
		Сметная стоимость:				**205249,34**	**246**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**697005**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**697005**
	Материалы -		Тенге				**656701**
	Всего заработная плата -		Тенге				**36090**
		Накладные расходы -	Тенге				**52657**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**22164**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**30493**
		Сметная прибыль -	Тенге				**59973**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**809635**
		РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛКА ФАСАДА					
		ОТДЕЛКА ПОСТАМЕНТА					
162	**11-150102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Колонны четырехгранные. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6**	**м2 поверхности облицовки**	**235,0740**		**22894,68**	**5381945**
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=939,4)	чел-ч	23,1	5430,21044	939,40	5101140

162. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0428	10,06116913	746,14	7507
		Итого оплата труда:				**21732,07**	**5108647**
162. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0064	1,504473888	3356,72	5050
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0064	1,504473888	826,45	1243
162. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2754	64,73939199	21,19	1372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
162. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0364	8,556695238	1360,59	11642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0364	8,556695238	732,02	6264
		Итого эксплуатация машин:				**76,84**	**18064**
162. 6	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,035	8,227591575	18524,15	152409
162. 7	21-070204-0204	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000516	0,121298207	21422,60	2599
162. 8	21-100501-1203	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" ГОСТ 25621-83	кг	0,12	28,2088854	1440,24	40628
162. 9	21-130704-1901	Карборунд	кг	0,7247	170,3581604	114,22	19458
162.10	21-130802-0501	Бумага ролевая	т	0,000071	0,016690257	122499,96	2045
162.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000045	0,010578332	20254,14	214
162.12	21-130816-3101	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00116	0,272685892	165719,40	45189
162.13	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0303	7,122743564	28,00	199
162.14	22-010104-9901	Плиты из природного камня ГОСТ 9480-2012	м2	1	235,074045	--	--
		Итого материалов:				**1117,70**	**262741**
		НР первого уровня	%	54,8		11909,18	2799539
		НР второго уровня	%	4,24		1475,68	346894
		Накладные расходы	%	--		13384,86	3146433
		Сметная прибыль	%	8		2902,36	682270
		Сметная стоимость:				**39181,90**	**9210648**
163	**11-150102-0301 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100**	**м2 поверхности облицовки**	**267,7440**		**-470,40**	**-125947**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=926,44)	чел-ч	0,48	128,5171416	-926,44	-119063
163. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	3,801965439	-753,30	-2864
		Итого оплата труда:				**-455,39**	**-121927**
163. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0032	0,856780944	-3356,72	-2876
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,856780944	826,45	708
163. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,011	2,945184495	-1360,59	-4007
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	2,945184495	732,02	2156
		Итого эксплуатация машин:				**-25,71**	**-6883**
		НР первого уровня	%	54,8		-249,55	-66816
		НР второго уровня	%	4,24		-30,53	-8174

		Накладные расходы	%	--		-280,08	-74990
		Сметная прибыль	%	8		-60,04	-16075
		Сметная стоимость:				**-810,52**	**-217012**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**5255998**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5255998**
	Материалы -		Тенге				**262741**
	Всего заработная плата -		Тенге				**4986719**
		Накладные расходы -	Тенге				**3071443**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2732724**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**338720**
		Сметная прибыль -	Тенге				**666194**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**8993636**
РАЗДЕЛ 1. МАФ							
		СКАМЬИ СП-2					
26	**11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Скамьи. Монтаж**	**т конструкций**	**3,3783**		**49817,38**	**168298**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	35,9	121,281	788,80	95666
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,408	14,892	1099,80	16378
		Итого оплата труда:				**33165,84**	**112044**
26. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,16	20,81	234,58	4882
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	3,17	10,709	19,36	207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,13	13,952	3078,63	42954
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,13	13,952	1108,52	15466
26. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,29729	5370,56	1597
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,29729	1280,72	381
26. 7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,979707	21,19	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,34	1,149	131,58	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,641877	1761,61	1131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,641877	826,45	530
26.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,63	5,507	17,05	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**15107,11**	**51036**

26.11	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката [illegible]рной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,006554	159092,15	1043
26.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,101349	66,30	7
26.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,063174	2742,28	173
26.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,003378	327490,36	1106
26.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00348	39687,74	138
26.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,035472	381819,66	13544
26.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,033783	196,55	7
26.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	4,628	181,00	838
26.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	1,385	91,04	126
26.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000338	1774323,66	599
26.21	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,013513	208172,82	2813
26.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001047	347608,52	364
26.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,002027	413023,16	837
26.24	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	3,378	--	--
		Итого материалов:				**6392,34**	**21595**
		НР первого уровня	%	60,9		20197,99	68235
		НР второго уровня	%	4,24		2968,65	10029
		Накладные расходы	%	--		23166,65	78264
		Сметная прибыль	%	8		5838,72	19725
		Сметная стоимость:				**78822,74**	**266287**
27	**23-010201-0165 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**198,1500**		**1358,38**	**269163**
		НР второго уровня	%	4,24		57,60	11413
		Накладные расходы	%	--		57,60	11413
		Сметная прибыль	%	8		113,28	22446
		Сметная стоимость:				**1529,25**	**303022**
28	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**27,4500**		**701,16**	**19247**
		НР второго уровня	%	4,24		29,73	816
		Накладные расходы	%	--		29,73	816
		Сметная прибыль	%	8		58,47	1605

		Сметная стоимость:				**789,36**	**21668**
29	**11-100110-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркас из брусьев. Установка**	**м3**	**0,7088**		**82817,42**	**58697**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=838,79)	чел-ч	39	27,641	838,79	23185
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,248062	939,28	233
		Итого оплата труда:				**33041,56**	**23418**
29. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,14	0,099225	3078,63	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	0,099225	1108,52	110
29. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,39	0,276413	84,49	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,148837	1761,61	262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,148837	826,45	123
		Итого эксплуатация машин:				**833,90**	**591**
29. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04	0,02835	205870,68	5836
29. 7	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,56	0,3969	38745,26	15378
29. 8	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,49	0,347287	39466,40	13706
		Итого материалов:				**49270,71**	**34921**
		НР первого уровня	%	59,8		19758,85	14004
		НР второго уровня	%	4,24		4349,23	3083
		Накладные расходы	%	--		24108,09	17087
		Сметная прибыль	%	8		8554,04	6063
		Сметная стоимость:				**115479,54**	**81846**
30	**21-050206-0622 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 80 мм х 40 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)**	**м**	**131,2000**		**1355,50**	**177842**
		НР второго уровня	%	4,24		57,47	7540
		Накладные расходы	%	--		57,47	7540
		Сметная прибыль	%	8		113,04	14831
		Сметная стоимость:				**1526,01**	**200213**
31	**11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие из полигаля. Монтаж**	**м2 покрытия**	**112,8320**		**426,82**	**48159**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	0,317	35,768	751,15	26867
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02673	3,016	1076,88	3248
		Итого оплата труда:				**266,90**	**30115**
31. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,180531	234,58	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

31. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-	0,0088	0,992922	19,36	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 5	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	2,719	9,03	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,236947	3078,63	729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,236947	1108,52	263
31. 7	31-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0211	2,381	5441,81	12956
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0211	2,381	1108,52	2639
31. 8	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00033	0,037235	5370,56	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00033	0,037235	1280,72	48
31. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,022566	131,58	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,361062	1761,61	636
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,361062	826,45	298
31.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0168	1,896	17,05	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**129,77**	**14643**
31.12	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00003	0,003351	159092,15	533
31.13	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0004	0,045133	66,30	3
31.14	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00016	0,018053	2742,28	50
31.15	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,012412	327490,36	4065
31.16	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000013	0,001467	39687,74	58
31.17	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,002482	381819,66	948
31.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,014	1,58	181,00	286
31.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0042	0,473894	91,04	43
31.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0,000169	1774323,66	300
31.21	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000688	200244,36	138
31.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000005	0,00053	347608,52	184
31.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000001	0,000102	413023,16	42
		Итого материалов:				**58,94**	**6650**
		НР первого уровня	%	60,9		162,54	18340
		НР второго уровня	%	4,24		24,99	2820
		Накладные расходы	%	--		187,53	21159
		Сметная прибыль	%	8		49,15	5545
		Сметная стоимость:				**663,50**	**74864**
32	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Полигаль, лист 2,1х6**	**лист**	**10,0000**		**25500,00**	**255000**
		НР второго уровня	%	4,24		1081,20	10812

		Накладные расходы	%	--		1081,20	10812
		Сметная прибыль	%	8		2126,50	21265
		Сметная стоимость:				**28707,70**	**287077**
33	**21-130211-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм**	**шт.**	**540,0000**		**1,03**	**556**
		НР второго уровня	%	4,24		0,04	24
		Накладные расходы	%	--		0,04	24
		Сметная прибыль	%	8		0,09	46
		Сметная стоимость:				**1,16**	**626**
		ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ЗД-1					
34	**21-050101-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,2880**		**173663,87**	**50015**
		НР второго уровня	%	4,24		7363,35	2121
		Накладные расходы	%	--		7363,35	2121
		Сметная прибыль	%	8		14482,18	4171
		Сметная стоимость:				**195509,40**	**56307**
35	**21-130201-1204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**240,0000**		**298,58**	**71659**
		НР второго уровня	%	4,24		12,66	3038
		Накладные расходы	%	--		12,66	3038
		Сметная прибыль	%	8		24,90	5976
		Сметная стоимость:				**336,14**	**80673**
36	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,9000**		**21084,00**	**40060**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	1,35	2,565	669,68	1718
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,34447	826,45	285
		Итого оплата труда:				**1053,90**	**2002**
36. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,912	10,59	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,342	3518,51	1203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,342	826,45	283
36. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00247	1761,61	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00247	826,45	2
		Итого эксплуатация машин:				**640,71**	**1217**

36. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 747[illegible]10	м3	1,02	1,938	17538,80	33990
36. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,475	6598,38	3134
36. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0038	28,00	0
		Итого материалов:				**19539,23**	**37125**
		НР первого уровня	%	48,5		511,14	971
		НР второго уровня	%	4,24		915,63	1740
		Накладные расходы	%	--		1426,78	2711
		Сметная прибыль	%	8		1800,86	3422
		Сметная стоимость:				**24311,64**	**46192**
37	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**4,5000**		**31750,61**	**142878**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=732,02)	чел-ч	4,41	19,845	732,02	14527
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	1,307	830,04	1085
		Итого оплата труда:				**3469,34**	**15612**
37. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01215	3356,72	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01215	826,45	10
37. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	1,184	31,13	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
37. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	1,253	3518,51	4410
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	1,253	826,45	1036
37. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,01665	3078,63	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,01665	1108,52	18
37. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,0378	47,63	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
37. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,0252	1761,61	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,0252	826,45	21
		Итого эксплуатация машин:				**1018,81**	**4585**
37. 9	21-020101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,59	25302,64	116139
37.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	1,688	66,30	112
37.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,0306	26033,00	797
37.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,001215	15522,50	19
37.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	1,071	196,55	211
37.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,6885	6598,38	4543
37.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,019845	28,00	1
37.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	2,885	674,52	1946
		Итого материалов:				**27503,59**	**123766**
		НР первого уровня	%	48,5		1682,63	7572
		НР второго уровня	%	4,24		1417,57	6379
		Накладные расходы	%	--		3100,20	13951
		Сметная прибыль	%	8		2788,06	12546
		Сметная стоимость:				**37638,87**	**169375**

38	**11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Балки, трубы стальные, диаметр(т 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**97,9707**		**291,82**	**28589**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	0,369	36,151	760,41	27490
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,039188	802,84	31
		Итого оплата труда:				**280,91**	**27521**
38. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,009797	1360,59	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,009797	732,02	7
38. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,029391	1761,61	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,029391	826,45	24
		Итого эксплуатация машин:				**0,66**	**65**
38. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,293912	84,66	25
38. 6	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	2,645	381,68	1010
38. 7	22-040201-9910	Краски масляные для внутренних работ готовые к применению	кг	0,246	24,101	--	--
		Итого материалов:				**10,56**	**1035**
		НР первого уровня	%	54,8		153,94	15082
		НР второго уровня	%	4,24		18,90	1852
		Накладные расходы	%	--		172,84	16933
		Сметная прибыль	%	8		37,17	3642
		Сметная стоимость:				**501,83**	**49164**
		УРНЫ					
39	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Урны металические высота 870мм**	**шт**	**10,0000**		**9445,00**	**94450**
		НР второго уровня	%	4,24		400,47	4005
		Накладные расходы	%	--		400,47	4005
		Сметная прибыль	%	8		787,64	7876
		Сметная стоимость:				**10633,11**	**106331**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1424613**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1424613**
	Материалы -		Тенге				**1163024**
	Всего заработная плата -		Тенге				**210712**
		Накладные расходы -	Тенге				**189876**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**124204**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**65672**
		Сметная прибыль -	Тенге				**129159**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1743648**
РАЗДЕЛ 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ							
		ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ					
40	**11-470102-0415 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%**	**яма**	**120,0000**		**7950,72**	**954087**

40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=(8)	чел-ч	8,373	1004,76	669,68	672868
		Итого оплата труда:				**5607,23**	**672868**
40. 2	21-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	1,85	222	575,00	127650
40. 3	25-030201-0113	Перегной	м3	0,618	74,16	2070,78	153569
		Итого материалов:				**2343,49**	**281219**
		НР первого уровня	%	56,4		3162,48	379497
		НР второго уровня	%	4,24		471,20	56544
		Накладные расходы	%	--		3633,68	436041
		Сметная прибыль	%	8		926,75	111210
		Сметная стоимость:				**12511,15**	**1501338**
41	**11-470103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка**	**шт.**	**120,0000**		**4258,06**	**510967**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	3,878	465,36	826,45	384597
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,293	35,16	988,18	34745
		Итого оплата труда:				**3494,51**	**419341**
41. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,168	20,16	3078,63	62065
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,168	20,16	1108,52	22348
41. 4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,125	15	3323,86	49858
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,125	15	826,45	12397
		Итого эксплуатация машин:				**932,69**	**111923**
41. 5	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	1,8	6598,38	11877
41. 6	21-130804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	0,0036	228593,72	823
41. 7	25-030201-0103	Колья	шт.	2	240	--	--
41. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,52	62,4	28,00	1747
41. 9	25-030201-9901	Саженцы	1000 шт.	0,001	0,12	--	--
		Итого материалов:				**120,39**	**14447**
		НР первого уровня	%	56,4		1970,90	236508
		НР второго уровня	%	4,24		264,11	31693
		Накладные расходы	%	--		2235,01	268201
		Сметная прибыль	%	8		519,45	62333
		Сметная стоимость:				**7012,52**	**841502**
42	**25-010103-1403 РСНБ РК 2015**	**Туя западная, с комом, высотой от 1 м до 2 м**	**шт.**	**120,0000**		**7286,31**	**874357**
		НР второго уровня	%	4,24		308,94	37073
		Накладные расходы	%	--		308,94	37073
		Сметная прибыль	%	8		607,62	72914
		Сметная стоимость:				**8202,87**	**984344**
		ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН					
43	**11-470112-0102 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли**	**м2**	**2342,0000**		**115,65**	**270861**

43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=(8)	чел-ч	0,1727	404,463	669,68	270861
		Итого оплата труда:				**115,65**	**270861**
		НР первого уровня	%	56,4		65,23	152766
		НР второго уровня	%	4,24		7,67	17962
		Накладные расходы	%	--		72,90	170727
		Сметная прибыль	%	8		15,08	35327
		Сметная стоимость:				**203,64**	**476916**
44	**11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**2342,0000**		**158,32**	**370786**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=725,84)	чел-ч	0,0525	122,955	725,84	89246
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	64,171	826,45	53034
		Итого оплата труда:				**60,75**	**142280**
44. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0274	64,171	3323,86	213295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0274	64,171	826,45	53034
		Итого эксплуатация машин:				**91,07**	**213295**
44. 4	25-030201-0201	Семена многолетних трав	кг	0,02	46,84	1317,00	61688
44. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	234,2	28,00	6558
		Итого материалов:				**29,14**	**68246**
		НР первого уровня	%	56,4		34,26	80246
		НР второго уровня	%	4,24		8,17	19124
		Накладные расходы	%	--		42,43	99369
		Сметная прибыль	%	8		16,06	37612
		Сметная стоимость:				**216,81**	**507768**
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ЛОТОК					
45	**11-070201-0208 РСНБ РК 2015**	**Лотки сечением более 0,5 м2. Установка между сооружениями**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**33,6600**		**9332,41**	**314129**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	6,58	221,483	788,80	174706
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,086	36,551	964,65	35259
		Итого оплата труда:				**6237,81**	**209965**
45. 3	31-050102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,19	6,395	4023,94	25735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	6,395	1108,52	7089
45. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,77	25,918	2840,33	73616
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,77	25,918	951,74	24667
45. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1259	4,238	1761,61	7465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1259	4,238	826,45	3503
		Итого эксплуатация машин:				**3173,39**	**106816**
45. 6	21-020101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,01	0,3366	21599,07	7270

45. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый нтный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,018	0,60588	15832,48	9593
45. 8	21-049999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	33,66	--	--
45. 9	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,002	0,06732	205870,68	13859
45.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	2	67,32	28,00	1885
		Итого материалов:				**968,72**	**32607**
		НР первого уровня	%	62,1		3873,68	130388
		НР второго уровня	%	4,24		559,94	18848
		Накладные расходы	%	--		4433,62	149236
		Сметная прибыль	%	8		1101,28	37069
		Сметная стоимость:				**14867,31**	**500434**
46	**21-040303-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	**м3**	**33,6600**		**43528,46**	**1465168**
		НР второго уровня	%	4,24		1845,61	62123
		Накладные расходы	%	--		1845,61	62123
		Сметная прибыль	%	8		3629,93	122183
		Сметная стоимость:				**49003,99**	**1649474**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4760355**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4760355**
	Материалы -		Тенге				**2736044**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1715315**
		Накладные расходы -	Тенге				**1222772**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**979405**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**243367**
		Сметная прибыль -	Тенге				**478650**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6461777**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**16111185**
	в том числе:						
	Всего заработная плата -		Тенге				**6948836**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**8791724**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**3858497**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**19969682**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**846715**
	ИТОГО:		Тенге				**20816396**
	Сметная прибыль		Тенге				**1665312**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**22481708**

							80000
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге				22 481 708
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				0
		ИТОГО, без оборудования -	Тенге				22 481 708
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения -(1,3%)	Тенге				292 262
		Итого по главам 1-8	Тенге				**22 773 970**
НДЗ РК 8.04-06-2015		Зимнее удорожание -1,35%	Тенге				307 449
		Затраты труда в зоне экологического бедствия - 30%	Тенге				3 098 364
		Итого по главам 1-9	Тенге				26 179 783
		Итого в текущих ценах с 02.01.2017 г.с оборуд	Тенге				**26 179 783**
		НДС 12%	Тенге				3 141 574
		ИТОГО:	Тенге				**29 321 357**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ **Таскынбаев А.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.Ы.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Aisar-Group" _____ **Сраилов А.**