ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Работы по строительству объекта "Пруд-испаритель карьерных вод. Пусковой период на 2,5 года объемом 6,2 млн м3" месторождения "Кундызды "
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Работы по строительству объекта "Пруд-испаритель карьерных вод. Пусковой период на 2,5 года объемом 6,2 млн м3" месторождения "Кундызды "
Договор подряда № КГР-9-2/15 от 09.09.2015г.

АКТ № 17

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 . Гидроизоляционное покрытие								
1	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы из гравийно-песчаного грунта / м3	3500	95,48	73,75	334180	258125	787766	0,14	4203
				21,38	11,67	74830	40845	133	0,04	1197
2	1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы / *м3*	7000	432,86	0,86	3030020	6020	2935453	2,81	42150
				432	0,32	3024000	2240	97	–	–
		Итого по разделу 2 / *м3*				**3364200**				
		Накладные расходы, тенге				3723218				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				425245				
		Всего по разделу, тенге				**7512664**				
		Раздел 4 . Гидроизоляционное покрытие								
1	36-1-3	Устройство глиняного экрана / *м3*	29750	38,64	34,4	1149540	1023400	370530,3	0,03	15688
2	1-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м защитного слоя из мелкозернистого грунта / *м3*	90100	3,74	9,1	111265	270725	97	0,03	18849
				6,01	6,01	541501	541501	181786	0	0
				0	2,08	0	187408	97	0,01	2475
3	1-24-16	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 / *м3*	90100	7,66	7,66	690166	690166	232476	0	0
4	1-24-8	Разработка грунта		0	2,66	0	239666	97	0,01	3154

		бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м защитного слоя из отвалов пустых пород		27500	18,26	18,26	502150	502150	168853	–	–
					–	6,33	0	174075	97	0,02	7522
5	1-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	*м3*	90100	4,75	4,75	427975	427975	144205	–	–
					–	1,65	0	148665	97	0,01	1959
6	1-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на	*м3*	90100	9,48	9,48	854148	854148	283166	–	–
7	1-130-9 К=7	Добавлять за 7 проходов	*м3*		–	3,24	–	291924	97	0,01	3848
8	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	*м3*	90100	7,19	7,19	647819	647819	188777,52	–	–
					0	2,16	0	194616	97	0,01	2569
			м3	90100	14,12	12	1272212	1081200	240342	–	–
					1,62	2,75	–	247775	97	0,01	4433
		Итого по разделу 4					**6085511**				
		Накладные расходы, тенге					1810135				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					473739				
		Всего по разделу, тенге					**8369385**				
	Раздел 7 . Горизонтальный дренаж										
1	1-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	*м3*	860	36,91	35,62	31742,6	30633,2	10978	0,01	7
					1,24	11,92	1066,4	10251,2	97	0,04	38
2	0103-33-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	*м3*	1720	26	26	44720	44720	8944	–	–
					–	5,2	0	8944	100	0,11	188
3	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	*м3*	860	3,76	3,24	3233,6	2786,4	1335	0	3
			м3		0,48	1,12	412,8	963,2	97	0	3
4	27-81-4	Устройство защитного слоя из геотекстиля		7200	6,53	2,45	47016	17640	46348	0,03	199
					4,07	0,77	29304	5544	133	0	18
6	1-17-4	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 камня	*м2*	640	48,55	46,86	31072	29990,4	10746	0,01	7
					1,63	15,68	1043,2	10035,2	97	0,06	37
7	0103-33-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	*м3*	1280	26	26	33280	33280	6656	–	–
					–	5,2	0	6656	100	0,11	188

8	1-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	640	3,82	3,82	2444,8	2444,8	819	–	–
					–	1,32	0	844,8	97	0	3
9	1-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы	м3	640	1,57	1,57	1004,8	1004,8	335	–	–
					–	0,54	0	345,6	97	0	1
		Итого по разделу 7	м3				**194514**				

Накладные расходы, тенге	86161
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	16841
Всего по разделу, тенге	**297516**
Всего по разделам, тенге	**16 179 564**

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ С НАКЛАДНЫМИ И С НЕНОРМИРОВАННЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	Тенге	16179564
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 5%	Тенге	808978
ИТОГО	Тенге	16988543
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР	Тенге	941845
ИТОГО в базисных ценах:	Тенге	17930387
ИТОГО в текущих ценах:	Тенге	52482244
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	1049645
ИТОГО	Тенге	53531889
НДС12%	Тенге	6423827
ВСЕГО	Тенге	59955716
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**59 955 716**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд" Кошик А.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" Проскурин В.В.